16 (dieciseis)

# CONSORCIO TECO – CONSTRUMAQ

Madame Lynch N° 2483 c/ Capitán Leonardo Britos - Asunción, Paraguay
Teléfono (021) 673-150

**NE-25/118-2024**

Asunción, 24 de junio de 2024

Señor
Ing. Antonio Pangrazio.
Representante Legal
CIA S.A. Fiscalización de obra.
**Presente**

Ref. Obra LLAMADO MOPC N° 44/2021 "LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA – GRUPO 3" ID N° 398.706.
CONTRATO S.G. MINISTRO N°434 /2021.
Asunto: Reprogramación de Cronograma - Curva Físico – Financiero CM N°1 y por lluvias.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. y a quienes corresponda, en virtud de que actualmente el Convenio Modificatorio N°01 se encuentra en la Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) para su formalización, se presenta el Cronograma y Curva Físico – Financiero que contempla la ampliación de plazo debido al aumento de cantidades, a la vez se solicita la prórroga de plazo por lluvias y sus consecuencias registradas durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2.024.

Adjunto a la presente los siguientes respaldos.

- Detalles de prórrogas de los plazos de ejecución de la obra.
- Registro de lluvia de Dinac.
- Registro de lluvia por libro de obra.
- Cronograma y Curva Físico – Financiero.

Sin otro particular y esperando dé lugar a la solicitud, aprovecho la oportunidad para saludarle con la mayor estima.

CONSORCIO TECO - CONSTRUMAQ
RUC: 80121302-9
ING. ERIK WOLF POZZO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TECO- CONSTRUMAQ

Tania Chávez
25 06 2024
Exp. 1316/24