28-veintiocho

NOTA DCV N° 505/2025

Asunción, 28 de marzo de 2025

Señor
ING. OSCAR FRANCO V., Representante Legal
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
Dirección: Avenida Aviadores de Chaco Nº 3.802
(+595 21) 673-175
Correo: contrataciones@roggio.com.py.
PRESENTE

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 69/2021. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HºAº EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2da TANDA. ID N° 400.854. **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 422/2021. LOTE 1.**
Obj.: Aprobación de prórroga por inclemencias climáticas.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en el marco del contrato de la referencia y a fin de dar respuesta a la Nota CITE N° 15.744, de fecha 18 de marzo de 2025, por medio del cual solicita prórroga del plazo de ejecución de las Obras debido a las inclemencias climáticas.

Al respecto, luego de la revisión realizada por los técnicos de la UEP CAF-FONPLATA, en base a la documentación presentada: Registro de precipitaciones diarias de la DINAC, copias del libro de obras, y contando con el parecer favorable de la fiscalización, la Dirección de Caminos Vecinales, conforme a lo establecido en las Condiciones Contractuales- **Clausula 16 - Plazos de ejecución**, no presenta objeciones a la prórroga que según planilla de cálculo corresponde, noventa y nueve días calendarios (99), por eventos de inclemencias climáticas ocurridas en el periodo del 01/09/2024 al 28/02/2025, quedando como nueva fecha de terminación de obras el **20 de julio de 2025.**

Plazo actual	Días de lluvias y sus consec.	Días prorrogables	Subtotal de Días prorrogables
Desde el 01/09/2024 al 30/09/2024	15	15	**15**
Desde el 01/10/2024 al 31/10/2024	12	12	**12**
Desde el 01/11/2024 al 30/11/2024	15	15	**15**
Desde el 01/12/2024 al 31/12/2024	23	23	**23**
Desde el 01/01/2025 al 31/01/2025	14	14	**14**
Desde el 01/02/2025 al 28/02/2025	20	20	**20**
TOTAL			**99**

Asimismo, se aprueba la Curva de Avance Físico Financiero y el Diagrama de Gantt Reprogramado en función a la nueva fecha, y se remite un ejemplar debidamente firmado por las partes.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

MOPyC DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

ING. GUIDO BENÍTEZ VILLATE, Director
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Miguel Angel Rivelli
Jefe UEP CAF FONPLATA
DCV - MOPC

Ing. Alfredo García
Jefe del Dpto. de Ejecución
D.C.V. - M.O.P.C.

RECIBIDO
Fecha: 31/03/25 Hora: 11:20
Firma: