ADENDA 01 DEL CONTRATO N° 224/2010 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 19/2010 "CONSTRUCCIONES Y REFUNCIONALIZACIONES DE UNIDADES DE LA SALUD DE LA FAMILIA- APS_PLURIANUAL – LOTE 07"

CONVENIO celebrado el día **21** de setiembre de 2011, entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con **RUC. N° 80000905-3**, representado en este acto por el **Ingeniero Ángel Rubén Marín Peralta,** con C.I.N° 660.024 en adelante denominado la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, ING HERNAN GIMENEZ., con domicilio legal en El Carmen c/ Waldino R. Lovera N° 2740, de la ciudad de Fdo de la Mora, representado en este acto por el **Ingeniero Hernán Alexis Giménez**, con C.I. N° 562.346, en carácter de propietario de la firma, denominada en adelante el CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente contrato.

POR CUANTO la Dirección General de Recursos Físicos, según Memorándum DGRF N° 500/2011 solicita dictamen acerca de la Adenda 01; considerando los informes de fiscalización de la Arq Natalia Núñez, fiscal las obras, correspondientes al Lote 07 de la Licitación Pública Nacional N° 19/2010 "CONSTRUCCIONES Y REFUNCIONALIZACIONES DE UNIDADES DE LA SALUD DE LA FAMILIA- APS_ PLURIANUAL". , adjuntando los documentos correspondientes.

Que el Contrato N° 224/2010 fue firmado el 10 de diciembre de 2010 con un plazo de vigencia de 300 días, el cual debe abarcar el plazo de ejecución de la obra, y todas las obligaciones contractuales para el cumplimiento del objeto del contrato, por lo tanto; el mismo debe ser **ampliado en su vigencia hasta el 30 de abril de 2012.**

La Dirección General de Asesoría Jurídica, según Dictamen **A.J. N° 2106/2011**, ha emitido su parecer favorable a lo solicitado.

La Resolución S.G. N° 984/ 2011, POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO A TRAVES DE LA ADENDA N° 01 DEL CONTRATO N° 224/2010 SUSCRITO CON LA FIRMA ING. HERNAN GIMENEZ, CORRESPONDIENTE A LA OBRA ADJUDICADA EN LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 19/2010 "CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE UNIDADES DE SALUD DE LA FAMILIA – APS – PLURIANUAL – LOTE 07"

LAS PARTES ACUERDAN LO SIGUIENTE:

PRIMERO: ESTABLECER la ampliación de la Vigencia de Contrato N° 224/2010, correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 19/2010 "Construcciones y Remodelaciones de Unidades de Salud de la Familia – APS- Plurianual" – Lote 07, hasta el 30 de abril de 2012. ----------

SEGUNDO: ESTABLECER que las demás clausulas del Contrato N° 224/2010, correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 19/2010, permanece vigentes e invariables.----------

EN FE de lo cual, las partes firman el presente Convenio de conformidad en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, y conforme con las leyes de la República del Paraguay en el día, mes y año antes indicados.

CONTRATISTA
Ing. HERNAN A. GIMÉNEZ R.
Empresa de Construcciones

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Dirección Gral. de Recursos Físicos y Tecnológicos

CONTRATANTE

Contrato N° 224/2010

L.P.N. N° 19/2.010 – "CONSTRUCCIONES Y REFUNCIONALIZACIONES DE UNIDADES DE SALUD DE LA FAMILIA - APS - PLURIANUAL"

ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (APS) Y LA EMPRESA ING. HERNAN GIMENEZ

Entre **EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, SOCIAL – ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD**, domiciliado en Avda. Silvio Pettirossi esq. Brasil, representada para este acto por la **DRA. MARIA DEL CARMEN GOMEZ DE BARRIENTOS**, con Cédula de Identidad N° 748.257, Directora General de la Dirección General de Atención Primaria de la Salud, nombrada por Resolución D.G.RR. HH. N° 148 de fecha 01 de setiembre de 2008, facultada a suscribir el presente contrato por Resolución S.G. N° 996 de fecha 02 de diciembre de 2010, denominada en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **ING. HERNAN GIMENENEZ,** domiciliada en El Carmen c/ Waldino R. Lovera N°2740, de la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Hernán Alexis Giménez Rolón, con Cédula de Identidad N° 562.346, en Carácter de propietario, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE UNIDADES DE SALUD DE LA FAMILIA - APS" PLURIANUAL**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE UNIDADES DE SALUD DE LA FAMILIA – APS, PLURIANUAL

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Condiciones especiales del Contrato;
(c) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante.
(d) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(e) Las Condiciones Generales del Contrato; y
(f) La Oferta y la lista de precios unitarios;
(g) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC**)
(h) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 520, objeto del gasto específico 522, incluidos en el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2010, hasta la suma de Gs. 7.250.000.000 (Guaraníes Siete mil doscientos cincuenta millones) y la diferencia a cubrir previa aprobación por Ley del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2011,

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) plurianual con el Código N° 203.556.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 19/2010, convocado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - Departamento de Licitaciones, según Resolución S.G. N° 703 de fecha 06 de octubre de 2010 y la adjudicación fue realizada por Resolución S.G. N° 996 de fecha 02 de diciembre de 2010

Dra. María Del Carmen Gómez
Directora General
Dirección Gener. de Atención Primaria de Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ing. HERNÁN A. GIMÉNEZ R.
Empresa de Construcciones

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será de 300 días a partir de su suscripción y hasta el cumplimento total de las obligaciones contractuales entre las partes.

5.1 El Contratista será en todo momento el único responsable y protegerá al Contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente Contrato por el Contratista, sus Subcontratistas y su respectivo personal desde el inicio de las obras y hasta un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepción definitiva

5.2 Se utilizaran los presupuestos correspondientes a los ejercicios fiscales 2010 y 2011. La validez de la Contratación del ejercicio 2011 estará sujeta a la aprobación presupuestaria correspondiente en concordancia con la Sección II.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

6.1 El importe total a ser abonado por las obras es de la suma de Gs. 1.329.188.320 (Guaraníes Un mil trescientos veinte y nueve millones, ciento ochenta y ocho mil trescientos veinte)

LOTE 7	Descripciòn	Marca del producto	Procedencia	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Sub - Total (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
Ítem 1: USF Arrua`i										
1	**Relleno y compactacion de terreno**	Ing. Hernan Gimenez	Paraguay	Unidad	Evento	1	1			4.104.360
	a- Replanteo			M2			226	2.860	646.360	
	b- Relleno y compactación H=0,30			M3			66	45.500	3.003.000	
	c- Letrero de obras			UNID.			1	455.000	455.000	
2	**Cimiento**	Ing. Hernan Gimenez	Paraguay	Unidad	Evento	1	1			16.087.500
	a- Excavación y carga de cimiento de piedra bruta colocada H=0,80			M3			55	292.500	16.087.500	
3	**Mesada de mamposteria con revestimiento**	Ing. Hernan Gimenez	Paraguay	Unidad	Evento	1	1			4.680.000
	a- De 0,30 mts			M2			45	104.000	4.680.000	
4	**Aislacion**	Ing. Hernan Gimenez	Paraguay	Unidad	Evento	1	1			1.950.000
	a- Horizontal asfáltica			Ml			150	13.000	1.950.000	
5	**Colocacion de hormigon armado**	Ing. Hernan Gimenez	Paraguay	Unidad	Evento	1	1			27.768.000
	a- Cadena inferior y superior de 0,13x0,27			Ml			288	91.000	26.208.000	
	b- Cadena inferior y superior de 027x0,27			ML			12	130.000	1.560.000	
6	**Mamposteria**	Ing. Hernan Gimenez	Paraguay	Unidad	Evento	1	1			36.153.520
	a- De muros de 0,15 mts común			M2			532	54.860	29.185.520	
	b- Ladrillos laminados a sardinel de 0,30 ml			Ml			100	52.000	5.200.000	
	c- De muros de 0,30 mts común			M2			17	104.000	1.768.000	
7	**Colocacion de techo**	Ing. Hernan Gimenez	Paraguay	Unidad	Evento	1	1			49.431.200

Dra. María Del Carmen Gómez
Directora General
Dirección General de Atención Primaria de Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ing. HERNÁN A. GIMÉNEZ R.
Empresa de Construcciones

	a- De tejas y tejuelones prensados, con vigas y tirantes de H°A°, aislación con membrana aluminio de 4mm			M2			267	182.000	48.594.000	
	b- Cielorraso de placas de yeso			M2			14	59.800	837.200	
8	**Revoques**	Ing. Hernan Gimenez	Paraguay	Unidad	Evento	1	1			17.167.800
	a- De muros interior filtrado			M2			882	16.900	14.905.800	
	b- Exterior de muros a dos capas con hidrófugo			M2			100	22.620	2.262.000	
9	**Colocacion de pisos - contrapisos**	Ing. Hernan Gimenez	Paraguay	Unidad	Evento	1	1			3.701.100
	a- De cascotes			M2			219	16.900	3.701.100	
10	**Colocacion de pisos - contrapisos**	Ing. Hernan Gimenez	Paraguay	Unidad	Evento	1	1			20.659.600
	a- Cerámico de alto tránsito P15 con carpeta			M2			172	78.000	13.416.000	
	b- Piso cerámico de SS. HH. con carpeta			M2			11	78.000	858.000	
	c- Piso de canto rodado, acceso peatonal y ambulancia			M2			36	65.000	2.340.000	
	d- Alisado de cemento con contrapiso de cascotes, guarda obra			M2			40	52.000	2.080.000	
	e- Vereda de baldosones de hormigón con contrapiso			M2			36	54.600	1.965.600	
11	**Instalacion o colocacion de zocalo**	Ing. Hernan Gimenez	Paraguay	Unidad	Evento	1	1			4.326.400
	a- Zócalo cerámico de 0,10x0,30 m			Ml			208	20.800	4.326.400	
12	**Revestimiento de azulejos**	Ing. Hernan Gimenez	Paraguay	Unidad	Evento	1	1			42.090.200
	a- De azulejos blancos comunes urgencias, altura 2,80 m			M2			42	58.500	2.457.000	
	b- De azulejos blancos comunes –baño, altura 2,15 m			M2			57	58.500	3.334.500	
	c- De azulejos blancos comunes –consultorios, enfermeria, observación, pasillos, espera, lavadero, cocina altura 1,50 m			M2			235	58.500	13.747.500	
	d- Mesada de H°A° con apoyo de mampostería de ladrillos comunes revestida de azulejos blancos, con puerta inferior de madera multilaminada de cedro, revestido en fórmica color marfil, herrajes de primera calidad. consultorio-enferm-urgenc			Ml			8,4	1.118.000	9.391.200	
	e- De ladrillejos incluir limpieza y siliconado final			M2			235	56.000	13.160.000	
13	**Servicio de carpinteria**	Ing. Hernan Gimenez	Paraguay	Unidad	Evento	1	1			13.390.000
	a- Abertura tipo tablero de cedro marco lapacho de 2"x6" simple rebaje, de 1,00x2,10 contramarco en cedro, herrajes de primera calidad			Un			1	1.105.000	1.105.000	
	b- Abertura placa de simple hoja cedro, de abrir, marco lapacho según detalle, hoja placa de 0,80x2,10 en cedro, contramarco de cedro, herrajes de primera calidad			Un			10	702.000	7.020.000	

Directora General
Dirección General de Atención Primaria de Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ing. HERNÁN A. GIMÉNEZ R.
Empresa de Construcciones

	c- Abertura placa de ,cedro de abrir, marco lapacho según detalle, hoja placa de 0,70x2,10 en cedro contramarco, herrajes de primera calidad			Un			5	676.000	3.380.000	
	d- Abertura placa de simple hoja cedro, de abrir, marco lapacho según detalle, hoja placa de 1,30x2,10 en cedro, herrajes de primera calidad			Un			1	1.105.000	1.105.000	
	e- Mesada de madera, revestida de formica, de 0,30x1,20,admisión con marco para vidrio			Ml			1,5	520.000	780.000	
14	**Carpintería metalica**	**Ing. Heman Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**7.620.000**
	a- Aberturas metálicas, ventanas tipo balancín según detalle en planilla de carpinterías de 1,50x1,10 m			Un			4	350.000	1.400.000	
	b- Aberturas metálicas, ventanas tipo balancín según detalle en planilla de carpinterías de 0,60x0,40 m			Un			6	150.000	900.000	
	c- Aberturas metálicas, ventanas tipo balancín según detalle en planilla de carpinterías de 1,80x1,10 m			Un			4	400.000	1.600.000	
	d- Aberturas metálicas, ventanas tipo balancín según detalle en planilla de carpinterías de 1,20x1,10m			Un			6	300.000	1.800.000	
	f- Portón metálico peatonal y vehicular			M2			6	320.000	1.920.000	
15	**Colocacion de vidrios**	**Ing. Heman Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**3.450.000**
	a- Vidrios dobles translucidos			M2			24	130.000	3.120.000	
	b- Vidrio doble de 6mm,transparente			M2			1,5	220.000	330.000	
16	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Ing. Heman Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**18.291.000**
	a- Pilar de acometida con pilastra, caño galvanizado de 2 ½" curva, crucetas, aisladores, cable de acometida, tapa de registro y tablero con llave limitadora de carga			Gl			1	2.080.000	2.080.000	
	b- Extensión de línea desde limitador hasta tablero principal en cable de 6 mm tipo NYY			Ml			50	52.000	2.600.000	
	c- Tablero principal de luces para 8 llaves tm, con puesta a tierra, barra neutro y fase			Gl			1	1.235.000	1.235.000	
	d- Bocas luces y tomas			Un			50	66.300	3.315.000	
	e- Bocas de ventilador de Techo			Un			12	84.500	1.014.000	
	f- Línea para ducha eléctrica			Un			1	117.000	117.000	
	g- Artefactos fluorescentes de:								0	
	De pared 3x40w			Un			4	130.000	520.000	
	De pared 2x40w			Un			12	83.200	998.400	
	De pared 1x40w			Un			12	46.800	561.600	
	h- Ducha eléctrica			Un			1	156.000	156.000	

Dra. María Del Carmen Gómez
Directora General
Dirección General de Atención Primaria de Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ing. HERNAN A. GIMÉNEZ R.
Empresa de Construcciones

	i- Boca para tomas especiales – Circuito			Un			8	130.000	1.040.000	
	j- Circuito p/ compresor, odontología			Un			1	130.000	130.000	
	k- Provisión y colocación de ventilador de techo			Un			12	377.000	4.524.000	
17	**Instalacion de fontaneria sanitaria**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**8.777.600**
	a- Tanque elevado con capacidad para 1000 lt, estructura metálica, base de H°A°			Gl			1	3.900.000	3.900.000	
	b- PVC de ¾"			Ml			61	15.600	951.600	
	c- PVC de ½"			Ml			30	13.000	390.000	
	d- Llave de paso exclusa de ¾" de bronce			Un			2	104.000	208.000	
	e- Llave de paso cromada de ½" con campana Fv clásica			Un			12	104.000	1.248.000	
	f- Grifería de agua fría para lavatorio			Un			7	104.000	728.000	
	g- Grifería pico móvil cromada de ½" Fv línea clásica, frío solo			Un			5	195.000	975.000	
	h- Grifería – tipo ducha eléctrica			Un			1	286.000	286.000	
	i- Canilla de patio pico manguera de bronce			Un			1	91.000	91.000	
18	**Construccion de desague cloacal**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**17.206.800**
	a- PVC de 100 mm			Ml			50	23.400	1.170.000	
	b- PVC de 50 mm			Ml			10	18.200	182.000	
	c- PVC de 40 mm			Ml			6	15.600	93.600	
	d- C.I. de 0,60x0,60 m			Ml			1	260.000	260.000	
	e- Bocas de desagüe de sanitarios			Un			7	52.000	364.000	
	f- Desagüe de pileta de mesada			Un			5	52.000	260.000	
	g- C.I. de 0,40x0,40 m			Un			6	182.000	1.092.000	
	h- Rejilla de Piso Sifonada (R.P.S.)			Un			4	52.000	208.000	
	i- Cámara séptica 1,20x1,60x1,00 m			Un			1	1.040.000	1.040.000	
	j- Pozo absorbente D:1,80 x H:3,00 m			Un			1	1.560.000	1.560.000	
	k- Lavatorio con pedestal			Un			6	260.000	1.560.000	
	l- Inodoro cisterna alta con tapa y caja de descarga			Un			4	260.000	1.040.000	
	m- Ducha eléctrica con conexión			Un			1	91.000	91.000	
	n- Pileta de una bacha de 1,20x0,60 de acero inoxidable con base de mampostería, revestido de azulejos desagüe, sopapa de acero inoxidable y sifón con ojo de inspección, incluir costo de mesada, cocina			Un			1	2.080.000	2.080.000	
	ñ- Percha sencilla			Un			6	26.000	156.000	
	o- Portarrollos			Un			3	39.000	117.000	
	p- Media jabonera			Un			10	26.000	260.000	
	q- Asiento y tapa de inodoro			Un			2	28.600	57.200	
	r- Toallero			Un			6	26.000	156.000	
	s- Bacha profunda de 0,50 de acero inoxidable y grifería pico móvil para sala de cons urgencias, enfermería			Un			3	1.495.000	4.485.000	

Dra. María Del Carmen Gómez
Directora General
Dirección General de Atención Primaria de Salud
Dirección General de Atención Primaria de Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ing. HERNÁN A. GIMÉNEZ R.
Empresa de Construcciones

	t- Pileta de granito doble bacha con fregadero de 1,20x,60,con base de mampostería, revestido con azulejos, lavadero			Un			1	975.000	975.000	
19	**Construccion de desague pluvial**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**6.227.000**
	a- PVC de 100 mm			Ml			40	23.400	936.000	
	b- Canaleta alero, de chapa galvanizada moldura Nº 26 con pintura anticorrosiva y pintura sintética mate			Ml			40	52.000	2.080.000	
	c- Bajada de canaleta de chapa galvanizada moldura Nº 26 con pintura anticorrosiva y pintura sintética mate			Ml			18	52.000	936.000	
	d- Canaleta limahoya, desarrollo 0,60m,chapa nº 26			Ml			11	65.000	715.000	
	d- Rejilla pluvial de piso de 0,30x0,30 m			Un			8	195.000	1.560.000	
20	**Servicio de pintura**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**9.871.000**
	a- De muros exteriores al látex			M2			100	8.200	820.000	
	b- De muros interiores al látex y cielorraso			M2			548	8.000	4.384.000	
	c- De techo de tejas y tejuelones prensados al sintético			M2			253	13.000	3.289.000	
	d- De aberturas de madera al sintético			M2			58	13.000	754.000	
	e- De aberturas metálicas al sintético			M2			48	13.000	624.000	
21	**Cartel con impresion**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**520.000**
	a- Cartel identificador			Un			1	520.000	520.000	
22	**Construccion de Cerco perimetral**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**8.424.000**
	c- Cerco Perimetral de tejido de alambre con postes de hormigón alt. 1,80mts			Ml			120	70.200	8.424.000	
23	**Mantenimiento y/o reparacion de muralla o muro**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**9.360.000**
	c- Muralla de 1,5 de H de 0,15 de espesor con pilastra de 03 cada 2,00 m, revocado y pintado al agua con terminación de sardinel laminado			ML			24	390.000	9.360.000	
24	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**1.040.000**
	a- Limpieza general y retiro de escombros			Gl			1	1.040.000	1.040.000	
					SUB - TOTAL				**332.297.080**	

LOTE 7	Descripciòn	Marca del producto	Procedencia	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Sub - Total (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
Ítem 2: USF Loma`i										
1	**Relleno y compactacion de terreno**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**4.104.360**
	a- Replanteo			M2			226	2.860	646.360	

Dra. María Del Carmen Gómez
Directora General
Dirección General de Atención Primaria de Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ing. HERNAN A. GIMÉNEZ R.
Empresa de Construcciones

	b- Relleno y compactación H=0,30			M3			66	45.500	3.003.000	
	c- Letrero de obras			UNID.			1	455.000	455.000	
2	**Cimiento**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**16.087.500**
	a- Excavación y carga de cimiento de piedra bruta colocada H=0,80			M3			55	292.500	16.087.500	
3	**Mesada de mamposteria con revestimiento**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**4.680.000**
	a- De 0,30 mts			M2			45	104.000	4.680.000	
4	**Aislacion**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**1.950.000**
	a- Horizontal asfáltica			Ml			150	13.000	1.950.000	
5	**Colocacion de hormigon armado**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**27.768.000**
	a- Cadena inferior y superior de 0,13x0,27			Ml			288	91.000	26.208.000	
	b- Cadena inferior y superior de 027x0,27			ML			12	130.000	1.560.000	
6	**Mamposteria**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**36.153.520**
	a- De muros de 0,15 mts común			M2			532	54.860	29.185.520	
	b- Ladrillos laminados a sardinel de 0,30 ml			Ml			100	52.000	5.200.000	
	c- De muros de 0,30 mts común			M2			17	104.000	1.768.000	
7	**Colocacion de techo**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**49.431.200**
	a- De tejas y tejuelones prensados, con vigas y tirantes de H°A°, aislación con membrana aluminio de 4mm			M2			267	182.000	48.594.000	
	b- Cielorraso de placas de yeso			M2			14	59.800	837.200	
8	**Revoques**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**17.167.800**
	a- De muros interior filtrado			M2			882	16.900	14.905.800	
	b- Exterior de muros a dos capas con hidrófugo			M2			100	22.620	2.262.000	
9	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**3.701.100**
	a- De cascotes			M2			219	16.900	3.701.100	
10	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**20.659.600**
	a- Cerámico de alto tránsito P15 con carpeta			M2			172	78.000	13.416.000	
	b- Piso cerámico de SS. HH. con carpeta			M2			11	78.000	858.000	
	c- Piso de canto rodado, acceso peatonal y ambulancia			M2			36	65.000	2.340.000	
	d- Alisado de cemento con contrapiso de cascotes, guarda obra			M2			40	52.000	2.080.000	
	e- Vereda de baldosones de hormigón con contrapiso			M2			36	54.600	1.965.600	

Dra. María Del Carmen Giménez
Directora General
Dirección General de Atención Primaria de Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ing. HERNÁN A. GIMÉNEZ R.
Empresa de Construcciones

11	**Instalacion o colocacion de zocalo**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	1	1			**4.326.400**
	a- Zócalo cerámico de 0,10x0,30 m			Ml			208	20.800	4.326.400	
12	**Revestimiento de azulejos**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	1	1			**42.090.200**
	a- De azulejos blancos comunes urgencias, altura 2,80 m			M2			42	58.500	2.457.000	
	b- De azulejos blancos comunes –baño, altura 2,15 m			M2			57	58.500	3.334.500	
	c- De azulejos blancos comunes –consultorios, enfermería, observación, pasillos, espera, lavadero, cocina altura 1,50 m			M2			235	58.500	13.747.500	
	d- Mesada de H°A° con apoyo de mampostería de ladrillos comunes revestida de azulejos blancos, con puerta inferior de madera multilaminada de cedro, revestido en fórmica color marfil, herrajes de primera calidad. consultorio-enferm-urgenc			Ml			8,4	1.118.000	9.391.200	
	e- De ladrillejos incluir limpieza y siliconado final			M2			235	56.000	13.160.000	
13	**Servicio de carpinteria**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	1	1			**13.390.000**
	a- Abertura tipo tablero de cedro marco lapacho de 2"x6" simple rebaje, de 1,00x2,10 contramarco en cedro, herrajes de primera calidad			Un			1	1.105.000	1.105.000	
	b- Abertura placa de simple hoja cedro, de abrir, marco lapacho según detalle, hoja placa de 0,80x2,10 en cedro, contramarco de cedro, herrajes de primera calidad			Un			10	702.000	7.020.000	
	c- Abertura placa de ,cedro de abrir, marco lapacho según detalle, hoja placa de 0,70x2,10 en cedro contramarco, herrajes de primera calidad			Un			5	676.000	3.380.000	
	d- Abertura placa de simple hoja cedro, de abrir, marco lapacho según detalle, hoja placa de 1,30x2,10 en cedro, herrajes de primera calidad			Un			1	1.105.000	1.105.000	
	e- Mesada de madera, revestida de formica, de 0,30x1,20,admisión con marco para vidrio			Ml			1,5	520.000	780.000	
14	**Carpinteria metalica**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	1	1			**7.620.000**
	a- Aberturas metálicas, ventanas tipo balancín según detalle en planilla de carpinterías de 1,50x1,10 m			Un			4	350.000	1.400.000	
	b- Aberturas metálicas, ventanas tipo balancín según detalle en planilla de carpinterías de 0,60x0,40 m			Un			6	150.000	900.000	

Dra. María Del Carmen Gómez
Directora General
Dirección General de Atención Primaria de Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ing. HERNAN A. GIMÉNEZ R.
Empresa de Construccion

	c- Aberturas metálicas, ventanas tipo balancín según detalle en planilla de carpinterías de 1,80x1,10 m			Un			4	400.000	1.600.000	
	d- Aberturas metálicas, ventanas tipo balancín según detalle en planilla de carpinterías de 1,20x1,10m			Un			6	300.000	1.800.000	
	f- Portón metálico peatonal y vehicular			M2			6	320.000	1.920.000	
15	**Colocacion de vidrios**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**3.450.000**
	a- Vidrios dobles translucidos			M2			24	130.000	3.120.000	
	b- Vidrio doble de 6mm,transparente			M2			1,5	220.000	330.000	
16	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**16.291.000**
	a- Pilar de acometida con pilastra, caño galvanizado de 2 ½" curva, crucetas, aisladores, cable de acometida, tapa de registro y tablero con llave limitadora de carga			Gl			1	2.080.000	2.080.000	
	b- Extensión de línea desde limitador hasta tablero principal en cable de 6 mm tipo NYY			Ml			50	52.000	2.600.000	
	c- Tablero principal de luces para 8 llaves tm, con puesta a tierra, barra neutro y fase			Gl			1	1.235.000	1.235.000	
	d- Bocas luces y tomas			Un			50	66.300	3.315.000	
	e- Bocas de ventilador de Techo			Un			12	84.500	1.014.000	
	f- Línea para ducha eléctrica			Un			1	117.000	117.000	
	g- Artefactos fluorescentes de:								0	
	De pared 3x40w			Un			4	130.000	520.000	
	De pared 2x40w			Un			12	83.200	998.400	
	De pared 1x40w			Un			12	46.800	561.600	
	h- Ducha eléctrica			Un			1	156.000	156.000	
	i- Boca para tomas especiales – Circuito			Un			8	130.000	1.040.000	
	j- Circuito p/ compresor, odontología			Un			1	130.000	130.000	
	k- Provisión y colocación de ventilador de techo			Un			12	377.000	4.524.000	
17	**Instalacion de fontaneria sanitaria**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**8.777.600**
	a- Tanque elevado con capacidad para 1000 lt, estructura metálica, base de H° A°			Gl			1	3.900.000	3.900.000	
	b- PVC de ¾"			Ml			61	15.600	951.600	
	c- PVC de ½"			Ml			30	13.000	390.000	
	d- Llave de paso exclusa de ¾" de bronce			Un			2	104.000	208.000	
	e- Llave de paso cromada de ½" con campana Fv clásica			Un			12	104.000	1.248.000	
	f- Grifería de agua fría para lavatorio			Un			7	104.000	728.000	
	g- Grifería pico móvil cromada de ½" Fv línea clásica, frio solo			Un			5	195.000	975.000	
	h- Grifería – tipo ducha eléctrica			Un			1	286.000	286.000	

Dra. María Del Carmen Gómez
Directora General
Dirección General de Atención Primaria de Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ing. HERNAN A. GIMÉNEZ R.
Empresa de Construcciones

Original 03

	i- Canilla de patio pico manguera de bronce			Un			1	91.000	91.000	
18	**Construccion de desague cloacal**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**17.206.800**
	a- PVC de 100 mm			Ml			50	23.400	1.170.000	
	b- PVC de 50 mm			Ml			10	18.200	182.000	
	c- PVC de 40 mm			Ml			6	15.600	93.600	
	d- C.I. de 0,60x0,60 m			Ml			1	260.000	260.000	
	e- Bocas de desagüe de sanitarios			Un			7	52.000	364.000	
	f- Desagüe de pileta de mesada			Un			5	52.000	260.000	
	g- C.I. de 0,40x0,40 m			Un			6	182.000	1.092.000	
	h- Rejilla de Piso Sifonada (R.P.S.)			Un			4	52.000	208.000	
	i- Cámara séptica 1,20x1,60x1,00 m			Un			1	1.040.000	1.040.000	
	j- Pozo absorbente D:1,80 x H:3,00 m			Un			1	1.560.000	1.560.000	
	k- Lavatorio con pedestal			Un			6	260.000	1.560.000	
	l- Inodoro cisterna alta con tapa y caja de descarga			Un			4	260.000	1.040.000	
	m- Ducha eléctrica con conexión			Un			1	91.000	91.000	
	n- Pileta de una bacha de 1,20x0,60 de acero inoxidable con base de mampostería, revestido de azulejos desagüe, sopapa de acero inoxidable y sifón con ojo de inspección, incluir costo de mesada, cocina			Un			1	2.080.000	2.080.000	
	ñ- Percha sencilla			Un			6	26.000	156.000	
	o- Portarrollos			Un			3	39.000	117.000	
	p- Media jabonera			Un			10	26.000	260.000	
	q- Asiento y tapa de inodoro			Un			2	28.600	57.200	
	r- Toallero			Un			6	26.000	156.000	
	s- Bacha profunda de 0,50 de acero inoxidable y grifería pico móvil para sala de cons urgencias, enfermería			Un			3	1.495.000	4.485.000	
	t- Pileta de granito doble bacha con fregadero de 1,20x,60,con base de mamposteria, revestido con azulejos, lavadero			Un			1	975.000	975.000	
19	**Construccion de desague pluvial**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**6.227.000**
	a- PVC de 100 mm			Ml			40	23.400	936.000	
	b- Canaleta alero, de chapa galvanizada moldura N° 26 con pintura anticorrosiva y pintura sintética mate			Ml			40	52.000	2.080.000	
	c- Bajada de canaleta de chapa galvanizada moldura N° 26 con pintura anticorrosiva y pintura sintética mate			Ml			18	52.000	936.000	
	d- Canaleta limahoya, desarrollo 0,60m,chapa n° 26			Ml			11	65.000	715.000	
	d- Rejilla pluvial de piso de 0,30x0,30 m			Un			8	195.000	1.560.000	
20	**Servicio de pintura**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**9.871.000**

Dra. Nora Del Carmen Gómez
Directora General
Dirección General de Atención Primaria de Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ing. HERNAN A. GIMÉNEZ R.
Empresa de Construcciones

	a- De muros exteriores al látex			M2			100	8.200	820.000	
	b- De muros interiores al látex y cielorraso			M2			548	8.000	4.384.000	
	c- De techo de tejas y tejuelones prensados al sintético			M2			253	13.000	3.289.000	
	d- De aberturas de madera al sintético			M2			58	13.000	754.000	
	e- De aberturas metálicas al sintético			M2			48	13.000	624.000	
21	**Cartel con impresion**	Ing. Hernan Gimenez	Paraguay	Unidad	Evento	1	1			520.000
	a- Cartel Identificador			Un			1	520.000	520.000	
22	**Construccion de Cerco perimetral**	Ing. Hernan Gimenez	Paraguay	Unidad	Evento	1	1			8.424.000
	c- Cerco Perimetral de tejido de alambre con postes de hormigón alt. 1,80mts			Ml			120	70.200	8.424.000	
23	**Mantenimiento y/o reparacion de muralla o muro**	Ing. Hernan Gimenez	Paraguay	Unidad	Evento	1	1			9.360.000
	c- Muralla de 1,5 de H de 0,15 de espesor con pilastra de 03 cada 2,00 m, revocado y pintado al agua con terminación de sardinel laminado			ML			24	390.000	9.360.000	
24	**Servicio de limpieza general de la construccion**	Ing. Hernan Gimenez	Paraguay	Unidad	Evento	1	1			1.040.000
	a- Limpieza general y retiro de escombros			Gl			1	1.040.000	1.040.000	
				SUB - TOTAL					332.297.080	

LOTE 7	Descripción	Marca del producto	Procedencia	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Sub - Total (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
Ítem 3: USF María Auxiliadora										
1	**Relleno y compactacion de terreno**	Ing. Hernan Gimenez	Paraguay	Unidad	Evento	1	1			4.104.360
	a- Replanteo			M2			226	2.860	646.360	
	b- Relleno y compactación H=0,30			M3			66	45.500	3.003.000	
	c- Letrero de obras			UNID.			1	455.000	455.000	
2	**Cimiento**	Ing. Hernan Gimenez	Paraguay	Unidad	Evento	1	1			16.087.500
	a- Excavación y carga de cimiento de piedra bruta colocada H=0,80			M3			55	292.500	16.087.500	
3	**Mesada de mampostería con revestimiento**	Ing. Hernan Gimenez	Paraguay	Unidad	Evento	1	1			4.680.000
	a- De 0,30 mts			M2			45	104.000	4.680.000	
4	**Aislacion**	Ing. Hernan Gimenez	Paraguay	Unidad	Evento	1	1			1.950.000
	a- Horizontal asfáltica			Ml			150	13.000	1.950.000	
5	**Colocacion de hormigon armado**	Ing. Hernan Gimenez	Paraguay	Unidad	Evento	1	1			27.768.000
	a- Cadena inferior y superior de 0,13x0,27			Ml			288	91.000	26.208.000	
	b- Cadena inferior y superior de 027x0,27			ML			12	130.000	1.560.000	

Dra. Karen Del Cristo Gómez
Directora General
Dirección General de Atención Primaria de Salud
Ministerio de Salud Pública y B... Social

Ing. HERNÁN A. GIMÉNEZ R.
Empresa de Construcciones

6	**Mamposteria**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**36.153.520**
	a- De muros de 0,15 mts común			M2			532	54.860	29.185.520	
	b- Ladrillos laminados a sardinel de 0,30 ml			Ml			100	52.000	5.200.000	
	c- De muros de 0,30 mts común			M2			17	104.000	1.768.000	
7	**Colocacion de techo**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**49.431.200**
	a- De tejas y tejuelones prensados, con vigas y tirantes de H°A°, aislación con membrana aluminio de 4mm			M2			267	182.000	48.594.000	
	b- Cielorraso de placas de yeso			M2			14	59.800	837.200	
8	**Revoques**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**17.167.800**
	a- De muros interior filtrado			M2			882	16.900	14.905.800	
	b- Exterior de muros a dos capas con hidrófugo			M2			100	22.620	2.262.000	
9	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**3.701.100**
	a- De cascotes			M2			219	16.900	3.701.100	
10	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**20.859.600**
	a- Cerámico de alto tránsito P15 con carpeta			M2			172	78.000	13.416.000	
	b- Piso cerámico de SS. HH. con carpeta			M2			11	78.000	858.000	
	c- Piso de canto rodado, acceso peatonal y ambulancia			M2			36	65.000	2.340.000	
	d- Alisado de cemento con contrapiso de cascotes, guarda obra			M2			40	52.000	2.080.000	
	e- Vereda de baldosones de hormigón con contrapiso			M2			36	54.600	1.965.600	
11	**Instalacion o colocacion de zocalo**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**4.326.400**
	a- Zócalo cerámico de 0,10x0,30 m			Ml			208	20.800	4.326.400	
12	**Revestimiento de azulejos**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**42.090.200**
	a- De azulejos blancos comunes urgencias, altura 2,80 m			M2			42	58.500	2.457.000	
	b- De azulejos blancos comunes –baño, altura 2,15 m			M2			57	58.500	3.334.500	
	c- De azulejos blancos comunes –consultorios, enfermería, observación, pasillos, espera, lavadero, cocina altura 1,50 m			M2			235	58.500	13.747.500	
	d- Mesada de H°A° con apoyo de mampostería de ladrillos comunes revestida de azulejos blancos, con puerta inferior de madera multilaminada de cedro, revestido en fórmica color marfil, herrajes de primera calidad. consultorio-enferm-urgenc			Ml			8,4	1.118.000	9.391.200	

Dra. María Del Carmen Gimenez
Directora General
Dirección General de Atención Primaria de Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ing. HERNAN A. GIMÉNEZ R.
Empresa de Construcciones

	e- De ladrillejos incluir limpieza y siliconado final			M2			235	56.000	13.160.000	
13	**Servicio de carpinteria**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	1	1			**13.390.000**
	a- Abertura tipo tablero de cedro marco lapacho de 2"x6" simple rebaje, de 1,00x2,10 contramarco en cedro, herrajes de primera calidad			Un			1	1.105.000	1.105.000	
	b- Abertura placa de simple hoja cedro, de abrir, marco lapacho según detalle, hoja placa de 0,80x2,10 en cedro, contramarco de cedro, herrajes de primera calidad			Un			10	702.000	7.020.000	
	c- Abertura placa de ,cedro de abrir, marco lapacho según detalle, hoja placa de 0,70x2,10 en cedro contramarco, herrajes de primera calidad			Un			5	676.000	3.380.000	
	d- Abertura placa de simple hoja cedro, de abrir, marco lapacho según detalle, hoja placa de 1,30x2,10 en cedro, herrajes de primera calidad			Un			1	1.105.000	1.105.000	
	e- Mesada de madera, revestida de formica, de 0,30x1,20,admisión con marco para vidrio			Ml			1,5	520.000	780.000	
14	**Carpinteria metalica**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	1	1			**7.620.000**
	a- Aberturas metálicas, ventanas tipo balancín según detalle en planilla de carpinterías de 1,50x1,10 m			Un			4	350.000	1.400.000	
	b- Aberturas metálicas, ventanas tipo balancín según detalle en planilla de carpinterías de 0,60x0,40 m			Un			6	150.000	900.000	
	c- Aberturas metálicas, ventanas tipo balancín según detalle en planilla de carpinterías de 1,80x1,10 m			Un			4	400.000	1.600.000	
	d- Aberturas metálicas, ventanas tipo balancín según detalle en planilla de carpinterías de 1,20x1,10m			Un			6	300.000	1.800.000	
	f- Portón metálico peatonal y vehicular			M2			6	320.000	1.920.000	
15	**Colocacion de vidrios**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	1	1			**3.450.000**
	a- Vidrios dobles translucidos			M2			24	130.000	3.120.000	
	b- Vidrio doble de 6mm,transparente			M2			1,5	220.000	330.000	
16	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	1	1			**18.291.000**
	a- Pilar de acometida con pilastra, caño galvanizado de 2 ½" curva, crucetas, aisladores, cable de acometida, tapa de registro y tablero con llave limitadora de carga			Gl			1	2.080.000	2.080.000	

Dra. María Del Carmen Gómez
Directora General
Dirección General de Atención Primaria de Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ing. HERNÁN A. GIMÉNEZ R.
Empresa de Construcciones

	b- Extensión de línea desde limitador hasta tablero principal en cable de 6 mm tipo NYY			Ml			50	52.000	2.600.000	
	c- Tablero principal de luces para 8 llaves tm, con puesta a tierra, barra neutro y fase			Gl			1	1.235.000	1.235.000	
	d- Bocas luces y tomas			Un			50	66.300	3.315.000	
	e- Bocas de ventilador de Techo			Un			12	84.500	1.014.000	
	f- Línea para ducha eléctrica			Un			1	117.000	117.000	
	g- Artefactos fluorescentes de:								0	
	De pared 3x40w			Un			4	130.000	520.000	
	De pared 2x40w			Un			12	83.200	998.400	
	De pared 1x40w			Un			12	46.800	561.600	
	h- Ducha eléctrica			Un			1	156.000	156.000	
	i- Boca para tomas especiales – Circuito			Un			8	130.000	1.040.000	
	j- Circuito p/ compresor, odontología			Un			1	130.000	130.000	
	k- Provisión y colocación de ventilador de techo			Un			12	377.000	4.524.000	
17	**Instalacion de fontaneria sanitaria**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**8.777.600**
	a- Tanque elevado con capacidad para 1000 lt, estructura metálica, base de H° A°			Gl			1	3.900.000	3.900.000	
	b- PVC de ¾"			Ml			61	15.600	951.600	
	c- PVC de ½"			Ml			30	13.000	390.000	
	d- Llave de paso exclusa de ¾" de bronce			Un			2	104.000	208.000	
	e- Llave de paso cromada de ½" con campana Fv ctásica			Un			12	104.000	1.248.000	
	f- Grifería de agua fría para lavatorio			Un			7	104.000	728.000	
	g- Grifería pico móvil cromada de ½" Fv línea clásica, frio solo			Un			5	195.000	975.000	
	h- Grifería – tipo ducha eléctrica			Un			1	286.000	286.000	
	i- Canilla de patio pico manguera de bronce			Un			1	91.000	91.000	
18	**Construccion de desague cloacal**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**17.206.800**
	a- PVC de 100 mm			Ml			50	23.400	1.170.000	
	b- PVC de 50 mm			Ml			10	18.200	182.000	
	c- PVC de 40 mm			Ml			6	15.600	93.600	
	d- C.I. de 0,60x0,60 m			Ml			1	260.000	260.000	
	e- Bocas de desagüe de sanitarios			Un			7	52.000	364.000	
	f- Desagüe de pileta de mesada			Un			5	52.000	260.000	
	g- C.I. de 0,40x0,40 m			Un			6	182.000	1.092.000	
	h- Rejilla de Piso Sifonada (R.P.S.)			Un			4	52.000	208.000	
	i- Cámara séptica 1,20x1,60x1,00 m			Un			1	1.040.000	1.040.000	
	j- Pozo absorbente D:1,80 x H:3,00 m			Un			1	1.560.000	1.560.000	
	k- Lavatorio con pedestal			Un			6	260.000	1.560.000	
	l- Inodoro cisterna alta con tapa y caja de descarga			Un			4	260.000	1.040.000	

Dra. María Del Carmen Gómez
Directora General
Dirección General de Atención Primaria de Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ing. HERNÁN A. GIMÉNEZ R.
Empresa de Construcciones

	m- Ducha eléctrica con conexión			Un			1	91.000	91.000	
	n- Pileta de una bacha de 1,20x0,60 de acero inoxidable con base de mampostería, revestido de azulejos desagüe, sopapa de acero inoxidable y sifón con ojo de inspección, incluir costo de mesada, cocina			Un			1	2.080.000	2.080.000	
	ñ- Percha sencilla			Un			6	26.000	156.000	
	o- Portarrollos			Un			3	39.000	117.000	
	p- Media jabonera			Un			10	26.000	260.000	
	q- Asiento y tapa de inodoro			Un			2	28.600	57.200	
	r- Toallero			Un			6	26.000	156.000	
	s- Bacha profunda de 0,50 de acero inoxidable y grifería pico móvil para sala de cons urgencias, enfermería			Un			3	1.495.000	4.485.000	
	t- Pileta de granito doble bacha con fregadero de 1,20x,60,con base de mampostería, revestido con azulejos, lavadero			Un			1	975.000	975.000	
19	**Construccion de desague pluvial**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**6.227.000**
	a- PVC de 100 mm			Ml			40	23.400	936.000	
	b- Canaleta alero, de chapa galvanizada moldura N° 26 con pintura anticorrosiva y pintura sintética mate			Ml			40	52.000	2.080.000	
	c- Bajada de canaleta de chapa galvanizada moldura N° 26 con pintura anticorrosiva y pintura sintética mate			Ml			18	52.000	936.000	
	d- Canaleta limahoya, desarrollo 0,60m,chapa n° 26			Ml			11	65.000	715.000	
	d- Rejilla pluvial de piso de 0,30x0,30 m			Un			8	195.000	1.560.000	
20	**Servicio de pintura**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**9.871.000**
	a- De muros exteriores al látex			M2			100	8.200	820.000	
	b- De muros interiores al látex y cielorraso			M2			548	8.000	4.384.000	
	c- De techo de tejas y tejuelones prensados al sintético			M2			253	13.000	3.289.000	
	d- De aberturas de madera al sintético			M2			58	13.000	754.000	
	e- De aberturas metálicas al sintético			M2			48	13.000	624.000	
21	**Cartel con impresion**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**520.000**
	a- Cartel Identificador			Un			1	520.000	520.000	
22	**Construccion de Cerco perimetral**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**8.424.000**
	c- Cerco Perimetral de tejido de alambre con postes de hormigón alt. 1,80mts			Ml			120	70.200	8.424.000	
23	**Mantenimiento y/o reparacion de muralla o muro**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**9.360.000**

Dra. María Del Carmen Gómez
Directora General
Dirección General de Atención Primaria de Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ing. HERNAN A. GIMÉNEZ R.
Empresa de Construcciones

Original 03

	c- Muralla de 1,5 de H de 0,15 de espesor con pilastra de 03 cada 2,00 m, revocado y pintado al agua con terminación de sardinel laminado			ML			24	390.000	9.360.000	
24	**Servicio de limpieza general de la construccion**	Ing. Hernan Gimenez	Paraguay	Unidad	Evento	1	1			1.040.000
	a- Limpieza general y retiro de escombros			GI			1	1.040.000	1.040.000	
				SUB - TOTAL					332.287.080	
LOTE 7	Descripciòn	Marca del producto	Procedencia	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Sub - Total (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
Ítem 4: USF Villa Constitución										
1	**Relleno y compactacion de terreno**	Ing. Hernan Gimenez	Paraguay	Unidad	Evento	1	1			4.104.360
	a- Replanteo			M2			226	2.860	646.360	
	b- Relleno y compactación H=0,30			M3			66	45.500	3.003.000	
	c- Letrero de obras			UNID.			1	455.000	455.000	
2	**Cimiento**	Ing. Hernan Gimenez	Paraguay	Unidad	Evento	1	1			16.087.500
	a- Excavación y carga de cimiento de piedra bruta colocada H=0,80			M3			55	292.500	16.087.500	
3	**Mesada de mamposteria con revestimiento**	Ing. Hernan Gimenez	Paraguay	Unidad	Evento	1	1			4.680.000
	a- De 0,30 mts			M2			45	104.000	4.680.000	
4	**Aislacion**	Ing. Hernan Gimenez	Paraguay	Unidad	Evento	1	1			1.950.000
	a- Horizontal asfáltica			Ml			150	13.000	1.950.000	
5	**Colocacion de hormigon armado**	Ing. Hernan Gimenez	Paraguay	Unidad	Evento	1	1			27.768.000
	a- Cadena inferior y superior de 0,13x0,27			Ml			288	91.000	26.208.000	
	b- Cadena inferior y superior de 027x0,27			ML			12	130.000	1.560.000	
6	**Mamposteria**	Ing. Hernan Gimenez	Paraguay	Unidad	Evento	1	1			36.153.520
	a- De muros de 0,15 mts común			M2			532	54.860	29.185.520	
	b- Ladrillos laminados a sardinel de 0,30 ml			Ml			100	52.000	5.200.000	
	c- De muros de 0,30 mts común			M2			17	104.000	1.768.000	
7	**Colocacion de techo**	Ing. Hernan Gimenez	Paraguay	Unidad	Evento	1	1			49.431.200
	a- De tejas y tejuelones prensados, con vigas y tirantes de H°A°, aislación con membrana aluminio de 4mm			M2			267	182.000	48.594.000	
	b- Cielorraso de placas de yeso			M2			14	59.800	837.200	
8	**Revoques**	Ing. Hernan Gimenez	Paraguay	Unidad	Evento	1	1			17.167.800
	a- De muros interior filtrado			M2			882	16.900	14.905.800	
	b- Exterior de muros a dos capas con hidrófugo			M2			100	22.620	2.262.000	

Dra. María Del Carmen Gómez
Directora General
Dirección General de Atención Primaria de Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ing. HERNÁN A. GIMÉNEZ R.
Empresa de Construcciones

Original 03

9	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	1	1			**3.701.100**
	a- De cascotes			M2			219	16.900	3.701.100	
10	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	1	1			**20.859.600**
	a- Cerámico de alto tránsito P15 con carpeta			M2			172	78.000	13.416.000	
	b- Piso cerámico de SS. HH. con carpeta			M2			11	78.000	858.000	
	c- Piso de canto rodado, acceso peatonal y ambulancia			M2			36	65.000	2.340.000	
	d- Alisado de cemento con contrapiso de cascotes, guarda obra			M2			40	52.000	2.080.000	
	e- Vereda de baldosones de hormigón con contrapiso			M2			36	54.600	1.965.600	
11	**Instalacion o colocacion de zocalo**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	1	1			**4.326.400**
	a- Zócalo cerámico de 0,10x0,30 m			Ml			208	20.800	4.326.400	
12	**Revestimiento de azulejos**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	1	1			**42.090.200**
	a- De azulejos blancos comunes urgencias, altura 2,80 m			M2			42	58.500	2.457.000	
	b- De azulejos blancos comunes –baño, altura 2,15 m			M2			57	58.500	3.334.500	
	c- De azulejos blancos comunes –consultorios, enfermeria, observación, pasillos, espera, lavadero, cocina altura 1,50 m			M2			235	58.500	13.747.500	
	d- Mesada de H°A° con apoyo de mamposteria de ladrillos comunes revestida de azulejos blancos, con puerta inferior de madera multilaminada de cedro, revestido en fórmica color marfil, herrajes de primera calidad. consultorio-enferm-urgenc			Ml			8,4	1.118.000	9.391.200	
	e- De ladrillejos incluir limpieza y siliconado final			M2			235	56.000	13.160.000	
13	**Servicio de carpinteria**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	1	1			**13.390.000**
	a- Abertura tipo tablero de cedro marco lapacho de 2"x6" simple rebaje, de 1,00x2,10 contramarco en cedro, herrajes de primera calidad			Un			1	1.105.000	1.105.000	
	b- Abertura placa de simple hoja cedro, de abrir, marco lapacho según detalle, hoja placa de 0,80x2,10 en cedro, contramarco de cedro, herrajes de primera calidad			Un			10	702.000	7.020.000	
	c- Abertura placa de ,cedro de abrir, marco lapacho según detalle, hoja placa de 0,70x2,10 en cedro contramarco, herrajes de primera calidad			Un			5	676.000	3.380.000	

Dra. María Del Carmen Gómez
Directora General
Dirección General de Atención Primaria de Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ing. HERNÁN A. GIMÉNEZ R.
Empresa de Construcciones

	d- Abertura placa de simple hoja cedro, de abrir, marco tapacho según detalle, hoja placa de 1,30x2,10 en cedro, herrajes de primera calidad			Un			1	1.105.000	1.105.000	
	e- Mesada de madera, revestida de formica, de 0,30x1,20,admisión con marco para vidrio			Ml			1,5	520.000	780.000	
14	**Carpinteria metalica**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**7.820.000**
	a- Aberturas metálicas, ventanas tipo balancín según detalle en planilla de carpinterías de 1,50x1,10 m			Un			4	350.000	1.400.000	
	b- Aberturas metálicas, ventanas tipo balancín según detalle en planilla de carpinterías de 0,60x0,40 m			Un			6	150.000	900.000	
	c- Aberturas metálicas, ventanas tipo balancín según detalle en planilla de carpinterías de 1,80x1,10 m			Un			4	400.000	1.600.000	
	d- Aberturas metálicas, ventanas tipo balancín según detalle en planilla de carpinterías de 1,20x1,10m			Un			6	300.000	1.800.000	
	f- Portón metálico peatonal y vehicular			M2			6	320.000	1.920.000	
15	**Colocacion de vidrios**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**3.450.000**
	a- Vidrios dobles translucidos			M2			24	130.000	3.120.000	
	b- Vidrio doble de 6mm,transparente			M2			1,5	220.000	330.000	
16	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**18.291.000**
	a- Pilar de acometida con pilastra, caño galvanizado de 2 ½" curva, crucetas, aisladores, cable de acometida, tapa de registro y tablero con llave limitadora de carga			Gl			1	2.080.000	2.080.000	
	b- Extensión de línea desde limitador hasta tablero principal en cable de 6 mm tipo NYY			Ml			50	52.000	2.600.000	
	c- Tablero principal de luces para 8 llaves tm, con puesta a tierra, barra neutro y fase			Gl			1	1.235.000	1.235.000	
	d- Bocas luces y tomas			Un			50	66.300	3.315.000	
	e- Bocas de ventilador de Techo			Un			12	84.500	1.014.000	
	f- Línea para ducha eléctrica			Un			1	117.000	117.000	
	g- Artefactos fluorescentes de:								0	
	De pared 3x40w			Un			4	130.000	520.000	
	De pared 2x40w			Un			12	83.200	998.400	
	De pared 1x40w			Un			12	46.800	561.600	
	h- Ducha eléctrica			Un			1	156.000	156.000	
	i- Boca para tomas especiales – Circuito			Un			8	130.000	1.040.000	
	j- Circuito p/ compresor, odontología			Un			1	130.000	130.000	
	k- Provisión y colocación de ventilador de techo			Un			12	377.000	4.524.000	

Dra. María Del Carmen Gómez
Directora General
Dirección General de Atención Primaria de Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ing. HERNÁN A. GIMÉNEZ R.
Empresa de Construcciones

17	**Instalacion de fontaneria sanitaria**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**8.777.600**
	a- Tanque elevado con capacidad para 1000 lt, estructura metálica, base de H°A°			Gl			1	3.900.000	3.900.000	
	b- PVC de ¾"			Ml			61	15.600	951.600	
	c- PVC de ½"			Ml			30	13.000	390.000	
	d- Llave de paso exclusa de ¾" de bronce			Un			2	104.000	208.000	
	e- Llave de paso cromada de ½" con campana Fv clásica			Un			12	104.000	1.248.000	
	f- Grifería de agua fría para lavatorio			Un			7	104.000	728.000	
	g- Grifería pico móvil cromada de ½" Fv línea clásica, frio solo			Un			5	195.000	975.000	
	h- Griferia – tipo ducha eléctrica			Un			1	286.000	286.000	
	i- Canilla de patio pico manguera de bronce			Un			1	91.000	91.000	
18	**Construccion de desague cloacal**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**17.206.800**
	a- PVC de 100 mm			Ml			50	23.400	1.170.000	
	b- PVC de 50 mm			Ml			10	18.200	182.000	
	c- PVC de 40 mm			Ml			6	15.600	93.600	
	d- C.I. de 0,60x0,60 m			Ml			1	260.000	260.000	
	e- Bocas de desagüe de sanitarios			Un			7	52.000	364.000	
	f- Desagüe de pileta de mesada			Un			5	52.000	260.000	
	g- C.I. de 0,40x0,40 m			Un			6	182.000	1.092.000	
	h- Rejilla de Piso Sifonada (R.P.S.)			Un			4	52.000	208.000	
	i- Cámara séptica 1,20x1,60x1,00 m			Un			1	1.040.000	1.040.000	
	j- Pozo absorbente D:1,80 x H:3,00 m			Un			1	1.560.000	1.560.000	
	k- Lavatorio con pedestal			Un			6	260.000	1.560.000	
	l- Inodoro cisterna alta con tapa y caja de descarga			Un			4	260.000	1.040.000	
	m- Ducha eléctrica con conexión			Un			1	91.000	91.000	
	n- Pileta de una bacha de 1,20x0,60 de acero inoxidable con base de mampostería, revestido de azulejos desagüe, sopapa de acero inoxidable y sifón con ojo de inspección, incluir costo de mesada, cocina			Un			1	2.080.000	2.080.000	
	ñ- Percha sencilla			Un			6	26.000	156.000	
	o- Portarrollos			Un			3	39.000	117.000	
	p- Media jabonera			Un			10	26.000	260.000	
	q- Asiento y tapa de inodoro			Un			2	28.600	57.200	
	r- Toallero			Un			6	26.000	156.000	
	s- Bacha profunda de 0,50 de acero inoxidable y grifería pico móvil para sala de cons urgencias, enfermería			Un			3	1.495.000	4.485.000	
	t- Pileta de granito doble bacha con fregadero de 1,20x,60,con base de mampostería, revestido con azulejos, lavadero			Un			1	975.000	975.000	

Dra. María Del Carmen Gómez
Directora General
Dirección General de Atención Primaria de Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ing. HERNAN A. GIMÉNEZ R.
Empresa de Construcciones

Original 03

19	**Construccion de desague pluvial**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**6.227.000**
	a- PVC de 100 mm			Ml			40	23.400	936.000	
	b- Canaleta alero, de chapa galvanizada moldura N° 26 con pintura anticorrosiva y pintura sintética mate			Ml			40	52.000	2.080.000	
	c- Bajada de canaleta de chapa galvanizada moldura N° 26 con pintura anticorrosiva y pintura sintética mate			Ml			18	52.000	936.000	
	d- Canaleta limahoya, desarrollo 0,60m,chapa n° 26			Ml			11	65.000	715.000	
	d- Rejilla pluvial de piso de 0,30x0,30 m			Un			8	195.000	1.560.000	
20	**Servicio de pintura**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**9.871.000**
	a- De muros exteriores al látex			M2			100	8.200	820.000	
	b- De muros interiores al látex y cielorraso			M2			548	8.000	4.384.000	
	c- De techo de tejas y tejuelones prensados al sintético			M2			253	13.000	3.289.000	
	d- De aberturas de madera al sintético			M2			58	13.000	754.000	
	e- De aberturas metálicas al sintético			M2			48	13.000	624.000	
21	**Cartel con impresion**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**520.000**
	a- Cartel Identificador			Un			1	520.000	520.000	
22	**Construccion de Cerco perimetral**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**8.424.000**
	c- Cerco Perimetral de tejido de alambre con postes de hormigón alt. 1,80mts			Ml			120	70.200	8.424.000	
23	**Mantenimiento y/o reparacion de muralla o muro**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**9.360.000**
	c- Muralla de 1,5 de H de 0,15 de espesor con pilastra de 03 cada 2,00 m, revocado y pintado al agua con terminación de sardinel laminado			ML			24	390.000	9.360.000	
24	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Ing. Hernan Gimenez**	**Paraguay**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**1**			**1.040.000**
	a- Limpieza general y retiro de escombros			Gl			1	1.040.000	1.040.000	
SUB - TOTAL									**332.297.080**	

TOTAL GENERAL DEL LOTE 7	PRECIO TOTAL OFERTADO	PORCENTAJE DE VARIACION
	1.329.188.320	**6**

Dra. María Del Carmen Gómez
Directora General
Dirección General de Atención Primaria de Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ing. HERNAN A. GIMÉNEZ R.
Empresa de Construcciones

6.2 El Banco y Número de cuenta, del Contratista, en el que se realizará el pago, vía acreditación en Cuenta Corriente N° 5340446 del Banco Regional S.A.E.C.A.

6.3 Los reajustes de precios serán conforme las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Plazo: El plazo de ejecución es de 150 (ciento cincuenta) días para cada componente del Lote.

Lugar: En los lugares señalados en las Planillas y Descripción de las Obras.

Condiciones de la obra: Conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

El plazo establecido para la ejecución de la obra podrá ser prorrogado por la CONTRATANTE, excepcionalmente, a causa del desabastecimiento comprobado en el mercado local de materiales tales como cemento, gasoil o varilla de hierro; cuya provisión incide directamente sobre el avance normal de los trabajos.

Los días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente detenidas a causa de la falta de provisión de los materiales tales como cemento, gasoil o varilla de hierro serán descontados del plazo contractual.

Las contingencias o eventos que ameriten la concesión de prórrogas, afectaran solamente al cronograma y Plazo de la Obra, componente del Lote, en la que ocurra.

Eventualmente los plazos de ejecución podrán ser prorrogados por un tiempo no mayor a 60 días posteriores al plazo contractual establecido de 150 días desde la Orden de Ejecución de la obra, por razones de inclemencia del tiempo que ameriten la suspensión de la ejecución del trabajo. La correspondencia de la prórroga deberá ser avalada con el informe de los Fiscales de Obras, bajo la condición de recepción provisoria.

El Acta de Inicio de Obra será única y válida para todos los componentes del Lote.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

Se realizará un pago de anticipo del 50% del valor del contrato, para lo cual el oferente adjudicado deberá presentar una Póliza de Garantía de Anticipo por el 100% del valor del anticipo por un plazo de 15 meses.

Las amortizaciones se realizaran conforme a las Condiciones Especiales.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

a) De Fiel Cumplimiento de Contrato:

Para asegurar el Fiel Cumplimiento de todas las estipulaciones del Contrato, el **CONTRATISTA,** deberá presentar una garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) de su valor, extendida por una Compañía Aseguradora de Plaza (Póliza de Seguros a favor del **MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL. Esta garantía tendrá vigencia hasta el momento de la liquidación final**. Toda prórroga del plazo para la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato, implican prorroga, por igual tiempo, de dicha garantía del **CONTRATISTA.** La presentación de la Póliza de Seguro deberá ser realizada como máximo transcurridos los diez (10) días siguientes hábiles a la fecha de firma del Contrato entre las partes.-

b) De Anticipo

De todos los anticipos a ser recibidos del **MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**, el

Dra. María Del Carmen Gómez
Directora General
Dirección General de Gestión Primaria de Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ing. HERNÁN A. GIMÉNEZ R.
Empresa de Construcciones

CONTRATISTA deberá presentar una garantía por 100% el monto total de los mismos por un plazo de 8 meses.

c) Fondo de Reparo

De todas las sumas a pagar al **CONTRATISTA**, el **MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**, descontará una cantidad igual al cinco por ciento (5%) como retención caucional para asegurar el cabal cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, que no devengará interés a favor del **CONTRATISTA**. Este Fondo de Reparo, o la garantía que lo sustituye o el remanente de las mismas serán devueltos al **CONTRATISTA**, si no existiesen deficiencias en las obras realizadas.-

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

11.1 Si el **CONTRATISTA**, no iniciara la obra en el tiempo previsto, o no diera cumplimiento al cronograma, o no entregara la obra en el plazo establecido en la Cláusula Séptima, pagará al **MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**, una multa equivalente al 1/1000 del monto del valor de contrato del componente del Lote en atraso, por cada día calendario de atraso en la ejecución de aquella. El **MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL,** hará efectivo su cobro de las sumas que adeude al contratista, sin perjuicio de aplicar cualquier otro método de recuperación.). -

11.1 Si transcurrido el plazo establecido en la Cláusula Séptima, el **CONTRATISTA**, no hubiere entregado la obra con arreglo a lo pactado en este Contrato, quedará constituido en mora de pleno derecho y se aplicará la multa pertinente, sin necesidad de requerimiento o interpelación judicial o extrajudicial por parte del **MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

La Descripción de la obra será conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

Dra. María Del Carmen Gómez
Directora General
Dirección General de Atención Primaria de Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ing. HERNAN A. GIMÉNEZ R.
Empresa de Construcci

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 10 días del mes de Diciembre de 2010.

Firmado por el MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD, LA DRA MARIA DEL CARMEN GOMEZ DE BARRIENTOS, C.I.N° 748.257 (CONTRATANTE)

Dra. María Del Carmen Gómez
Directora General
Dirección General de Atención Primaria de Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Firmado por la Empresa ING. HERNAN ALEXIS GIMENEZ ROLON, con C.I.N° 562.346 (CONTRATISTA)

Ing. HERNAN A. GIMENEZ R.
Empresa de Construcciones