RESOLUCIÓN SNC N° 849/2024.-

POR LA CUAL SE CONCEDE LA PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN REFERENCIA AL CONTRATO Nº 23/2022 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA Y LA FIRMA CONSORCIO RESTAURACIÓN, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 "PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA "SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA" DE CAAGUAZÚ", ID N° 418.377 - SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA.

Asunción, 11 de noviembre de 2024

VISTO: El Memorándum DGPC N° 692/2024 de fecha 08 de noviembre de 2024, de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Secretaría Nacional de Cultura, por el cual se informa la aceptación de la prórroga del plazo de ejecución de la obra solicitada por la firma Consorcio Restauración, por motivos de inclemencias climáticas y se exponen las justificaciones correspondientes;

El Dictamen Técnico justificativo de fecha 07 de noviembre 2024 por el cual se recomienda la realización de los trámites pertinentes para la concesión de una prórroga a la firma oferente Consorcio Restauración;

La Nota recepcionada en fecha 05 de noviembre de 2024, de la empresa Consorcio Restauración, por el cual solicita la prórroga del plazo de ejecución de la obra; y;

CONSIDERANDO: Que, el Artículo 2° inc. i) de la Resolución DNCP N° 1807/2022 del 31 de mayo de 2022: "Prórroga del plazo de ejecución contractual. Desplazamiento del cómputo del cronograma o plazo de ejecución contractual, reconocido por la contratante, cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato durante el periodo de tiempo indicado. El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables."

Que, en los Aspectos Generales para la Contratación de Obras, documento complementario al pliego estándar de Obra – Punto C Plazos, establece;
"Inclemencias Climáticas: En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo.

Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la contratante dentro de plazo máximo de siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras..."

Que, el artículo 6° del Decreto N° 7133/2017 "Por el cual se reglamenta la Ley N° 3051/2006, «Nacional de Cultura» y se reorganiza la estructura orgánica de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) dependiente de la Presidencia de la República", instituye el cargo de Ministro Secretario Ejecutivo como el jefe superior responsable de la conducción política de la SNC a quien se le asignan las funciones mencionadas en el Artículo 8º de la Ley 3.051/2006, «Nacional de Cultura»"

El Decreto Nº 43, de fecha 17 de agosto de 2023 "Por el cual se nombra a la señora Adriana Raquel Ortíz Semidei como Secretaria Ejecutiva de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), dependiente de la Presidencia de la Republica".

POR TANTO, EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES,
LA MINISTRA DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
RESUELVE:

Artículo 1°.- **Conceder** la prórroga del plazo de ejecución de obra correspondiente al Contrato Nº 23/2022, suscrito entre la **Secretaría Nacional de Cultura** y la firma **Consorcio Restauración**, en relación a la **Licitación Pública Nacional Nº 02/2022 "Puesta en Valor de la Iglesia "San Joaquín y Santa Ana" de Caaguazú", ID N° 418.377 - Subasta a la Baja Electrónica**, por motivos de inclemencias climáticas, por un total de 9 (nueve) días.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Héctor Ibarrola
Secretario General - SNC

RESOLUCIÓN SNC N° 849/2024.-

POR LA CUAL SE CONCEDE LA PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN REFERENCIA AL CONTRATO Nº 23/2022 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA Y LA FIRMA CONSORCIO RESTAURACIÓN, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 "PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA "SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA" DE CAAGUAZÚ", ID N° 418.377 - SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA.

Artículo 2º.- **Autorizar** la suscripción del Convenio Modificatorio N° 17 fin de dar cumplimiento al Artículo 1° de la presente Resolución.

Artículo 3º.- **Autorizar** a la Dirección de Contrataciones de esta Secretaría, a efectuar los trámites correspondientes ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Artículo 4º.- La presente Resolución será refrendada por el Secretario General de la Institución.

Artículo 5º.- **Comunicar** a quienes corresponda y cumplido, archivar.

Héctor Ibarrola
Secretario General
Secretaria Nacional de Cultura

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA PARAGUAY

Adriana Ortiz Semidei
Ministra – Secretaria Ejecutiva
Secretaría Nacional de Cultura (SNC)

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Héctor Ibarrola
Secretario General - SNC