Asunción, 28 de abril del 2023

Ing. Edgar Ahrens Barrios
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU
PRESENTE

NE ASU22 / 215-2023

Ref.: Licitación Pública Nacional – Subasta a la Baja Electrónica N° 21/2021 ID:395.255, para la "CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE CICLISMO PARA SUS MODALIDADES BMX" – CONTRATO N° 60/2021.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. En el marco de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022 y el contrato de referencia que lo vincula.

En atención a las notas presentadas, se comunica que mediante informes emitidos y no teniendo objeciones al respecto se ha otorgado prórroga al plazo de ejecución contractual, quedando como fin de plazo del contrato **15/02/2023.**

Se adjunta informe de análisis elaborado por la supervisión de obras.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludar.

Muy Atentamente,

Arq. Verónica Martínez
Dirección de Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

IT-ASU22- 40-23

Informe Técnico

A : Arq. Clara Rodas – Coordinación de Infraestructura – Escenarios Deportivos
De : Arq. Nadia Cáceres – Supervisión de Obras – Escenarios Deportivos.
Fecha : 28 de abril de 2023.
Ref. : **Informe sobre plazo CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU - BMX**

DATOS DE LA OBRA	
Contrato de Obra N°:	60/2021 – 07-12-2021
Modalidad de ejecución:	LPN SBE N° 21/2021.
Objeto:	**"CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE CICLISMO PARA SUS MODALIDADES BMX – JUEGOS ASUNCION 2022". ID: 395.255**
Localización:	COMITÉ OLIMPICO PARAGUAYO – Luque
Monto del contrato:	5.446.672.673 Gs.
Plazo contractual:	10 meses.
Fecha de inicio:	21-01-2022.
Fecha inicial de terminación:	21-07-2022.
Fecha ajustada de terminación:	01-02-2023
Estado actual de la obra:	Activa.
Contratista:	CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU
Avance:	96,32 %

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Y por su intermedio a quienes corresponda a fin de informar cuanto sigue:

El contrato tiene como fecha de inicio el 21/01/2022 que contempla la CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE CICLISMO PARA SUS MODALIDADES BMX, en fecha 26/01/2023 la solicita prorroga por lluvias caídas.

Basado en la documentación presentada (registro de precipitaciones diarias), se dictamina prudente otorgar cuanto sigue:

- 14 días por lluvias caídas en el periodo comprendido entre 01/11/2022 y 24/01/2023.

Totalizado 14 días de prórroga al cronograma vigente con fecha de fin el 15/02/2023.

Así las cosas, se solicita la formalización de la mencionada recalendarización mediante el instrumento administrativo que corresponda.

Nadia Cáceres
Supervisora de Obras
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

Clara Rodas
Coordinadora Infraestructura
XII Juegos Suramericanos Asunción 20

Verónica Martínez
Directora Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

PLAZO ACTUAL:

OBRA	CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	FIN DE PLAZO CONTRACTUAL	FIN PLAZO DE EJECUCION
CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE CICLISMO PARA SUS MODALIDADES BMX – JUEGOS ASUNCION 2022	CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU	6 meses a partir del 21/01/2022	21/07/2022	01/02/2023

QUEDA ESTABLECIDO NUEVO PLAZO DE OBRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

OBRA	CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	FIN PLAZO DE EJECUCION ANTERIOR	DIAS DE PRORROGA	NUEVA FECHA DE FIN DE PLAZO
CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE CICLISMO PARA SUS MODALIDADES BMX – JUEGOS ASUNCION 2022	CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU	6 meses a partir del 21/01/2022	01/02/2023	15 días	15/02/2023

Sin otro particular, atentamente.

Nadia E. Cáceres Molas
Supervisora de Obras
Escenarios Deportivos

A Dependencia (Providencia, Firma, Sello y Fecha)	Fecha Recepción, Firma, aclaración de firma del que recepciona.	Observación.
A: DIRECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Clara Rodas Coordinadora Infraestructura XII Juegos Suramericanos Asunción 2022		• El presente informe se anexa a la solicitud de adenda presentada por la contratista, con informe de aprobación por parte de la fiscalización. • Se anexa al EXP. N° 1150-2022 • Cuenta con V°B° de la Coordinación de Infraestructura de la Dirección de Escenarios Deportivos.
A: UOC / SND para su proceso correspondiente. Veronica Martinez Directora Escenarios Deportivos XII Juegos Suramericanos Asunción 2022		• Cuenta con V°B° de la Dirección de Escenarios Deportivos.
	Andrea Sanz Secretaria General XII Juegos Suramericanos Asunción 2022 28 APR 2023 Nº 123123	•

CONSORCIO
DEPORTIVO CAAGUAZU

RUC 80114618-6
18 de Julio Nro. 2350 c/ La Esperanza
Asunción - Paraguay

Asunción, 26 de enero de 2023

ESCENARIOS DEPORTIVOS
MESA DE ENTRADA
FECHA: 26/01/23 HORA: 16:56 NRO:
ENTREGADO POR: Christian Martinez
RECIBIDO POR: Nadia G.
OBSERVACIÓN:

Sr. Ricardo Deggeller
Coordinador General
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022
Comité Olímpico Paraguayo
Medallistas Olímpicos 1, Bloque J

En representación de la Contratista Consorcio Deportivo Caaguazú, responsables de la ejecución de la obra ***"CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE CICLISMO PARA SUS MODALIDADES BMX - JUEGOS ASUNCION 2022 con ID: 395.255"*** nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar una prórroga de 11 días en el plazo de la obra de referencia.

Este pedido obedece a los siguientes motivos:

- Las lluvias y sus consecuencias que imposibilitan el acceso a la zona de trabajo para el ingreso de materiales desde afuera como así también la ejecución de los rubros pendientes dentro de la zona de trabajo, teniendo una implicancia negativa directa en los plazos de ejecución de obra.

Resumiendo, los plazos de ejecución quedarían de la siguiente forma:

- Fecha de inicio contractual: **21/01/2022**
- Plazo: 6 Meses
- Fecha de fin contractual: **21/07/2022**
- Fecha de Prorroga Anterior: **01/02/2023**
- Prorroga por lluvias y humedad: 14 días
  Se anexan el registro de precipitación de acuerdo con los informes de la DINAC.
- Nueva fecha de fin modificado: 15**/02/2023**

Sin otro particular y esperando su pronta respuesta, aprovechamos la ocasión para saludar.

Ing. Edgar Martinez
Representante Legal
CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU
RUC: 80118160-7

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

DINAC

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1											0,0	19,0
2											0,0	0,0
3											0,0	0,0
4											0,0	0,0
5											0,0	0,0
6											0,0	0,0
7											0,0	0,0
8											0,0	0,0
9											T	0,0
10											19,2	5,9
11											0,0	0,0
12											96,7	0,6
13											0,0	0,0
14											0,0	0,0
15											0,0	0,0
16											0,0	0,0
17											0,0	0,0
18											0,0	0,0
19											0,0	0,0
20											11,3	0,0
21											20,1	0,0
22											0,0	0,0
23											0,0	0,0
24											0,0	0,0
25											0,0	0,0
26											0,0	0,0
27											0,0	8,7
28											0,0	0,0
29											0,0	0,0
30											15,4	0,0
31												0,0
Total											162,7	34,2
Máx. 24h											96,7	19
Día Máx.											12	1

Dirección de Meteorología e Hidrología
Dpto. de Servicios Meteorológicos para el Público
DMH - DINAC

Ing. Maggi Noelia Amarilla
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorológicos@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	11,2											
2	0,0											
3	60,6											
4	0,0											
5	0,0											
6	0,0											
7	0,0											
8	0,0											
9	0,0											
10	0,0											
11	0,0											
12	32,9											
13	0,0											
14	0,0											
15	0,0											
16	0,0											
17	0,0											
18	0,0											
19	0,0											
20	0,0											
21	13,6											
22	21,0											
23	0,0											
24	0,0											
25	-											
26	-											
27												
28												
29												
30												
31												
Total	139,3											
Máx. 24h	60,6											
Día Máx.	3											

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público * DMH - DINAC *

Dra. Noelia Amarilla
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorológicos@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay