0066 (sesenta y seis)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE MEU Nº **24905/2024** **FECHA / HORA** 18/06/2024 15:23:48

Datos del Documento

TITULAR: CONSORCIO PYEE Y ASOCIADOS

Nombre y Apellido	Número Telefónico	Correo electrónico
FERNANDO GUZMAN	(021) 602-926	

Referencia

NOTA N° 06/2024 - RESPUESTA A NOTA UEP BID DV N° 438/2024. SOLICITUD DE AMPLIACION DE CDP.

Se remite a:

GABINETE DEL VICEMINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Procesado por: EAYALA
Fecha: 18/06/2024
Hora: 15:23:48

Arq. Diego Morai
Jefe Interino de Departamento

Jefe/Encargado
Dpto. Mesa de Entrada Unica

0065 (sesenta y cinco)

Consorcio
& Asociados

Asunción, 18 de junio de 2024.

Señor
Ing. Alejandro Bordón
UEP – BID - MOPC
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nota N°: 06/24
Ref.: LLAMADO MOPC N° 46 /2016 - Selección de Consultores para la Fiscalización de Contrato para la Ejecución de las Obras de Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio GMANS RUTA PY03, 151 Km. Tramo: Rotonda Calle 6000/Ruta 3 – Azotey – PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, FASE II.
Asunto: Respuesta a la Nota UEP BID – DV N°438/2024. Solicitud de ampliación de CDP – PROEL INGENIERIA.

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a usted, con relación a su Nota UEP BID - DV N° 438/2024 a través de la cual se solicita la verificación del monto total correspondiente a los reajustes de los Certificados de Mantenimiento Mensuales N°49 al N°60 presentes en la Planilla de Resumen de Certificación de Reajustes incluida en el Folio 60 del expediente correspondiente a la Nota PROEL-MOPC 04/2024.

Al respecto, luego de la verificación de rigor efectuada, se constata que el monto total incluido en la planilla del Folio 60 de Gs. 2.220.057.986, coincide con la suma de los montos en concepto de Reajuste presentados al MOPC en los correspondientes Certificados Mensuales.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a usted muy atentamente.

Ing. Miguel Ángel Torres
Representante Legal

M.O.P.C. Fecha: 19 JUN 2024
C.V.M.O.P.C.
☐ VMAF ☑ DV ☐ DCV ☐ DOP
☐ C.TEC. ☐ DPV ☐ DBI ☐ CNRP
☐ COAF ☐ RU/BTR ☐ CAPSOH ☐ SG
☐ CAPE ☐ DAJ ☐ CDTV ☐ UEPIP
☐ UOC ☐ JGM ☐ DGEMOP

Ing. Hugo A. Arce Palma
Viceministro de
Obras Públicas y Comunicaciones

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. Nº 7649
Fecha 19 JUN 2024 Hora 10:50
Firma

Waldino R. Lovera esq. RC 3 Cnel.Mongelos Tel.: 623525-602926
. E-mail: concia@highway.com.py. Asunción - Paraguay

0064 (sesenta y cuatro)

Consorcio PEC & Asociados

Asunción, 18 de junio de 2024.

Señor
Ing. Alejandro Bordón
UEP – BID - MOPC
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nota N°: 06/24
Ref.: LLAMADO MOPC N° 46 /2016 - Selección de Consultores para la Fiscalización de Contrato para la Ejecución de las Obras de Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio GMANS RUTA PY03, 151 Km. Tramo: Rotonda Calle 6000/Ruta 3 – Azotey – PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, FASE II.
Asunto: Respuesta a la Nota UEP BID – DV N°438/2024. Solicitud de ampliación de CDP – PROEL INGENIERIA.

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a usted, con relación a su Nota UEP BID - DV N° 438/2024 a través de la cual se solicita la verificación del monto total correspondiente a los reajustes de los Certificados de Mantenimiento Mensuales N°49 al N°60 presentes en la Planilla de Resumen de Certificación de Reajustes incluida en el Folio 60 del expediente correspondiente a la Nota PROEL-MOPC 04/2024.

Al respecto, luego de la verificación de rigor efectuada, se constata que el monto total incluido en la planilla del Folio 60 de Gs. 2.220.057.986, coincide con la suma de los montos en concepto de Reajuste presentados al MOPC en los correspondientes Certificados Mensuales.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a usted muy atentamente.

3244

Ing. Miguel Ángel Torres
Representante Legal

Waldino R. Lovera esq. RC 3 Cnel.Mongelos Tel.: 623525-602926
. E-mail: concia@highway.com.py. Asunción - Paraguay

COPIA UEP

0063 (sesenta y tres)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU ÑOTENONDEHA

Nota UEP BID - DV N° 438 /2024

Asunción, 13 de Junio del 2024

Señores
CONSORCIO P&EE & ASOCIADOS
Presente

Ref. PR-L1075. "LLAMADO MOPC N°46/2016 - CONTRATO SG MINISTRO Nº194/2017 FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS RUTA PY03, 151 KM. TRAMO: ROTONDA CALLE 6000/RUTA 3 - AZOTEY". ID N°306.864

Objeto: Nota PROEL-MOPC 04/2024 - Solicitud de ampliación de CDP

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, en el marco del Contrato de referencia y con relación a la Nota PROEL-MOPC 04/2024 de fecha 04 de junio de 2024, en la cual la Contratista PROEL INGENIERÍA solicita la ampliación del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) conforme al monto solicitado que se adjunta en la Planilla de Resumen de Certificación de Reajustes (Folio 60 del Expediente).

En tal sentido, se solicita la verificación del monto total correspondiente a los reajustes a los Certificados de Mantenimiento mensuales N°49 al N°60, que ascienden a la suma de **Gs. 2.220.057.986**, según consta en el Expediente.

Tras lo expuesto, se les otorga un plazo de 3 (tres) días hábiles contados a partir de la recepción de la presente Nota, a los efectos de presentar el resultado de la verificación realizada y su conformidad correspondiente, de ser el caso.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarles atentamente.

Ing. Alejandro Bordón Bogado
COORDINADOR
UEP BID - DV

Se adjunta:

- Nota PROEL-MOPC 04/2024 (Copia en CD)

Cc.

Contratista PROEL INGENIERÍA

13/06/24 15:05

16:10hs
13/06/24
Ana Ruizdiaz

Ing. Luis Roberto Peralta Ibarrola 13/06/2024 10:10:56

0062 (sesenta y dos)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE MEU Nº **23440/2024** **FECHA / HORA** 05/06/2024 13:51:22

Datos del Documento

TITULAR: PROEL INGENIERIA

Nombre y Apellido	Número Telefónico	Correo electrónico
Ana Ruiz Diaz	0981289391	

Referencia
SOLICITUD DE AMPLIACION DE CDP

Se remite a:
GABINETE DEL VICEMINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Procesado por: BGIMENEZ
Fecha: 05/06/2024
Hora: 13:51:22

Ing. Diego Moras
Jefe Interino de Departamento
M.E.

Jefe/Encargado
Dpto. Mesa de Entrada Unica

PROEL
INGENIERIA

Obras Civiles | Obras Viales | Instalaciones Eléctricas
Instalaciones Electromecánicas | Instalaciones Industriales
Instalaciones Electrónicas | Proyectos Ambientales y Sanitarios | Consultoría

PROEL- M.O.P.C 04/2024

Asunción, 4 de junio de 2024.

SEÑORES
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Unidad Ejecutiva de Proyectos- UEP BID
Ing. Alejandro Bordón
Presente

Ref.: Licitación Pública Internacional de Empresas Constructoras Especializadas en Obras Viales Contrato para la Ejecución de las Obras de Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio GMANS RUTA PY03, 151 Km. Tramo: Rotonda Calle 6000/Ruta 3 – Azotey. Llamado a Licitación No.: 79/2016. Contrato S.G. MINISTRO N°131/2017.
Asunto: Solicitud de ampliación de CDP.

De nuestra consideración:

Me dirijo a Ud. en nombre y representación de Proel Ingeniería, con el objeto de remitir los antecedentes de los Reajustes de los Certificados de Mantenimiento Mensuales. que abarcan desde el Certificado N° 49 al N° 60, por un monto de Gs. **2.220.057.986** (guaraníes, Dos mil doscientos veinte millones cincuenta y siete mil novecientos ochenta y seis), conforme a la Parte 3- Condiciones Contractuales y Formularios de Coutrato Sección IX. Anexo a las Condiciones Especiales- Ajuste por Cambio en el Costo -subcláusula 13.8 del Pliego de Bases y Condiciones de la obra de referencia.

A través de la presente, esta Contratista remite los antecedentes correspondientes y solicitamos la ampliación del CDP de conformidad al monto solicitado que se adjunta en la Planilla de Resumen de Certificación de Reajustes.

Se Adjuntan:

- Planilla Resumen de Certificación de Reajustes.
- Copias de Certificados con sus respectivas facturas, MEU y detalles del reajuste realizado.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarlo muy respetuosamente.

Ing. René Ortellado Rosty
Representante Legal

Proel INGENIERIA
Ing. René Ortellado Rosty
Representante Legal

Itá Ybate 1893 - Asunción, Paraguay - Tel: (+595 21) 312 296 / 300 861
proel@proel.com.py / www.proel.com.py

PROEL
INGENIERIA

Obras Civiles | Obras Viales | Instalaciones Eléctricas
Instalaciones Electromecánicas | Instalaciones Industriales
Instalaciones Electrónicas | Proyectos Ambientales y Sanitarios | Consultoría

- Planilla de Resumen de Certificación de Reajuste.

Certificado	Datos de Presentación		Conceptos Facturados (IVA incluido)	
	MEU	Fecha de MEU	Ajuste de Costos	Factura N°
Certificado de Mantenimiento N° 54 - mayo 2023	29004/23	27/6/2023	816.786.225	001-001-0005018
Certificado de Mantenimiento N° 58 - septiembre 2023	4344/23	23/10/2023	1.060.143.137	001-001-0005165
Certificado de Mantenimiento N° 59 - octubre 2023	50971/23	11/12/2023	197.607.482	001-001-0005219
Certificado de Mantenimiento N° 60 - noviembre 2023	21984/24	24/5/2024	145.521.142	001-001-0005327
		Total, Ajuste Gs.	**2.220.057.986**	

Ing. René Ortellado Rosty
Representante Legal

Proel INGENIERIA
Ing. René Ortellado Rosty
Representante Legal

MESA DE ENTRADA
UEP BID - DV MOPC
Fecha: 05/06/24
Recibido por:
Hora: 12:54

PROEL
INGENIERIA

Obras Civiles | Obras Viales | Instalaciones Eléctricas
Instalaciones Electromecánicas | Instalaciones Industriales
Instalaciones Electrónicas | Proyectos Ambientales y Sanitarios | Consultoría

PROEL- M.O.P.C 04/2024

Asunción, 4 de junio de 2024.

SEÑORES
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Unidad Ejecutiva de Proyectos- UEP BID
Ing. Alejandro Bordón
Presente

Ref.: Licitación Pública Internacional de Empresas Constructoras Especializadas en Obras Viales Contrato para la Ejecución de las Obras de Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio GMANS RUTA PY03, 151 Km. Tramo: Rotonda Calle 6000/Ruta 3 – Azotey. Llamado a Licitación No.: 79/2016. Contrato S.G. MINISTRO N°131/2017.
Asunto: Solicitud de ampliación de CDP.

De nuestra consideración:

Me dirijo a Ud. en nombre y representación de Proel Ingeniería, con el objeto de remitir los antecedentes de los Reajustes de los Certificados de Mantenimiento Mensuales, que abarcan desde el Certificado N° 49 al N° 60, por un monto de Gs. **2.220.057.986** (guaraníes, Dos mil doscientos veinte millones cincuenta y siete mil novecientos ochenta y seis), conforme a la Parte 3- Condiciones Contractuales y Formularios de Contrato Sección IX. Anexo a las Condiciones Especiales- Ajuste por Cambio en el Costo -subcláusula 13.8 del Pliego de Bases y Condiciones de la obra de referencia.

A través de la presente, esta Contratista remite los antecedentes correspondientes y solicitamos la ampliación del CDP de conformidad al monto solicitado que se adjunta en la Planilla de Resumen de Certificación de Reajustes.

Se Adjuntan:

- Planilla Resumen de Certificación de Reajustes.
- Copias de Certificados con sus respectivas facturas, MEU y detalles del reajuste realizado.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarlo muy respetuosamente.

03/06/2024

Ing. René Ortellado Rosty
Representante Legal
Proel INGENIERIA

PROEL
INGENIERIA

Obras Civiles | Obras Viales | Instalaciones Eléctricas
Instalaciones Electromecánicas | Instalaciones Industriales
Instalaciones Electrónicas | Proyectos Ambientales y Sanitarios | Consultoría

- Planilla de Resumen de Certificación de Reajuste.

Certificado	**Datos de Presentación**		**Conceptos Facturados (IVA incluido)**	
	MEU	**Fecha de MEU**	**Ajuste de Costos**	**Factura N°**
Certificado de Mantenimiento N° 54 - mayo 2023	29004/23	27/6/2023	816.786.225	001-001-0005018
Certificado de Mantenimiento N° 58 - septiembre 2023	4344/23	23/10/2023	1.060.143.137	001-001-0005165
Certificado de Mantenimiento N° 59 - octubre 2023	50971/23	11/12/2023	197.607.482	001-001-0005219
Certificado de Mantenimiento N° 60 - noviembre 2023	21984/24	24/5/2024	145.521.142	001-001-0005327
		Total, Ajuste Gs.	**2.220.057.986**	

Ing. René Ortellado Rosty
Representante Legal

Proel INGENIERIA
Ing. René Ortellado Rosty
Representante Legal