Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

Niños de Acosta Ñu
Hospital General Pediátrico
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MEMORANDUM

A: SR. ENRIQUE VALDEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU"

DE: ARQ. MONICA VALLEJOS, FISCAL DE OBRAS
DPTO. DE OBRAS CIVILES,
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU"

REF: LPN Nº 02/2020, "AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LAS AREAS DE TERAPIA INTENSIVA, ONCOLOGIA E INTERNACION DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO - PLURIANUAL"

FECHA: 23 DE FEBRERO DE 2.022

Me dirijo a Ud. a fin de responder a la Nota presentada por la Empresa Consorcio Arapy en fecha11/02/2022, en la cual solicita **Prorroga de los plazos de Ejecución,** para la obra de referencia, por inclemencias climáticas.

Según los *Aspectos Generales para la contratación de obras, aprobado por Res. DNCP N° 1354/2020 en el punto* ***C. PLAZOS****, punto* ***2. Prorroga de los plazos de ejecución****. Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de fuerza mayor previstas en estas condiciones contractuales o en los casos de inclemencias climáticas.*
De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climáticas, los plazos de ejecución del cronograma de obras, deberán prorrogarse. Estas prorrogas no serán consideradas como ampliación de plazos en los términos del artículo 62 de la Ley "De Contrataciones Públicas"
Para los casos en que por inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regirá por las disposiciones vigentes relativas a prorrogas de plazos.
También en el punto ***4. Inclemencias climáticas,*** *dice En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo.*
Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la contratante dentro de plazo máximo de siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato.
Antes de los quince (15) días del vencimiento del plazo de ejecución del contrato como máximo, la contratante, acto administrativo de por medio deberá comunicar al contratista la concesión o no de la prórroga del plazo de ejecución. En la misma se precisará la duración, que será igual al número de días durante los cuales se

Lic. Lisa Arévalos Cabrera
Jefa Dpto. U.O.C.
Hospital Gral. Pediátrico

comprobó que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las inclemencias climáticas.

Según el informe de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, en el periodo entre el 4 de febrero y el 21 de noviembre de 2021; las lluvias fueron de 57 (cincuenta y siete) días.

Por todo lo expuesto, esta fiscalización otorga 34 (treinta y cuatro) días de prórroga en el plazo de ejecución de obras por paralización de obras por lluvias, en donde se constató la suspensión de los trabajos por dicho motivo.
Esta prórroga debe ser gestionada a través de una Adenda.

Sin otro particular me despido atentamente

ENTRADA
Secretaría de Dirección Administrativa
Nº 275
Fecha: 23/02/2022 Hora: 14:55
Recibido por: Liana

A U.O.C. para gestionar Dictamen con la D.O.C.

Enrique Valdez Arraza
Dirección de Administración y Finanzas
Hospital General Pediátrico
MSPyBS

Lic. Lisa Arévalos Cabrera
Jefa Dpto. U.O.C.
Hospital Gral. Pediátrico

Consorcio ARAPY
John Kennedy 1083 c/ José Asunción Flores – Asunción
Teléfono (021) 207699

"AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LAS AREAS DE TERAPIA INTENSIVA, ONCOLOGIA E INTERNACION DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO - PLURIANUAL"

San Lorenzo, 11 de febrero de 2022

Dr. Pio Alfieri
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Presente:

REF: Ampliación y Modernización de las Áreas de Terapia Intensiva; Oncología e Internación del Hospital General Pediátrico. ID: 382.504.

1. **MOTIVO: Prórroga de los Plazos de Ejecución**

Por la presente tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de presentar y solicitar Prórroga de los Plazos de Ejecución. Recordando lo mencionado en el pliego de bases y condiciones, que,

2. Prórroga de los Plazos de Ejecución: Para los casos en que por inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regirá por las disposiciones vigentes relativas a prórroga de plazos.

4. Inclemencias Climáticas: En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo. La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato.

Teniendo en cuenta lo mencionado y según el registro de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC., tenemos **84 días** (**ochenta y cuatro**) de lluvia desde el inicio de la obra hasta la fecha.

Para tal efecto acompañan los documentos requeridos adjuntados con esta nota.

Atentamente

Ing. Ricardo Díaz Martínez
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Ricardo Díaz Martínez

Ing. Carlos Latorre

Ing. Fernando Moreno M.
Representante Legal
Consorcio Arapy

Ing. Fernando Moreno

A la Ag. Monica Vallejos, Fiscal de Obra

Ing. José Vera Arraza
Director de Administración y Finanzas
Hospital General Pediátrico
MSPyBS

Secretaría de Dirección Administrativa
Nº 213
Recibido: 15/02/2022 Hora: 08:54
Firma:

Lic. Lisa Arévalos Cabrera
Jefa Dpto. U.O.C.
Hospital Gral. Pediátrico

Días de Lluvia						
	mm		< 10mm	< 20mm	< 30mm	< 40mm
10/02/21	40,80 mm	1	1	1	1	1
12/02/21	10,00 mm	1	1	0	0	0
15/02/21	2,40 mm	1	0	0	0	0
24/02/21	20,80 mm	1	1	1	0	0
03/03/21	75,80 mm	1	1	1	1	1
04/03/21	4,60 mm	1	0	0	0	0
05/03/21	8,20 mm	1	0	0	0	0
16/03/21	33,30 mm	1	1	1	1	0
17/03/21	0,60 mm	1	0	0	0	0
19/03/21	t	1	0	0	0	0
20/03/21	18,00 mm	1	1	0	0	0
21/03/21	64,40 mm	1	1	1	1	1
22/03/21	0,30 mm	1	0	0	0	0
26/03/21	t	1	0	0	0	0
27/03/21	23,20 mm	1	1	1	0	0
28/03/21	0,20 mm	1	0	0	0	0
05/04/21	30,50 mm	1	1	1	1	0
11/04/21	0,40 mm	1	0	0	0	0
15/04/21	43,90 mm	1	1	1	1	1
16/04/21	t	1	0	0	0	0
22/04/21	1,90 mm	1	0	0	0	0
23/04/21	28,10 mm	1	1	1	0	0
24/04/21	42,40 mm	1	1	1	1	1
04/05/21	18,60 mm	1	1	0	0	0
05/05/21	4,00 mm	1	0	0	0	0
06/05/21	1,40 mm	1	0	0	0	0
10/05/21	6,50 mm	1	0	0	0	0
11/05/21	8,10 mm	1	0	0	0	0
21/05/21	t	1	0	0	0	0
05/06/21	21,00 mm	1	1	1	0	0
07/06/21	t	1	0	0	0	0
09/06/21	9,30 mm	1	0	0	0	0
18/06/21	6,70 mm	1	0	0	0	0
20/06/21	1,40 mm	1	0	0	0	0
21/06/21	0,30 mm	1	0	0	0	0
26/06/21	3,20 mm	1	0	0	0	0
27/06/21	0,50 mm	1	0	0	0	0
14/07/21	48,80 mm	1	1	1	1	1
15/07/21	5,40 mm	1	0	0	0	0
20/07/21	0,50 mm	1	0	0	0	0
26/07/21	6,90 mm	1	0	0	0	0
31/07/21	1,80 mm	1	0	0	0	0
09/08/21	1,10 mm	1	0	0	0	0
24/08/21	2,20 mm	1	0	0	0	0
25/08/21	t	1	0	0	0	0
03/09/21	3,00 mm	1	0	0	0	0
07/09/21	0,50 mm	1	0	0	0	0
08/09/21	11,20 mm	1	1	0	0	0
13/09/21	21,40 mm	1	1	1	0	0
14/09/21	3,20 mm	1	0	0	0	0
15/09/21	t	1	0	0	0	0
28/09/21	0,80 mm	1	0	0	0	0
30/09/21	10,50 mm	1	1	0	0	0
01/10/21	5,20 mm	1	0	0	0	0
02/10/21	28,30 mm	1	1	1	0	0
03/10/21	0,60 mm	1	0	0	0	0
06/10/21	1,70 mm	1	0	0	0	0
07/10/21	t	1	0	0	0	0
08/10/21	24,40 mm	1	1	1	0	0
09/10/21	7,40 mm	1	0	0	0	0
13/10/21	25,30 mm	1	1	1	0	0
14/10/21	28,30 mm	1	1	1	0	0
15/10/21	41,50 mm	1	1	1	1	1
23/10/21	3,80 mm	1	0	0	0	0
05/11/21	5,00 mm	1	0	0	0	0
06/11/21	1,10 mm	1	0	0	0	0
10/11/21	10,30 mm	1	1	0	0	0
14/11/21	21,20 mm	1	1	1	0	0

Lic. Lisa Arévalos Cabrera
Jefa Dpto. U.O.C.
Hospital Gral. Pediátrico

Dias de Lluvia						
	mm		< 10mm	< 20mm	< 30mm	< 40mm
16/11/21	77,10 mm	1	1	1	1	1
17/11/21	14,50 mm	1	1	0	0	0
18/11/21	0,60 mm	1	0	0	0	0
25/11/21	75,10 mm	1	1	1	1	1
28/11/21	11,10 mm	1	1	0	0	0
12/12/21	9,50 mm	1	0	0	0	0
13/12/21	24,80 mm	1	1	1	0	0
20/12/21	0,40 mm	1	0	0	0	0
30/12/21	8,60 mm	1	0	0	0	0
02/01/22	24,40 mm	1	1	1	0	0
03/01/22	7,00 mm	1	0	0	0	0
08/01/22	7,00 mm	1	0	0	0	0
19/01/22	t	1	0	0	0	0
24/01/22	3,60 mm	1	0	0	0	0
26/01/22	7,70 mm	1	0	0	0	0
27/01/22	4,70 mm	1	0	0	0	0
TOTAL DIAS DE LLUVIA		84	31	23	11	9

OBSERBACIÓN: t: precipitación no medible

Lic. Lisa Arévalos Cabrera
Jefa Dpto. U.O.C.
Hospital Gral. Pediátrico

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09.99"	57° 30' 53.03"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0.0											
2	0.0											
3	0.0											
4	8.6											
5	0.0											
6	7.4											
7	0.2											
8	4.1											
9	9.8											
10	0.0											
11	0.0											
12	T											
13	0.0											
14	0.0											
15	21.2											
16	25.0											
17	9.2											
18	0.0											
19	0.0											
20	0.0											
21	0.0											
22	15.4											
23	0.2											
24	1.1											
25	0.0											
26	43.6											
27	0.4											
28	52.4											
29	11.0											
30	143.9											
31	1.0											
Total	354.5											
Máx. 24h	143.9											
Día Máx.	30											

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4581192
Asunción - Paraguay

Lic. Lisa Arévalos Cabrera
Jefa Dpto. U.O.C.
Hospital Gral. Pediátrico

Escaneado con CamScanner

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		20,0										
2		0,2										
3		T										
4		0,0										
5		0,0										
6		0,0										
7		0,0										
8		0,0										
9		0,0										
10		40,8										
11		0,0										
12		10,0										
13		0,0										
14		0,0										
15		2,4										
16		0,0										
17		0,0										
18		0,0										
19		0,0										
20		0,0										
21		0,0										
22		0,0										
23		0,0										
24		20,8										
25		0,0										
26		0,0										
27		0,0										
28		0,0										
29												
30												
31												
Total		94,2										
Máx. 24h		40,8										
Día Máx.		10										

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Lic. Lisa Arévalos Cabrera
Jefa Dpto. U.O.C.
Hospital Gral. Pediátrico

Escaneado con CamScanner

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1			0,0									
2			0,0									
3			75,8									
4			4,6									
5			8,2									
6			0,0									
7			0,0									
8			0,0									
9			0,0									
10			0,0									
11			0,0									
12			0,0									
13			0,0									
14			0,0									
15			0,0									
16			33,3									
17			0,6									
18			0,0									
19			T									
20			18,0									
21			64,4									
22			0,3									
23			0,0									
24			0,0									
25			0,0									
26			T									
27			23,2									
28			0,2									
29			0,0									
30			0,0									
31			0,0									
Total			228,6									
Máx. 24h			75,8									
Día Máx.			3									

Referencias: 0.0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Diana Gómez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Ing. Francisco Cristaldo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

Lic. Lisa Arévalos Cabrera
Jefa Dpto. U.O.C.
Hospital Gral. Pediátrico

Escaneado con CamScanner

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1				0,0								
2				0,0								
3				0,0								
4				0,0								
5				30,5								
6				0,0								
7				0,0								
8				0,0								
9				0,0								
10				0,0								
11				0,4								
12				0,0								
13				0,0								
14				0,0								
15				43,9								
16				T								
17				0,0								
18				0,0								
19				0,0								
20				0,0								
21				0,0								
22				1,9								
23				28,1								
24				42,4								
25				0,0								
26				0,0								
27				0,0								
28				0,0								
29				0,0								
30				0,0								
31				-								
Total				147								
Máx. 24h				43,9								
Día Máx.				15								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. María Lourdes Aveiro C.
Dpto. de Serv. Met. e Hid. para el Público
DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Escaneado con CamScanner

Lic. Lisa Arévalos Cabrera
Jefa Dpto. U.O.C.
Hospital Gral. Pediátrico

DIRECCIÓN NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

CION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

ervicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m.s.n.m.

Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	0,0							
	0,0							
	0,0							
	18,6							
	4,0							
	1,4							
	0,0							
	0,0							
	0,0							
	6,5							
	8,1							
	0,0							
	0,0							
	0,0							
	0,0							
	0,0							
	0,0							
	0,0							
	0,0							
	0,0							
	T							
	0,0							
	0,0							
	0,0							
	0,0							
	0,0							
	0,0							
	0,0							
	0,0							
	0,0							
	0,0							
	0,0							
	39							
	18,6							
	4							

ncias: 0.0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. Lisa Arévalos Cabrera
Jefa Dpto. U.O.C.
Hospital Gral. Pediátrico

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09.99"	57° 30' 53.08"	83 m s.n.m.

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1						0,0						
2						0,0						
3						0,0						
4						0,0						
5						21,0						
6						0,0						
7						T						
8						0,0						
9						9,3						
10						0,0						
11						0,0						
12						0,0						
13						0,0						
14						0,0						
15						0,0						
16						0,0						
17						0,0						
18						6,7						
19						0,0						
20						1,4						
21						0,3						
22						0,0						
23						0,0						
24						0,0						
25						0,0						
26						3,2						
27						0,6						
28						0,0						
29						0,0						
30						0,0						
31												
Total						42						
Max. 24h						21						
Dia Máx.						5						

Referencias: 0,0 sin precipitación, T precipitación no medible (Traza), - sin dato de precipitación

Tel. 021-381192
Asunción - Paraguay
Calle Lopez 19° Piso 6° De la Conquista
Email: [illegible]

Lic. Lisa Arévalos Cabrera
Jefa Dpto. U.O.C.
Hospital Gral. Pediátrico

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL ★ NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09.99"	57° 30' 53.06"	89 m s.n.m.

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1							0.0					
2							0.0					
3							0.0					
4							0.0					
5							0.0					
6							0.0					
7							0.0					
8							0.0					
9							0.0					
10							0.0					
11							0.0					
12							0.0					
13							0.0					
14							46.8					
15							5.4					
16							0.0					
17							0.0					
18							0.0					
19							0.0					
20							0.5					
21							0.0					
22							0.0					
23							0.0					
24							0.0					
25							0.0					
26							6.9					
27							0.0					
28							0.0					
29							0.0					
30							0.0					
31							1.8					
Total							63.4					
Máx. Día							46.8					
Día Máx.							14					

Nº Referencias: 0,0 sin precipitación; T para ocasión no medible (Trazas); - sin dato de precipitación.

Cnel. Lorenzo Ro. Lopez de De La Cruz Ibarra
Director de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público
Asesor Meteorólogo Dirección Nacional

Tel. 021-649-149
Asunción - Paraguay

Lic. Lisa Arévalos Cabrera
Jefa Dpto. U.O.C.
Hospital Gral. Pediátrico

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1								0,0	0,0			
2								0,0	0,0			
3								0,0	3,0			
4								0,0	0,0			
5								0,0	0,0			
6								0,0	0,0			
7								0,0	0,5			
8								0,0	11,2			
9								1,1	0,0			
10								0,0	0,0			
11								0,0	0,0			
12								0,0	0,0			
13								0,0	21,4			
14								0,0	3,2			
15								0,0	T			
16								0,0	0,0			
17								0,0	0,0			
18								0,0	0,0			
19								0,0	0,0			
20								0,0	0,0			
21								0,0	0,0			
22								0,0	0,0			
23								0,0	0,0			
24								2,2	0,0			
25								T	0,0			
26								0,0	0,0			
27								0,0	0,0			
28								0,0	0,8			
29								0,0	0,0			
30								0,0	10,5			
31								0,0				
Total								3	51			
Máx. 24h								2,2	21,4			
Día Máx.								24	13			

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. Lisa Arévalos Cabrera
Jefa Dpto. U.O.C.
Hospital Gral. Pediátrico

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1										5,2		
2										28,3		
3										0,6		
4										0,0		
5										0,0		
6										1,7		
7										T		
8										24,4		
9										7,4		
10										0,0		
11										0,0		
12										0,0		
13										25,3		
14										28,3		
15										41,5		
16										0,0		
17										0,0		
18										0,0		
19										0,0		
20										0,0		
21										0,0		
22										0,0		
23										3,8		
24										0,0		
25										0,0		
26										0,0		
27										0,0		
28										0,0		
29										0,0		
30										0,0		
31										0,0		
Total										167		
Máx. 24h										41,5		
Día Máx.										15		

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. Lisa Arévalos Cabrera
Jefa Dpto. U.O.C.
Hospital Gral. Pediátrico

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1											0,0	
2											0,0	
3											0,0	
4											0,0	
5											5,0	
6											1,1	
7											0,0	
8											0,0	
9											0,0	
10											10,3	
11											0,0	
12											0,0	
13											0,0	
14											21,2	
15											0,0	
16											77,1	
17											14,5	
18											0,6	
19											0,0	
20											0,0	
21											0,0	
22											0,0	
23											0,0	
24											0,0	
25											75,1	
26											0,0	
27											0,0	
28											11,1	
29											0,0	
30											0,0	
31												
Total											216	
Máx. 24h											77,1	
Día Máx.											16	

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. Lisa Arévalos Cabrera
Jefa Dpto. U.O.C.
Hospital Gral. Pediátrico

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1												0,0
2												0,0
3												0,0
4												0,0
5												0,0
6												0,0
7												0,0
8												0,0
9												0,0
10												T
11												0,0
12												9,5
13												24,8
14												0,0
15												0,0
16												0,0
17												0,0
18												0,0
19												0,0
20												0,4
21												0,0
22												0,0
23												0,0
24												0,0
25												0,0
26												0,0
27												0,0
28												0,0
29												0,0
30												8,6
31												0,0
Total												43
Máx. 24h												24,8
Día Máx.												13

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. Lisa Arévalos Cabrera
Jefa Dpto. U.O.C.
Hospital Gral. Pediátrico

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0,0											
2	24,4											
3	7,0											
4	0,0											
5	0,0											
6	0,0											
7	0,0											
8	7,0											
9	0,0											
10	0,0											
11	0,0											
12	0,0											
13	0,0											
14	0,0											
15	0,0											
16	0,0											
17	0,0											
18	0,0											
19	T											
20	0,0											
21	0,0											
22	0,0											
23	0,0											
24	3,6											
25	0,0											
26	7,7											
27	4,7											
28	0,0											
29	0,0											
30	0,0											
31	0,0											
Total	54											
Máx. 24h	24,4											
Día Máx.	2											

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. Lisa Arévalos Cabrera
Jefa Dpto. U.O.C.
Hospital Gral. Pediátrico