28 veintiocho

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

YRYÃ ÑEMBIAPO HA MARANDU
Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

2G CONSORCIO

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capilbary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13 (Departamentos de San Pedro y Caaguazú) ,
Contrato S.G. Ministro Nº 18/2023 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 2 **LIBRO DE OBRA** Nº 0000105

PARA: Contratista y Supervisión FECHA: 27-08-2025

DE: fiscalización

ASUNTO:

REFERENCIA:

Esta fiscalización deja asentado que los días 25, 26 y 27 del mes de agosto del presente año pobladores de la zona realizaron cierres de ruta en zonas cercanas a la obra afectando directamente a los trabajos que se vienen realizando en pista, dichas manifestaciones no estan vinculados con los trabajos que se estan realizando en obra

ANEXO:

FISCALIZACION	MOPC	Ing. Sebastian Adorno Ingeniero Residente CONTRATISTA
FECHA: ...../...../.....	FECHA: ...../...../.....	FECHA: ...../...../.....

Escaneado con CamScanner

27 (veintisiete)

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

2G CONSORCIO

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santa Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13 (Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 18/2023 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 2

LIBRO DE OBRA

Nº 0000106

PARA: Fiscalización OP

FECHA: 31-08-2025

DE: Contratista

ASUNTO: Días de lluvia y Receso de Contratista

REFERENCIA:

Agosto
02 - 18mm
04 - 15mm
05 - 18mm
06 - EH
07 - EH EH: Exceso Humedad
08 - EH
09 - EH
10 - EH
19 - 20mm
20 - EH
23 - 18mm
24 - 15mm
25 - 15mm
26 - EH
31 - 15mm

Días Receso
02 - 08
03 - 08
04 - 08
05 - 08

ANEXO:

FISCALIZACION
FECHA: ...../...../.....

MOPC
FECHA: ...../...../.....

Ing. Sebastian Adorno
Ingeniero Residente
FECHA: ...../...../.....

Escaneado con CamScanner

28 (veintiocho)

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

TETÃ ÑEMBIAPO ÑA MARANDU
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

FISCALIZACIÓN

2G CONSORCIO

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Caplibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 18/2023 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 2 **LIBRO DE OBRA** Nº 0000108

PARA: Supervision y Contralisb FECHA: 03/09/2025

DE: Fiscalizacion

ASUNTO:

REFERENCIA:

Esta Fiscalización comunica por medio de la presente que; a partir del día 03/09/2025 culmina los servicios de fiscalización en campo.

Asi mismo informamos que la oficina Tecnica de la consultora ahora se encuentra en el barrio Mariscal Jose Felix Estigarribia Calle R12 y Tororo Asunción, entre calles 25 de Mayo y Facundo Machain

ANEXO:

FISCALIZACION	MOPC	Ing. Sebastian Adorno Ingeniero Residente CONTRATISTA
FECHA: ...../...../.....	FECHA: ...../...../.....	FECHA: ...../...../.....

Escaneado con CamScanner

23 (veintitres)

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

2G CONSORCIO

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Caplibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 18/2023 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº 0000110

PARA: Supervisión FECHA: 30/09/25

DE: Contratista

ASUNTO: Días de lluvia y receso de Contratista

REFERENCIA:

Setiembre

01 - 25 mm
02 - EH
03 - EH
04 - 26 mm
05 - EH
06 - EH
07 - 18 mm
08 - EH EH: Exceso Humedad
09 - EH
10 - B
11 - B
12 - B
13 - B
16 - 10 mm
17 - EH
22 - 50 mm
23 - EH
24 - EH
28 - 10 mm
29 - EH
30 - 40 mm

ANEXO:

F. Benítez | F. Benítez | Ing. Sebastian Adorno

21 (veintiuno)

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

CONSORCIO

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13 (Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 18/2023 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 2 **LIBRO DE OBRA** Nº 0000112

PARA: Supervisión FECHA: 31/10/25

DE: Contratista

ASUNTO: Dias de lluvia

REFERENCIA:

Octubre

01 - EH
02 - 16 mm
03 - EH
04 - EH
05 - EH
08 - 15 mm
09 - EH
10 - EH
13 - 40 mm EH: Exceso Humedad
14 - EH
15 - EH
17 - 30 mm
18 - 25 mm
19 - EH
20 - EH
21 - EH
22 - EH
25 - 50 mm
26 - 8 mm
27 - 40 mm
28 - 15 mm
29 - EH
30 - EH
31 - EH

ANEXO:

FISCALIZACION

Sub. Eduardo Benitez
MOPC
Fiscalización - MOPC

Ing. Sebastian Adorno
CONTRATISTA

FECHA: ...../...../.....