Entre, el **MINISTERIO PÚBLICO** domiciliada en Chile y Jejuí, de la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, representada para este acto por el **Director General de Administración y Finanzas, Lic. Pablo Vargas** con Cédula de Identidad N° **1.361.841** y el **Director de Obras y Proyectos, Ing. Adalberto Benítez** con Cédula de Identidad N° **595.637**, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, el **CONSORCIO BAUMANN & BETA**, con **RUC Nº 80075750-5**, domiciliada en la calle El Paraguayo Independiente N° 515 esq. 14 de Mayo de la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing. Oscar Aníbal Preda Ojeda** con **Cédula de Identidad N° 493.618** y el **Ing. Rodrigo Benítez Barriocanal** con **Cédula de Identidad N° 1.221.259**, denominada en adelante **LA CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente Adenda N° 4 al Contrato N° 205/2012 para la **"CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE REGIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN ENCARNACIÓN"**, la cual estará sujeta a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULAS ESPECIALES:

CLÁUSULA PRIMERA: PRÓRROGA DE PLAZOS POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS

LA CONTRATANTE, autoriza la suscripción de la presente **Adenda N° 4** del Contrato N° 205/2012, a fin de conceder a favor de **LA CONTRATISTA** la prórroga de **66 (sesenta y seis) días** corridos por causa de las inclemencias climáticas, conforme a la Resolución FGE N° 4702 de fecha 31 de agosto de 2016.

La cantidad de días y las fechas exactas que fueron otorgadas a la empresa por las inclemencias climáticas se detallan a continuación:

Año	Fechas de prórroga solicitadas	Días otorgados	Año	Fechas de prórroga solicitadas	Días otorgados
2015	**Setiembre:** 2, 7, 10, 19, 20	5	2016	**Enero:** 4, 5, 9, 25	4
	Octubre: 2, 8, 9, 25, 26, 30	6		**Febrero:** 2, 3, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 26, 27	10
	Noviembre: 3, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 26, 27	10		**Marzo:** 1, 2, 8, 9, 20, 21, 24, 25,	8
	Diciembre: 2, 10, 12, 13, 14, 18, 21, 23, 27, 29	10		**Abril:** 10, 13, 20, 21, 24, 25	6
				Mayo: 5, 6, 8, 10, 15, 20, 21	7
Total año 2015:		**31**	**Total año 2016:**		**35**
Total de prórroga: 66 días					

CLÁUSULA SEGUNDA: PERIODO CONTABILIZADO PARA LA CONCESIÓN DE LA PRÓRROGA DE PLAZOS

Se deja constancia que la prórroga otorgada corresponde al periodo de lluvias contabilizado y comprendido entre el **01 de setiembre de 2015 al 31 de mayo de 2016.**

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

CONSORCIO
BAUMANN & BETA

Lic. Pablo Vargas
Dtor. Gral. de Adm. y Finanzas
Ministerio Público

CLÁUSULA TERCERA: AMPLIACIÓN DE PLAZOS CONTRACTUALES

LA CONTRATANTE amplía a favor de **LA CONTRATISTA,** el plazo para la recepción provisoria y la recepción definitiva por 6**6 (sesenta y seis) días** más a lo estipulado inicialmente en el Contrato N° 205/2012, conforme al acta de inicio de trabajos y lo anteriormente ampliado a través de la Adenda N° 2 y la Adenda N° 3.

Así mismo, se amplía la vigencia del contrato N° 205/2012 por **66 (sesenta y seis) días** más a lo inicialmente pactado conforme se autoriza por Resolución FGE N° 4702 de fecha 31 de agosto de 2016 y lo anteriormente ampliado a través de la Adenda N° 2 de fecha 20 de abril de 2015 y La Adenda N° 3 de fecha 30 de diciembre de 2015.

CLÁUSULA CUARTA: GARANTÍAS CONTRACTUALES

LA CONTRATISTA, deberá presentar en un **plazo no mayor a 10 (diez) días**, de firmada la presente adenda de ampliación, todas las garantías contractuales actualizadas y ampliadas, conforme a las exigencias de los nuevos plazos, ampliados a través de la presente.

Queda convenido, que la presente modificación al Contrato N° 205/2012 **"CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE REGIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN ENCARNACIÓN"**, se realiza conforme a lo establecido a la Resolución F.G.E. N° 4702 de fecha 31 de agosto de 2015.

EN FE DE LO CUAL, EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de su Representante, debidamente autorizados firman la presente, **Adenda N° 4** de modificación contractual, constituido por 2 (dos) páginas numeradas en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 02 días del mes de setiembre de 2016.

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez
MINISTERIO PÚBLICO

Ing. Oscar Aníbal Preda Ojeda
CONSORCIO BAUMANN & BETA

CONSORCIO
BAUMANN & BETA

Lic. Pablo Vargas
MINISTERIO PÚBLICO

Lic. Pablo Vargas
Dtor. Gral. de Adm. y Finanzas
Ministerio Público

Ing. Rodrigo Benítez Barriocanal
CONSORCIO BAUMANN & BETA

CONSORCIO
BAUMANN & BETA