Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES ■ GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

12 (Doce).

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 33411/2021

TITULAR:
CONSORCIO D&B - CCT

NOMBRE Y APELLIDO:
José A. Regueiro B.

TELEFONO:
(021) 515-510

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
LLAMADO MOPC N° 13/2017. BORRADOR DE CM N° 3

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. Nº 10065
Fecha 17/08/21 Hora 8:00
Firma

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C.
Fecha 17-8-21
☐ VMAF ☐ DV ☐ DCV ☐ DOP
☐ C. TÉC. ☐ DPV ☐ DGI ☐ SNPP
☐ COAF ☐ DGUPR ☐ DGPPPH ☐ SG
☐ UEP IP ☐ UAC ☐ DVC ☐ DNJ
☐ DAPSAN ☐ DAI ☐ DUC ☐ DGM
Firma
Ing. IGNACIO GÓMEZ N.
Coordinador de Obras Públicas y Comunicaciones

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

SARDIAN 16/08/2021 15:04:11

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

RECIBIDO
Fecha: 18 AGO 2021 Hora 8:10
Firma: Ricardo

RECIBIDO Nº 937
18 AGO 2021
D.C.V.
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BID MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Firmado digitalmente por BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2021.08.16 15:10:57 -04'00'

MOPC
DCV Fecha: 18 AGO 2021
☐ VMOP ☐ VMAF ☐ DAJ ☐ DEPOA
☐ DGSA ☐ DRH ☐ DPP ☐ UEP/CAF
☐ DOP ☐ DByS ☐ UAC ☐ CA
☐ DAI ☐ DV ☐ DE ☐ DO
☐ UOC ☐ SG ☐ CM ☑ UEP/BID
Ing. Rubén Andrés Lezcano Díaz
Dirección de Créditos Vecinales
M.O.P.C.

Unidad Ejecutora de Proyectos BID
DCV - MOPC Fecha: 18 AGO 2021
☐ DCV ☐ DEPOA ☐ CTM
☐ UAC ☐ COMRNP ☐ CTA
☐ DPP ☐ UEP-CAF ☐ CAF
☐ DE ☐ ECATEF ☐ Monit.
☐ CAS ☐ CTO ☑ Consultor
p/ Ing. Olga Orué
Vía cmo. al Ing. Héctor Regueiro
Nº
Lic. Christian A. Lezcano
Coordinador UEP - BID
D.C.V.

Olge

11(once)

Consorcio D & B - CCT

FRANCIS MORICES N° 518
ASUNCIÓN-PARAGUAY
TELÉFONO: (021) 515-510
E-MAIL: CCTSA@TIGO.COM.PY

Asunción, 16 de agosto de 2.021

Señor
ING. RUBÉN ANDINO
Director de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

REFERENCIA	LLAMADO MOPC Nº 13/2017, CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN TRAMOS NO MEJORADOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. GRUPO 1
ASUNTO: No. DCAM-115-21	**Borrador Convenio Modificatorio N° 3, Consultora Consorcio D&B-CCT.**

Me es grato dirigirme a Ud., con el objeto de hacer entrega del borrador del Convenio Modificatorio N° 3, de esta Fiscalización.

Sin otro particular me despido muy atentamente.

.....
Ing. Efraín Ayala Kunzle
Representante Legal

CONSORCIO D&B - C.C.T.
Cap. Francis Morices N° 518 e/ Victor Heyn
Tel.: (021) 515-510
Asunción - Paraguay

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

RECIBIDO
Fecha: 16 AGO 2021 Hora: 11:24
Firma: Ricardo

Consorcio D & B - CCT

FRANCIS MORICES N° 518
ASUNCIÓN-PARAGUAY
TELÉFONO: (021) 515-510
E-MAIL: CCTSA@TIGO.COM.PY

Asunción, 16 de agosto de 2.021

Señor
ING. RUBÉN ANDINO
Director de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

REFERENCIA	LLAMADO MOPC Nº 13/2017, CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN TRAMOS NO MEJORADOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. GRUPO 1
ASUNTO: No. DCAM-115-21	**Borrador Convenio Modificatorio N° 3, Consultora Consorcio D&B-CCT.**

Me es grato dirigirme a Ud., con el objeto de hacer entrega del borrador del Convenio Modificatorio N° 3, de esta Fiscalización.

Sin otro particular me despido muy atentamente.

.....
Ing. Efraín Ayala Kunzle
Representante Legal

CONSORCIO D&B - C.C.T.
Cap. Francis Morices N° 518 e/ Victor Heyn
Tel.: (021) 515-510
Asunción - Paraguay

RECIBIDO
Fecha: 16 AGO 2021 Hora: 11:28
Firma: Ricardo

RECIBIDO Nº 837
16 AGO 2021
D.C.V.
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BID
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

MOPC
DCV Fecha: 16 AGO 2021
☐ VMOP ☐ VMAF ☐ DAJ ☐ DEPOA
☐ DGSA ☐ DRH ☐ DPP ☐ UEP/CAF
☐ DOP ☐ D&yS ☐ UAC ☐ CA
☐ DAI ☐ DV ☐ DE ☐ DO
☐ UOC ☐ SG ☐ CM ☑ UEP/BID

Ing. Rubén Andino Lezcano
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

Unidad Ejecutora de Proyectos BID
DCV - MOPC Fecha: 16 AGO 2021
☐ DCV ☐ DEPOA ☐ CTM
☐ UAC ☐ COMRNP ☐ CTA
☐ DPP ☐ UEP-CAF ☐ CAF
☐ DE ☐ ECATEF ☐ Monit.
☐ CAS ☐ CTO ☑ Consult.
p/ Ing. Olga Ovelar Lezcano Ing.
Hector Molinas
Nº.....

Lic. Christian A. Lezcano
Coordinador UEP - BID
D.C.V.

Olge.

09(Nueve).

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

VICEMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

LLAMADO M.O.P.C. N° 13/2017, CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN TRAMOS NO MEJORADOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. GRUPO 1. ID N° 331578
Contrato S.G. MINISTRO N° 272/2018

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 3

Por cuanto el Contrato S.G. MINISTRO Nº 272/2.018 (02/10/2018) de prestación de los Servicios de Consultoría para la FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN TRAMOS NO MEJORADOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. GRUPO 1. adjudicada por Resolución Ministerial N° 455/2018, entre el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES y la Empresa CONSORCIO D&B - CCT, contempla el derecho del Comitente de introducir modificaciones en el periodo de Prestación de los Servicios, para ajustarla a las necesidades reales, acuerdan en celebrar el presente Convenio Modificatorio Nº 3 (tres), de acuerdo a los siguientes términos:

CONCORDANCIA

El Convenio Modificatorio de Obra Nº 3 (tres) se emite en un todo de acuerdo a lo establecido en las Cláusulas 16.1 de las Condiciones Generales del Contrato (CGC).

ALCANCE

Las modificaciones a implementarse a través del Convenio Modificatorio N° 3 (tres) se basan en los Incrementos producidos en los montos contractuales, plazos de Ampliación de terminación de la Construcción de los Lotes componentes de la Fiscalización de Obras objeto de este Contrato. Contractualmente el periodo de prestación de los servicios de Fiscalización es de 22 meses contados a partir del 09 de octubre de 2.018, fecha de la Orden de Proceder, y cuya terminación es el 09 de diciembre de 2.021. 9

Con la emisión de los Convenios Modificatorios de Ampliación de los plazos de la Construcción de los distintos lotes mencionados más abajo, los Servicios de Fiscalización de Obras, se extenderían por:

- Consorcio Santa Lucia I (lote 2), que corresponde a 48 días
- Consorcio EISA-Estrella (lote 8), que corresponde a 210 días

Por lo que la fecha de los Servicios de Fiscalización de Obras se amplía hasta el 09 de diciembre de 2.021.

CONSORCIO D&B-C.C.T.
Ing. Efrain Ayala K.
Representante Legal

COSTOS

Con la ampliación del plazo de prestación de los Servicios se obtiene un aumento en el precio total que asciende a la suma de **Gs. 282.940.644 (guaraníes doscientos ochenta y dos millones novecientos cuarenta mil seiscientos cuarenta y cuatro)** lo que represente un incremento de **6.91%** respecto al monto del Contrato (Gs. 4.095.193.509). En el Anexo 1 se presenta la Planilla de Análisis del incremento de Costos.

FORMA DE PAGO

La forma de pago del incremento del Costo resultante de la Ampliación del Contrato se hará conforme al Anexo 5 "Cronograma de Pagos"

PLAZO DE LOS SERVICIOS

La orden de inicio del presente contrato fue emitida 09 de octubre de 2.018, con un plazo de ejecución de 38 meses: La fecha de finalización prevista es el 09 de diciembre de 2.021, inclusive.

Por la ampliación de los Servicios se ha Considerado un nuevo plazo de 38 meses, tiempo que guarda correlación con el plazo de terminación de las Obras en construcción.

INDICE DE ANEXOS

Anexo 1:	Planilla de Análisis del incremento de Costos
Anexo 2:	Planilla de Desglose de Remuneraciones contractual
Anexo 3:	Planilla de Desglose de Remuneraciones afectadas durante la ampliación de servicios
Anexo 4:	Planilla de resumen de certificaciones
Anexo 5:	Cronograma de Pagos

Todo aquello que no está expresamente establecido en este convenio modificatorio N°2 estará regido por el Contrato Original.

En prueba de conformidad se firma el presente Convenio Modificatorio N° 2 en cuatro (4) ejemplares en un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción a los ..... días del mes de ..... de 2021

POR LA FISCALIZACION

ING EFRAÍN AYALA KUNZLE

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO D&B - C.C.T.
Cap. Francis Morices N° 518 e/ Víctor Heyn
Tel.: (021) 515-510
Asunción - Paraguay

POR EL MOPC

DR. ARNOLDO WIENS DURKSEN

07 (Siete).

Consorcio D&B - CCT

Formulario FIN-2 Resumen de Precios

Rubro	Precio
	GUARANIES
Precio de la Propuesta de Precio	
Incluye:	
(1) Remuneración	133.000.000
(2) Reembolsables	149.940.644
Precio total de la Propuesta Económica:	**282.940.644**

.....

Ing. Efraín Ayala Kunzle
Representante Legal
CONSORCIO D&B - C.C.T.
Cap. Francis Morices N° 518 e/ Victor Heyn
Tel.: (021) 515-510
Asunción - Paraguay

06 (Seis).

Consorcio D&B - CCT

Formulario FIN-3 Desglose de la Remuneración

A. Renumeración

No.	Nombre	Cargo	Tarifa remuneración persona-mes		Insumo tiempo en Persona/Mes	Totales (Guaranies)
	EXPERTOS CLAVES					
K - 1	Ing. Fabio Amarilla	Director de Fiscalización	Base:	17.000.000	-	-
			Campo:	17.000.000	1,00	17.000.000
K - 2	Ing. Gaspar Ortiz	Ingeniero Residente	Base:	13.000.000	-	-
			Campo:	13.000.000	-	-
K - 3	Ing. Adolfo Pereira	Ingeniero Residente	Base:	13.000.000	-	-
			Campo:	13.000.000	4,00	52.000.000
K - 4	Ing. Carlos Penayo	Ingeniero Residente	Base:	13.000.000	-	-
			Campo:	13.000.000	2,00	26.000.000
K - 5	Ing. Julio Bareiro	Especialista Geotecnico	Base:	3.000.000	-	-
			Campo:	3.000.000	-	-
K - 6	Ing. Luis Jara	Especialista en Estructura	Base:	3.000.000	-	-
			Campo:	3.000.000	-	-
K - 7	Ing. Silvia Spinzi	Especialista Ambiental	Base:	3.500.000	-	-
			Campo:	3.500.000	2,00	7.000.000
K - 8	Ing. Jeremías Gómez	Especialista Social	Base:	3.000.000	-	-
			Campo:	3.000.000	-	-
K - 9	Ing. Alfredo López	Especialista Hidrología e Hidraulica	Base:	3.000.000	-	-
			Campo:	3.000.000	-	-
	EXPERTOS NO CLAVES					
N - 1	A designar	Ingeniero Asistente	Base:	10.000.000	-	-
			Campo:	10.000.000	-	-
N - 2	A designar	Ingeniero Asistente	Base:	10.000.000	-	-
			Campo:	10.000.000	-	-
N - 3	A designar	Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional	Base:	3.000.000	-	-
			Campo:	3.000.000	-	-
N - 4	A designar	Topógrafo	Base:	3.000.000	-	-
			Campo:	3.000.000	-	-
N - 5	Sr. Anastacio Nuñez	Topógrafo	Base:	3.000.000	-	-
			Campo:	3.000.000	-	-
N - 6	Sr. Felix Ibañez	Topógrafo	Base:	3.000.000	-	-
			Campo:	3.000.000	1,00	3.000.000
N - 7	Sergio Gimenez	Inspector/ Laboratorista de Hormigon	Base:	3.000.000	-	-
			Campo:	3.000.000	2,00	6.000.000
N - 8	Leonido Fretes	Inspector/ Laboratorista de Hormigon	Base:	3.000.000	-	-
			Campo:	3.000.000	4,00	12.000.000
N - 9	A designar	Inspector/ Laboratorista de Hormigon	Base:	3.000.000	-	-
			Campo:	3.000.000	-	-
N - 10	A designar	Inspector/ Laboratorista de Hormigon	Base:	3.000.000	-	-
			Campo:	3.000.000	-	-
N - 11	A designar	Inspector/ Laboratorista de Hormigon	Base:	3.000.000	-	-
			Campo:	3.000.000	-	-
N - 12	A designar	Inspector/ Laboratorista de Hormigon	Base:	3.000.000	-	-
			Campo:	3.000.000	-	-
N - 13	A designar	Inspector/ Laboratorista de Hormigon	Base:	3.000.000	-	-
			Campo:	3.000.000	-	-
N - 14	A designar	Ayudante de Laboratorio	Base:	2.000.000	-	-
			Campo:	2.000.000	-	-
N - 15	A designar	Ayudante de Laboratorio	Base:	2.000.000	-	-
			Campo:	2.000.000	-	-
N - 16	A designar	Ayudante de Laboratorio	Base:	2.000.000	-	-
			Campo:	2.000.000	-	-
N - 17	José Boy	Cadista - Apoyo Informatico	Base:	2.000.000	-	-
			Campo:	2.000.000	-	-
N - 18	José Regueiro	Administrador de Contrato	Base:	5.000.000	2,00	10.000.000
			Campo:	5.000.000	-	-
						133.000.000

Ing. Efraín Ayala Kunzle
Representante Legal

CONSORCIO D&B - C.C.T.
Cap. Francis Morices N° 518 c/ Victor Heyn
Tel.: (021) 515-510
Asunción - Paraguay

05 (Cinco).

Consorcio D&B - CCT

Formulario FIN-4 Desglose de Gastos Reembolsables

Nº	Tipo de [Gastos Reembolsables]	Unidad	Costo Unitario	Cantidad	Costo Total
1	Asignación de viáticos, incluidos gastos de hotel, para los expertos por cada día que el personal esté ausente de la oficina sede a causa de los servicios	Día	Gs600.000	120	Gs72.000.000
2	Costo por concepto de viaje por el medio de transporte más apropiado y ruta más directa	Viaje	Gs0	3	Gs0
3	Costo por concepto de espacio de oficinas, incluidos gastos administrativos y apoyo	mes	Gs3.000.000	4	Gs12.000.000
4	Costo de comunicaciones	mes	Gs2.500.000	4	Gs10.000.000
5	Costo por arrendamiento y flete de instrumentos o equipo que el Consultor deba suministrar a causa de los servicios;	mes	Gs4.000.000	4	Gs16.000.000
6	Costo por concepto de elaboración de informes (incluida impresión) y entrega al Cliente	mes	Gs3.500.000	4	Gs14.000.000
7	Otros trabajos según corresponda y sumas provisionales o fijas	mes	Gs3.400.000	4	Gs13.600.000
8	Costo de otros productos requeridos para la prestación de los servicios no incluidos en la lista precedente	mes	Gs3.085.161	4	Gs12.340.644
				Costo Totales	Gs149.940.644

.....

Ing. Efraín Ayala Kunzle
Representante Legal
CONSORCIO D&B - C.C.T.
Cap. Francis Morices N° 518 e/ Víctor Heyn
Tel.: (021) 515-510
Asunción - Paraguay

04 (Cuatro).

Consorcio D&B - CCT

Formulario TECH-6 Composición del Equipo e Insumos de los Profesionales Clave

N°	Nombre	Insumos de Profesional (en persona/mes) por cada Entregable (que figure en TECH-5)					Total tiempo-insumo (en meses)		
		Cargo	1	2	3	4	Base	Campo	Total
EXPERTOS CLAVE									
K - 1	Ing. Efraín Ayala	Director de Fiscalización	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	1,00	1,00
K - 2	Ing. Gaspar Ortiz	Ingeniero Residente					0,00	0,00	0,00
K - 3	Ing. Adolfo Pereira	Ingeniero Residente	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	4,00	4,00
K - 4	Ing, Carlos Penayo	Ingeniero Residente	1,00	1,00			0,00	2,00	2,00
K - 5	Ing. Julio Bareiro	Especialista Geotecnico					0,00	0,00	0,00
K - 6	Ing. Luis Jara	Especialista en Estructura					0,00	0,00	0,00
K - 7	Ing. Silvia Spinzi	Especialista Ambiental	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	2,00	2,00
K - 8	Ing. Jeremías Gómez	Especialista Social					0,00	0,00	0,00
K - 9	Ing. Alfredo López	Especialista Hidrología e Hidraulica					0,00	0,00	0,00
EXPERTOS NO CLAVE									
N - 1	A designar	Ingeniero Asistente					0,00	0,00	0,00
N - 2	A designar	Ingeniero Asistente					0,00	0,00	0,00
N - 3	A designar	Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional					0,000	0,00	0,00
N - 4	A designar	Topógrafo					0,00	0,00	0,00
N - 5	Sr. Anastacio Nuñez	Topógrafo					0,00	0,00	0,00
N - 6	Sr. Felix Ibañez	Topógrafo	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	1,00	1,00

CONSORCIO D&B - C.C.T.
Cap. Francis Morices N° 518 e/ Victor Heyn
Tel.: (021) 515-510
Asunción - Paraguay

08 (Tres).

N - 7	Sergio Gimenez	Inspector/ Laboratorista de Hormigon					0,00		2,00
			1,00	1,00				2,00	
N - 8	Leonido Fretes	Inspector/ Laboratorista de Hormigon					0,00		4,00
			1,00	1,00	1,00	1,00		4,00	
N - 9	A designar	Inspector/ Laboratorista de Hormigon					0,00		0,00
								0,00	
N - 10	A designar	Inspector/ Laboratorista de Hormigon					0,00		0,00
								0,00	
N - 11	A designar	Inspector/ Laboratorista de Hormigon					0,00		0,00
								0,00	
N - 12	A designar	Inspector/ Laboratorista de Hormigon					0,00		0,00
								0,00	
N - 13	A designar	Inspector/ Laboratorista de Hormigon					0,00		0,00
								0,00	
N - 14	A designar	Ayudante de Laboratorio					0,00		0,00
								0,00	
N - 15	A designar	Ayudante de Laboratorio					0,00		0,00
								0,00	
N - 16	A designar	Ayudante de Laboratorio					0,00		0,00
								0,00	
N - 17	José Boy	Cadista - Apoyo Informatico					0,00		0,00
								0,00	
N - 18	José Regueiro	Admin. de Contrato	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00		2,00
								0,00	
	Subtotal						2	16,00	18,00
	Total								18,00

Tiempo completo
Tiempo parcial

CONSORCIO D&B - C.C.T.
Cap. Francis Morices N° 518 e/ Víctor Heyn
Tel.: (021) 515-510
Asunción - Paraguay

02 (DOS).

Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 31274/2021

TITULAR:
CONSORCIO D&B - CCT

NOMBRE Y APELLIDO:
José A. Regueiro B.
TELEFONO:
(021) 515-510
CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
LLAMADO MOPC N° 13/2017. SOLICITUD DE INSTRUCCIONES DE TRAMITE REF A CONVENIO MODIFICATORIO N° 2

FACTURA: Nro. 0 — Monto: GS. 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

SARDIAN 29/07/2021 15:49:52

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

M.O.P.C. - V.M.O.P
Exp. Nº 9229
Fecha 30 JUL 2021 Hora 07:20
Firma

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C. Fecha: 2-8-21
☐ VMAF ☐ DV ☑ DCV ☐ DOP
☐ S.TEC. ☐ DPV ☐ DD ☐ CNRP
☐ DGSA ☐ DRH ☐ DPP ☐ SG
☐ DAI ☐ DBYS ☐ UAC ☐ DAJ
☐ DAPSAN ☐ DE ☐ UCC ☐ J G M
Ing. IGNACIO GÓMEZ N.
Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

RECIBIDO
03 AGO 2021
Fecha: ____ Hora 12:20
Firma

RECIBIDO Nº 751
04 AGO 2021
D.C.V.
Unidad Ejecutora de Proyectos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Firmado digitalmente por BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2021.07.29 16:26:36 -04'00'

MOPC
DCV Fecha: 03 AGO 2021
☐ VMOP ☐ VMAF ☐ DAJ ☐ DEPOA
☐ DGSA ☐ DRH ☐ DPP ☐ UEP/CAF
☐ DOP ☐ DByS ☐ UAC ☐ CA
☐ DAI ☐ DV ☐ DE ☐ DO
☐ UCC ☐ SG ☐ CM ☑ UEP/BID
URGENTE
Ing. Rubén Andino Lezcano
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

Unidad Ejecutora de Proyectos BID
DCV - MOPC Fecha:
☐ DCV ☐ DEPOA ☐ CTM
☐ UAC ☐ COMRNP ☐ CTA
☐ DPP ☐ UEP-CAF ☐ CAF
☐ DE ☐ ECATEF ☐ Monit.
☐ CAS ☑ CTO ☑ Consultor
p/ Ing. Olga Ovelar
Nº
Lic. Christian A. Lezcano
Coordinador UEP - BID
D.C.V.

Olga

01(uno).

Consorcio D & B - CCT

FRANCIS MORICES N° 518
ASUNCIÓN-PARAGUAY
TELÉFONO: (021) 515-510
E-MAIL: CCTSA@TIGO.COM.PY

COPIA

Asunción, 28 de julio de 2021

Señor
ING. RODOLFO SEGOVIA
Director de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

REFERENCIA	LLAMADO MOPC Nº 13/2017, CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN TRAMOS NO MEJORADOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. GRUPO 1
ASUNTO: Nº DCAM-103-21	**Solicitud de Instrucciones. Consultora Consorcio D&B-CCT**

Me es grato dirigirme a Ud. con el objeto de comunicarle que nuestro contrato a través del Convenio Modificatorio Nº 2 (dos) se concreta el día 09/08/2021, y teniendo en cuenta que existen Convenios Modificatorios en trámite de aceptación de las Empresas Consorcio Santa Lucia I, lote 2 y Consorcio EISA-Estrella, lote 8, que de acuerdo al contenido de dichos Convenios las Obras se extendería por un periodo de 6 meses.

Considerando lo expuesto anteriormente, solicitamos instrucciones al respecto en cuanto a la continuidad de nuestra Fiscalización de dichas Obras.

Sin otro particular, le saludamos muy atentamente.

.....

Ing. Efraín Ayala Kunzle
Representante Legal
CONSORCIO D&B - C.C.T.
Cap. Francis Morices N° 518 e/ Víctor Heyn
Tel.: (021) 515-510
Asunción - Paraguay

29 JUL 2021

MOPYC
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES