NOTA UOC/PCP/ANDE Nº 896/2022

Asunción, 15 de diciembre de 2022

Señor
Abg. Pablo Seitz Ortiz, Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Asunción, Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted con relación a la Nota DNC N° 17823/22, Reajuste del Contrato N° 7189/2018, LPI N° 1207/17, ID 333530, a fin de señalar lo siguiente:

- Adjuntamos los Dictámenes de la UAC y la notificación al Contratista

- Con respecto a la vigencia, señalamos lo siguiente: la Orden de Inicio establece el 08/01/2022, como fecha de finalización, sin considerar las extensiones a través de convenios modificatorios, y los plazos para la recepción provisoria (15 días) y definitiva (180 días) que extienden la vigencia contractual.

- A su requerimiento, se remiten las constancias de las variaciones

- Las fórmulas han sido desarrolladas y aplicadas correctamente, en este mismo sentido solicitamos considerar:
  El precio del Gasoil prorrateado (Certificado de marzo): (21/31x4530) + (10/31x4930) = 4.659,03 = 4.659(redondeo).Se anexa Informe de Precios de Petropar que afecta a este factor.

  El precio del Gasoil prorrateado (Certificado de mayo): (28/31x4930) + (3/31x5330) = 4.968,7 = 4.969(redondeo).Se anexa Informe de Precios de Petropar que afecta a este factor.

  La misma operación en casos en que exista más de una variación en el mes certificado (julio/octubre).

- El valor registrado en el SICP responde a: 2.412.593.252/7149,72=337.438,84403864
  Si se pretende un valor exacto en la operación inversa, esto es de USD a Guaraníes, se deben utilizar todos los decimales, esto es:
  337.438,84403864x7.149,72 =2.412.593.251,9999
  Es decir, consignamos la parte entera en el SICP.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

C.P. Liliana Ortiz
Responsable UOC/ANDE

ZT

Gustavo Javier Duarte Noguera

De: Gustavo Javier Duarte Noguera
Enviado el: jueves, 15 de diciembre de 2022 10:56
Para: 'secretariabh@barrailhnos.com.py'; 'secretariaingelco@hotmail.com.py'
Asunto: Notificación del Reajuste N° 3, LPI 1207/2017 - Consorcio Los Nogales
Datos adjuntos: Resolucion LPI 1207.pdf

Buenos días!
Por este medio le **Notificamos** lo dispuesto en la Resolución P/CP/N° 7194/2022, por la cual se aprueba el Reajuste de Precios N° 3, del Contrato N° 7189/2018 – Lotes 6, suscrito con el Consorcio Los Nogales, en el marco de la LPI ANDE N° 1207/2017. A efectos de su comunicación a la DNCP por parte de la UOC/ANDE. **Solo se requiere contestar este mensaje.**

Aguardamos Acuse de Recibo en la brevedad posible.
Muchas gracias!

Seleccione una Fecha

12/12/2022 PDF

PLANILLA DE COTIZACIONES AL LUNES 12 DE DICIEMBRE DEL 2022

MONEDA		ME/USD	₲ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	USD	1,0000	7.219,78
YEN JAPONÉS	JPY	137,2200	52,61
LIBRA ESTERLINA *	GBP	1,2287	8.870,94
FRANCO SUIZO	CHF	0,9337	7.732,44
CORONA SUECA	SEK	10,3102	700,26
CORONA DANESA	DKK	7,0370	1.025,97
CORONA NORUEGA	NOK	9,9696	724,18
REAL BRASILEÑO	BRL	5,3203	1.357,03
PESO ARGENTINO	ARS	171,4100	42,12
DÓLAR CANADIENSE	CAD	1,3634	5.295,42
RAND SUDAFRICANO	ZAR	17,5308	411,83
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	XDR	1,3282	9.589,31
ONZA DE ORO *	XAU	1.788,4400	12.912.143,34
PESO CHILENO	CLP	860,6500	8,39
EURO *	EUR	1,0568	7.629,86
PESO URUGUAYO	UYU	38,6750	186,68
DÓLAR AUSTRALIANO *	AUD	0,6762	4.882,02
YUAN RENMINBI DE CHINA	CNY	6,9772	1.034,77
DÓLAR DE SINGAPUR	SGD	1,3530	5.336,13
BOLIVIANO	BOB	6,8531	1.053,51
SOL PERUANO	PEN	3,8246	1.887,72
DÓLAR NEOZELANDÉS	NZD	0,6396	4.617,77
PESO MEXICANO	MXN	19,7867	364,88
PESO COLOMBIANO	COP	4.819,2000	1,50
DÓLAR TAIWANÉS	TWD	30,7070	235,12

(*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD

(**) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₲)

© 2022 | Tel +(595) 21 608011 **Correo** info@bcp.gov.py

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 - CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Convenio	03/08/2020
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008033/22 DEL 9 DE FEBRERO DEL 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°16 – CM N° 2.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Convenio (7 al 11 del Certificado)*	$Ap = 1.877.387.262\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{84.340}{84.340} + 0{,}20\frac{4.530}{4.530} + 0{,}20\frac{39.800}{39.800}\right) - 1.877.387.262$
Monto total del Reajuste (₲)	0
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 27/01/2021, NOTA PETROPAR SGE N°063/21.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2020

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	84.340	Salario a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
S	84.340	Salario a la fecha de la variación	01/07/19
D0	4.530	Precio del Diesel a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
D	4.530	Precio del Diesel a la fecha de variación	20/05/20
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
C	39.800	Precio del Cemento a la fecha de variación	Sin Variación

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo E. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/01/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 - CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Convenio	03/08/2020
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008034/22 DEL 9 DE FEBRERO DEL 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°17 – CM N° 2.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Convenio (7 al 11 del Certificado)*	$Ap = 885.556.958\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{84.340}{84.340} + 0{,}20\frac{4.530}{4.530} + 0{,}20\frac{39.800}{39.800}\right) - 885.556.958$
Monto total del Reajuste (₲)	0
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 27/01/2021, NOTA PETROPAR SGE N°063/21.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 30 DE SETIEMBRE DE 2020

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	84.340	Salario a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
S	84.340	Salario a la fecha de la variación	01/07/19
D0	4.530	Precio del Diesel a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
D	4.530	Precio del Diesel a la fecha de variación	20/05/20
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
C	39.800	Precio del Cemento a la fecha de variación	Sin Variación

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo G. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/03/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 - CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Convenio	03/08/2020
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008037/22 DEL 9 DE FEBRERO DEL 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°18 – CM N° 2.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Convenio (7 al 11 del Certificado)*	$Ap = 271.743.143\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{84.340}{84.340} + 0{,}20\frac{4.530}{4.530} + 0{,}20\frac{39.800}{39.800}\right) - 271.743.143$
Monto total del Reajuste (₲)	0
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 27/01/2021, NOTA PETROPAR SGE N°063/21.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	84.340	Salario a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
S	84.340	Salario a la fecha de la variación	01/07/19
D0	4.530	Precio del Diesel a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
D	4.530	Precio del Diesel a la fecha de variación	20/05/20
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
C	39.800	Precio del Cemento a la fecha de variación	Sin Variación

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/01/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Contrato	09/08/2018
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008042/22 DEL 9 DE FEBRERO DE 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°19.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Contrato (1 al 6 del Certificado)*	$Ap = 1.240.760.646\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{84.340}{78.505} + 0{,}20\frac{4.530}{4.190} + 0{,}20\frac{39.800}{39.800}\right) - 1.240.760.646$
Monto total del Reajuste (₲)	57.074.990
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 27/01/2021, NOTA PETROPAR SGE N°061/21.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	78.505	Salario a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
S	84.340	Salario a la fecha de la variación	01/07/19
D0	4.190	Precio del Diesel a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
D	4.530	Precio del Diesel a la fecha de variación	20/05/20
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
C	39.800	Precio del Cemento a la fecha de variación	Sin Variación

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Albistroca

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/07/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 - CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Convenio	03/08/2020
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008040/22 DEL 9 DE FEBRERO DEL 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°19 – CM N° 2.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Convenio (7 al 11 del Certificado)*	$Ap = 205.339.747\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{84.340}{84.340} + 0{,}20\frac{4.530}{4.530} + 0{,}20\frac{39.800}{39.800}\right) - 205.339.747$
Monto total del Reajuste (₲)	0
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 27/01/2021, NOTA PETROPAR SGE N°063/21.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Ing. Ricardo G. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	84.340	Salario a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
S	84.340	Salario a la fecha de la variación	01/07/19
D0	4.530	Precio del Diesel a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
D	4.530	Precio del Diesel a la fecha de variación	20/05/20
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
C	39.800	Precio del Cemento a la fecha de variación	Sin Variación

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/07/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Contrato	09/08/2018
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008048/22 DEL 9 DE FEBRERO DE 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°20.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Contrato (1 al 6 del Certificado)*	$Ap = 609.218.966\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{84.340}{78.505} + 0{,}20\frac{4.530}{4.190} + 0{,}20\frac{39.800}{39.800}\right) - 609.218.966$
Monto total del Reajuste (₲)	28.024.072
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 27/01/2021, NOTA PETROPAR SGE N°063/21.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	78.505	Salario a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
S	84.340	Salario a la fecha de la variación	01/07/19
D0	4.190	Precio del Diesel a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
D	4.530	Precio del Diesel a la fecha de variación	20/05/20
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
C	39.800	Precio del Cemento a la fecha de variación	Sin Variación

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 24/07/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 - CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Convenio	03/08/2020
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008045/22 DEL 9 DE FEBRERO DEL 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°20 – CM N° 2.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Convenio (7 al 11 del Certificado)*	$Ap = 82.263.096\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{84.340}{84.340} + 0{,}20\frac{4.530}{4.530} + 0{,}20\frac{39.800}{39.800}\right) - 82.263.096$
Monto total del Reajuste (₲)	0
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 27/01/2021, NOTA PETROPAR SGE N°063/21.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	84.340	Salario a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
S	84.340	Salario a la fecha de la variación	01/07/19
D0	4.530	Precio del Diesel a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
D	4.530	Precio del Diesel a la fecha de variación	20/05/20
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
C	39.800	Precio del Cemento a la fecha de variación	Sin Variación

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/07/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Contrato	09/08/2018
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008054/22 DEL 9 DE FEBRERO DE 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°21.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Contrato (1 al 6 del Certificado)*	$Ap = 1.461.527.212\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{84.340}{78.505} + 0{,}20\frac{4.530}{4.190} + 0{,}20\frac{41.968}{39.800}\right) - 1.461.527.212$
Monto total del Reajuste (₲)	83.160.898
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 27/01/2021, NOTA PETROPAR SGE N°063/21.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	78.505	Salario a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
S	84.340	Salario a la fecha de la variación	01/07/19
D0	4.190	Precio del Diesel a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
D	4.530	Precio del Diesel a la fecha de variación	20/05/20
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
C	41.968	Precio del Cemento prorrateado a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/07/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 - CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Convenio	03/08/2020
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008052/22 DEL 9 DE FEBRERO DEL 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°21 – CM N° 2.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Convenio (7 al 11 del Certificado)*	$Ap = 171.573.820\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{84.340}{84.340} + 0{,}20\frac{4.530}{4.530} + 0{,}20\frac{41.968}{39.800}\right) - 171.573.820$
Monto total del Reajuste (₲)	1.870.155
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 27/01/2021, NOTA PETROPAR SGE N°063/21.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	84.340	Salario a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
S	84.340	Salario a la fecha de la variación	01/07/19
D0	4.530	Precio del Diesel a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
D	4.530	Precio del Diesel a la fecha de variación	20/05/20
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
C	41.968	Precio del Cemento prorrateado a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/09/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Contrato	09/08/2018
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008058/22 DEL 9 DE FEBRERO DE 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°22.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Contrato (1 al 6 del Certificado)*	$Ap = 1.624.469.872\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{84.340}{78.505} + 0{,}20\frac{4.530}{4.190} + 0{,}20\frac{43.000}{39.800}\right) - 1.624.469.872$
Monto total del Reajuste (₲)	100.717.132
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 11/10/2021, NOTA PETROPAR SGE N°063/21.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2021

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	78.505	Salario a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
S	84.340	Salario a la fecha de la variación	01/07/19
D0	4.190	Precio del Diesel a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
D	4.530	Precio del Diesel a la fecha de variación	20/05/20
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
C	43.000	Precio del Cemento a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/07/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 - CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Convenio	03/08/2020
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008056/22 DEL 9 DE FEBRERO DEL 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°22 – CM N° 2.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Convenio (7 al 11 del Certificado)*	$Ap = 494.246.202\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{84.340}{84.340} + 0{,}20\frac{4.530}{4.530} + 0{,}20\frac{43.000}{39.800}\right) - 494.246.202$
Monto total del Reajuste (₲)	7.957.364
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 11/10/2021, NOTA PETROPAR SGE N°063/21.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2021

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	84.340	Salario a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
S	84.340	Salario a la fecha de la variación	01/07/19
D0	4.530	Precio del Diesel a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
D	4.530	Precio del Diesel a la fecha de variación	20/05/20
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
C	43.000	Precio del Cemento a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/04/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Contrato	09/08/2018
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008063/22 DEL 9 DE FEBRERO DE 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°23.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Contrato (1 al 6 del Certificado)*	$Ap = 1.521.920.382\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{84.340}{78.505} + 0{,}20\frac{4.659}{4.190} + 0{,}20\frac{43.000}{39.800}\right) - 1.521.920.382$
Monto total del Reajuste (₲)	103.794.970
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 11/10/2021, MEMORANDUM PETROPAR DE FECHA 02/11/2021.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	78.505	Salario a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
S	84.340	Salario a la fecha de la variación	01/07/19
D0	4.190	Precio del Diesel a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
D	4.659	Precio del Diesel prorrateado a la fecha de variación	22/03/21
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
C	43.000	Precio del Cemento a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo D. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/12/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 - CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Convenio	03/08/2020
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008061/22 DEL 9 DE FEBRERO DEL 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°23 – CM N° 2.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Convenio (7 al 11 del Certificado)*	$Ap = 339.105.328\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{84.340}{84.340} + 0{,}20\frac{4.659}{4.530} + 0{,}20\frac{43.000}{39.800}\right) - 339.105.328$
Monto total del Reajuste (₲)	7.392.496
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 11/10/2021, NOTA PETROPAR SGE N°063/21.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	84.340	Salario a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
S	84.340	Salario a la fecha de la variación	01/07/19
D0	4.530	Precio del Diesel a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
D	4.659	Precio del Diesel prorrateado a la fecha de variación	22/03/21
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
C	43.000	Precio del Cemento a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/07/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Contrato	09/08/2018
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008066/22 DEL 9 DE FEBRERO DE 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°24.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Contrato (1 al 6 del Certificado)*	$Ap = 1.482.883.111\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{84.340}{78.505} + 0{,}20\frac{4.930}{4.190} + 0{,}20\frac{43.000}{39.800}\right) - 1.482.883.111$
Monto total del Reajuste (₲)	120.261.820
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 11/10/2021, MEMORANDUM PETROPAR DE FECHA 02/11/2021.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	78.505	Salario a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
S	84.340	Salario a la fecha de la variación	01/07/19
D0	4.190	Precio del Diesel a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
D	4.930	Precio del Diesel a la fecha de variación	22/03/21
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
C	43.000	Precio del Cemento a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/07/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 - CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Convenio	03/08/2020
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008065/22 DEL 9 DE FEBRERO DEL 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°24 – CM N° 2.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Convenio (7 al 11 del Certificado)*	$Ap = 466.528.830\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{84.340}{84.340} + 0{,}20\frac{4.930}{4.530} + 0{,}20\frac{43.000}{39.800}\right) - 466.528.830$
Monto total del Reajuste (₲)	15.722.022
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 11/10/2021, NOTA PETROPAR SGE N°063/21.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	84.340	Salario a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
S	84.340	Salario a la fecha de la variación	01/07/19
D0	4.530	Precio del Diesel a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
D	4.930	Precio del Diesel a la fecha de variación	22/03/21
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
C	43.000	Precio del Cemento a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/04/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Contrato	09/08/2018
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008068/22 DEL 9 DE FEBRERO DE 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°25.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Contrato (1 al 6 del Certificado)*	$Ap = 1.357.024.671\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{84.340}{78.505} + 0{,}20\frac{4.969}{4.190} + 0{,}20\frac{43.000}{39.800}\right) - 1.357.024.671$
Monto total del Reajuste (₲)	112.633.048
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 11/10/2021, MEMORANDUM PETROPAR DE FECHA 02/11/2021.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2021

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	78.505	Salario a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
S	84.340	Salario a la fecha de la variación	01/07/19
D0	4.190	Precio del Diesel a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
D	4.969	Precio del Diesel prorrateado a la fecha de variación	29/05/21
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
C	43.000	Precio del Cemento a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/07/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 - CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Convenio	03/08/2020
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008067/22 DEL 9 DE FEBRERO DEL 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°25 – CM N° 2.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Convenio (7 al 11 del Certificado)*	$Ap = 359.762.046\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{84.340}{84.340} + 0{,}20\frac{4.969}{4.530} + 0{,}20\frac{43.000}{39.800}\right) - 359.762.046$
Monto total del Reajuste (₲)	12.771.553
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 11/10/2021, MEMORANDUM PETROPAR DE FECHA 02/11/2021.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2021

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	84.340	Salario a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
S	84.340	Salario a la fecha de la variación	01/07/19
D0	4.530	Precio del Diesel a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
D	4.969	Precio del Diesel prorrateado a la fecha de variación	29/05/21
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
C	43.000	Precio del Cemento a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/07/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Contrato	09/08/2018
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008077/22 DEL 9 DE FEBRERO DE 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°26.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Contrato (1 al 6 del Certificado)*	$Ap = 2.759.610.811\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{84.340}{78.505} + 0{,}20\frac{5.330}{4.190} + 0{,}20\frac{43.000}{39.800}\right) - 2.759.610.811$
Monto total del Reajuste (₲)	276.513.003
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 11/10/2021, MEMORANDUM PETROPAR DE FECHA 02/11/2021.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	78.505	Salario a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
S	84.340	Salario a la fecha de la variación	01/07/19
D0	4.190	Precio del Diesel a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
D	5.330	Precio del Diesel a la fecha de variación	29/05/21
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
C	43.000	Precio del Cemento a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/07/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 - CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Convenio	03/08/2020
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008073/22 DEL 9 DE FEBRERO DEL 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°26 – CM N° 2.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Convenio (7 al 11 del Certificado)*	$Ap = 610.511.670\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{84.340}{84.340} + 0{,}20\frac{5.330}{4.530} + 0{,}20\frac{43.000}{39.800}\right) - 610.511.670$
Monto total del Reajuste (₲)	31.380.300
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 11/10/2021, MEMORANDUM PETROPAR DE FECHA 02/11/2021.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	84.340	Salario a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
S	84.340	Salario a la fecha de la variación	01/07/19
D0	4.530	Precio del Diesel a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
D	5.330	Precio del Diesel a la fecha de variación	29/05/21
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
C	43.000	Precio del Cemento a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/07/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Contrato	09/08/2018
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008087/22 DEL 9 DE FEBRERO DE 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°27.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Contrato (1 al 6 del Certificado)*	$Ap = 2.556.620.971\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{88.051}{78.505} + 0{,}20\frac{5.549}{4.190} + 0{,}20\frac{43.000}{39.800}\right) - 2.556.620.971$
Monto total del Reajuste (₲)	331.338.078
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 5562, DECRETO 7351, DECRETO 2046, NOTA INC DE FECHA 11/10/2021, MEMORANDUM PETROPAR DE FECHA 02/11/2021.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2021

Ing. Ricardo O. Alcarez R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	78.505	Salario a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
S	88.051	Salario a la fecha de la variación	01/07/21
D0	4.190	Precio del Diesel a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
D	5.549	Precio del Diesel prorrateado a la fecha de variación	15/07/21
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
C	43.000	Precio del Cemento a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/07/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 - CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Convenio	03/08/2020
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008085/22 DEL 9 DE FEBRERO DEL 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°27 – CM N° 2.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Convenio (7 al 11 del Certificado)*	5.549 $Ap = 649.572.662\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{88.051}{84.340} + 0{,}20\frac{5.449}{4.530} + 0{,}20\frac{43.000}{39.800}\right) - 649.572.662$
Monto total del Reajuste (₲)	51.121.368
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 5562, DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 11/10/2021, MEMORANDUM PETROPAR DE FECHA 02/11/2021.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2021

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	84.340	Salario a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
S	88.051	Salario a la fecha de la variación	01/07/21
D0	4.530	Precio del Diesel a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
D	5.549	Precio del Diesel prorrateado a la fecha de variación	15/07/21
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
C	43.000	Precio del Cemento a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/07/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Contrato	09/08/2018
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008099/22 DEL 9 DE FEBRERO DE 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°28.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Contrato (1 al 6 del Certificado)*	$Ap = 3.009.828.070\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{88.051}{78.505} + 0{,}20\frac{5.730}{4.190} + 0{,}20\frac{43.000}{39.800}\right) - 3.008.828.070$
Monto total del Reajuste (₲)	415.958.239
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 5562, DECRETO 7351, DECRETO 2046, NOTA INC DE FECHA 11/10/2021, MEMORANDUM PETROPAR DE FECHA 02/11/2021.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2021

Ing. Ricardo G. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	78.505	Salario a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
S	88.051	Salario a la fecha de la variación	01/07/21
D0	4.190	Precio del Diesel a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
D	5.730	Precio del Diesel a la fecha de variación	15/07/21
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
C	43.000	Precio del Cemento a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/07/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 - CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Convenio	03/08/2020
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008095/22 DEL 9 DE FEBRERO DEL 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°28 – CM N° 2.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Convenio (7 al 11 del Certificado)*	$Ap = 578.752.679\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{88.051}{84.340} + 0{,}20\frac{5.730}{4.530} + 0{,}20\frac{43.000}{39.800}\right) - 578.752.679$
Monto total del Reajuste (₲)	50.177.857
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 5562, DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 11/10/2021, MEMORANDUM PETROPAR DE FECHA 02/11/2021.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2021

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	84.340	Salario a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
S	88.051	Salario a la fecha de la variación	01/07/21
D0	4.530	Precio del Diesel a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
D	5.730	Precio del Diesel a la fecha de variación	15/07/21
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
C	43.000	Precio del Cemento a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/07/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Contrato	09/08/2018
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008101/22 DEL 9 DE FEBRERO DE 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°29.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Contrato (1 al 6 del Certificado)*	$Ap = 1.743.287.538\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{88.051}{78.505} + 0{,}20\frac{5.730}{4.190} + 0{,}20\frac{43.000}{39.800}\right) - 1.743.287.538$
Monto total del Reajuste (₲)	240.922.338
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 5562, DECRETO 7351, DECRETO 2046, NOTA INC DE FECHA 11/10/2021, MEMORANDUM PETROPAR DE FECHA 02/11/2021.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 30 DE SETIEMBRE DE 2021

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	78.505	Salario a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
S	88.051	Salario a la fecha de la variación	01/07/21
D0	4.190	Precio del Diesel a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
D	5.730	Precio del Diesel a la fecha de variación	15/07/21
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
C	43.000	Precio del Cemento a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 24/01/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 - CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Convenio	03/08/2020
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008100/22 DEL 9 DE FEBRERO DEL 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°29 – CM N° 2.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Convenio (7 al 11 del Certificado)*	$Ap = 810.773.277\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{88.051}{84.340} + 0{,}20\frac{5.730}{4.530} + 0{,}20\frac{43.000}{39.800}\right) - 810.773.277$
Monto total del Reajuste (₲)	70.294.043
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 5562, DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 11/10/2021, MEMORANDUM PETROPAR DE FECHA 02/11/2021.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 30 DE SETIEMBRE DE 2021

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	84.340	Salario a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
S	88.051	Salario a la fecha de la variación	01/07/21
D0	4.530	Precio del Diesel a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
D	5.730	Precio del Diesel a la fecha de variación	15/07/21
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
C	43.000	Precio del Cemento a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo D. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/07/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Contrato	09/08/2018
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008102/22 DEL 9 DE FEBRERO DE 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°30.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Contrato (1 al 6 del Certificado)*	$Ap = 1.590.007.507\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{88.051}{78.505} + 0{,}20\frac{6.040}{4.190} + 0{,}20\frac{43.000}{39.800}\right) - 1.590.007.507$
Monto total del Reajuste (₲)	243.271.149
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 5562, DECRETO 7351, DECRETO 2046, NOTA INC DE FECHA 06/05/2022, MEMORANDUM PETROPAR DE FECHA 02/11/2021.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	78.505	Salario a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
S	88.051	Salario a la fecha de la variación	01/07/21
D0	4.190	Precio del Diesel a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
D	6.040	Precio del Diesel prorrateado a la fecha de variación	16/10/21
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de presentación de ofertas	31/10/17
C	43.000	Precio del Cemento a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/07/22

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	7189/2018
Modalidad y N° de procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1207/2017
Descripción	MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N°6 - CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAMBARE (LAM)
Identificador (ID)	333.530
Fecha de apertura de Ofertas	31/07/2017
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LOS NOGALES (BARRAIL HERMANOS S.A., INGELCO S.R.L)
Unidad Administradora del Contrato	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA)
Fecha de suscripción del Convenio	03/08/2020
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXPEDIENTE N° 1000008103/22 DEL 9 DE FEBRERO DEL 2022 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°30– CM N° 2.
Fórmula de Reajuste	$Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$
Desarrollo de la aplicación de la fórmula *Para Ítems de Convenio (7 al 11 del Certificado)*	$Ap = 500.860.984\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{88.051}{84.340} + 0{,}20\frac{6.040}{4.530} + 0{,}20\frac{43.000}{39.800}\right) - 500.860.984$
Monto total del Reajuste (₲)	50.236.357
Documentos que respaldan las variaciones	DECRETO 5562, DECRETO 7351, DECRETO 2046, RESOLUCIÓN MTESS N°2298/19, NOTA INC DE FECHA 06/05/2022, MEMORANDUM PETROPAR DE FECHA 02/11/2021.
Fecha de aplicación del Reajuste	DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

	₲	Evento	Fecha
S0	84.340	Salario a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
S	88.051	Salario a la fecha de la variación	01/07/21
D0	4.530	Precio del Diesel a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
D	6.040	Precio del Diesel prorrateado a la fecha de variación	16/10/21
C0	39.800	Precio del Cemento a la fecha de la firma del convenio	03/08/20
C	43.000	Precio del Cemento a la fecha de variación	11/01/21

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo D. Alcaraz R.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 29/01/22