En el siguiente cuadro se presentan las longitudes iniciales, aprobada y su diferencia.

LONGITUD CONTRATO INICIAL (Km.)	LONGITUD CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 (Km)	DIFERENCIA DE LONGITUDES (Km)	DIFERENCIA %
341,00	504.96	163.96	48.08%

4. JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION PROPUESTA

El presente Convenio Modificatorio N.° 1 del Contrato de Consultoría entre el MOPC y el Consorcio de Ingeniería de Caminos, es a efectos de formalizar los cambios solicitados por el Contratante por Nota DCV Nº 3646/2021 recibida en fecha 2/12/2021, en la misma se remiten tramos incorporados al Contrato de la Referencia y se informa al consorcio consultor, que se homologará a través de un Convenio Modificatorio por variación del alcance del servicio

5. VARIACION DE PLAZOS

5.1. VARIACION DE PLAZOS DEL CONTRATO

En el presente Convenio Modificatorio se incrementan los plazos en proporción al incremento de longitudes de los tramos aprobados por este Convenio N° 1. Quedando distribuidas la presentación de los productos tal como se observa en la siguiente tabla:

		Orden de inicio	20/08/2021		
PRODUCTO	**INFORMES**	**PLAZO DE ENTREGAS (DIAS)**	**FECHAS DE ENTREGA CONTRACTUAL**	**PRORROGA EN DIAS**	**NUEVAS FECHAS DE ENTREGA (1)**
PRIMER PRODUCTO	INFORME PRELIMINAR (FASE 1)	30	19/09/2021	30	19/09/2021
SEGUNDO PRODUCTO	INFORME DE AVANCE Y PERFIL DE PROYECTO	90	18/11/2021	110	08/12/2021
TERCER PRODUCTO	BORRRADOR DEL DOCUMENTO DE PROYECTO	150	17/01/2022	223	31/03/2022
CUARTO PRODUCTO	INFORME FINAL DE PROYECTO	180	16/02/2022	270	17/05/2022
QUINTO PRODUCTO	INFORME PRELIMINAR (FASE 2)	210	18/03/2022	300	16/06/2022
SEXTO PRODUCTO	INFORME DE AVANCE	270	17/05/2022	390	14/09/2022
SEPTIMO PRODUCTO	BORRRADOR BORRADOR FINAL	330	16/07/2022	485	18/12/2022
OCTAVO PRODUCTO	INFORME FINAL	360	15/08/2022	535	06/02/2023
		Vigencia	**15/08/2022**		**06/02/2023**

5.2. PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de Vigencia del contrato, será hasta el cumplimiento total de las obligaciones, previstas para el 6/02/2023.

6. VARIACION DE COSTOS

El Monto Original del Contrato de Consultoría IVA incluido, es de 4.410.141.649 Gs.
Las ampliaciones en el alcance de la prestación de los Servicios de Consultoría representan un costo adicional de **2.122.612.319 Gs. IVA incluido.**
El Monto Total ampliado contemplado en el Convenio Modificatorio N° 01 del Contrato de Consultoría, IVA incluido, es según el siguiente detalle:

Lic. Carlos Machuca Villate

Representante Legal

- Costo Contrato Original: 4.410.141.649 Gs.
- Costos Adicionales: 2.122.612.319 Gs.
- **Monto Total: 6.532.753.968 Gs.**

EL nuevo precio contractual con el presente Convenio Modificatorio es en guaraníes: 6.532.753.968 Gs. (Seis mil quinientos treinta y dos millones setecientos cincuenta y tres mil novecientos sesenta y ocho).

7. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El CONSULTOR se obliga a ampliar la vigencia de su Póliza de Seguros de Garantía de Desempeño de una Actividad o Profesión conforme se establece en el contrato.

Las demás cláusulas del Contrato principal permanecen sin variación alguna.

La presente solicitud se presenta en un (1) original y una (1) copia impresa.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

Lic. Carlos Machuca Villate

Representante Legal

FORMULARIOS
PLANILLAS DE CALCULO

Calle Pacheco N° 5764 Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel. +595-021-614-020
Mail. gepgsa@gmail.com

GepG SOCIEDAD ANÓNIMA

CONSORCIO DE INGENIERIA DE CAMINOS

fraschina & asociados s.r.l.

Formulario FIN –1 Formulario de presentacióndo la propuesta de precio
Detalle de tasas y/o tributos que se han considerado en esta propuesta de CONVENIO MODIFICATORIO N° 1

Detalle del Servicio	Monto del Tributo, tasa y/o Impuesto Contractual	Monto Original del servicio, con el Tributo, tasa y/o Impuesto Incluido (1)	Monto del Tributo, tasa y/o Impuesto con el C. M. N° 1	Monto Original Modificado con el C.M. N° 1 del servicio, con el Tributo, tasa y/o Impuesto Incluido (2)	DIFERENCIA (1)-(2)
Servicios de Consultoría para los Estudios de Factibilidad y Diseño Final de Ingeniería de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay y Canindeyú. Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales en la Región Oriental	400.921.968	4.410.141.649	593.886.724	6.532.753.968	2.122.612.319

Son Guaranies: Seis mil quinientos treinta y dos millones setecientos cincuenta y tres mil novecientos sesenta y ocho.

Lic. Carlos Machuca Villate

Representante Legal

Calle Pacheco N° 5764 Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel. +595-021-614-020
Mail. gepgsa@gmail.com

GepG SOCIEDAD ANÓNIMA

CONSORCIO DE INGENIERIA DE CAMINOS

fraschina & asociados s.r.l.

Formulario FIN-2: Resumen de Precios-Convenio Modificatorio N° 1

Rubro	Precio en Guaranies
Precio de la Propuesta de Precio	
Incluye:	
(1) Remuneración	5.093.524.319
(2) Reembolsables	1.439.229.649
Precio total de la Prouesta Económica:	**6.532.753.968**
(debe concordar con el monto de la Formulario FIN- 1)	
(i) Impuesto al valor agregado IVA	593.886.724
Total, Estimado de Impuesto Indirecto Local:	**593.886.724**

Lic. Carlos Machuca Villate

Representante Legal

Calle Pacheco N° 5764 Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel. +595-021-614-020
Mail. gepgsa@gmail.com

GepG SOCIEDAD ANÓNIMA

CONSORCIO DE INGENIERIA DE CAMINOS

fraschina & asociados s.r.l.

Formulario FIN-3 Desglose de la Remuneración - Convenio Modificatorio N° 1

A. Remuneración			Tarifa remuneracion persona-mes		CONTRACTUAL		CONVENIO MODIFICATORIO N° 1		DIFERENCIA
N°	Nombre	Cargo (como en TECH 6)	CONTRACTUAL		Insumo tiempo en Persona/Mes (de TECH 6)	MONTO EN G (1)	Insumo tiempo en Persona/Mes (de TECH 6)	MONTO EN G (2)	MONTO EN GS. (2-1)
EXPERTOS CLAVE									
K-1	Ing Pablo Maria Fraschina	Coordinador General	Base	14.743.921	4,00	58.916.710	5,937	87.534.659	28.617.949
			Campo	14.743.921	1,80	26.583.290	2,587	38.142.524	11.559.234
K-2	Ing Cesar Romero	Especialista en Economia	Base	10.682.159	6,00	64.092.954	8,915	95.231.447	31.138.493
			Campo	10.682.159	2,00	21.407.046	2,978	31.811.470	10.404.424
K-3	Ing Roberto Javier Bogado	Especialista en Tránsito	Base	10.682.159	6,00	64.092.954	8,915	95.231.447	31.138.493
			Campo	10.682.159	2,00	21.407.046	2,978	31.811.470	10.404.424
K-4	Ing. Ms Indiana Basterra	Especialista Ambiental	Base	10.682.159	6,00	64.092.954	8,915	95.231.447	31.138.493
			Campo	10.682.159	2,00	21.407.046	2,978	31.811.470	10.404.424
K-5	Ing. Ms Jose Pavon	Especialista en Geologia y Geotecnia	Base	17.453.363	3,20	55.920.577	4,761	83.095.461	27.174.884
			Campo	17.453.363	2,10	36.704.423	3,077	53.703.998	16.999.575
K-6	Ms. Ing. Tomas Prato	Especialista en Pavimentos	Base	9.491.563	3,20	30.410.968	4,761	45.189.331	14.778.363
			Campo	9.491.563	1,30	12.339.032	1,883	17.872.613	5.533.581
K-7	Ing. Jorge Alberto Fedre	Especialista en Diseño Geométrico de Camir	Base	5.573.664	8,00	44.611.604	11,893	66.287.586	21.675.982
			Campo	5.573.664	1,20	6.688.396	1,783	9.937.843	3.249.447
EXPERTOS NO CLAVE									
N-1	A designar	Especia lista en Pueblos Originarios	Base	11.572.339	6,00	69.434.033	8,915	103.167.402	33.733.369
			Campo	11.572.339	2,00	23.190.967	2,978	34.462.426	11.271.459
N-2	A designar	Especialista en Hidrologia e Hidráulica	Base	17.453.363	3,20	55.920.577	4,761	83.095.461	27.174.884
			Campo	17.453.363	2,10	36.704.423	3,077	53.703.998	16.999.575
N-3	A designar	Especialista en Estructuras	Base	21.427.360	3,20	68.653.262	4,761	102.015.661	33.362.399
			Campo	21.427.360	2,10	45.061.738	3,077	65.931.987	20.870.249
N-4	A designar	Especialista en Costo y Materiales	Base	4.644.720	8,00	37.176.336	11,893	55.239.655	18.063.319
			Campo	4.644.720	1,20	5.573.664	1,783	8.281.536	2.707.872
N-5	A designar	Especialista en Seguridad Vial	Base	16.110.797	3,20	51.618.994	4,761	76.703.505	25.084.511
			Campo	16.110.797	2,10	33.881.006	3,077	49.572.922	15.691.916
N-6	A designar	Topógrafos	Base	9.975.000	-	0	0,000	-	-
			Campo	9.975.000	48,00	478.800.000	66,660	664.933.500	186.133.500
N-7	A designar	Laboratoristas	Base	9.975.000	-	0	0,000	-	-
			Campo	9.975.000	48,00	478.800.000	66,660	664.933.500	186.133.500
N-8	A designar	Experto en GIS	Base	9.975.000	12,00	119.700.000	17,830	177.854.250	58.154.250
			Campo	9.975.000	-	0	0,000	-	-
N-9	A designar	Cadistas	Base	7.125.000	48,00	342.000.000	83,150	592.443.750	250.443.750
			Campo	7.125.000	-	0	0,000	-	-
N-10	A designar	Encuestadores y Censistas	Base	2.375.000	-	0	0,000	-	-
			Campo	2.375.000	60,00	142.500.000	113,000	268.375.000	125.875.000
N-11	A designar	Ayudantes de Topografia	Base	4.987.500	-	0	0,000	-	-
			Campo	4.987.500	84,00	418.950.000	131,320	654.958.500	236.008.500
N-12	A designar	Ayudantes de Laboratorio	Base	4.987.500	-	0	0,000	-	-
			Campo	4.987.500	84,00	418.950.000	131,320	654.958.500	236.008.500
						3.355.590.000		**5.093.524.319**	**1.737.934.319**

Lic. Carlos Machuca Villate

Representante Legal

Calle Pacheco N° 5764 Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel. +595-021-614-020
Mail. gepgsa@gmail.com

GepG SOCIEDAD ANÓNIMA

CONSORCIO DE INGENIERIA DE CAMINOS

freschina & asociados s.a.t.

Formulario FIN-4 Desglose de Gastos Reembolsables - Convenio Modificatorio N° 1

B. (Reembolsable)		CONTRACTUAL		CONTRACTUAL		ONVENIO MODIFICATORIO N°		DIFERENCIA
N°	**Tipo de (Gastos Reembolsables)**	**Unidad**	**Costo Unitario**	**Cantidad**	**Monto en Gs. (1)**	**Cantidad**	**Monto en Gs. (2)**	**Monto en Gs. (2-1)**
1	(1) asignación de viáticos, incluidos gastos de hotel, para los expertos por cada día que el personal esté ausente de la oficina sede a causa de los servicios;	Und.	193.500	96	18.576.000	144	27.864.000	9.288.000
2	(4) costo de comunicaciones;	Mes	645.000	12	7.740.000	18	11.610.000	3.870.000
3	(3) costo por concepto de espacio de oficinas, incluidos gastos administrativos y apoyo;	Mes	4.515.000	12	54.180.000	18	81.270.000	27.090.000
4	(6) costo por concepto de elaboración de informes (incluida impresión) y entrega al Cliente;			-	-	-		-
4.1	Informes FASE 1			-	-	-		-
	Informes preliminar	Und.	6.450.000	1	6.450.000	1	6.450.000	-
	Informe de avance y perfil de proyecto	Und.	19.350.000	1	19.350.000	1	19.350.000	-
	Borrador del Documento de proyecto	Und.	25.800.000	1	25.800.000	1	25.800.000	-
	Informe final del documento de proyecto	Und.	32.250.000	1	32.250.000	1	32.250.000	-
	Informes especiales	Und.	6.450.000	1	6.450.000	1	6.450.000	-
4.2	Informes FASE 2			-	-	-		-
	Informe preliminar	Und.	6.450.000	1	6.450.000	1	6.450.000	-
	Informe de avance	Und.	19.350.000	1	19.350.000	1	19.350.000	-
	Informe borrador final	Und.	25.800.000	1	25.800.000	1	25.800.000	-
	Informe Final	Und.	32.250.000	1	32.250.000	1	32.250.000	-
	Informes especiales	Und.	6.450.000	1	6.450.000	1	6.450.000	-
5	(7) otros trabajos según corresponda y sumas provisionales o fijas (si las hubiere)			-	-	-		-
	Seguros	gl	54.285.649	1	54.285.649	1	54.285.649	-
	Protocolizacion de contrato	gl	6.450.000	1	6.450.000	1	6.450.000	-
	Camioneta - 3 und. Por 18 meses	Mes	5.160.000	36	185.760.000	54	278.640.000	92.880.000
	Combustible - 3 und por 18meses	Mes	3.547.500	36	127.710.000	54	191.565.000	63.855.000
6	(5) costo por arrendamiento y flete de instrumentos o equipo que el Consultor deba suministrar a causa de los servicios;		-	-	-	-	-	-
	Topografia (2 und. X 18 meses)	Mes	5.160.000	24	123.840.000	36	185.760.000	61.920.000
	Laboratorio (2 und. X 18 meses	Mes	5.160.000	24	123.840.000	36	185.760.000	61.920.000
7	(8) Costo de otros productos requeridos para la prestación de los servicios no incluidos en la lista precedente			-	-	-		-
	Informaticos	Und.	9.030.000	2	18.060.000	2	18.060.000	-
	Salud, Higiene y seguridad	Gl	19.350.000	1	19.350.000	1	19.350.000	-
8	SUMINISTROS A LA SUPERVISION		-	-	-	-	-	-
	Alquiler de Camioneta	Mes	7.095.000	12	85.140.000	18	127.710.000	42.570.000
	Seguros	Gl	6.450.000	1	6.450.000	1	6.450.000	-
	Combustible	mes	3.547.500	12	42.570.000	18	63.855.000	21.285.000
			Costos Totales		**1.054.551.649**		**1.439.229.649**	**384.678.000**

Lic. Carlos Machuca Villate

Representante Legal

Calle Pacheco N° 5764 Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel. +595-021-614-020
Mail. gepgsa@gmail.com

GepG SOCIEDAD ANÓNIMA

CONSORCIO DE INGENIERIA DE CAMINOS

fraschina & asociados s.r.l.

Formulario TECH-6: Composició n del equipo, trabajo e insumos de expertos clave
Para la Propuesta Técnica Extensa y Propuesta Técnica Simplificada

N°	NOMBRE	Insumo de profesional (en personal/mes) por cada Entregable (que figure en TECH-5)																					Total, tiempo-insumo (en meses)		
		Cargo			D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7	D-8	D-9	D-10	D-11	D-12	D-13	D-14	D-15	D-16	D-17	D-18	Base	Campo	Total
EXPERTOS CLAVE					Fase 1: Estudio de Factibilidad									Fase 2: Diseño Final de Ingenieria											
K-1	Ing Pablo Maria Fraschina	Coordinador General	Base	1	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,276	5,937		
			Campo		0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,083		2,587	8,524
K-2	Ing Cesar Romero	Especialista en Economía	Base	1	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,415	8,915		
			Campo		0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,139		2,978	11,893
K-3	Ing Roberto Javier Bogado	Especialista en Tránsito	Base	1	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,415	8,915		
			Campo		0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,139		2,978	11,893
K-4	Ing. Ms Indiana Basterra	Especialista Ambiental	Base	1	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,415	8,915		
			Campo		0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,139		2,978	11,893
K-5	Ing. Ms Jose Pavon	Especialista en Geología y Geotecnia	Base	1	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,222	4,761		
			Campo		0,200	0,200	0,200	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,139		3,077	7,838
K-6	Ms. Ing. Tomas Prato	Especialista en Pavimentos	Base	1	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,222	4,761		
			Campo		0,200	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,083		1,883	6,644
K-7	Ing. Jorge Alberto Fedre	Especialista en Diseño Geométrico de Ca	Base	1	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,554	11,893		
			Campo		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,083		1,783	13,676
EXPERTOS NO CLAVE																									
N-1	A designar	Especia lista en Pueblos Originarios	Base	1	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,415	8,915		
			Campo		0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,139		2,978	11,893
N-2	A designar	Especialista en Hidrología e Hidráulica	Base	1	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,222	4,761		
			Campo		0,200	0,200	0,200	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,139		3,077	7,838
N-3	A designar	Especialista en Estructuras	Base	1	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,222	4,761		
			Campo		0,200	0,200	0,200	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,139		3,077	7,838
N-4	A designar	Especialista en Costo y Materiales	Base	1	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,554	11,893		
			Campo		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,083		1,783	13,676
N-5	A designar	Especialista en Seguridad Vial	Base	1	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,222	4,761		
			Campo		0,200	0,200	0,200	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,139		3,077	7,838
N-6	A designar	Topógrafos	Base		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-		
			Campo	4	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,000	2,000	1,660		66,660	66,660
N-7	A designar	Laboratoristas	Base		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-		
			Campo	4	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,000	2,000	1,660		66,660	66,660
N-8	A designar	Experto en GIS	Base	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,830	17,830		
			Campo		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		-	17,830
N-9	A designar	Cadistas	Base	4	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	4,150	83,150		
			Campo		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		-	83,150
N-10	A designar	Encuestadores y Censistas	Base		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-		
			Campo	15	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		113,000	113,000
N-11	A designar	Ayudantes de Topografía	Base		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-		
			Campo	8	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	4,000	4,000	3,320		131,320	131,320
N-12	A designar	Ayudantes de Laboratorio	Base		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-		
			Campo	8	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	4,000	4,000	3,320		131,320	131,320
																						Subtota	190,168	541,216	
																								Total	731,384

Lic. Carlos Machuca Villate

Representante Legal

Calle Pacheco N° 5764 Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel. +595-021-614-020
Mail. gepgsa@gmail.com

RESPALDOS

Calle Pacheco N° 5764 Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel. +595-021-614-020
Mail. gepgsa@gmail.com

GepG SOCIEDAD ANÓNIMA

CONSORCIO DE INGENIERIA DE CAMINOS

Traschino & asociados S.R.L.

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

VICEMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

DCV Nº 3646 /2021

Asunción, 01 de diciembre de 2021

Señores
CONSORCIO DE INGENIERÍA
DE CAMINOS
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 102/2020. Servicios de Consultoría para los Estudios de Factibilidad y Diseño Final de Ingeniería de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay y Canindeyú.

Me dirijo a ustedes en relación al contrato de referencia, para hacer una rectificación a la nota Nº 3343 de fecha 16/11/21. Por tanto, la siguiente planilla de tramos incorporados queda de la siguiente manera:

TRAMOS	LONGITUDES APROX. EN KM
Proyecto U: 5to encuadre-6to encuadre	18,00
Ruta 13-7 Monte,i-Nueva Durango	16,00
Ruta 13-Acepar-2da Linea	7,00
Ruta 3-Calle2000 -Fátima -Guayaibi-Bertoni	9,00
Ruta 8(ex Ruta3)-Toro Piru	13,00
Calle San Isidro- Ruta 10	7,50
Adicional a Monte`i	3,00
Ruta 13-4ta. Linea-Acepar-Tapia-USF	5,50
1ra Linea-2da Linea	2,80
Cruce Bertoni-A° Tapiracuai-Novireta-San Blas-Py 03	12,50
Calle Primavera-1ro de Mayo	15,40
Santani- Tairacuai-Calle 10.000	10,40
6 de enero-Manduara	3,50
5to Encuadre-Maracana	7,60
Jasy Kañy-3ra Linea-empalme calle 1-Manduara	15,00

Observación: Las longitudes deberán ser corroboradas en terreno.

Por otro lado, cabe mencionar que se iniciará el proceso de homologación a través de un Convenio Modificatorio al contrato por variación del alcance del servicio.

Atentamente.

Ing. RUBÉN ANDINO
Director
Dirección de Caminos Vecinales

MOPC DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Dirección de Caminos Vecinales – 2.018
Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Alberdi Nº 411 C. P. Nº 1221 – Asunción Paraguay
Tel.: 595 (021) 4149000

MESA DE ENTRADA UNICA
Proyecto: Diseño Final Oliva
Registro Nº: 8013 Fecha: 03/12/2021
Firma: Hora: 11:40
Enviado por: Fax ☐ Original ☑ Copia ☐ E-mail ☐
Anexo: Total pags.: