CONVENIO MODIFICATORIO Nº 03.

Entre la **Secretaría Nacional de Cultura**, con RUC 80050610-3 domiciliada en las calles Estados Unidos N° 284 e/ Mcal. Estigarribia, República del Paraguay, representada para este acto por **S.E. Rubén Darío Capdevila Yampey**, con Cédula de Identidad N° 2.513.962, denominado en adelante **la CONTRATANTE,** por una parte, y, por la otra, la firma **CONSORCIO RESTAURACIÓN**, con RUC Nº 80130009-6, conformado por **MES INGENIERÍA S.A.** con **RUC 80019001-7** y **BARRAIL HNOS S.A. DE CONSTRUCCIONES** con **RUC 80004588-2**, domiciliada en las calles Maestro Félix N° 196, ciudad de Luque, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Marcelo Sánchez Quintana**, con Cédula de Identidad N° 3.400.688 y el **Sr. Sebastián Fernando Cabello Manevy**, con Cédula de Identidad N° 1.849.356, denominada en adelante **la CONTRATISTA;** convienen celebrar el presente Convenio Modificatorio N° 03 en referencia al Contrato Nº 23/2022 del 01 de diciembre de 2022, Adjudicado por Resolución Nº 834/2022 de fecha 01 de noviembre de 2022, del llamado a **Licitación Pública Nacional Nº 02/2022 "Puesta en Valor de la Iglesia "San Joaquín y Santa Ana" de Caaguazú", ID N° 418.377 - Subasta a la Baja Electrónica**, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051) - (COMPLEMENTARIA DE LA CLÁUSULA 6 DEL CONTRATO Nº 23/2022):

Las partes acuerdan ampliar el monto del Contrato N° 23/2022, por la suma de **Gs. 868.206.450 (Guaraníes ochocientos sesenta y ocho millones doscientos seis mil cuatrocientos cincuenta)**, según detalle del Anexo N° 1, que forma parte del presente documento.

CLÁUSULA 2. PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICATORIA DE LA CLÁUSULA 16 DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO Nº 23/2022).

Las partes acuerdan modificar el plazo de ejecución de la obra correspondiente al Contrato N° 23/2022, el cual queda de la siguiente manera:

- Recepción Provisoria: 09 (nueve) meses a partir de la Orden de Inicio y por el 100% del total de la obra.
- Recepción Definitiva: 30 (treinta) días posteriores a la recepción provisoria.

Los demás puntos previstos en el Contrato Nº 23/2022, y no modificados por el presente Convenio Modificatorio, se mantienen vigentes.

CONSORCIO
RESTAURACION
RUC: 80130009-6

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

La Secretaría Nacional de Cultura y la firma **Consorcio Restauración**, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman el presente Convenio Modificatorio en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 10 días del mes de abril del año dos mil veintitrés.

Marcelo Sánchez Quintana
Representante Legal

CONSORCIO
RESTAURACION
RUC: 80130009-6

Sebastián Fernando Cabello Manevy
Representante Legal

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Rubén Darío Capdevila Yampey
Ministro – Secretario Ejecutivo

ANEXO N° 1 "PLANILLA DE AMPLIACIÓN".

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					CONSORCIO RESTAURACIÓN	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad ampliada**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
5	72131601-003	CONSOLIDACION DE CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO.				
5.1		CONSOLIDACION DE CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO. Incluye el cimiento de todo el perímetro de los muros de adobe y la totalidad de los horcones de madera ubicados en su interior. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Metro lineal	35	1.143.250	40.013.750
5.2		CONSOLIDACION DE CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO. Consolidación de los cimientos en los horcones de la galería. según las modalidades de integración. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Metro lineal	335	1.143.250	382.988.750
7	72102601-9999	INTERVENCIONES EN LOS ELEMENTOS DE MADERA				
7.1		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. ESTRUCTURALES. Consolidación y restauración de horcones ubicados en los muros de adobe. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Metro lineal	51	2.463.970	125.662.470
7.2		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA.ESTRUCTURALES. Consolidación y restauracion horcones exteriores ubicados en las galerías. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Metro lineal	38	4.257.740	161.794.120
7.3		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA.ESTRUCTURALES. Consolidación y restauracion de horcones ubicados en el interior. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Metro lineal	18	1.931.750	34.771.500
7.7		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. ESTRUCTURALES. Consolidación y restauración de vigas en el interior del edificio. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Metro lineal	3	1.675.500	5.026.500
7.8		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA.ESTRUCTURALES. Consolidación y restauración de vigas perimetrales (en muros de adobe). Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Metro lineal	2	1.872.620	3.745.240

CONSORCIO RESTAURACION
RUC: 80130009-6

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

7.9		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA.ESTRUCTURALES. Consolidación y restauración de vigas Exteriores. (galeria). Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Metro lineal	24	2.503.390	60.081.360
7.15		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. ESTRUCTURALES. Restauración de tirantes. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Metro lineal	425	49.280	20.944.000
7.20		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. CORO. Consolidación y restauración de vigas principales (V08;V09). Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Metro lineal	2	1.478.380	2.956.760
9	72102508-001	INTERVENCIONES EN LOS PISOS				
9.12		Explanada. Pisos de piedras existentes (reutilización de las piedras de los gaviones). Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Metros cuadrados	230	131.400	30.222.000
Monto total Convenio Modificatorio N° 3						**868.206.450**

CONSORCIO RESTAURACION
RUC: 80130009-6

Marcelo Sánchez Quintana
Representante Legal

Sebastián Fernando Cabello Manevy
Representante Legal

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ·

Rubén Darío Capdevila Yampey
Ministro – Secretario Ejecutivo