## PISTA POLIDEPORTIVA CON GRADERIAS - ESC. BAS. 1.250 ROMULO LEGUIZAMON

| Fechas | | | | | Actividades | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero/21 | Dia | Lluvia mm | Dias sin Acividad por lluvia | Dias Laboral | | |
| 1 | Viern | | 1 | 1 | FERIADO | |
| 2 | Sabad | | 1 | 1 | | |
| 3 | Doming | | 1 | 1 | | |
| 4 | Lunes | | 1 | 1 | | |
| 5 | Martes | | 1 | 1 | | |
| 6 | Mierc | 3,2 | 1 | 1 | | |
| 7 | Juev | | 1 | 1 | | |
| 8 | Viern | | 1 | 1 | | |
| 9 | Sabad | 6,4 | 1 | 1 | | |
| 10 | Doming | | 1 | 1 | | |
| 11 | Lunes | | 1 | 1 | | |
| 12 | Martes | 23,4 | 1 | 1 | BARROSO | |
| 13 | Mierc | | 1 | 1 | | |
| 14 | Juev | | 1 | 1 | | |
| 15 | Viern | | 1 | 1 | | |
| 16 | Sabad | 47,5 | 1 | 1 | BARROSO | |
| 17 | Doming | | 1 | 1 | | |
| 18 | Lunes | | 1 | 1 | | |
| 19 | Martes | | 1 | 1 | | |
| 20 | Mierc | | 1 | 1 | | |
| 21 | Juev | | 1 | 1 | | |
| 22 | Viern | 2,8 | 1 | 1 | | |
| 23 | Sabad | | 1 | 1 | | |
| 24 | Doming | | 1 | 1 | | |
| 25 | Lunes | 22,8 | 1 | 1 | | |
| 26 | Martes | 27,4 | 1 | 1 | | |
| 27 | Mierc | 33,5 | 1 | 1 | BARROSO | |
| 28 | Juev | | 1 | 1 | | |
| 29 | Viern | | 1 | 1 | | |
| 30 | Sabad | 5 | 1 | 1 | | |
| 31 | Doming | 1 | 1 | 1 | | |
| Total de Dias Laborales | | | | 31,00 | | |
| Dias sin actividad por lluvia | | | 8,00 | | | |
| Dias sin actividad por Pandemia | | | 23,00 | | | |
| TOTAL DE DIAS UTILES DE TRABAJO | | | | 0,00 | | |

FERIADOS
LLUVIA
BARROSO
CUARENTENA

Arq. J. D. Franco Scura
Municipalidad de San Juan Bautista - Misiones
Fiscal de obras

ARQ. J. D. Franco Scura
Fiscal de Obras
Municipalidad San Juan Btta. Mnes