07 (Siete)

CONSORCIO CENTRAL - YACHIYO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

JICA Japan International Cooperation Agency

CONTROL DE DÍAS LABORABLES Y ESTADÍSTICA DE LLUVIAS

TRAMO 3: RIO ÑACUNDAY- LOS CEDRALES

DÍAS		AÑO: 2022											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1				-1	-1	74	23						
2				8		12	-1						
3		25		-1		5	-1						
4		-1		8	47	-1			12				
5			17		-1	-1			-1				
6			10		-1				78				
7			-1		42		12		6				
8					10		5		-1				
9					-1		5		11				
10					-1	9	-1		-1				
11				88	147	-1			-1				
12				-1	9			27					
13				-1	-1			-1					
14					-1	32		12					
15					-1	-1		-1					
16						-1		8	6				
17							27		-1				
18									71				
19				23				25	-1				
20			25	-1				-1					
21			14		61								
22			-1		68		12						
23				55	-1		9						
24				55	-1		-1						
25			83	73			-1						
26		110	-1	-1			-1						
27		25	-1	-1		72							
28		-1	30	-1		19							
29		-1		-1		12							
30		-1		26		-1							
31				-1		-1							
Labor. (Días)	Parcial	24	18	13	13	16	17	24	19				
	Acumulado	814	832	845	858	874	891	915	934				
Lluvia (mm)	Parcial	160	179	336	384	235	93	72	184				
	Acumulado	6.976	7.155	7.491	7.875	8.110	8.203	8.275	8.459				
Lluviosos (Días)	Parcial	3	6	8	7	8	7	4	6				
	Acumulado	272	278	286	293	301	308	312	318				
Húmedos (Días)	Parcial	4	4	10	10	7	6	3	6				
	Acumulado	235	239	249	259	266	272	275	281				
No Laborables (Lluvias+ humedad)	Parcial	7	10	18	17	15	13	7	12				
	Acumulado	507	517	535	552	567	580	587	599				
Dias Prorrogables	Parcial	0	2	10	9	7	5	0	4				
	Acumulado	199	201	211	220	227	232	232	236				

Laborable — Lluvioso — -1 Húmedo