CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

CONTRATO DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LOS ACCESOS AL 2° PUENTE SOBRE EL PARANA ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZU.

Certificado de Trabajo Nº: 11 - Octubre/2022

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2021	Dic										B	B	B/2	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B/2	B	1	0	1	21

ING. JORGE RAMÓN VEGA
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

ING. CARLOS AYALA FRANCO
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO INCONPAR - INGSER

ING. MARIO DANIEL SILVA OVIEDO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Ing. Antonio Eudes de Oliveira
Constructora Acaray S.A.
RUC :80006730-4

Folio Nº: 024 (Veinticuatro)

005 - (CINCO)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2022	Ene	B	B 3	18	H	B	B	B	B 1	B 2	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B 1	15	H	25	H	B	B	B	5	3	8	23
	Feb	B	B	B	B	30	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	B	B	B 6				2.5	0	2.5	25.5
	Mar	B	22	H	B	B	B	B	B	10	55	20	H	B	B	B	B	B	35	H	B	B	35	180	52	H	H	B	B	B	B 5	B	8.5	5	13.5	17.5
	Abr	B	B	B	80	H	B	5	1	H	50	82	45	H	B	B	B	B	B	B	B	40	90	H	B	B	B	B	B	1	20		10	4	14	16
	May	80	60	10	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	30	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	80	10	10	5	B	8	2	10	21
	Jun	75	10	B 1	B	B	12	B	B	5	B 1	B	B	B	B	B	B	20	B	B	B	6	6	4	1	2	1	B	B	B	B		12	0	12	18
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	12	2	8	4	6	1	B	10	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	B	B	8	0	8	23
	Ago	B	B	B	20	20	60	30	H	5	B	B	B	B	B	B	12	72	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	7	2	9	22
	Sep	B	15	B	B	5	3	B	B	B	B	B	10	B	B	B	B	B	B	45	H	10	B	B	B	45	5	10	120	5	40		12	1	13	17
	Oct	B	B	B	B	3	70	H	B	1	60	5	12	5	B	B	1	3	B	40	45	H	B	B	B	B	B	B	B	20	25	5	14	2	16	15
	Nov																																0	0	0	0
	Dic																																0	0	0	0

ING. JORGE RAMÓN VEGA
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

ING. CARLOS AYALA FRANCO
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO INCONPAR - INGSER

ING. MARIO DANIEL SILVA OVIEDO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Ing. Marcio Eudes de Oliveira
Constructora Acaray S.A.

Folio Nº: 023 (Veintitres)

004 - (CUATRO)

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

CONTRATO DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LOS ACCESOS AL 2° PUENTE SOBRE EL PARANA ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZU.

Certificado de Trabajo Nº: 5 - Abril/2022

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2021	Dic										B	B	B/2	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B/2	B	1	0	1	21

ING. JORGE RAMÓN VEGA
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

ING. HECTOR AQUINO BÁEZ
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO INCONPAR - INGSER

ING. MARIO DANIEL SILVA OVIEDO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Ing. Antonio Eides de Oliveira
Constructora Acaray S.A.
RUC :80006730-4

002 - (DOS)

Folio Nº: 185 (Ciento Ochenta y Cinco)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2022	Ene	B	B/3	18		B	B	B	B/1	B/2	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B/1	15		25		B	B	B	5	3	8	23
	Feb	B	B	B	B	30	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	B	B	B/6				2.5	0	2.5	25.5
	Mar	B	22		B	B	B	B	B	10	55	20		B	B	B	B	B	35		B	B	35	180	52			B	B	B	B/5	B	8.5	5	13.5	17.5
	Abr	B	B	B	80		B	5	1		50	82	45		B	B	B	B	B	B	B	40	90		B	B	B	B	B	1	20		10	4	14	16
	May																																0	0	0	0
	Jun																																0	0	0	0
	Jul																																0	0	0	0
	Ago																																0	0	0	0
	Sep																																0	0	0	0
	Oct																																0	0	0	0
	Nov																																0	0	0	0
	Dic																																0	0	0	0

ING. JORGE RAMÓN VEGA
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

ING. HECTOR AQUINO BÁEZ
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO INCONPAR - INGSER

ING. MARIO DANIEL SILVA OVIEDO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Ing. Antonio Eudes de Oliveira
Constructora Acaray S.A.
RUC 80000730-4

Folio Nº: 184 (Ciento Ochenta y Cuatro)

001 - (UN)