3

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DOI N° 006/2023

Asunción, 13 de enero de 2023

Señor
Lic. Juan Vicente Caballero, Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Presente

REF: CONTRATO Nº 78/2021. CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTOS DEL GUAIRA ID - 389801.
Solicitud de ADENDA para Ampliación del Contrato en Rubros No Contemplados.

Por la presente remitimos la solicitud de "**ADENDA"** para ampliación del Contrato N° 78/2021 "CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTOS DEL GUAIRA. – ID 389 801 en **Gs. 328.148.775.-** por Rubros No Contemplados según informe de los Fiscales de Obras designados Arq. Karen Ramírez y Arq. Jorge Martínez en MEMO N° 35/2022, verificado en obra con la Contratista ING. FERNANDO MORENO y comparada con otro presupuesto de otro proveedor

Por lo expuesto detallo el siguiente informe;

		Rubros No Contemplado			
ITEM	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	UNITARIO	SUB TOTAL
1	Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 12000 BTU Tipo Split (Fotocopiadora CTA) incluido kits de instalacion	Unidad	1	2.526.273	2.526.273
2	Puerta metalica Salida CTA, con parte superior en vidrio templado fijo con marco de chapa doblada - 0,90 x 2,40	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
3	Alimentacionde Tablero de emergencias Bloque Oficinas con cable 4 x 16	Global	1	18.000.000	18.000.000
4	Alimentacion de Tablero Seccional de emergencia de Caseta de Acceso con cable 2 x 6	Global	1	2.750.000	2.750.000
5	Alimentacionde Tablero de emergencias Bloque Habitacional con cable 4 x 16	Global	1	27.000.000	27.000.000
6	Conexión de Tablero transferencia a linea Ande con cable 4x70	Global	1	4.500.000	4.500.000
7	Conexión de Tablero transferencia a Tablero Principal de Emergencia con cable 4x70	Global	1	4.500.000	4.500.000

NUESTROS COMPROMISOS ÉTICOS SON:

HONESTIDAD: *"Relevamos correcta y oportunamente las necesidades de bienes y servicios de la Institución y convocamos en tiempo y forma a nuestros contratistas y proveedores, conforme a la disponibilidad de recursos"*

COMPROMISO: *"Promovemos el trabajo en equipo, fomentando el compañerismo, la generosidad y la integridad, garantizando la más alta calidad de nuestras funciones"*

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Lic. Alejandra Ovando D.
Asistente Administrativo
Dirección Nacional de Aduanas
13-01-23
13:32

Pedro Casañas
Asistente Administrativo
Coordinación U.O.C.
13-01-23
14:00

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS — TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente — ADUANA PARAGUAY

8	Conexión de Tablero de transferencia a Generador con Cable 4 x 70	Global	1	6.000.000	6.000.000
9	Alimentador del Transformador al Tablero General con cable 4 x 70	Global	1	6.000.000	6.000.000
10	Provision e instalacion de Generador Electrico 150/140 KVA-CA	Unidad	1	223.650.000	223.650.000
11	Puente de Hormigon Armado sobre Cuenca Pluvial	Global	1	4.500.000	4.500.000
12	Mesada de Granito con bacha de Acero Inoxidable en Acceso a Bloque CTA	Unidad	1	1.423.477	1.423.477
13	Canillas agua fria para lavatorios pico alto	Unidad	1	319.974	319.974
14	Bacha de Embutir de Acero Inoxidable en Lavadero	Unidad	1	750.000	750.000
15	Pileta de acero inoxidable una bacha para cocina en Quincho	Unidad	1	348.358	348.358
16	Canilla para pileta Quincho agua fria pico movil	Unidad	1	584.604	584.604
17	Canilla para pileta lavadero agua fria pico movil	Unidad	1	584.604	584.604
18	Canilla para lavarropas agua fria bronce pico manguera	Unidad	1	212.067	212.067
19	Desague pluvial plato de bajada de chapa doblada con boqueta de 100mm - CTA	Unidad	8	137.069	1.096.552
20	Desague pluvial plato de bajada de chapa doblada con boqueta de 100mm - HABITACIONAL	Unidad	9	137.069	1.233.621
21	Mesada de madera sobre muro de durlock ancho:0,60m altura:1,10m sector recepcion Bloque CTA	ml	5	1.500.000	7.500.000
22	Letrero de Acceso en Bloque Cta	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
23	Ventana tipo banderola en Quincho Habitacional 0,90 x 1,20	Unidad	1	669.245	669.245
24	Placa de inauguracion en Placa en Bronce Fundido con letras altas.	Unidad	1	8.700.000	8.700.000
	PRECIO TOTAL RUBROS AMPLIATORIOS - GS				**328.148.775**

Se adjunta presupuestos de los contratistas y un presupuesto de otro proveedor para tener un respaldo de precios de mercado, por lo que de esta manera el Dpto. de Obras e Infraestructuras da su visto favorable a los adicionales por la necesidad y por no haber contemplado el proyecto inicial.

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

NUESTROS COMPROMISOS ÉTICOS SON:

HONESTIDAD: *"Relevamos correcta y oportunamente las necesidades de bienes y servicios de la Institución y convocamos en tiempo y forma a nuestros contratistas y proveedores, conforme a la disponibilidad de recursos"*

COMPROMISO: *"Promovemos el trabajo en equipo, fomentando el compañerismo, la generosidad y la integridad, garantizando la más alta calidad de nuestras funciones"*

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy atentamente.

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Departamento de Obras e Infraestructura
Dirección Administrativa y Financiera

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Luis Martínez, Jefe
PDDEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS.

PD: Reiteramos la providencia por extravío del anterior documento.

NUESTROS COMPROMISOS ÉTICOS SON:

HONESTIDAD: *"Relevamos correcta y oportunamente las necesidades de bienes y servicios de la Institución y convocamos en tiempo y forma a nuestros contratistas y proveedores, conforme a la disponibilidad de recursos"*

COMPROMISO: *"Promovemos el trabajo en equipo, fomentando el compañerismo, la generosidad y la integridad, garantizando la más alta calidad de nuestras funciones"*

MEMORANDUM FO-JM No. 35/2022

A: **ING. LUIS MARTÍNEZ, JEFE**

DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

De: Arq. KAREN RAMIREZ – **FISCAL DE OBRAS**
Arq. JORGE MARTINEZ – **FISCAL DE OBRAS**

Arq. Karen Ramírez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Arq. JORGE MARTINEZ
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

Fecha: 19 de octubre de 2022

ASUNTO: SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE RUBROS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO N° 78/2021: "CONSTRUCCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA", ID: 389801 – LPN N° 08/2021, CONTRATISTA: INGENIERO FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ.

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted y por su intermedio a quien corresponda, para informarle que la empresa contratista INGENIERO FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ., ha presentado la solicitud de inclusión de rubros no contemplados en Contrato.

Estas cantidades han sido verificadas por la Fiscalización de Obras en conjunto con la empresa contratista. A continuación, se describen dichos rubros:

Rubros No contemplados en Contrato:

Ítem 1. Provisión y colocación de equipo de Aire Acondicionado 12000 BTU tipo Split (Fotocopiadora CTA), incluido kits de instalación:

Este Rubro no está contemplado en el contrato y por la necesidad del ambiente y el uso que tendrá requiere de un acondicionador de aire, por la temperatura de los equipos el confort del funcionario.

Ítem 2. Puerta metálica Salida CTA, con parte superior en vidrio templado fijo con marco de chapa doblada – 0.90x2.40m:

Este trabajo es una modificación de la puerta de salida del CTA, que la puerta contemplado en contrato es muy baja y no es correspondiente al diseño de la infraestructura, con esta puerta se adapta al diseño y a la necesidad requerida.

Ítem 3. Alimentación de Tablero de emergencias bloque Oficinas con cable 4x16mm:

NUESTROS COMPROMISOS ÉTICOS SON:

HONESTIDAD: " Relevamos correcta y oportunamente las necesidades de bienes y servicios de la Institución y convocamos en tiempo y forma a nuestros contratistas y proveedores, conforme a la disponibilidad de recursos"

COMPROMISO: "Promovemos el trabajo en equipo, fomentando el compañerismo, la generosidad y la integridad, garantizando la más alta calidad de nuestras funciones"

Ítem 4. Alimentación de Tablero Seccional de emergencia de Caseta de Acceso con cable 2x16mm:

Ítem 5. Alimentación de Tablero de emergencia Bloque Habitacional con cable 4x16mm:

Ítem 6. Conexión de tablero de transferencia a línea Ande con cable 4x70mm:

Ítem 7. Conexión de tablero de transferencia a tablero principal de emergencia con cable 4x70mm:

Ítem 8. Conexión de tablero de transferencia a generador con cable 4x70mm:

Ítem 9. Alimentador del transformador al tablero general con cable 4x70mm:

Ítem 10. Provisión e instalación de generador eléctrico 150/140 KVA-CA:

Estos Rubros son la provisión e instalación del grupo generador con la conexión y alimentación de los diferentes tableros. Esto debido a la instalación del generador que no está contemplado en el contrato de referencia y por la necesidad que requiere la infraestructura que estará equipado por equipos informáticos sensibles a las variaciones de tensiones de la ANDE, que es muy frecuente en Salto del Guaira.

Ítem 11. Puente de Hormigón Armado sobre cuenca pluvial:

Este trabajo es a consecuencia del nivel del canal pluvial y la pendiente que es mínima y para dar una solución al desagüe, se propone un puente de Hormigón armado para el desagüe pluvial y paso de vehículos sobre la superficie.

Ítem 12. Mesada de granito con bacha de acero inoxidable en acceso a bloque CTA:

Ítem 13. Canilla agua frio para lavatorio pico alto:

Este trabajo es una medida de contingencia desarrollado por la pandemia y como primera medida se coloca un lavatorio en el acceso al CTA, con esto, se prevé la higienización (lavado de manos) de las personas que llegan del exterior para el ingreso a la infraestructura, también se podrá utilizar para la limpieza del patio.

Ítem 14. Bacha de embutir de acero inoxidable en lavadero:

Ítem 15. Pileta de acero inoxidable una bacha para cocina en quincho:

Ítem 16. Canilla para pileta Quincho agua fría pico móvil:

Ítem 17. Canilla para pileta lavadero agua fría pico móvil:

Ítem 18. Canilla para lavarropas agua fría bronce pico manguera:

Estos trabajos no están contemplados en el contrato de referencia, por lo que se solicita la inclusión de los mismos, para poder culminar los trabajos con todos los elementos necesarios y así culminar los trabajos de la mejor.

Arq. Karen Ramírez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

NUESTROS COMPROMISOS ÉTICOS SON:

HONESTIDAD: " Relevamos correcta y oportunamente las necesidades de bienes y servicios de la Institución y convocamos en tiempo y forma a nuestros contratistas y proveedores, conforme a la disponibilidad de recursos"

COMPROMISO: "Promovemos el trabajo en equipo, fomentando el compañerismo, la generosidad y la integridad, garantizando la más alta calidad de nuestras funciones"

Arq. JORGE MARTINEZ
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Ítem 19. Desagüe pluvial plato de bajada de chapa doblada con boqueta de 100mm - CTA:

Ítem 20. Desagüe pluvial plato de bajada de chapa doblada con boqueta de 100mm - HABITACIONAL:

En el techo de losa se necesita la colocación de platos de bajada para la buena colocación del desagüe pluvial y conexión del caño de bajada.

Ítem 21. Mesada de madera sobre muro de Durlock ancho: 060m y altura: 1.10m, sector recepción Bloque CTA:

Esta mesada está proyectada para el sector del centro público ya que es una mesa de trabajo, es importante la fabricación con las medidas del sector donde estará ubicado, también por la mesada estarán distribuidos los cables y redes que se requieren para el funcionamiento de ese lugar.

Ítem 22. Letrero de acceso en Bloque CTA:

El letrero institucional que estará colocada en la fachada del CTA (Centro de Trámites Aduaneros), no está contemplado en el contrato y se requiere incluirlo para así culminar la obra con todos elementos necesarios.

Ítem 23. Ventana tipo banderola en Quincho Habitacional 0.90x1.20:

Esta ventana es requerida para la ventilación de la parrilla y debido a la producción de humo y calor es necesario la instalación de una ventana en ese sector que no está considerado en el proyecto inicial.

Ítem 24. Placa de inauguración en placa de bronce fundido con letras altas:

Se solicita la inclusión de este rubro ya que no está contemplado dentro del contrato de referencia y es una placa que será colocada por la infraestructura para el día de la inauguración dejando testimonio de la fecha de construcción del edificio.

Con estos trabajos se espera concluir con todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento de la nueva Administración de Aduana de Salto del Guaira, donde funcionara el CTA y el bloque Habitacional para los funcionarios de la institución.

Arq. JORGE MARTINEZ
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Arq. Karen Ramírez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

NUESTROS COMPROMISOS ÉTICOS SON:

HONESTIDAD: " Relevamos correcta y oportunamente las necesidades de bienes y servicios de la Institución y convocamos en tiempo y forma a nuestros contratistas y proveedores, conforme a la disponibilidad de recursos"

COMPROMISO: "Promovemos el trabajo en equipo, fomentando el compañerismo, la generosidad y la integridad, garantizando la más alta calidad de nuestras funciones"

CUADRO DE RESUMEN DE CANTIDADES A CONSIDERAR

RESUMEN

ITEM	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA incluido)	PRECIO TOTAL (IVA incluido)
1	Provisión y colocación de equipo de Aire Acondicionado 12000 BTU tipo Split (Fotocopiadora CTA), incluido kits de instalación	unidad	1	2.526.273	2.526.273
2	Puerta metálica Salida CTA, con parte superior en vidrio templado fijo con marco de chapa doblada – 0.90x2.40m	unidad	1	1.800.000	1.800.000
3	Alimentación de Tablero de emergencias bloque Oficinas con cable 4x16mm	global	1	18.000.000	18.000.000
4	Alimentación de Tablero Seccional de emergencia de Caseta de Acceso con cable 2x16mm	global	1	2.750.000	2.750.000
5	Alimentación de Tablero de emergencia Bloque Habitacional con cable 4x16mm	global	1	27.000.000	27.000.000
6	Conexión de tablero de transferencia a línea Ande con cable 4x70mm	global	1	4.500.000	4.500.000
7	Conexión de tablero de transferencia a tablero principal de emergencia con cable 4x70mm	global	1	4.500.000	4.500.000
8	Conexión de tablero de transferencia a generador con cable 4x70mm	global	1	6.000.000	6.000.000
9	Alimentador del transformador al tablero general con cable 4x70mm	global	1	6.000.000	6.000.000
10	Provisión e instalación de generador eléctrico 150/140 KVA-CA	unidad	1	223.650.000	223.650.000
11	Puente de Hormigón Armado sobre cuenca pluvial	global	1	4.500.000	4.500.000
12	Mesada de granito con bacha de acero inoxidable en acceso a bloque CTA	unidad	1	1.423.477	1.423.477
13	Canilla agua frio para lavatorio pico alto	unidad	1	319.974	319.974
14	Bacha de embutir de acero inoxidable en lavadero	unidad	1	750.000	750.000
15	Pileta de acero inoxidable una bacha para cocina en quincho	unidad	1	348.358	348.358
16	Canilla para pileta Quincho agua fría pico móvil	unidad	1	584.604	584.604
17	Canilla para pileta lavadero agua fría pico móvil	unidad	1	584.604	584.604
18	Canilla para lavarropas agua fría bronce pico manguera	unidad	1	212.067	212.067
19	Desagüe pluvial plato de bajada de chapa doblada con boqueta de 100mm - CTA	unidad	8	137.069	1.096.552

Arq. Karen Ramírez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Arq. JORGE MARTINEZ
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

NUESTROS COMPROMISOS ÉTICOS SON:

HONESTIDAD: " Relevamos correcta y oportunamente las necesidades de bienes y servicios de la Institución y convocamos en tiempo y forma a nuestros contratistas y proveedores, conforme a la disponibilidad de recursos"

COMPROMISO: "Promovemos el trabajo en equipo, fomentando el compañerismo, la generosidad y la integridad, garantizando la más alta calidad de nuestras funciones"

20	Desagüe pluvial plato de bajada de chapa doblada con boqueta de 100mm - HABITACIONAL	unidad	9	137.069	1.233.621
21	Mesada de madera sobre muro de Durlock ancho: 060m y altura: 1.10m, sector recepción Bloque CTA	Metro lineal	5	1.500.000	7.500.000
22	Letrero de acceso en Bloque CTA	unidad	1	3.500.000	3.500.000
23	Ventana tipo banderola en Quincho Habitacional 0.90x1.20	unidad	1	669.245	669.245
24	Placa de inauguración en placa de bronce fundido con letras altas	unidad	1	8.700.000	8.700.000
TOTAL					**328.148.775**

Atendiendo a lo solicitado por la contratista, sugerimos la inclusión de los rubros No contemplados en contrato e incluirlos en una Adenda, por los montos considerados.
Se adjunta presupuesto de la empresa contratista y planilla de comparación de precios acorde al mercado.

Sin otro particular aprovechamos la oportunidad para saludarlo atentamente.

Arq. Karen Ramírez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Arq. JORGE MARTINEZ
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

NUESTROS COMPROMISOS ÉTICOS SON:

HONESTIDAD: " Relevamos correcta y oportunamente las necesidades de bienes y servicios de la Institución y convocamos en tiempo y forma a nuestros contratistas y proveedores, conforme a la disponibilidad de recursos"

COMPROMISO: "Promovemos el trabajo en equipo, fomentando el compañerismo, la generosidad y la integridad, garantizando la más alta calidad de nuestras funciones"

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS								
"CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACIÓN DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA"								
PRESUPUESTO COMPARATIVO					AYALA PERDOMO		FERNANDO MORENO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
1	Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 12000 BTU Tipo Split (Fotocopiadora CTA) incluido kits de instalacion	Unidad	1		6.500.000	6.500.000	2.526.273	2.526.273
2	Puerta metalica Salida CTA, con parte superior en vidrio templado fijo con marco de chapa doblada - 0,90 x 2,40	Unidad	1		6.500.000	6.500.000	1.800.000	1.800.000
3	Alimentacionde Tablero de emergencias Bloque Oficinas con cable 4 x 16	Global	1		17.600.000	17.600.000	18.000.000	18.000.000
4	Alimentacion de Tablero Seccional de emergencia de Caseta de Acceso con cable 2 x 6	Global	1		2.400.000	2.400.000	2.750.000	2.750.000
5	Alimentacionde Tablero de emergencias Bloque Habitacional con cable 4 x 16	Global	1		26.400.000	26.400.000	27.000.000	27.000.000
6	Conexión de Tablero transferencia a linea Ande con cable 4x70	Global	1		2.700.000	2.700.000	4.500.000	4.500.000
7	Conexión de Tablero transferencia a Tablero Principal de Emergencia con cable 4x70	Global	1		3.600.000	3.600.000	4.500.000	4.500.000
8	Conexión de Tablero de transferencia a Generador con Cable 4 x 70	Global	1		3.600.000	3.600.000	6.000.000	6.000.000
9	Alimentador del Transformador al Tablero General con cable 4 x 70	Global	1		3.600.000	3.600.000	6.000.000	6.000.000
10	Provision e instalacion de Generador Electrico 150/140 KVA-CA	Unidad	1		202.000.000	202.000.000	223.650.000	223.650.000
11	Puente de Hormigon Armado sobre Cuenca Pluvial	Global	1		10.500.000	10.500.000	4.500.000	4.500.000
12	Mesada de Granito con bacha de Acero Inoxidable en Acceso a Bloque CTA	Unidad	1		1.800.000	1.800.000	1.423.477	1.423.477
13	Canillas agua fria para lavatorios pico alto	Unidad	1		380.000	380.000	319.974	319.974

Arq. Karen Ramírez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Arq. JORGE MARTINEZ
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

14	Bacha de Embutir de Acero Inoxidable en Lavadero	Unidad	1		450.000	450.000	750.000	750.000
15	Pileta de acero inoxidable una bacha para cocina en Quincho	Unidad	1		950.000	950.000	348.358	348.358
16	Canilla para pileta Quincho agua fria pico movil	Unidad	1		350.000	350.000	584.604	584.604
17	Canilla para pileta lavadero agua fria pico movil	Unidad	1		350.000	350.000	584.604	584.604
18	Canilla para lavarropas agua fria bronce pico manguera	Unidad	1		150.000	150.000	212.067	212.067
19	Desague pluvial plato de bajada de chapa doblada con boqueta de 100mm - CTA	Unidad	8		450.000	3.600.000	137.069	1.096.552
20	Desague pluvial plato de bajada de chapa doblada con boqueta de 100mm - HABITACIONAL	Unidad	9		450.000	4.050.000	137.069	1.233.621
21	Mesada de madera sobre muro de durlock ancho:0,60m altura:1,10m sector recepcion Bloque CTA	ml	5		850.000	4.250.000	1.500.000	7.500.000
22	Letrero de Acceso en Bloque Cta	Unidad	1		3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
23	Ventana tipo banderola en Quincho Habitacional 0,90 x 1,20	Unidad	1		1.200.000	1.200.000	669.245	669.245
24	Placa de inauguracion en Placa en Bronce Fundido con letras altas.	Unidad	1		16.000.000	16.000.000	8.700.000	8.700.000
						322.430.000		**328.148.775**

Arq. Karen Ramírez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Arq. JORGE MARTINEZ
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Fernando Moreno Martínez
Ingeniero Civil
RUC No: 421518-3
Email: morenoconstructora@gmail.com

==========

Asunción, 18 de octubre de 2022

Señor
Ing. Cristóbal Luis Martínez
Jefe de Departamento de Obras e Infraestructura
DAF-DNA
Presente

Ref.: CONTRATO N° 78/2021 - LPN N° 08/21 "CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA"- ID N° 389801

De mi consideración:

Por la presente me dirijo a Usted, y por su digno intermedio a quien corresponda, a los efectos de presentar el presupuesto de rubros no contemplados en el Contrato de Referencia.

Aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS					
CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA con ID: 389801					
PRESUPUESTO DE RUBROS NO CONTEMPLADOS EN CONTRATO					
EMPRESA CONTRATISTA : ING. FERNANDO MORENO M.					
LPN N° 08/21 - CONTRATO N° 78/2021					
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 06 DE ENERO DE 2022					
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	Provisión y colocación de equipo de Aire Acondicionado 12000 BTU Tipo Split (Fotocopiadora CTA) incluido kits de instalación	Unidad	1	2.526.273	2.526.273
2	Puerta metálica Salida CTA, con parte superior en vidrio templado fijo con marco de chapa doblada - 0,90 x 2,40	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
3	Alimentación de Tablero de emergencias Bloque Oficinas con cable 4 x 16	Global	1	18.000.000	18.000.000
4	Alimentación de Tablero Seccional de emergencia de Caseta de Acceso con cable 2 x 6	Global	1	2.750.000	2.750.000
5	Alimentación de Tablero de emergencias Bloque Habitacional con cable 4 x 16	Global	1	27.000.000	27.000.000
6	Conexión de Tablero transferencia a línea Ande con cable 4x70	Global	1	4.500.000	4.500.000

Fernando Moreno Martínez
Ingeniero Civil
RUC No: 421518-3
Email: morenoconstructora@gmail.com

7	Conexión de Tablero transferencia a Tablero Principal de Emergencia con cable 4x70	Global	1	4.500.000	4.500.000
8	Conexión de Tablero de transferencia a Generador con Cable 4 x 70	Global	1	6.000.000	6.000.000
9	Alimentador del Transformador al Tablero General con cable 4 x 70	Global	1	6.000.000	6.000.000
10	Provisión e instalación de Generador Eléctrico 150/140 KVA-CA	Unidad	1	223.650.000	223.650.000
11	Puente de Hormigón Armado sobre Cuenca Pluvial	Global	1	4.500.000	4.500.000
12	Mesada de Granito con bacha de Acero Inoxidable en Acceso a Bloque CTA	Unidad	1	1.423.477	1.423.477
13	Canillas agua fría para lavatorios pico alto	Unidad	1	319.975	319.975
14	Bacha de Embutir de Acero Inoxidable en Lavadero	Unidad	1	750.000	750.000
15	Pileta de acero inoxidable una bacha para cocina en Quincho	Unidad	1	348.358	348.358
16	Canilla para pileta Quincho agua fría pico móvil	Unidad	1	584.604	584.604
17	Canilla para pileta lavadero agua fría pico móvil	Unidad	1	584.604	584.604
18	Canilla para lavarropas agua fría bronce pico manguera	Unidad	1	212.067	212.067
19	Desagüe pluvial plato de bajada de chapa doblada con boqueta de 100mm - CTA	Unidad	8	137.069	1.096.552
20	Desagüe pluvial plato de bajada de chapa doblada con boqueta de 100mm - HABITACIONAL	Unidad	9	137.069	1.233.621
21	Mesada de madera sobre muro de Durlock ancho:0,60m altura:1,10m sector recepción Bloque CTA	ml	5	1.500.000	7.500.000
22	Letrero de Acceso en Bloque CTA	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
23	Ventana tipo banderola en Quincho Habitacional 0,90 x 1,20	Unidad	1	669.245	669.245
24	Placa de inauguración en Placa en Bronce Fundido con letras altas.	Unidad	1	8.700.000	8.700.000
PRECIO TOTAL - GS					**328.148.775**
SON GUARANIES: TRESCIENTOS VEINTE Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO.-					**IVA INCLUIDO**

Fernando Moreno
Ingeniero

Ing. Fernando Moreno
Propietario

AYALA PERDOMO INGENIERIA

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS					
CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA con ID: 389801					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 12000 BTU Tipo Split (Fotocopiadora CTA) incluido kits de instalacion	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
2	Puerta metalica Salida CTA, con parte superior en vidrio templado fijo con marco de chapa doblada - 0,90 x 2,40	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
3	Alimentacionde Tablero de emergencias Bloque Oficinas con cable 4 x 16	Global	1	17.600.000	17.600.000
4	Alimentacion de Tablero Seccional de emergencia de Caseta de Acceso con cable 2 x 6	Global	1	2.400.000	2.400.000
5	Alimentacionde Tablero de emergencias Bloque Habitacional con cable 4 x 16	Global	1	26.400.000	26.400.000
6	Conexión de Tablero transferencia a linea Ande con cable 4x70	Global	1	2.700.000	2.700.000
7	Conexión de Tablero transferencia a Tablero Principal de Emergencia con cable 4x70	Global	1	3.600.000	3.600.000
8	Conexión de Tablero de transferencia a Generador con Cable 4 x 70	Global	1	3.600.000	3.600.000
9	Alimentador del Transformador al Tablero General con cable 4 x 70	Global	1	3.600.000	3.600.000
10	Provision e instalacion de Generador Electrico 150/140 KVA-CA	Unidad	1	202.000.000	202.000.000
11	Puente de Hormigon Armado sobre Cuenca Pluvial	m3	3	3.500.000	10.500.000
12	Mesada de Granito con bacha de Acero Inoxidable en Acceso a Bloque CTA	Global	1	1.800.000	1.800.000

Victor Julián Ayala Perdomo
Propietario

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Ñdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS					
CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA con ID: 389801					
13	Canillas agua fria para lavatorios pico alto	Unidad	1	380.000	380.000
14	Bacha de Embutir de Acero Inoxidable en Lavadero	Unidad	1	450.000	450.000
15	Pileta de acero inoxidable una bacha para cocina en Quincho	Unidad	1	950.000	950.000
16	Canilla para pileta Quincho agua fria pico movil	Unidad	1	350.000	350.000
17	Canilla para pileta lavadero agua fria pico movil	Unidad	1	350.000	350.000
18	Canilla para lavarropas agua fria bronce pico manguera	Unidad	1	150.000	150.000
19	Desague pluvial plato de bajada de chapa doblada con boqueta de 100mm - CTA	Unidad	8	450.000	3.600.000
20	Desague pluvial plato de bajada de chapa doblada con boqueta de 100mm - HABITACIONAL	Unidad	9	450.000	4.050.000
21	Mesada de madera sobre muro de durlock ancho:0,60m altura:1,10m sector recepcion Bloque CTA	ml	5	850.000	4.250.000
22	Letrero de Acceso en Bloque Cta	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
23	Ventana tipo banderola en Quincho Habitacional 0,90 x 1,20	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
24	Placa de inauguracion en Placa en Bronce Fundido con letras altas.	Unidad	1	16.000.000	16.000.000
				PRECIO TOTAL - GS	**322.430.000**

Víctor Julián Ayala Perdomo
Propietario

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Ado. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa