*Poder Ejecutivo*
*Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social*

*Resolución S.G. N°* 081

**POR LA CUAL SE DA CONFORMIDAD A LA SUSCRIPCIÓN DE LA ENMIENDA "C" DEL CONTRATO DGG/UEP N° 14/2022 "CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RECONVERSIÓN DE 31 UNIDADES DE SALUD DE LA FAMILIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA, PARAGUARÍ Y CENTRAL" - ID N° 396.133, STEP: PY – MSPBS – 213907 – CW - RFB, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO DE SALUD (P167996) – CONTRATO DE PRÉSTAMO 8963 -PY (BIRF/BANCO MUNDIAL).**

Asunción, 05 de marzo de 2024

**VISTO:**

Que por Nota DGG/UEP N° 83/2024, de fecha 24 de enero de 2024, la Gerencia del Proyecto de Fortalecimiento del Sector Público de Salud (P167996), remite los antecedentes y solicita la Resolución "POR LA CUAL SE DA CONFORMIDAD A LA ENMIENDA "C", DEL CONTRATO DGG/UEP N° 14/2022 "CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RECONVERSIÓN DE 31 UNIDADES DE SALUD DE LA FAMILIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA, PARAGUARÍ Y CENTRAL" - CONVOCADA POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO DE SALUD (P167996) – CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 8963-PY – (BIRF/BANCO MUNDIAL); y

**CONSIDERANDO:**

Que en el marco del Proyecto de Fortalecimiento del Sector Público de Salud – Contrato de Préstamo N° 8963-PY, se ha suscrito el contrato DGG/UEP N° 14/2022, en fecha 19 de julio de 2022 entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social – Proyecto de Fortalecimiento del Sector Público de Salud – Contrato de Préstamo BIRF 8963-PY y la Unipersonal ING. CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO, a través de su representante Legal el señor Carlos Vicente Gueyraud Caballero, para la construcción de Obras del proceso "CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RECONVERSIÓN DE 31 UNIDADES DE SALUD DE LA FAMILIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA, PARAGUARÍ Y CENTRAL".

Que el proceso se encuentra incluido en el Sistema de Seguimiento de Planes de Adquisiciones del Proyecto (STEP) N°: PY-MSPBS-213907-CW-RFB, con revisión posterior.

Que el tipo de revisión por el cual se adjudicó el proceso, según el Sistema de Seguimiento en Adquisiciones es REVISIÓN POSTERIOR, el cual no requiere la NO OBJECIÓN del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF/Banco Mundial).

Que el proceso se enmarca dentro de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial en su Sección VI. Métodos de Selección Aprobados: Bienes, Obras y Servicios de No-Consultoría, numerales 6.5, 6.6, 6.15, 6.16, 6.17 y 6.18 de las Guías de Adquisiciones para prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial (BIRF) y supletoriamente en lo referente a la publicidad del proceso en el Portal por la Ley N° 2051/2003 – De Contrataciones Públicas.

Que la disposición previa resulta aplicable al caso, debido a que la fuente de financiamiento para la contratación pretendida corresponde a los fondos provenientes del contrato de préstamo aprobado por efecto de la Ley N° 6523, del 26 de marzo de 2020 "QUE APRUEBA EL CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 8963-PY, "POR UN MONTO DE HASTA US$ 115.000.000 (DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CIENTO QUINCE



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – MINISTRA

mecip 2015

*Poder Ejecutivo*
*Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social*

*Resolución S.G. N°* 081

**POR LA CUAL SE DA CONFORMIDAD A LA SUSCRIPCIÓN DE LA ENMIENDA "C" DEL CONTRATO DGG/UEP N° 14/2022 "CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RECONVERSIÓN DE 31 UNIDADES DE SALUD DE LA FAMILIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA, PARAGUARÍ Y CENTRAL" - ID N° 396.133, STEP: PY – MSPBS – 213907 – CW - RFB, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO DE SALUD (P167996) – CONTRATO DE PRÉSTAMO 8963 -PY (BIRF/BANCO MUNDIAL).**

Asunción, 05 de marzo de 2024

MILLONES), SUSCRITA ENTRE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF), EN FECHA 03 DE JUNIO DE 2019, PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO DE SALUD...".

Que la Resolución S.G. N° 123, de fecha 27 de marzo de 2020, crea la Unidad Ejecutora de Proyectos del Banco Mundial, dependiente de la Dirección General de Gabinete del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social – Contrato de Préstamo N° 8963- PY.

Que la Enmienda "C" a ser suscripta en el Lote N° 1, amplía el monto total adjudicado y el plazo de entrega de las obras.

Que en fecha 30 de noviembre de 2023 se remite el Dictamen Técnico del Lote 1, detallando y justificando todos los motivos suficientes de la ampliación de plazo de finalización de las obras, como así también ampliación del monto total del contrato.

Que en concordancia con lo preceptuado en el Art. 242 de la Constitución de la República del Paraguay, el Decreto N° 21376/1998, en su Art. 19, dispone que compete al Ministro de Salud Pública y Bienestar Social ejercer la administración de la Institución; y en su Art. 20, establece las funciones específicas del Ministro de Salud Pública y Bienestar Social, en el numeral 6) la de ejercer la administración general de la Institución como Ordenador de Gastos y responsable de los recursos humanos, físicos y financieros, y en el numeral 7) le asigna la función de dictar resoluciones que regulen la actividad de los diversos programas y servicios, reglamente su organización y determine sus funciones.

Que la Dirección General de Asesoría Jurídica, a través del Dictamen A.J. N° 222, de fecha 28 de febrero de 2024, ha emitido su parecer favorable para la firma de la presente Resolución.

**POR TANTO;** en ejercicio de sus atribuciones legales,

**LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**
**R E S U E L V E :**

**Artículo 1º.** Dar conformidad a la suscripción de la Enmienda "C" del Contrato DGG/UEP N° 14/2022, por la cual se amplía en el monto y plazo, conforme a los siguientes detalles:



mecip

*Poder Ejecutivo*
*Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social*

*Resolución S.G. N°* 081-

**POR LA CUAL SE DA CONFORMIDAD A LA SUSCRIPCIÓN DE LA ENMIENDA "C" DEL CONTRATO DGG/UEP N° 14/2022 "CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RECONVERSIÓN DE 31 UNIDADES DE SALUD DE LA FAMILIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA, PARAGUARÍ Y CENTRAL" - ID N° 396.133, STEP: PY – MSPBS – 213907 – CW - RFB, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO DE SALUD (P167996) – CONTRATO DE PRÉSTAMO 8963 -PY (BIRF/BANCO MUNDIAL).**

Asunción, 05 de marzo de 2024

**Detalles de Monto**

| Orden | Nombre del Servicio de Salud | Monto contractual ORIGINAL | Rubros adicionales enmienda A | Rubros adicionales enmienda B | Rurbos excluidos en Enmienda C | Rubros adicionales enmienda C | Monto final Enmienda C | Monto final de obras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USF AGUAITY | 1.017.595.390 | 15.105.761 | 0 | 519.750 | 25.964.228 | 25.444.478 | 1.058.145.629 |
| 2 | USF REGINA MARECOS | 1.059.159.757 | 86.155.761 | 0 | 0 | 41.704.128 | 41.704.128 | 1.187.019.646 |
| 3 | USF LOMA HOVY | 976.854.998 | 15.105.761 | 0 | 0 | 105.830.722 | 105.830.722 | 1.097.791.481 |
| 4 | USF MBOCAYATY DEL YHAGUY | 1.012.830.843 | 86.155.761 | 0 | 71.569.750 | 42.300.854 | -29.268.896 | 1.069.717.708 |
| 5 | USF CAPILLA CUE | 996.373.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.373.997 |
| 6 | USF PRIMERO DE MARZO | 1.032.414.884 | 652.428.524 | 0 | 1.025.796 | 137.397.767 | 136.371.971 | 1.821.215.379 |
| 7 | USF ANDREA RITZ | 1.108.527.610 | 147.993.256 | 0 | 0 | 55.591.947 | 55.591.947 | 1.312.112.813 |
| 8 | USF HERIBERTA MATIAUDA | 1.032.944.484 | 15.105.761 | 0 | 519.750 | 44.600.141 | 44.080.391 | 1.092.130.636 |
| 9 | USF APARYPY | 1.010.498.862 | 15.105.761 | 0 | 0 | 41.018.083 | 41.018.083 | 1.066.622.706 |
| | TOTALES | 9.247.200.825 | 1.033.156.346 | 0 | 73.635.046 | 494.407.870 | 420.772.824 | 10.701.129.995 |
| | | Porcentaje | 11,17% | 0% | | | 4,55% | 15,72% |

**Detalles de Plazo**

| Orden | Nombre del Servicio de Salud | Fecha de inicio original | Fecha de terminación enmienda B | Fecha de terminación original | Plazo ampliado enmienda A | Fecha de terminación enmienda A | Plazo ampliado enmienda B | Fecha de terminación enmienda B | Plazo ampliado enmienda C | Fecha de termianción enmienda C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USF AGUAITY | 10/10/2022 | 150 | 9/3/2023 | 90 | 7/6/2023 | 60 | 6/8/2023 | 105 | 19/11/2023 |
| 2 | USF REGINA MARECOS | 10/10/2022 | 150 | 9/3/2023 | 90 | 7/6/2023 | 60 | 6/8/2023 | 105 | 19/11/2023 |
| 3 | USF LOMA HOVY | 10/10/2022 | 150 | 9/3/2023 | 90 | 7/6/2023 | 60 | 6/8/2023 | 105 | 19/11/2023 |
| 4 | USF NIÑO SALVADOR DEL MUNDO - MBOCAYATY DEL YHAGUY | 10/10/2022 | 150 | 9/3/2023 | 90 | 7/6/2023 | 60 | 6/8/2023 | 105 | 19/11/2023 |
| 5 | USF CAPILLA CUE | 10/10/2022 | 150 | 9/3/2023 | 90 | 7/6/2023 | 60 | 6/8/2023 | 105 | 19/11/2023 |
| 6 | USF PRIMERO DE MARZO | 10/10/2022 | 150 | 9/3/2023 | 90 | 7/6/2023 | 60 | 6/8/2023 | 105 | 19/11/2023 |
| 7 | USF ANDREA RITZ | 26/10/2022 | 150 | 25/3/2023 | 90 | 23/6/2023 | 60 | 22/8/2023 | 105 | 5/12/2023 |
| 8 | USF HERIBERTA MATIAUDA | 10/10/2022 | 150 | 9/3/2023 | 90 | 7/6/2023 | 60 | 6/8/2023 | 105 | 19/11/2023 |
| 9 | USF APARYPY | 10/10/2022 | 150 | 9/3/2023 | 90 | 7/6/2023 | 60 | 6/8/2023 | 105 | 19/11/2023 |

(*) Obra no iniciada

**Artículo 2º.** Encomendar a la Unidad Ejecutora del Proyecto la elaboración de las Enmiendas respectivas.

**Artículo 3º.** Autorizar al Director General de Gabinete a suscribir la Enmienda "C" del Contrato DGG/UEP Nº 14/2022, previa emisión del certificado de disponibilidad presupuestaria correspondiente.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – MINISTRA



mecip 2015

*Poder Ejecutivo*
*Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social*

*Resolución S.G. N°* 081

**POR LA CUAL SE DA CONFORMIDAD A LA SUSCRIPCIÓN DE LA ENMIENDA "C" DEL CONTRATO DGG/UEP N° 14/2022 "CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RECONVERSIÓN DE 31 UNIDADES DE SALUD DE LA FAMILIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA, PARAGUARÍ Y CENTRAL" - ID N° 396.133, STEP: PY – MSPBS – 213907 – CW - RFB, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO DE SALUD (P167996) – CONTRATO DE PRÉSTAMO 8963 -PY (BIRF/BANCO MUNDIAL).**

Asunción, 05 de marzo de 2024

**Artículo 4º.** Determinar que las demás Cláusulas del Contrato DGG/UEP N° 14/2022 no afectadas por la presente Resolución permanecen vigentes e invariables.

**Artículo 5º.** Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.

**DRA. MARÍA TERESA BARÁN WASILCHUK**
**MINISTRA**

/fe/lbm
SIMESE N° 30.847/24