Asunción, 20 de junio de 2022

**Nota OC-PG-P17 N°2.284 /2022**

**Señor**
**Ing. Víctor Olmedo López, Director**
Dirección de Vialidad
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Presente

**Ref.:** Contrato de Consultoría del Proyecto del Corredor de Exportación de la Región Oriental. Préstamo PG-P17. MOPC-JICA-Contrato S.G. Ministro N° 211/2015(26/08/2015)
**Asunto:** Convenio Modificatorio de Obra N° 04, Tramo 3, Presentación de Documentos.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a los efectos de remitir la documentación del Convenio Modificatorio de Obra N° 04, correspondiente al Tramo 3: Rio Ñacunday- Los Cedrales, a fin de proseguir con los trámites para su formalización.

El presente Convenio Modificatorio N° 04 presenta los siguientes aspectos principales:

**1- Modificaciones:**

Las modificaciones incorporadas en el Convenio Modificatorio N° 4 corresponden, básicamente, a los ajustes finales del Proyecto y están basadas en la revisión y actualización del Proyecto en relación a los ajustes identificados y contemplados en Convenio Modificatorio N° 3.

Tales conceptos se aplican en relación a todos los componentes del proyecto, tanto con relación a la Obra Vial principal, como así mismo, con relación a las obras de las Estaciones de Pesaje incorporadas al Contrato a través del Convenio Modificatorio N° 3.

**2- Montos del CM N° 04:**

- **Incremento Total:**

El incremento del Monto Total Acumulado de la Obra con el Convenio Modificatorio N.° 4, incluyendo los incrementos de los Convenio Modificatorios N° 2 y 3, es de ***Guaraníes: Sesenta y cuatro mil, doscientos noventa y ocho millones, cuatrocientos cuarenta mil, setecientos treinta y cuatro (*G 64.298.440.734 )** IVA incluido, equivalentes al **20,00 %**

- **Monto Total Acumulado:**

El Monto Total de la Obra, con el CM N° 04, asciende a la suma de ***Guaraníes: Trescientos ochenta y cinco mil, ochocientos veinte y cinco millones, quinientos cuarenta y siete mil, quinientos cincuenta y cuatro (G* 385.825.547.554)** IVA incluido

SHINICHI KASHIMA
*Gerente de Proyecto*
*CONSORCIO CENTRAL YACHIYO*

Los montos del Contrato Original, los del Convenio Modificatorio N° 02, del Convenio Modificatorio N° 03 y del presente Convenio Modificatorio CM 04, se presentan en el **CUADRO RESUMEN** siguiente:

| CONVENIO MODIFICATORIO CM 04 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CUADRO COMPARATIVO DE VARIACIONES DE MONTOS DE CONTRATO | | | | |
| MONTOS DE OBRA + INDEMNIZACIÓN | | | | |
| **Contratos** | **Monto Total: Obra + Indemnización (G) C/ IVA** | **%** | **Incrementos (G) C/IVA** | **%** |
| ORIGINAL | 321.527.106.820 | 100,00% | | |
| CM 01 | 321.527.106.820 | 100,00% | | |
| CM 02 (INDEMNIZ.) | 325.778.534.028 | 101,32% | | |
| CM 02- ORIGINAL | | | 4.251.427.208 | 1,32% |
| CM 03 | 382.546.230.171 | 118,98% | | |
| CM 03 - CM 02 | | | 56.767.696.143 | 17,66% |
| CM 04 | 385.825.547.554 | 120,00% | | |
| CM 04 - CM 03 | | | 3.279.317.383 | 1,02% |
| Totales Acumulados | | | **64.298.440.734** | **20,00%** |

**3- <u>Ampliación de Plazo:</u>**

El Convenio Modificatorio N° 04 contempla la ampliación del plazo de ejecución de la Obra, en un total de **cincuenta y** dos (52), equivalentes a **1,74 meses.**

Con la ampliación de plazo contemplada en el CM 04, la fecha de terminación de la obra vigente anterior, marcada para el 29 de junio 2022, se extiende hasta el **20 de Agosto de 2022.**

Las Ampliaciones del Plazo de Terminación de la Obra procesadas hasta el CM N° 04 se presentan en el **CUADRO RESUMEN** siguiente:

| PLAZO ORIGINAL Y AMPLIACIONES DE LOS CONVENIOS CM 03 Y CM 04 | |
|---|---|
| Plazo original de ejecución de la Obras | **36 meses** |
| Orden de Inicio | **19 de junio 2018** |
| Ampliación de Plazos por incremento de Obras y Lluvias del CM 03 | **9,0 meses-** |
| Fecha de terminacion de Obra contemplada en el CM 03 | **19 de marzo del 2022** |
| Ampliacion de Plazo del CM 03 por lluvias( 01 de enero 2020 a 31 enero 2022) | **3,4 meses** |
| Fecha de Terminacion de Obra contemplada en el CM 03 : con Ampliacion de Plazo por Lluvias | **29 de junio de 2022** |
| Ampliación de plazo por incremento de Obra del CM 04 respecto al CM 03 | **0,71 meses** |
| Ampliación de plazo por lluvias atipicas (01 de febrero 2022 a 30 de abril 2022) | **0,70 meses** |
| Ampliacion de Plazo del CM 04 por Fuerza Mayor - Suspension de las Obras Pandemia del Covid | **0,33 meses** |
| Ampliación de Plazos por incremento de Obras, Lluvias y Fuerza Mayor del CM 04 | **1,74 meses** |
| Fecha de Terminación de Obra contemplada en el CM 04 | **20 de agosto de 2022** |

La documentación correspondiente al Convenio Modificatorio N° 04 se presenta en un (01) ejemplar impresos, con su respectivo CD, conteniendo el archivo digital editable y en formato PDF.

Sin otro particular, saludámosle atentamente.

RECIBIDO
20 JUN. 2022
DIRECCION DE VIALIDAD

**Ing. Shinichi Kashima.**
Gerente de Proyecto,
Consorcio Central Yachiyo

CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

José Argüello
15:00hs

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

# MESA DE ENTRADA ÚNICA
# EXPEDIENTE Nº 28011/2022

**TITULAR:**
CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

**NOMBRE Y APELLIDO:**
Kaori Mihara

**TELEFONO:**
021 491 131

**CORREO ELECTRONICO:**

**REFERENCIA:**
2 FJS. CONTRATO SG MINISTRO N° 211/2015. ASUNTO: CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA N° 4, TRAMO 3, PRESENTACION DE DOCUMENTOS.

**FACTURA:** Nro. 0 **Monto: GS.** 0

**USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:**

GFDUARTE 21/06/2022 07:03:35

**CONSULTA AL : 021-4149000**

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"