SENDERO S.A.
Construcciones
Chamacoco Nº 1920 c/ Cerro Corá - Tel.: 528 070
Fdo de la Mora - Paraguay

Nº 39/21

COPIA

Fernando de la Mora, 02 de julio de 2021

Señor
Ing. Freddy Ramírez
Coordinador General de Fiscalización
Universidad Nacional de Caaguazú
Presente

Ref.: "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" ID Nº 360.254
LOTE 4 - Guaira

Nos dirigimos a usted, y por su intermedio a quien corresponda en relación a los cálculos de afectación por días de lluvia del mes de junio del año 2021 del Lote Nº 4 correspondiente al departemento de Guairá.

Hemos realizado el conteo de las inclemencias climáticas conforme al libro de obras e informe de registros de lluvia de la DINAC, para el siguiente periodo

MES DE JUNIO
LIBRO DE OBRA y PLANILLA DINAC

DIA	LLUVIAS EN LIBRO DE OBRA	REGISTRO DINAC	TOTAL
1		-	
2		-	
3		-	
4		-	
5	Lluvia	20,0	Lluvia Reg. Dinac
6	Lluvia	0,5	Lluvia Reg. Dinac
7		-	
8		-	
9	Lluvia	0,5	Lluvia Reg. Dinac
10		-	
11		-	
12		-	
13		-	
14		-	
15		-	
16		-	
17		-	
18	Lluvia	10,6	Lluvia Reg. Dinac
19	Lluvia	1,2	Lluvia Reg. Dinac
20	Lluvia	1,8	Lluvia Reg. Dinac
21	Lluvia	0,6	Lluvia Reg. Dinac
22		-	
23	Lluvia	2,4	Lluvia Reg. Dinac
24	Afectaciones	-	
25		-	
26	Lluvia	14,7	Lluvia Reg. Dinac
27	Lluvia	2,7	Lluvia Reg. Dinac
28	Afectaciones	-	
29		-	
30		-	
31			

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado se solicita 12 días de prorroga por el mes de Junio

Atentamente,

SENDERO S.A.
Carmelo Desvars
Representante Legal

Carmelo Desvars Villalba
Representante Legal

MESA DE ENTRADA
CONVENIO UNCA-MEC
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
Recibido por: Aidan Zevallos

DIA	MES	AÑO	HORA
02	07	2021	14:20

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
Villarrica del Espíritu Santo	25° 45' 14,85"	56° 26' 16,46"	163 m s,n,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1						0,0						
2						0,0						
3						0,0						
4						0,0						
5						20,0						
6						0,5						
7						0,0						
8						0,0						
9						0,5						
10						0,0						
11						0,0						
12						0,0						
13						0,0						
14						0,0						
15						0,0						
16						0,0						
17						0,0						
18						10,6						
19						1,2						
20						1,8						
21						0,6						
22						0,0						
23						2,4						
24						0,0						
25						0,0						
26						14,7						
27						2,7						
28						0,0						
29						0,0						
30						0,0						
31												
Total						55,0						
Máx,24h						20						
Día Máx.						5						

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Diana Gómez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-438100 Int. 1192
Asunción - Paraguay

(3)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRA — Nº 0000055

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 136 NATALICIO TALAVERA C.E.M.P.P Y A Nº 165 COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 4 - GUAIRÁ - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 05/06/2021.	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra día lluvioso.	EN FECHA 05 DE JUNIO, NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA (MAMPOSTERIA) POR LLUVIAS

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Día lluvioso		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
- construcción de mampostería			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

SENDERO S.A. Carmelo Desvars Representante Legal

Delia Godoy Escobar Ing. Civil Pat. Prof. Nº 16507 Reg. MOPC 3086

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU Coronel Oviedo PARAGUAY 2007

SENDERO S.A. Carmelo Desvars Representante Legal

Hugo Bernal Arquitecto Reg. Prof. Nº 2.532

EMPRESA CONTRATISTA FIRMA Y SELLO — FISCAL FIRMA Y SELLO — CPI UEPP FIRMA Y SELLO

(4)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRA

Nº 0000056

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 136 NATALICIO TALAVERA C.E.M.P.P Y A Nº 165 COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 4 - GUAIRÁ - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 06/06/2021.	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra	[illegible]

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	día lluvioso.		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
-Construcción de mampostería.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

SENDERO S.A. Representante Legal

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Mat. Prof. Nº 16507
Reg. M.O.P.C 3036

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ Coronel Oviedo GUAIRÁ-PY 2007

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2.532
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - Tel.: 021-448 / (0984) 486 568 1 Tal. 60x3 Q. 051/110 JUNIO/2021

ORIGINAL
DUPLICADO
TRIPLICADO

Arq. Natalia Mabel Cayos Barrios
Registro M.O.P.C. Nº 2543

(5)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRA — Nº 0000059

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 136 NATALICIO TALAVERA C.E.M.P.P Y A Nº 165 COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 4 - GUAIRÁ - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 09/06/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en Obra	EN FECHA 09 DE JUNIO NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA (MAMPOSTERIA) POR LLUVIA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA	Día lluvioso		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
- Construcción de Mampostería			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo
CAAGUAZÚ
2007

SENDERO S.A.
Carlos Desvars
Representante Legal

SENDERO S.A.
Representante Legal

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2.532

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL
DUPLICADO
TRIPLICADO

Arq. Natalia Gayoso Barrios
Registro M.O.P.C. Nº 2543

(6)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRA — Nº 0000068

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 136 NATALICIO TALAVERA C.E.M.P.P Y A Nº 165 COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 4 - GUAIRÁ - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 18/06/2021.	

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra	EN FECHA 18 DE JUNIO, NO SE REALIZAN TRABAJOS EN OBRA POR LLUVIA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Día lluvioso		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Construcción de mampostería - de pilares de ladrillo			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

SENDERO S.A.
Carmelo Desvars
Representante Legal

SENDERO S.A.
Representante Legal

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3036

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo
CARAGUAY
2007

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.532

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación N° 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. De la Mora - Tel.: 527.468 / (0984) 486 568 1 Tal. 60x3 Q. 051/110 JUNIO/2021

ORIGINAL
DUPLICADO
TRIPLICADO

Arq. Natalia Gayoso Barrios
Registro M.O.P.C. N° 2543

(7)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRA — Nº 0000069

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 136 NATALICIO TALAVERA C.E.M.P.P Y A Nº 165 COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 4 - GUAIRÁ - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC
DIA: 19/06/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en Obra - Dia	EN FECHA 19 DE JUNIO NO SE REALIZA-
LLUVIOSO.	RON TRABAJOS, EN OBRA POR LLUVIA

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA			
19/06/2021	Dia lluvioso		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Construcción de			
Aulas			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

SENDERO S.A.
Carmelo Desvars
Representante Legal

SENDERO S.A.
Representante Legal

Natalia Gayoso

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 8036

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
2007

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2.532

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

NATALIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Leopardi esq. José Berges - F. De la Mora - Tel.: 527 469 / (0984) 486 568 1 Tal. 60x3 Q. 051/110 JUNIO/2021

ORIGINAL
DUPLICADO
TRIPLICADO

Arq. Natalia Gayoso Barrios
Registro M.O.P.C. Nº 2543

(8)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRA — Nº 0000070

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 136 NATALICIO TALAVERA C.E.M.P.P Y A Nº 165 COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 4 - GUAIRÁ - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 20/06/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en Obra	EN FECHA 20 DE JUNIO NO SE REALIZAN TRABAJOS EN OBRA POR LLUVIA
Dia lluvioso	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: 20/06/2021	Dia lluvioso		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Construcción de Piastra			

FUERZA MAYOR

TIEMPOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

SENDERO S.A. Carmelo Desvars Representante Legal

SENDERO S.A. Representante Legal

Delia Godoy Escobar Ing. Civil Pat. Prof. Nº 16507 Reg. MOPC 3086

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ Sección Oviedo CAAGUAZÚ 2007

Hugo Bernal Arquitecto Reg. Prof. N° 2.532

Natalia Gayoso

EMPRESA CONTRATISTA FIRMA Y SELLO — FISCAL FIRMA Y SELLO — CPI UEPP FIRMA Y SELLO

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO

Arq. Natalia Gayoso Barrios
Registro M.O.P.C. N° 2543

(9)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRA — Nº 0000071

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 136 NATALICIO TALAVERA C.E.M.P.P Y A Nº 165 COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 4 - GUAIRÁ - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC
DIA: 21/06/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en Obra-Dia lluvioso	EN FECHA 21 DE JUNIO NO SE REALIZAN TRABAJOS EN OBRA POR LLUVIA

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	Dia lluvioso.		
Construcción de entrada superior.			

FUERZA MAYOR

TAMBOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

SENDERO S.A.
Carmelo Desvars
Representante Legal

SENDERO S.A.
Representante Legal

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Reconocimiento de Paraguay
Ministerio de Educación
2007

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.532

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Arq. Natalia Gayoso Barrios
Registro M.O.P.C. N° 2543

ORIGINAL
DUPLICADO
TRIPLICADO

(10)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRA — Nº 0000073

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 136 NATALICIO TALAVERA C.E.M.P.P Y A Nº 165 COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 4 - GUAIRÁ - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 23/06/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Día lluvioso, sin actividad	EN FECHA 23 DE JUNIO, NO SE REALIZAN TRABAJOS EN OBRA POR LLUVIA

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA 23/06/2021 DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Construcción de encadenado superior	Día lluvioso		

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3036

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo
2007

SENDERO S.A.
Carmelo Desvars
Representante Legal

SENDERO S.A.
Representante Legal

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2 [illegible]

EMPRESA CONTRATISTA FIRMA Y SELLO	FISCAL FIRMA Y SELLO	CPI UEPP FIRMA Y SELLO

ORIGINAL
DUPLICADO
TRIPLICADO

Arq. Natalia Gayoso Barrios
Registro M.O.P.C. Nº 2543

(12)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRA — Nº 0000076

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 136 NATALICIO TALAVERA C.E.M.P.P Y A Nº 165 COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 4 - GUAIRÁ - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC
FIRMA: 24/06/2021	

TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra - Día lluvioso	EN FECHA 24 DE JUNIO NO SE REALIZARON TRABAJOS EN OBRA (CURADURIA DE SUPERIOR) POR LLUVIA

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

FIRMA: 24/06/2021			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	Día lluvioso.		
2 Compactar			
Cerramiento			
Pcas. superior			

FUERZA MAYOR

TRAMOS INTRANSITABLES	
PUNTOS DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Mat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

SENDERO S.A.
Carmelo Desvars
Representante Legal

SENDERO S.A.
Representante Legal

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.532

EMPRESA CONTRATISTA FIRMA Y SELLO	FISCAL FIRMA Y SELLO	CPI UEPP FIRMA Y SELLO

Arq. Natalia Gayoso Barrios
Registro M.O.P.C. Nº 2543

(13)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRA — Nº 0000077

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 136 NATALICIO TALAVERA C.E.M.P.P Y A Nº 165 COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 4 - GUAIRÁ - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC
Día: 27/06/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en Obra Día lluvioso	EN FECHA 22 DE JUNIO, NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA POR LLUVIA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

Día: 27/06/2021 DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	Día lluvioso		

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3036

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

SENDERO S.A.
Representante Legal

SENDERO S.A.
Representante Legal

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2.532

EMPRESA CONTRATISTA FIRMA Y SELLO	FISCAL FIRMA Y SELLO	CPI UEPP FIRMA Y SELLO

(14)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRA — Nº 0000078

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESC. BÁS. Nº 136 NATALICIO TALAVERA C.E.M.P.P Y A Nº 165 COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 4 - GUAIRÁ - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC
Día 28/06/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Actividad en Obra por saturación de matiz, azúcar; se completa el cargado del encadenado superior.	EN FECHA 28 DE JUNIO, NO SE REALIZAN TRABAJOS EN OBRA POR SATURACIÓN DE MATERIALES, AFECTACIÓN POR LLUVIAS

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCION DE TRABAJOS INTERRUMPIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

TRAMOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3036

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

SENDERO S.A.
Representante Legal

SENDERO S.A.
Carmelo Desvars
Representante Legal

Natalia Gayoso
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2.532
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Arq. Natalia Gayoso Barrio
Registro M.O.P.C. Nº 2543

ORIGINAL
DUPLICADO
TRIPLICADO

(15)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRA

Nº 0000055

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 950 CIPRIANO OCAMPOS (COLEGIO NACIONAL CIPRIANO OCAMPOS)
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 4 - GUAIRÁ - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 05/06/2021.	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad en Obra - Día lluvioso.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA 05/06/2021	Día lluvioso		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
La Construcción de mampostería			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3035

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Centro Cívico Regional Oficina
2007

SENDERO S.A.
Carmelo Desvars
Representante Legal

SENDERO S.A.
Carmelo Desvars
Representante Legal

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2.532

EMPRESA CONTRATISTA FIRMA Y SELLO	FISCAL FIRMA Y SELLO	CPI UEPP FIRMA Y SELLO

Arq. Natalia Cayoso Barrios
Registro M.O.P.C. Nº 2543

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. De la Mora - Tel. 0527 468 (0984) 486 568 1 Tal. 60x3 Q. 051/110 JUNIO/2021

ORIGINAL
DUPLICADO
TRIPLICADO

(16)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRA — Nº 0000056

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 950 CIPRIANO OCAMPOS (COLEGIO NACIONAL CIPRIANO OCAMPOS)
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 4 - GUAIRÁ - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 2/12/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en Obra - Dia	
Lluviosa	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA: 2/12/2021	- Dia lluviosa		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Construccion			
de muro perimetral			

FUERZA MAYOR

MINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Mat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3036

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

SENDERO S.A.
Carmelo Desvars
Representante Legal

SENDERO S.A.
Carmelo Desvars
Representante Legal

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2.532

EMPRESA CONTRATISTA FIRMA Y SELLO	FISCAL FIRMA Y SELLO	CPI UEPP FIRMA Y SELLO

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - R. De la Mora - Tel.: 527.468 / (0984) 486 568 1 Tal. 60x3 Q. 051/110 JUNIO/2021

Arq. Natalia Gavilán Barrios
Registro M.O.P.C. Nº 2543

ORIGINAL
DUPLICADO
TRIPLICADO

(17)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRA — Nº 0000057

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 950 CIPRIANO OCAMPOS (COLEGIO NACIONAL CIPRIANO OCAMPOS)
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 4 - GUAIRÁ - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 07/06/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
En la fecha no se realizan trabajos por saturación de materiales por humedad	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: 7/06/2021 DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	Por saturación de materiales por humedad		

FUERZA MAYOR

MINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

SENDERO S.A
Carmelo Desvars
Representante Legal

SENDERO S.A
Carmelo D.
Representante Legal

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2.532

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

(18)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRA

Nº 0000059

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁS. Nº 950 CIPRIANO OCAMPOS (COLEGIO NACIONAL CIPRIANO OCAMPOS)
EMPRESA CONTRATISTA:	SENDERO S.A
LOTE 4 - GUAIRÁ - CONTRATO Nº 29/2020	
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 01/03/2021	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Inicio de Actividad en Obra - Día	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Mat. Prof. Nº 16507

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

SENDERO S.A
Carmelo Desvars
Representante Legal

SENDERO S.A
Carmelo D.
Representante Legal

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2.532

EMPRESA CONTRATISTA FIRMA Y SELLO	FISCAL FIRMA Y SELLO	CPI UEPP FIRMA Y SELLO

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. De la Mora Tel.: 527.468 / (0984) 486 568 1 Tal. 60x3 Q. 051/110 JUNIO/2021

ORIGINAL
DUPLICADO
TRIPLICADO

Arq. Natalia Gayoso Barrios
Registro M.O.P.C. Nº 2543