Carlos A. López c/ Brasil · Ciudad de Concepción - Telefax: (0595-331) 242207 · 242718 · 242957 - Email: gobercon@gmail.com · gobercon@hotmail.com

MEMORANDUM OP N° 25 /2021

A: **Abg. Edgar Idalino López**
Gobernador de Concepción.

C.C.: **Abg. Enrique Marcial Riveros Martínez**
Director de la UOC

DE: **Estanislao Ovelar Diarte**
Secretario de Obras Públicas

FECHA: 07/12/2021

OBJETO: Solicitar Convenio Modificatorio Contrato 9/2021

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a donde corresponda a fin de solicitarle una ampliación del Contrato 09/2021 Construcción de Pavimentos y Obras varias en el Departamento de Concepción con ID N° 397.366, suscrito con la firma Constructora FENAR de Nery Passi Rumich Ayala. Adjunto Informe Técnico del Fiscal de Obras.

Sin otro motivo en particular me despido, deseándole éxitos en sus funciones.

.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN
"Al servicio de la Gente"
Carlos A. López c/ Brasil Telefax: (0595-331) 242207 · 242718 · 242957Concepción - Paraguay

MEMORANDUM 25/2021

A: **Lic. Francisco de Jesús García Arce**
Director de Administración y Finanzas

DE: **Arq. Favio Junior Silva**
Fiscal de Obras

FECHA: 02/12/2021

OBJETO: Informe técnico de Contrato 09/2021 Construcción de Pavimento Hormigón Simple y Canalización en Dpto. de Concepción.

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a donde corresponda a fin de presentarle el informe técnico realizado al pedido de ampliación y compensación por parte de la empresa FENAR CONSTRUCCIONES referente al Contrato N° 09/2021 con ID N° 397.366.

Atentamente

GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN
Secretaría administrativa
Exp N° 463-A Fojas:
Fecha. 02-12-21 Hora: 11:21
Portador: Junior Silva
Teléfono:
FIRMA

Carlos A. López c/ Brasil Telefax: (0595-331) 242207 · 242718 · 242957Concepción - Paraguay

INFORME DE OBRAS

Fecha: 02/12/2021

Contrato N°: 09/2021

Obra: Construcción de Pavimento Hormigón Simple y Canalización en el Dpto. de Concepción.

Constructora: FENAR- Nery Passi Rumich Ayala.

El presente informe obedece al **Contrato N° 09/2021 Licitación Pública Nacional (PLN) 02/2020 Construcción de Pavimento Hormigón Simple y Canalización en el Dpto. de Concepción ID: 397.366,** donde fueron verificados los trabajos realizados por la empresa que corresponde a varios rubros que fueron ampliados para la correcta ejecución de las obras que no estaban estipulados en el contrato.

Los rubros que fueron ampliados y modificado fueron:

- **Ítem 19:** Alcantarillado con tubos de H°A° de 0,50 cm de diámetro.
- **Ítem 16**: la calle Soldado Desconocido se encuentra cerca del Colegio General Díaz por lo cual alberga a gran cantidad de alumnos, padres y profesores que utilizan esa calle. Cabe resaltar que esa calle estaba en pésimas condiciones lo cual hacía imposible la transitabilidad por esa calle y se decidió realizar el pavimento para posibilitar la circulación de los alumnos y vecinos de esa zona. Se resuelve realizar construcción de pavimento rígido de hormigón simple sobre colchón de arena de 10 cm. Fck 180kg/cm2 altura promedio de hormigón de 13,5 cm de espesor promedio en un total de 1150 m2 luego de los trabajos de topografía y replanteo.
- **Ítem 37:** Se construye muro de piedra bruta de 0,30 cm de espesor y 1 m de altura para contención lateral del pavimento rígido construido en la ciudad de Horqueta, esto debido a que las calles situadas en las intercesiones poseen gran pendiente y no poseen desagüe pluvial por lo que podrían socavar en zonas cercanas al pavimento afectando la resistencia de la base del pavimento.
- **Ítem 59:** En la Avenida Bozzano se encuentra un tramo de camino de tierra que está situado en medio de un pavimento de hormigón rígido recientemente ejecutado y un pavimento flexible por lo que para garantizar la transitabilidad, comodidad y seguridad de los usuarios se decide realizar el empalme entre el pavimento de hormigón y el pavimento de asfalto con un pavimento rígido total de 936 m2.

Arq. Favio Junior Silv

DIRECCIÓN DE CONCEPCIÓN OBRAS PUBLICAS

- **Ítem 18:** Construcción de alcantarillado 0,50 cm según fiscal de obras. Debido a la necesidad de desagües pluviales en distintas zonas de la ciudad con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y evitar las inundaciones con cada lluvia que ocurre se decide ampliar la construcción de alcantarillados 0,50 cm en un total de 78 metros lineales.
- **Ítem 5:** Pavimento rígido sobre la calle Regimiento 2 de Mayo entre Avenida Herminio Mendoza y la calle Asunción en menor cantidad por 95,1 m2 de la que figura en el contrato.
- **Item 6:** Pavimento sobre la calle TTe. Silvio Rojas E/ Marcelino Medina e Ytororo en menor cantidad por 9,9 m2 de lo que figura en el contrato.
- **Ítem 30:** Pavimento rígido sobre la calle Virgen del Rosario en menor cantidad por 61, 375 m2 de lo que figura en el contrato.
- **Ítem 4:** Pavimento rígido sobre la calle Monseñor Marisevich entre Av. Pinedo y Regimiento 2 de Mayo con una diferencia de mayor de 212 m2.
- **Ítem 8:** Pavimento rígido sobre la calle Gaspar Rodríguez de Francia e/ Tte Silvio Rojas y Quieroz Candia con una diferencia mayor de 88 m2.
- **Ítem 10:** Pavimento rígido sobre la calle Ytororo e/ Isabel Sanabria y Enfermeras del Chaco con una diferencia mayor de 88 m2.
- **Ítem 31:** Construcción de cordón conjunto con una diferencia mayor en 378, 2 m2.

Observación:

La ampliación corresponde porque gracias a esto, las obras fueron ejecutadas correctamente garantizando la durabilidad, resistencia y mejorando el estilo de vida de los ciudadanos afectados por la obra. Mencionar también que la obra fue realizada en su totalidad en tiempo y plazo establecido en el contrato. También se detalla en la planilla los rubros compensados y ampliados.

Arq. Favio Junior Silv.

Fiscal de Obras

Gobierno Departamental de Concepción

CONSTRUCTORA FENAR
Lugano 1007 C/ Avda. Colon
Edificio Arapoty, 1º piso Oficina. N° 2, 3.
Telefax: 021.423.299
Email: constructorafenar@hotmail.com

Asunción, 02 de Diciembre de 2021

Señor:
Abg. Edgar Idalino López Ruiz
Gobernador del Departamento de Concepción
Presente

Ref. LPN N°03/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION - ID N° 397.366

El que suscribe Nery Passi Rumich Ayala propietario de la empresa unipersonal **CONSTRUCTORA FENAR, RUC 720.953-3**, me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, en el marco de la ejecución del contrato del llamado de referencia a fin de expresar cuanto sigue:

Considerando técnicamente que, para la correcta ejecución y finalización de la obra es necesario la ampliación de algunos rubros y se solicita los estudios y aprobación para su correspondiente adenda. Se adjunta planilla de cómputo métrico de diferencia con sus respectivos costos e informe técnico

Atentamente,

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

Nery Passi Rumich Ayala
Propietario

Cm., 03/12/21
A la D. U. O. C.

MESA DE ENTRADA
Exp. N°: 7776 Fojas: cinco (05)
Fecha: 02-dic-2021 Hora: 12:52
Portador: Fermín Montanía
Teléfono: 0984-292-615

Encargado de Mesa de Entrada

CONSTRUCTORA FENAR
Lugano 1007 C/ Avda. Colon
Edificio Arapoty, 1º piso Oficina. N° 2, 3.
Telefax: 021.423.299
Email: constructorafenar@hotmail.com

LLAMADO: LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) 03/2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HORMIGON SIMPLE Y OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION CON ID: 397.366

CONTRATO N° 09/2021
CONTRATISTA : CONSTRUCTORA FENAR

FECHA :02/12/2021

PLANILLA DE COMPUTO METRICO DE AMPLIACION

Ítems del llamado Construcción de pavimentos y obras varias en el Departamento de Concepción con ID: 397366

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad Real(+)(-)	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total Real(+)(-)	Total de diferencia a adendar(+)(-)
1	72131701-004	Trabajo Preliminares	Unidad Medida Global	1	1	0	1.834.500	1.834.500	-
2	82101502-004	Cartel de Obras	Unidad	24	24	0	2.069.000	49.656.000	-
3	72131701-004	Movimiento suelo, nivelación (desmonte y/o relleno), compactadón, determinación de niveles y trabajos de topografía	Metros cuadrados	15294	16141,83	167,83	6.700	108.150.261	1.124.461
4	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE MONS. MARISEVICH ENTRE AV. PINEDO Y REGIMIENTO 2 DE MAYO	Metros cuadrados	800	912	112	176.800	161.241.600	19.801.600
5	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE REGIMIENTO 2 DE MAYO ENTRE AV. HERMINO MENDOZA Y LA CALLE ASUNCION	Metros cuadrados	2500	2404,9	-55,1	176.800	425.186.320	-16.813.680
6	72131701-004	PAVIMENTO SOBRE LA CALLE TTE SILVIO ROJAS E/ MARCELINO MEDINA E YTORORO	Metros cuadrados	1650	1640,1	-9,9	176.800	289.969.680	-1.750.320
7	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE EMILIO SOSA GAONA E/ SARMIENTO Y GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA	Metros cuadrados	1700	1700	0	176.800	300.560.000	-
8	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA E/ TTE SILVIO ROJAS Y QUIEROZ CANDIA	Metros cuadrados	1400	1442,96	42,96	176.800	255.115.328	7.595.328
9	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE YTORORO E/ EMILIO SOSA GAONA Y QUIEROZ CANDIA	Metros cuadrados	784	786,62	2,62	176.800	139.074.416	463.216
10	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE YTOROROE/ ISABEL SANABRIA Y ENFERMERAS DEL CHACO	Metros cuadrados	1800	1888	88	176.800	333.798.400	15.558.400
11	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE MARCELINO MEDINA E/ QUIEROZ CANDIA Y ENFERMERAS DEL CHACO	Metros cuadrados	2450	2450	0	176.800	433.160.000	-
12	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA E/ SGTO. PIRELLI Y TTE CABRERA	Metros cuadrados	680	681,2	1,2	176.800	120.436.160	212.160
13	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE MARCELINO MEDINA E/ SGTO. PIRELLI Y TTET CABRERA	Metros cuadrados	680	676,8	-3,2	176.800	119.658.240	-565.760
14	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE TTE ROJAS SILVA E/ YPANE Y TADEO AVALOS	Metros cuadrados	730	766,8	36,8	176.800	135.570.240	6.506.240
15	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LAS CALLE YPANE E/ TTE ROJAS SILVA Y 13 TUYUTI	Metros cuadrados	800	792,45	-7,55	176.800	140.105.160	-1.334.840
16		PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE SOLDADO DESCONOCIDO	Metros cuadrados		1550	1550	188.006	291.409.300	291.409.300
17	72131701-004	CONSTRUCCION DE CORDON CONJUNTO	Metros cuadrados	2100	2300	200	63.600	146.280.000	12.720.000
18	81141607-001	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO 0,50 MM SEGÚN FISCAL DE OBRAS	Metro lineal	42	120	78	403.000	48.360.000	31.434.000
19		Construccion de puente cruce de calle de HºAº e: 20cm	Metros Cubicos		15,72	15,72	2.685.324	42.213.293	42.213.293
20	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	1	0	3.886.000	3.886.000	-
21	72131701-004	Trabajo Preliminares	Unidad Medida Global	1	1	0	1.693.000	1.693.000	-
22	72131701-004	Movimiento suelo, nivelación (desmonte y/o relleno), compactación, determinación de niveles y trabajos de topografía	Metros cuadrados	4.200	4270,48	70,48	6.000	25.622.880	422.880
23	82101502-004	Cartel de Obras	Unidad	4	4	0	1.786.000	7.144.000	-
24	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE SAN RAMON Bº SAN RAMON	Metros cuadrados	1.700	1733,6	33,6	130.700	226.581.520	4.391.520
25	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE VILLA DEL MAESTRO Bº VILLA DEL MAESTRO	Metros cuadrados	2.500	2536,88	36,88	130.700	331.570.216	4.820.216
26	72131701-004	CONSTRUCCION DE CORDON CONJUNTO	Metro lineal	800	764,9	-35,1	63.600	48.647.640	-2.232.360
27	72131701-004	Trabajo Preliminares	Unidad Medida Global	1	1	0	1.034.000	1.034.000	-
28	72131701-004	Movimiento suelo, nivelación (desmonte y/o relleno), compactación, determinación de niveles y trabajos de topografía	Metros cuadrados	3.400	3338,625	-61,375	6.000	20.031.750	-368.250
29	82101502-004	Cartel de Obras	Unidad	2	2	0	1.786.000	3.572.000	-
30	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE VIRGEN DEL ROSARIO	Metros cuadrados	3.400	3338,625	-61,375	131.800	440.030.775	-8.089.225
31	72131701-004	CONSTRUCCION DE CORDON CONJUNTO	Metro lineal	260	638,2	378,2	63.900	40.780.980	24.166.980
32	72131601-013	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	1	0	1.942.000	1.942.000	-
33	72131702-001	Trabajo Preliminares	Unidad Medida Global	1	1	0	5.174.000	5.174.000	-
34	82101502-004	Cartel de Obras	Unidad	2	2	0	1.693.000	3.386.000	-
35	72131702-001	CONSTRUCCION DE PUENTE VIGA DE Hº Aº CON LOSA DE HºAº	Metros cúbicos	24	26,88	2,88	4.374.000	117.573.120	12.597.120

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

36	72131601-003	CABECERA DE PIEDRA BRUTA(INCLUYE EXCAVACION PARA CAUSE OPCIONAL + TRABAJO DE TOPOGRAFIA)	Metros cúbicos	90	90	0	705.000	63.450.000	-
37		MURO DE CONTENCION DE PIEDRA BRUTA	Metros cubicos		32,35	32,35	705.000	22.806.750	22.806.750
38	72131601-003	CARGAMENTO DE CABECERA CON RIPIO Y COMPACTACION	Metros cúbicos	40	40	0	174.000	6.960.000	-
39	72131601-013	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	1	0	3.292.000	3.292.000	-
40	72131702-001	Trabajo Preliminares	Unidad Medida Global	1	1	0	5.128.000	5.128.000	-
41	82101502-004	Cartel de Obras	Unidad	2	3	1	1.678.000	5.034.000	1.678.000
42	72131702-001	CONSTRUCCION DE PUENTE VIGA DE Hº Aº CON LOSA DE HºAº	Metros cúbicos	15	15	0	4.335.000	65.025.000	-
43	72131601-003	CABECERA DE PIEDRA BRUTA(INCLUYE EXCAVACION PARA CAUSE OPCIONAL + TRABAJO DE TOPOGRAFIA)	Metros cúbicos	60	60	0	699.000	41.940.000	-
44	72131601-003	CARGAMENTO DE CABECERA CON RIPIO Y COMPACTACION	Metros cúbicos	90	90	0	172.000	15.480.000	-
45	72131601-013	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	1	0	3.263.000	3.263.000	-
46	72131702-001	Trabajo Preliminares	Unidad Medida Global	1	1	0	5.128.000	5.128.000	-
47	82101502-004	Cartel de Obras	Unidad	2	2	0	1.678.000	3.356.000	-
48	72131702-001	CONSTRUCCION DE PUENTE VIGA DE Hº Aº CON LOSA DE HºAº INCLUYE TRABAJO DE TOPOGRAFIA	Metros cúbicos	13	13	0	4.335.000	56.355.000	-
49	72131601-003	REGULARIZACION DE CABECERA DE H°A° EXISTENTE	Unidad Medida Global	1	1	0	23.310.000	23.310.000	-
50	72131601-003	CARGAMENTO DE CABECERA CON RIPIO Y COMPACTACION	Metros cúbicos	40	40	0	172.000	6.880.000	-
51	72131601-013	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	1	0	3.263.000	3.263.000	-
52	72131702-001	TRABAJO PRELIMINAR	Unidad Medida Global	1	1	0	2.051.000	2.051.000	-
53	72131702-001	CONSTRUCCION DE PUENTE VIGA DE Hº Aº CON LOSA DE HºAº (INCLUYE CARTEL DE OBRA, EXCAVACIÓN Y LIMPIEZA FINAL)	Metros cúbicos	10,64	10,64	0	3.900.000	41.496.000	-
54	72131601-003	CARGAMENTO DE CABECERA CON RIPIO Y COMPACTACION	Metros cúbicos	40	40	0	172.000	6.880.000	-
55	72131701-004	Trabajo Preliminares	Unidad Medida Global	1	1	0	985.000	985.000	-
56	72131701-004	Movimiento suelo, nivelación (desmonte y/o relleno), compactación, determinación de niveles y trabajos de topografía	Metros cuadrados	1.200	2170,5	971	5.000	10.852.500	4.852.500
57	82101502-004	Cartel de Obras	Unidad	2	2	0	1.613.000	3.226.000	-
58	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE RIACHO KARA KARA	Metros cuadrados	1.200	1207,5	7,5	117.000	141.277.500	877.500
59		PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA AV. CAPITAN BOZZANO	Metros cuadrados		963	963	142.929	137.640.627	137.640.627
60	72101703-004	CORDON DE HORMIGON CONJUNTO	Metro lineal	200	254,3	54,3	58.000	14.749.400	3.149.400
61	72131601-003	Preparacion de obra, trabajos preliminares excavacion de terreno y trabajo de topografia.	Metros cúbicos	560	560	0	17.000	9.520.000	-
62	82101502-004	Cartel de Obras	Unidad	2	2	0	1.658.000	3.316.000	-
63	72102304-005	Construccion de canal de desague pluvial a cielo abierto con piedra bruta colocada y base de Hº Simple. Ancho 1 metro, profundidad 1 metro libre y 30cm de espesor del muro de PBC. Sobre la calle ULTIMA CIUDAD DE SAN LAZARO	Metros cúbicos	210	210	0	366.000	76.860.000	-
64	72102304-005	Construccion de piso de Hº simple para base de canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	56	56	0	1.704.000	95.424.000	-
65	72131702-003	Construccion de puente peatonal de HºAº e: 12cm en frente de cada vivienda.	Metros cúbicos	5,5	5,5	0	2.165.000	11.907.500	-
66	72131702-003	Construccion de puente cruce de calle de HºAº e: 20cm	Metros cúbicos	5,12	5,12	0	2.400.000	12.288.000	-
67	72131601-013	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	1	0	3.685.000	3.685.000	-
		PRECIO TOTALCON MONTO DE AMPLIACION						5.723.278.056	615.287.056
		MONTO TOTAL DE LOS RUBROS AMPLIACION						615.287.056	

NERY PASSI RUMICH AYALA
PROPIETARIO

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

Informe técnico

Se presenta a consideración de la fiscalización el siguiente informe técnico de los trabajos realizados que sufrieron variaciones con relación al contrato con **ID: 397.366**

- Ítem 19:

Con relación al Alcantarillado con tubos de HºAº de 0,50 cm de diámetro se observa los siguientes puntos: En el sitio donde irán destinados los tubos se observa una circulación de vehículos de gran porte lo que podría significar un riesgo a la resistencia de los tubos, además en días de lluvia se puede constatar desechos arrastrados por el agua lo que podría eventualmente obstruir los tubos no pudiendo cumplir así su función

Se decide la construcción de puente cruce de calle de HºAº de espesor 20 cm con un total de 16 m3 Ítem 19 ya que con estos se evitarán los riesgos antes citados

- Ítem 16:

La calle Soldado Desconocido se encuentra en las inmediaciones del Colegio General Diaz por lo que gran cantidad de alumnos padres y maestros se desplazan por dicha calle tanto para ingreso como salida del colegio esto además de los frentistas y demás ciudadanos, se observa que dicha calle se encuentra en pésimo estado no posee nivelación y se acumula gran cantidad de agua por varios días luego de lluvias lo que facilita la procreación de larvas del Aedes Aegyptis (dengue) afectando a alumnos y ciudadanos

Se resuelve realizar la Construcción de pavimento rígido de hormigón simple sobre colchón de arena de 10 cm. Fck 180 kg/cm2 altura promedio de hormigón de 13.5 cm de espesor promedio en un total de 1550 m2 luego de trabajos de topografía y replanteo.

- Ítem 37:

Se construye Muro de Piedra Bruta de 0.30 de espesor y 1 m de altura para contención lateral del pavimento rígido construido en la ciudad de Horqueta, esto debido a que las calles situadas en las intersecciones poseen gran pendiente y no poseen desagüe pluvial por lo que podrían socavar en zonas cercanas al pavimento afectando la resistencia de la base del pavimento.

- Ítem 59:

En la Avenida Bozzano se encuentra un tramo de camino de tierra que está situado en medio de un Pavimento de Hormigón Rígido recientemente ejecutado y un Pavimento Flexible por lo que para garantizar la transitabilidad comodidad y seguridad de los usuarios se decide realizar el empalme entre el Pavimento de Hormigón y el Pavimento de asfalto con un Pavimento Rígido en un total de 963 m2 luego de trabajos de topografía marcación y nivelación.

- Ítem 18:

Construcción de alcantarillado 0,50 mm según fiscal de obras. Debido a la necesidad de desagües pluviales en distintas zonas de la ciudad con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos tanto directamente al transitar por calles con menor cantidad de agua como desde el punto de vista de la salud evitando criaderos de mosquitos se decide ampliar la construcción de alcantarillado 0,50 mm en una cantidad de 78 metros lineales

Medidas Finales de pavimentos realizados en menor cantidad a los especificados en contrato y sus respectivas diferencias:

Ítem 5: "PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE REGIMIENTO 2 DE MAYO ENTRE AV. HERMINO MENDOZA Y LA CALLE ASUNCION" **en menor cantidad por 95,1 m2** de lo que figura en el contrato.

Ítem 6: PAVIMENTO SOBRE LA CALLE TTE SILVIO ROJAS E/ MARCELINO MEDINA E YTORORO **en menor cantidad por 9,9 m2** de lo que figura en el contrato.

Ítem 30: "PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE VIRGEN DEL ROSARIO" **en menor cantidad por 61,375 ml** de lo que figura en el contrato.

Medidas Finales de pavimentos realizados en mayor cantidad a los especificados en contrato y sus respectivas diferencias:

Ítem 4: "PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE MONS. MARISEVICH ENTRE AV. PINEDO Y REGIMIENTO 2 DE MAYO" con una **diferencia mayor en 212 m2**

Ítem 8: "PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA E/ TTE SILVIO ROJAS Y QUIEROZ CANDIA "con una **diferencia mayor en 42,86 m2**

Ítem 10: "PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CALLE YTORORO E/ ISABEL SANABRIA Y ENFERMERAS DEL CHACO" con una **diferencia mayor en 88 m2**

Ítem 31: "CONSTRUCCION DE CORDON CONJUNTO" con una **diferencia mayor en 378,2 m2**

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.