71 (setenta y uno)

MEMORÁNDUM UEP BID - DV Nº 1804 /2024

PARA: **ING. RENE ALEJANDRO PERALBO GONZALEZ**, DIRECTOR DE VIALIDAD
DIRECCIÓN DE VIALIDAD

DE: **ING. ALEJANDRO BORDÓN BOGADO**, COORDINADOR
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BID - DV

REFERENCIA: PR-L1145. LLAMADO MOPC N° 32/2019 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 14/2020 "OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS. TRAMO 4. LOTE 7" ID 370320

OBJETO: Dar respuesta al memorándum UOC N°1738 /2024 – DNC N°3588/24

FECHA: 29 / 05 / 24

La UOC mediante el Memorándum UOC N° 1738/2024 remitió a la unidad la nota DNC N°3588/2024 mediante la cual la DNCP comunica al MOPC las observaciones realizadas a la prorroga otorgada mediante nota DV 1885/2024. A continuación, se responden dichas observaciones.

Observación N° 1

Conforme a las documentaciones remitidas la contratante ha otorgado a la empresa **Contratista CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. una prórroga por 75 días (2,46 meses)**, en virtud a los retrasos a causa de las inundaciones de la cantera utilizada por la contratista ubicada en Puerto Casado.

En tal sentido se expresa que dicho plazo ha sido **aprobado** por la Dirección de Vialidad del MOPC en **nota DV N° 1885 de fecha 02 de mayo de 2024** extendiendo **el plazo por obras de habilitación hasta el 21/04/24**, manteniéndose así **el periodo de mantenimiento de 48 meses.**

Atendiendo a lo indicado, se adjunta acta de inicio de obras la cual emite por Nota DV N° 1771/2020 de fecha 13/11/2020.

Se solicita la remisión del expediente y sus antecedentes a la Unidad Operativa de Contrataciones para los fines pertinentes de comunicación y consecuente publicación de la prórroga de Plazo a cargo de la DNCP.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES * UEP MOPC - BID *

Ing. Alejandro Bordón Bogado
COORDINADOR
UEP BID - DV

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE UEP BID - DV N° 2148/2024

Dra. Ethel Marlene Diaz De Martinez 27/05/2024 14:51:39