ENMIENDA "B" – CONTRATO DGG/UEP Nº 35/2023

ENMIENDA "B" AL CONTRATO DGG/UEP Nº 35/2023, SUSCRITO EN FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023, ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, Y CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 12 días del mes de Diciembre del año dos mil veinticuatro, el **Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Proyecto Fortalecimiento del Sector Público de Salud**, en adelante (la "Contratante"), representado en este acto por el Señor Director General de Gabinete, **LUIS CARLOS BENITEZ**, con Cédula de Identidad Civil Nº **1.805.896**, por una parte y la otra parte **CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.** ruc 80025961-0, legalmente constituida y existente conforme a la legislación paraguaya, representada legalmente por Señor **Isacio Eusebio Vallejos Aquino** con **C.I. N° 522.452**, que en adelante se denominará el CONTRATISTA, quienes convienen en celebrar la presente Enmienda "B", sujetas a las cláusulas y condiciones que más abajo se establecen.

PRIMERA: Se reemplaza el punto **QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA**

DONDE DICE

El Contratista se obliga a ejecutar y a entregar la Obra satisfactoriamente concluida de acuerdo con los documentos de este contrato en el plazo de **240 (doscientos cuarenta)** dias calendario.

DEBE DECIR

El Contratista se obliga a ejecutar y a entregar la Obra satisfactoriamente concluida de acuerdo con los documentos de este contrato en el plazo conforme al Cronograma.

N°	Nombre del Servicio de Salud	Plazo (días)	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Plazo ampliable en días por eventos compensables	Fecha de terminación Enmienda B	Plazo ampliable en días por modificación de las obras	Fecha de terminación ampliada
1	USF COSTA PRIMERA - PARAGUARI	240	02/01/2024	29/8/2024	76	13/11/2024	60	12/1/2025
2	USF COSTA JHU - PIRAYU	240	31/05/2024	26/1/2025	62	29/3/2025	-	29/3/2025
3	USF YBYRATY - ESCOBAR	240	31/05/2024	26/1/2025	76	12/42023	-	12/4/2025
4	USF COSTA HU´U - QUIINDY	240	02/01/2024	29/8/2024	72	9/11/2024	90	7/2/2025
5	USF FULGENCIO YEGROS - QUYQUYO	240	31/05/2024	26/1/2025	67	3/4/2025	-	3/4/2025
6	USF B° TACUMBU - YAGUARON	240	31/05/2024	26/1/2025	69	5/4/2025	-	5/4/2025
7	USF RAMON DELMAS - YBYTYMI	240	02/01/2024	29/8/2024	168	13/2/2025	-	13/2/2025

Abog. Luis Carlos Benítez
Director General
Dirección General de Gabinete
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.I.V.S.A.
Ing. Isacio E. Vallejos A.
Representante Legal

El plazo será computado a partir de la fecha en que el Fiscal de Obras expida el Acta de Inicio de Obra y/o según la fecha que se indique en dicho documento, hasta la Recepción Provisoria de la Obra. La emisión del Acta de Inicio de Obra constara en el Libro de Obras y la vigencia del Contrato es hasta el cumplimiento total de las Obligaciones por ambas partes Contratante.

SEGUNDA: Se reemplaza el punto **SEXTA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO**

DONDE DICE

De acuerdo a lo evaluado de la oferta el monto total para la ejecución de la Obra, es de **Gs. 7.837.582.130 (Guaraníes siete mil ochocientos treinta y siete millones quinientos ochenta y dos mil ciento treinta) IVA incluido.-**

EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.				
N°	DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL SERVICIO	MONTO POR USF IVA INCLUIDO
1	PARAGUARI	PARAGUARI	USF COSTA PRIMERA	1.119.654.590
2	PARAGUARI	PIRAYU	USF COSTA JHU	1.119.654.590
3	PARAGUARI	ESCOBAR	USF YBYRATY	1.119.654.590
4	PARAGUARI	QUIINDY	USF COSTA HU´U	1.119.654.590
5	PARAGUARI	QUYQUYHO	USF FULGENCIO YEGROS	1.119.654.590
6	PARAGUARI	YAGUARON	USF B° TACUMBU	1.119.654.590
7	PARAGUARI	YBYTYMI	USF RAMON DELMAS	1.119.654.590
MONTO TOTAL POR LOTE				7.837.582.130

DEBE DECIR

De acuerdo a lo evaluado de la oferta el monto total para la ejecución de la Obra, es de **Gs. 7.997.422.701 (Guaraníes siete mil novecientos noventa y siete millones, cuatrocientos veintidós mil, setecientos uno) IVA incluido.-**

N°	Nombre del Servicio de Salud	Monto contractual por USF incluyendo Enmienda A	Resumen de Cantidades – Rubros enmendables (decremento) ENMIENDA B	Monto contrato menos cantidades decrementadas (A - B)	Resumen de Cantidades – Rubros enmendables (incremento) ENMIENDA B	Resumen de Montos de Adicionales no contemplados pero necesarios (Fuerza Mayor)	Monto total de incrementos solicitado via Enmienda B	Monto por USF incluyendo la Enmienda B
1	USF COSTA PRIMERA - PARAGUARI	1.119.654.590	-46.613.076	1.073.041.514	29.281.340	79.406.365	108.687.705	1.181.729.219
2	USF COSTA JHU - PIRAYU	1.119.654.590	-0	1.119.654.590	0	0	0	1.119.654.590
3	USF YBYRATY - ESCOBAR	1.119.654.590	0	1.119.654.590	0	0	0	1.119.654.590
4	USF COSTA HU´U - QUIINDY	1.119.654.590	-51.746.353	1.067.908.237	26.073.327	123.438.769	149.512.096	1.217.420.333
5	USF FULGENCIO YEGROS - QUYQUYO	1.119.654.590	0	1.119.654.590	0	0	0	1.119.654.590
6	USF B° TACUMBU - YAGUARON	1.119.654.590	0	1.119.654.590	0	0	0	1.119.654.590
7	USF RAMON DELMAS - YBYTYMI	1.119.654.590	0	1.119.654.590	0	0	0	1.119.654.590

Carlos Martínez
General
Gabinete
Social

C.I.V.S.A.
Ing. Isacio E. Vallejos A.
Representante Legal

TERCERA: Todas las demás disposiciones del Contrato DGG/UEP N ° 35/2023 y la Enmienda A no afectadas por la presente permanecerán invariables.

EN TESTIMONIO de lo cual, las partes firman la presente Enmienda "B", en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha mencionados en el encabezado de la presente.

ABOG. LUIS CARLOS BENITEZ
Director General de Gabinete, MSPy BS
Representante Legal de la Contratante

Abog. Luis Carlos Benítez
Director General
Dirección General de Gabinete
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ISACIO EUSEBIO VALLEJOS AQUINO
Constructora Isacio Vallejos S.A.
Representante Legal Contratista

C.I.V.S.A.
Isacio Vallejos A.
Representante Legal