Pavimentación tipo empedrado en varios tramos camineros de la red vial nacional, Ad Referéndum a la Reprogramación Presupuestaria, **OBRA 6 TRAMO: Fleitas Cué - Río Tebicuary.**

CALCULO DE INTERESES POR MORA DEBIDO AL RETRASO EN LOS PAGOS DE LAS CERTIFICACIONES DE OBRAS

CONSORCIO ARRECIFE	***LLAMADO MOPC Nº 104/2012***	***CONTRATO: S.G. Nº 351/12 de fecha 23/ 11/2012***

CERT. Nº	MEU N°	FECHA DE M.E.U	DIAS S/ CONTRATO	FECHA DE LA OBLIGACION	FECHA DE ACREDITACION	FACTURA Nº	MONTO DE LA FACTURA	MONTO DE LA RETENCION	IVA	MONTO PARA INTERESES	TOTAL DE DIAS DE MORA	DIAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA	DIAS PARA EL PAGO DE INTERESES	MES ANTERIOR A LA OBLIGACION	TASA DE INTERES DEL MES ANTERIOR A LA OBLIGACION (%)	INTERES
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) +(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8)-(9)-(10)	(12)=(6)-(5)	(13)	(14)=(12)-(13)	(15)=(5)-30	(16)	(17)=(11)x(14)x(16)/365/100)
Cert. Nº 01	18449	24/04/2013	60	23/06/2013	10/10/2013	3	1.885.934.685	117.870.918	171.448.608	1.596.615.159	109		109	may-2013	17,85%	**85.108.337**
Cert. Nº 02	24274	05/06/2013	60	04/08/2013	18/10/2013	4	882.617.677	55.163.605	80.237.971	747.216.101	75		75	jul-2013	19,11%	**29.341.027**
Cert. Nº 03	27239	26/06/2013	60	25/08/2013	18/10/2013	5	787.651.021	49.228.189	71.604.638	666.818.194	54		54	jul-2013	19,11%	**18.852.503**
Cert. Nº 04	30422	19/07/2013	60	17/09/2013	12/11/2013	6	578.017.322	36.126.083	52.547.029	489.344.210	56		56	ago-2013	18,21%	**13.671.607**
Cert. Nº 05	33792	22/08/2013	60	21/10/2013	28/11/2013	7	894.842.308	55.927.644	81.349.301	757.565.363	38		38	sep-2013	18,75%	**14.788.091**
Cert. Nº 06	35847	16/09/2013	60	15/11/2013	28/11/2013	8	1.454.180.192	90.886.262	132.198.199	1.231.095.731	13		13	oct-2013	18,69%	**8.195.050**
Cert. Nº 08	42871	14/11/2013	60	13/01/2014	20/01/2014	10	1.745.204.786	109.075.299	158.654.981	1.477.474.506	7		7	dic-2013	17,46%	**4.947.313**
Cert. Nº 09	**46298/13 ; 711/14**	05/12/2013	60	03/02/2014	11/02/2014	2 / 3	1.906.330.357	119.145.647	173.302.760	1.613.881.950	8		8	ene-2014	21,51%	**7.608.680**
Cert. Nº 10	2944	27/01/2014	60	28/03/2014	04/04/2014	4	703.144.050	43.946.503	63.922.186	595.275.361	7		7	feb-2014	20,45%	**2.334.621**
Cert. Nº 11	5288	19/02/2014	60	20/04/2014	19/05/2014	5	1.692.808.968	105.800.561	153.891.724	1.433.116.683	29		29	mar-2014	19,92%	**22.681.722**
Cert. Nº 12	**8865; parcial**	19/03/2014	60	18/05/2014	29/05/2014	6	1.171.004.570	112.152.653	106.454.961	952.396.956	11		11	abr-2014	24,16%	**6.934.494**
Cert. Nº 12	**15021/ saldo**	09/05/2014	60	08/07/2014	11/08/2014	8	623.437.879		56.676.171	566.761.708	34		34	jun-2014	22,88%	**12.079.322**
Cert. Nº 14	15793	19/05/2014	60	18/07/2014	08/08/2014	9	868.878.922	54.304.933	78.988.993	735.584.996	21		21	jun-2014	22,88%	**9.683.120**
Cert. Nº 22	**1384 /15**	16/01/2015	60	17/03/2015	30/03/2015	51	885.654.998	55.353.437	80.514.091	749.787.470	13	24	-11	feb-2015	25,38%	
Cert. Nº 34	**3195**	27/01/2016	60	27/03/2016	06/04/2016	68	82.266.958	5.141.685	7.478.814	69.646.459	10		10	feb-2016	27,24%	**519.772**
Cert. Nº 41	31404	22/08/2016	60	21/10/2016	14/11/2016	108	1.429.887.258	89.367.954	129.989.751	1.210.529.553	24		24	sep-2016	29,70%	**23.640.150**
Cert. Nº 52	**29111/17 ;5593/18**	24/07/2017	60	22/09/2017	16/01/2019	215	639.170.602	31.958.530	58.106.418	549.105.654	481		481	ago-2017	26,85%	**194.290.881**
Reg. De Ajustes	**38468/17 ;5601/18**	25/09/2017	60	24/11/2017	16/01/2019	216	771.113.341	38.555.667	70.101.213	662.456.461	418		418	oct-2017	26,93%	**204.304.114**
																0
															TOTAL Gs. s/IVA	**658.980.803**

Calculo de dias imputables al contratista			en ejecucion	fecha salida	dias en ejecucion	previsto	dias de mora
Cert. Nº 22	**1384 /15**	16/01/2015	23/01/2015	20/02/2015	28	4	24

MONTO DE LA FACTURA C/IVA 10% Gs. **724.878.883**

iva **65.898.080**

Ing. Carlos Gueyraud
Representante

Ing. ALFREDO SANCHEZ
Jefe Interino
Dpto. de Ejecución
D.V. - M.O.P.C.