ANDE

CARÁTULA DE EXPEDIENTE

EXPEDIENTE SG/DSME / 13129 / 20

Fecha: 20 / 12 / 20 Hora: ____ : ____ hs.

RECURRENTE: Consorcio Tajy

UNIDAD ADMINISTRATIVA RECEPTORA:

OBJETO: Solicitar compensación por días de atraso - Contrato 7174/18.

REGISTRO DE RECEPCIÓN

RESPONSABLE: Sonia Quiñónez
NOMBRE Y APELLIDO

Nº DE EMPLEADO: 0037

OBSERVACIONES:

NOTA: LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES DE TRAMITAR EL PRESENTE EXPEDIENTE DEBERÁN ANEXAR Y FOLIAR LAS RESPECTIVAS HOJAS SUCESIVAS, INDICANDO LAS PÁGINAS EN ORDEN NUMÉRICO.

Misión de la ANDE:
"Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población".

FRIGON S.A. - Tel.: 021 904 852 - Lambaré.

Consorcio Tajy
Colón N° 945 c/ Pelirossi
Fernando de la Mora - Zona Norte
Tel.: (021) 513 - 554 / 529 - 390
Cel.: (0981) 559 - 433

Fdo. de la Mora, 02 de diciembre del 2.020.-

Señor
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez
Presidente
Administración Nacional de Electricidad
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo
Presente
At. Ing. Christian Achón
Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución

Ref.: Contrato N° 7174/2018 (Lote 1) – LPI ANDE N°1207/2017
Objeto: Días a compensar. -

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de solicitar compensación por días de atraso en la ejecución de los trabajos por los siguientes motivos: por lluvia los días 08, 09, 10, 15, 18, 26 y 30 de noviembre; y a pedido del DORD el día 14 de noviembre de 2020.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

CONSORCIO TAJY
Ing. Gianmarco Felippo
Representante Legal Autorizado

ANDE - Mesa de Entrada
Exp. SG/DSME/ 13129 Hora: 11:32
Fecha: 02/12/2020 Encargado: Ricardo

Pásese a PR ☐
GT ☐ GC ☐ GF ☐ SG ☐ AL ☐
GP ☐ AI ☐ DCP ☐ DRH ☐ DD ☑
DP ☐ DTE ☐ DSA ☐ DR ☐ GA ☐
Obs.:
Fecha: 02 DIC 2020 Firma:
Lic. MA. TERESA PERALTA DE GODOY
Secretaria General

Consorcio Tajy

Colón N° 945 c/ Petirossi
Fernando de la Mora - Zona Norte
Tel.: (021) 513 - 554 / 529 - 390
Cel.: (0981) 559 - 433

DÍAS A COMPENSAR EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

Días de lluvia

- Domingo 08 de noviembre
- Lunes 09 de noviembre
- Martes 10 de noviembre
- Domingo 15 de noviembre
- Miércoles 18 de noviembre
- Jueves 26 de noviembre
- Lunes 30 de noviembre

Suspensión a pedido del DORD

- Sábado 14 de noviembre

Dirección Nacional de Aeronáutica C
Dirección de Meteorología e Hidrología
Gerencia de Sistemas de Observación Meteorol a
Departamento de Sistemas de Observación
Sección Redes de Observación

Asunción, 30 de Noviembre de 2020
Total diario de precipitación en mm
MES: Noviembre

DMH

EST	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DEC1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	DEC2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DEC3	TOTAL	NORMAL	ANOMALIA	
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0.0		133.0	-133.0	Base Aerea Adrian Jara
33	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0			0.0		162.4	-162.4	Bahia Negra
34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	2.7	71.6	74.3	9.1	0.0	2.0	1.7	0.8	0.0	-	0.7	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0			0.0	88.6	SD		Fuerte Olimpo
65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0.0		91.2	-91.2	Base Aerea Pratts Gill
68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	T	8.2	0.0	0.0	0.0	-	0.5	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.5	0.0	0.0	0.0			22.5	36.8	96.3	-59.5	Mcal. Estigarribia
86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	1.0	5.4	15.7	0.0	-	1.3	3.4	0.0	0.0	4.1	5.7	0.0	0.0	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	0.0			16.2	46.4	160.4	-114.0	Puerto Casado
97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.9	13.9	46.8	0.0	0.0	0.0	16.8	26.0	0.0	59.3	20.6	0.0	0.0	124.7	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	1.0	3.2	0.0	0.0			35.0	206.5	197.4	9.1	Pedro Juan Caballero
128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	15.0	13.2	44.6	0.0	0.0	-	96.0	12.4	0.0	40.4	3.6	0.0	0.0	152.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0			19.0	216.0	148.3	67.7	Pozo Colorado
134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	9.0	10.8	31.0	0.0	0.0	0.0	52.6	27.8	1.0	17.8	10.8	0.0	0.0	110.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	14.6			20.0	161.0	169.4	-8.4	Concepcion
170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	5.6	15.0	17.5	38.7	0.0	0.0	0.0	84.6	4.3	0.0	10.9	0.0	0.0	0.0	99.8	0.0	0.0	0.0	0.0	40.9	27.4	0.0	0.0	9.0			77.3	215.8	154.6	61.2	Gral. Bruguez
185	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.5	-	7.8	30.3	0.0	0.0	0.0	24.0	28.0	1.0	20.0	18.3	0.0	0.0	91.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.2	0.0	0.0	3.0			31.2	152.8	171.6	-18.8	San Pedro
192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	9.4	4.3	33.9	0.0	0.0	0.0	25.2	32.0	0.0	15.8	3.6	0.0	0.0	76.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	-	0.0	-			11.7	122.2	150.4	-28.2	San Estanislao
210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	3.0	5.5	8.5	0.0	0.0	0.0	-	4.0	0.0	2.0	32.7	0.0	0.0	38.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	5.0			12.9	60.1	203.3	-143.2	Salto del Guaira
217	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	3.0	29.0	5.0	-	37.0	0.0	-	0.0	82.0	2.4	0.0	5.0	0.0	0.0	-	89.4	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	14.0	0.0	-	-			39.0	165.4	SD		Asunción, CMN
218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	T	33.3	10.7	6.0	50.0	0.0	0.0	0.0	62.3	3.9	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	70.2	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0	20.4	0.0	T	28.7			86.1	206.3	165.9	40.4	Luque, AISP
221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	1.6	0.0	16.8	0.0	0.0	0.0	64.8	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	67.8	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	19.0	0.0	0.0	14.0			57.0	141.6	195.0	-53.4	Paraguari
233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.7	5.6	1.4	26.7	0.0	0.0	0.0	20.7	5.6	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	26.8	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	51.0	0.0	0.0	11.6			72.6	126.1	187.3	-61.2	Villarrica
234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4	8.5	1.1	35.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	40.6	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	35.9	0.0	0.0	20.4			66.7	142.3	196.7	-54.4	Cnel. Oviedo
246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	8.3	T	14.1	0.0	4.5	0.0	20.0	4.0	0.0	0.5	2.5	0.0	0.0	31.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.7	0.0	11.0			14.8	60.4	177.1	-116.7	Minga Guazu, AIG
251	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	5.0	3.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.0	14.0	0.0	0.0	23.0			92.0	120.0	SD		Quyquyho
255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	5.0	21.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120	0.0	0.0	0.0	88.0			208.0	254.0	163.9	90.1	Pilar
260	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0	10.3	5.0	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	35.0			75.0	104.9	176.1	-71.2	San Juan Bautista
268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	1.0	0.0	21.0	1.1	0.0	0.0	5.1	1.3	0.0	0.3	T	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	14.0	0.0	0.0	12.0			38.0	67.8	162.0	-94.2	Caazapa
285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.2	0.0	3.6	1.3	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	11.7	0.0	0.0	24.0			49.0	56.0	154.7	-98.7	Capitan Meza
294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0.0		162.3	-162.3	Capitan Miranda
297	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	2.7	0.4	0.0	0.0	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	57.4	11.4	0.0	0.0	32.3			101.1	120.0	162.6	-42.6	Encarnacion

Observación: Los datos consignados son preliminares y estan sujetos a verificación y validación. Las cantidades de precipitación son totalizadas a las 12:00 horas UTC y corresponden a las ultimas 24 horas.

Referencias:
T = Precipitación no medible.
0 = Sin Precipitación.
- = Sin Datos.

Cuenta Mesa de Entrada

Para: Santiago González
Asunto: exp. 13129-20 RE: Nota días a Compensar Noviembre-20

Buenas,
El número correspondiente a su Expediente es el N° **13129/2020**

Atte.

Sonia Quiñonez
Mesa de Entrada
Tel.: 021.2172035
Correo: sgmesadeentrada@ande.gov.py

De: Santiago González [mailto:gonzaleztajy@gmail.com]
Enviado el: miércoles, 02 de diciembre de 2020 10:44 a.m.
Para: Cuenta Mesa de Entrada
Asunto: Nota días a Compensar Noviembre-20

Buenos días Sres. ANDE
Adjunto solicitud de días a compensar en el mes de noviembre-2020 - Obras LPI 1207/17 - Contrato 7174/18

Gracias por la atención.

Ing. Santiago González A.
Consorcio Tajy
0981-134260

ANDE

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE SG /

Dirección de Distribución	Fecha: 04 DIC. 2020	
☐ PR	☐ GT	☐ DP
☐ GP	☐ DRH	☐ AI
☐ SG	☐ DCP	☐ AL
☐ GC	☐ DTE	☐ DD
☐ GF	☐ DSA	☐ DO/UA

Ing. Guido Rafael Chávez
Dirección de Distribución

Unidad de Administración de contratos para Obras de Mejoras en Distribución		Fecha: Hora: 9 DIC 2020	
DO	DO/AFC	DD	
DO/CA	DO/AIM	DD/CD	
DO/ACS	DO/ACO	DD/PD	
OTROS:			

Ing. Christian Achón Fornells
Jefe Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución - ANDE

A: DO/DA
En adjunto Nota P
Atte

ANDE

CARÁTULA DE EXPEDIENTE

EXPEDIENTE ESGDGAE / 11664 / 20

Fecha: 03 / 11 / 20 Hora: ____ : ____ hs.

RECURRENTE: Consorcio Tajy

UNIDAD ADMINISTRATIVA RECEPTORA: .....

OBJETO: Solicitar compensación por días de atraso.
Ref LPI 1207/2017 - Contrato 7174/2018.

REGISTRO DE RECEPCIÓN

RESPONSABLE: Sonia Quiñónez Nº DE EMPLEADO: 5035
NOMBRE Y APELLIDO

OBSERVACIONES: .....

NOTA: LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES DE TRAMITAR EL PRESENTE EXPEDIENTE DEBERÁN ANEXAR Y FOLIAR LAS RESPECTIVAS HOJAS SUCESIVAS, INDICANDO LAS PÁGINAS EN ORDEN NUMÉRICO.

Misión de la ANDE:
"Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población".

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

Consorcio Tajy
Colón N° 945 c/ Petirossi
Fernando de la Mora - Zona Norte
Tel.: (021) 513 - 554 / 529 - 390
Cel.: (0981) 559 - 433

Fdo. de la Mora, 03 de noviembre del 2.020.-

Señor
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez
Presidente
Administración Nacional de Electricidad
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo
Presente
At. Ing. Christian Achón
Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución

Ref.: Contrato N° 7174/2018 (Lote 1) – LPI ANDE N°1207/2017
Objeto: Días a compensar. -

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de solicitar compensación por días de atraso en la ejecución de los trabajos por los siguientes motivos: por altas temperaturas los días 01 y 02 de octubre, por lluvia el día 26 de octubre y a pedido del DORD el día 28 de octubre.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

CONSORCIO TAJY
Ing. Gianmarco Felippo
Representante Legal Autorizado

ANDE - Mesa de Entrada
Exp. Submesa: 11-664 Hora: 13:31
Fecha: 3-11-20 Encargado: Jaime
Para: GT ☐ GC ☐ GF ☐ SG ☐ AL ☐
GP ☐ AI ☐ DCS ☐ DRH ☐ DD ☑
DP ☐ DTE ☐ DSA ☐ DR ☐
Obs:
Fecha: 04 NOV 2020 Firma:
Lic. MA. TERESA PERALTA DE SEROV
Secretaria General

Consorcio Tajy
Colón N° 945 c/ Pefirossi
Fernando de la Mora - Zona Norte
Tel.: (021) 513 - 554 / 529 - 390
Cel.: (0981) 559 - 433

DÍAS A COMPENSAR EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020

Suspensión de Actividades por altas temperaturas

- Jueves 01 de octubre
- Viernes 02 de octubre

Días de lluvia

- Lunes 26 de octubre

Suspensión por parte del DORD

- Miércoles 28 de octubre

Dirección Nacional de Aeronautica
Dirección de Meteorología e Hidrología
Gerencia de Sistemas de Observación Meteorológica
Departamento de Sistemas de Observación
Sección Redes de Observación

Asunción, 1 de Noviembre de

Total diario de precipitación en mm

MES: Octubre

DMH

EST	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DEC1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	DEC2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DEC3	TOTAL	NORMAL	ANOMALIA	
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0		84.7	-84.7	Base Aerea Adrian Jara
33	0.0	–	–	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	0.0	20.0	8.0	0.0	0.0	0.0	–	4.0	0.0	0.0	0.0	32.0	68.0	117.0	-49.0	Bahia Negra
34	0.0	0.0	–	0.0	–	0.0	–	0.0	0.0	–	0.0	–	–	–	14.6	–	0.0	–	0.0	0.0	–	14.6	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	24.1	0.0	0.0	0.0	26.8	41.4	SD		Fuerte Olimpo
65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0		48.0	-48.0	Base Aerea Pratts Gill
68	0.0	0.0	0.0	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	9.9	0.1	0.0	0.0	11.6	0.4	0.9	0.0	61.0	0.0	0.0	0.0	74.0	83.9	56.1	27.8	Mcal. Estigarribia
86	0.0	0.0	–	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	7.6	0.0	0.0	41.2	0.0	0.0	84.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	51.6	0.0	65.0	0.0	0.0	0.0	120.8	205.0	119.6	85.4	Puerto Casado
97	0.0	0.0	0.0	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	1.2	16.5	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	73.2	7.1	0.0	63.1	0.0	43.4	5.9	0.0	45.0	0.0	0.0	0.0	164.5	237.7	176.7	61.0	Pedro Juan Caballero
128	0.0	0.0	0.0	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	16.5	4.8	0.0	0.0	46.2	0.1	0.0	21.5	0.0	0.0	0.0	89.1	96.1	97.4	-1.3	Pozo Colorado
134	0.0	0.0	0.0	0.0	–	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	18.6	1.3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	20.9	20.0	0.0	0.0	0.0	61.8	5.4	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	94.8	117.5	119.5	-2.0	Concepcion
170	0.0	0.0	0.0	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	1.8	2.8	0.0	58.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.4	71.2	119.9	-48.7	Gral. Bruguez
185	0.0	0.0	0.0	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	80.4	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	86.7	107.2	163.0	-55.8	San Pedro
192	–	0.0	0.0	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–	1.6	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0	52.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.0	74.1	166.8	-92.7	San Estanislao
210	0.0	0.0	0.0	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	46.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	1.0	0.0	16.0	9.3	0.0	3.0	4.0	0.0	0.0	33.3	80.7	206.7	-126.0	Salto del Guaira
217	0.0	0.0	–	–	0.0	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	–	15.0	0.0	–	0.0	–	0.0	–	16.0	0.0	0.0	5.5	0.0	64.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	–	69.9	85.9	SD		Asunción, CMN
218	0.0	0.0	0.0	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	3.0	0.0	57.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	60.4	70.6	131.1	-60.5	Luque, AISP
221	0.0	0.0	0.0	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	–	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	56.0	145.4	-89.4	Paraguari
233	0.0	0.0	0.0	0.0	–	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.8	65.3	169.8	-104.5	Villarrica
234	0.0	0.0	0.0	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	1.0	0.0	0.0	0.0	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.0	63.5	231.1	-167.6	Cnel. Oviedo
246	0.0	0.0	0.0	0.0	–	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	33.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	0.0	0.0	0.0	0.0	25.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.7	61.8	192.6	-130.8	Minga Guazu, AIG
251	0.0	0.0	–	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–	0.0	20.5	0.0	–	0.0	0.0	0.0	3.0	23.5	18.0	0.0	0.0	0.0	91.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	109.0	132.5	SD		Quyquyho
255	0.0	0.0	0.0	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	1.0	4.5	–	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.5	105.5	148.9	-43.4	Pilar
260	0.0	–	0.0	0.0	–	0.0	0.5	4.4	–	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	19.9	0.0	0.0	0.6	–	0.0	0.0	20.5	0.0	0.0	3.0	–	33.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.0	69.4	199.5	-130.1	San Juan Bautista
268	0.0	0.0	0.0	0.0	–	0.0	1.4	3.1	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	30.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.4	0.0	0.0	0.0	0.0	53.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.0	87.9	185.5	-97.6	Caazapa
285	0.0	0.6	0.0	0.0	–	0.0	8.3	2.9	0.9	0.0	12.7	0.0	0.0	0.0	33.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	34.5	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.6	68.8	173.6	-104.8	Capitan Meza
294	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0		202.1	-202.1	Capitan Miranda
297	0.0	0.0	0.0	0.0	–	0.0	0.8	2.4	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	33.5	214.3	-180.8	Encarnacion

Observación: Los datos consignados son preliminares y estan sujetos a verificación y validación. Las cantidades de precipitación son totalizadas a las 12:00 horas UTC y corresponden a las ultimas 24 horas.

Referencias:
T = Precipitación no medible.
0 = Sin Precipitación.

ANDE

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE SG /

Dirección de Distribución | Fecha: 05 NOV. 2020

☐ PR ☐ GT ☐ DP
☐ GP ☐ DRH ☐ AI
☐ SG ☐ DCP ☐ AL
☐ GC ☐ DTE ☐ DD/
☐ GF ☐ DSA ☑ DO/UA

A su atención

P/a

Ing. Guido Rafael Chávez
Dirección de Distribución

Unidad de Administración de contratos para Obras de Mejoras en Distribución		Fecha: Hora: 30 NOV 2020	
DO	DO/AFC	DD	
DO/CA	DO/AIM	DD/CD	
DO/ACS	✓ DO/ACO	DD/PD	
OTROS:			

Para atención

Ing. Christian Achón Fornells
Jefe Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución - ANDE

Al DO/UA

En adjunto Nota P