REPÚBLICA DEL PARAGUAY

AÑO: 2023

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

EXPEDIENTE N° 179

FECHA: 18/01/2023

RESOLUCIÓN N° __

NOTA N° __

PROCEDENCIA: Sport Business S.R.L.

ASUNTO: Solicita extensión del plazo de contrato "Readecuación de Canchas de Césped Sintético en la SND"

Sport Business S.R.L.
Avda. Mcal. López 5180 e/ Denis Roa y RC 3 Cnel. Mongelos.
Asunción – Paraguay
Tel.: 595 21 602113

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
- MESA DE ENTRADA -
Exp. Nº: 179 Fojas: 02
Fecha: 18 ENE 2023 Hora: 14:00
Firma: Renato R. Román
Aclaración: Téc. Administrativo
Secretaría General - SND

Asunción, 18 de enero del 2023

Señores
Secretaria Nacional de Deportes
Departamento de Infraestructura
Presente:

Ref: Readecuación de Canchas de Césped Sintético en la SND- Contrato N°35/2022

ID 416 875

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ustedes en Representación de **BUSINESS S.R.L. para solicitar lo siguiente:**

1-) Extensión del Plazo de contrato de la obra en referencia, debido a las inclemencias climáticas que se produjeron desde el inicio de obras, teniendo en cuenta que 1 día de lluvias, imposibilita trabajar por 3 dias promedio en la desinstalación del césped , debido al peso que genera el agua acumulada en el mismo, por los insumos, arena y caucho.

A su vez, la obra sufrió imprevistos en la corrección y manteminiento de la base, debido a que una vez terminada la reparación, ingresaron personas extrañas a la obra, aparentemente de noche a jugar sobre la misma, causando daños leves que se tuvo que corregir por 2 dias

Se adjunta copia de registro de lluvias de la DINAC.

Por lo expuesto, solicitamos la ampliación del plazo por 12 dias

Esperando una respuesta favorable a lo solicitado, aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy atentamente,

Sport Business S.R.L

Abog. Paola Duarte
Matrícula Nº 27238
Representante Legal
Sport Business S.R.L.

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
- MESA DE ENTRADA -
☐ D. Gral. Gab. ☒ D. Infra. ☐ D. Rend. Ctas.
☐ D. Gral. Dep. ☐ DCAF ☐ Anticorrup. y Transp.
☐ D. Gral. Comun. ☐ D.G. Des. Pers. ☐ Sec. Priv.
☐ Aud. Interna ☐ UOC/CEO
☐ Sec. Gral. ☐ Asesoría Jurídica
Fecha: 18 ENE 2023
Obs.:
Firma/Aclaración: Renato R. Román
Téc. Administrativo
Secretaría General - SND

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	11,2	✓										
2	0,0	✓										
3	60,6	✓										
4	0,0	✓										
5	0,0	✓										
6	0,0	✓										
7	0,0											
8	0,0											
9	0,0											
10	0,0											
11	0,0											
12	32,9	✓										
13	0,0	✓										
14	0,0	✓										
15	0,0											
16	-											
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
Total	104,7											
Máx. 24h	60,6											
Día Máx.	3											

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público

Ing. Ivonne Yadagi Tiodia Amarilla
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorológicos@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

18:28:53
Dispositivos
Vistas
Control PTZ
Controles PTZ
Exportar

18:28:54
Dispositivos
Vistas
Control PTZ
Controles PTZ
Exportar

18:28:52
Dispositivos
Vistas
Control PTZ
Controles PTZ
Exportar