22 (veintidos)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Licitación Pública Internacional MOPC N° 69/2021: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. SEGUNDA TANDA. ID: 400.854.

LOTE N° 05 - CONTRATO S.G. MINISTRO N°21/2022. **PUENTE RIO MONDAY** – JUAN LEÓN MALLORQUÍN

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES PARAGUAY.
FISCALIZACIÓN: ELC - ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A.

000107

LIBRO DE OBRA

PARA: SUPERVISIÓN DE: CONTRATISTA Fecha: 25/abril/2024

ASUNTO: SIN ACTIVIDAD – CRECIDA DEL RIO.

Se Deja constancia que debido a las grandes lluvias registradas a la fecha, solo en el mes de 255 mm hasta el día de la fecha, no se puede avanzar en zona de obra no pudiendo ejecutar el cronograma trazado.

Los niveles de Río Monday han crecido hasta la cota de 196,10 m. inundando toda el área de trabajo.

Anexo:

Jorge A. Cardozo
INGENIERO CIVIL
Reg. MOPC N° 1791

Ing. Eduardo Benitez
Supervisor - MOPC

Por el MOPC
Aclaración:
Fecha:

Por la Fiscalización
Aclaración:

Ing. Adrián Sclavi
Consorcio Puentes Py.

Por el Contratista
Aclaración:
Fecha:

(Triplicado con hoja papel químico)

Escaneado con CamScanner

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Licitación Pública Internacional MOPC N° 69/2021: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. SEGUNDA TANDA. ID: 400.854.

LOTE N° 05 - CONTRATO S.G. MINISTRO N°21/2022. **PUENTE RIO MONDAY** – JUAN LEÓN MALLORQUÍN

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES PARAGUAY.
FISCALIZACIÓN: ELC - ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A.

000108

LIBRO DE OBRA

PARA: SUPERVISION DE: CONTRATISTA Fecha: 30/04/2024

ASUNTO: Planilla de Lluvia Mes de Abril.

Se Adjunta la planilla de precipitaciones registradas en el mes de abril. No teniendo actividad desde 11/abril hasta la fecha registrada. debido a la crecida del Río Monday.

08/04/2024 = 30 mm
11/04/2024 = 80 mm
13/04/2024 = 20 mm
15/04/2024: 30 mm
16/04/2024: 60 mm
24/04/2024: 35 mm
Total: 255,00 mm

Anexo:

Ing. Eduardo Benítez
Supervisor - MOPC

Por el MOPC
Aclaración:
Fecha:

Por la Fiscalización
Aclaración:

Ing. Luis Botelo

Jorge A. Cardozo
INGENIERO CIVIL
Reg. MOPC N° 1791

Por el Contratista
Aclaración:
Fecha:

Ing. Adrián Sclavi
Consorcio
Puentes Py.

(Triplicado con hoja papel químico)

Escaneado con CamScanner

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Licitación Pública Internacional MOPC N° 69/2021: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. SEGUNDA TANDA. ID: 400.854.

LOTE N° 05 - CONTRATO S.G. MINISTRO N°21/2022. **PUENTE RIO MONDAY – JUAN LEÓN MALLORQUÍN**

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES PARAGUAY. 000109

FISCALIZACIÓN: ELC - ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A.

LIBRO DE OBRA

PARA: SUPERVISION DE: CONTRATISTA Fecha: 10/mayo/2024

ASUNTO: Paralización de Actividades

Se deja asentado en este libro de Obras sobre la inactividad en zona obra y realizando una vigilancia de maquinarias y personal de seguridad en zona alta. debido a la crecida del Rio Monday, llegando a cota de 196,90 m Una cota 15 cm por debajo de la cara inferior de la viga de fijación.

También que las reparaciones de los accesos se vieron afectadas por las intensas lluvias.

Anexo:

Jorge A. Cardozo
INGENIERO CIVIL
Reg. MOPC N° 1791

Ing. Eduardo Benitez
Supervisor - MOPC

Por el MOPC
Aclaración:
Fecha:

Por la Fiscalización
Aclaración:

Ing. Adrian Sclavi
Consorcio Puentes Py.

Por el Contratista
Aclaración:
Fecha:

(Triplicado con hoja papel químico)

Escaneado con CamScanner

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Licitación Pública Internacional MOPC N° 69/2021: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. SEGUNDA TANDA. ID: 400.854.

LOTE N° 05 - CONTRATO S.G. MINISTRO N°21/2022. **PUENTE RIO MONDAY** – JUAN LEÓN MALLORQUÍN

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES PARAGUAY.
FISCALIZACIÓN: ELC - ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A.

000110

LIBRO DE OBRA

PARA: SUPERVISION DE: CONTRATISTA Fecha: Junio/2024

ASUNTO: PARALIZACION DE ACTIVIDADES

Se deja asentado que en la quincena del mes de junio se empieza a registrar descenso del nivel de Rio MONDAY permitiendo que retorne los equipos a la zona de obra

En la fecha 16 y 17 Se registran lluvias intensas de 96mm segun los registros del pluviometro lo que impide que el nivel del Rio siguiera descendiendo.

Posteriormente el 23 de junio se presenta una tormenta en la zona de Dr. Juan Leon Mallorquin con una precipitacion de 47mm lo que provoca que el 25 de junio fuera necesario desalojar nuevamente la zona de obra debido a la crecida del Rio Monday alcanzando una cota de 196,50 metros.

Anexo:

Ing. Eduardo Benitez

Por el MOPC
Aclaración:
Fecha:

Por la Fiscalización
Aclaración:

Ing. Adrián Sclavi
Consorcio Puentes Py

Por el Contratista
Aclaración:
Fecha:

(Triplicado con hoja papel químico)

Escaneado con CamScanner

20 (veinte)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Licitación Pública Internacional MOPC N° 69/2021: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. SEGUNDA TANDA. ID: 400.854.

LOTE N° 05 - CONTRATO S.G. MINISTRO N°21/2022. PUENTE RIO MONDAY – JUAN LEÓN MALLORQUÍN

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES PARAGUAY.
FISCALIZACIÓN: ELC - ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A.

000111

LIBRO DE OBRA

PARA: SUPERVISION DE: CONTRATISTA Fecha: 5 julio/2024

ASUNTO: PARALIZACION DE ACTIVIDADES

Se deja asentado que no se puede iniciar las actividades por las inundaciones que continua del mes junio/2024

Anexo:

Ing. Eduardo Benitez.-

Por el MOPC
Aclaración:
Fecha:

Por la Fiscalización
Aclaración:

Ing. Marian Sclavi
Consorcio
Puentes Py.

Por el Contratista
Aclaración:
Fecha:

(Triplicado con hoja papel químico)

Escaneado con CamScanner

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Licitación Pública Internacional MOPC N° 69/2021: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. SEGUNDA TANDA. ID: 400.854.

LOTE N° 05 - CONTRATO S.G. MINISTRO N°21/2022. PUENTE RIO MONDAY – JUAN LEÓN MALLORQUÍN

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES PARAGUAY.
FISCALIZACIÓN: ELC - ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A.

000112

LIBRO DE OBRA

PARA: SUPERVISION DE: CONTRATISTA Fecha: 21/Agosto/2024

ASUNTO:

Se deja en acta que se inicia las actividades el día mencionado más arriba

- Excavación de bolsón en estribo 1
- Inicio de trabajos en estribo 1
- Relleno de terraplen en estribo 1
- Traslado de MT

Anexo:

E. Benitez
Ing. Eduardo Benitez

Por el MOPC
Aclaración:
Fecha:

Por la Fiscalización
Aclaración:

Ing. Adrián Sclavi
Consorcio
Puentes Py.

Por el Contratista
Aclaración:
Fecha:

(Triplicado con hoja papel química)

Escaneado con CamScanner