39 - treinta y nueve

MEMORÁNDUM DCV Nº 337/2025

A : **ABG. LISE ALEJANDRA VERA, Directora**
Unidad Operativa de Contratación

DE : **ING. GUIDO BENÍTEZ VILLATE, Director**
Dirección de Caminos Vecinales

Referencia : **CONTRATO S.G. MINISTRO N° 346/2021** – Llamado MOPC N° 44/2021. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRÁ – ID 398.706 – Lote N° 4. Contratista: TECSUL S.A.E.

Objeto : Remisión de prórroga por inclemencias climáticas.

Fecha : 10 de marzo de 2025

En respuesta al Memorándum UOC Nº 702/2025, por el cual remite observación relacionada a las gestiones de comunicación de prórroga, correspondiente al contrato de referencia con la contratista TECSUL S.A.E, y según las observaciones de la DNCP (Expediente N° 302.215) de lo siguiente:

1. *"Se requiere remitir el libro de obras en cual se evidencie los días en los que no se han podido realizar los trabajos como consecuencia de las lluvias manifestada en las documentaciones remitidas, atendiendo a lo dispuesto en la Res. DNCP 1807/22 art. 2°:*

   El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables".

2. *"Conforme al Libro de Obras Nro. 0000196 se verifica un resumen de los días de lluvias, de los días no trabajados por lluvia y los días trabajados del mes de diciembre del 2024, sin embargo, es un resumen de los mismos no se individualiza los días de lluvias y sus consecuencias, por tanto, se solicita a la contratante subsanar, a fin de comparar los datos consignados con el Informe de la DINAC.*

Respuesta (1) y (2): Se adjunta el Registro Pluviométrico Diario del Campamento de Obra y Copia del Cuadro de Lluvia y/o Humedad del SICOE, en el cual, se detallan los días registrados por lluvia y/o humedad que se encuentra en correspondencia con el Registro de Inclemencias Climáticas de la Contratista (Folio N° 11), y con el resumen de inclemencias climáticas del Libro de Obras (Folio N° 10).

Atentamente.

15:06

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva y Alberdi Nº 411 C. P. Nº 1221 – Asunción Paraguay
Tel.: 595 (021) 4149000