		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2023	Ene	30		30				B	B	B	B	B	B	B	B	30			B	B	B	B	50				B	B	B	10	20	50	7	9	16	15
	Feb	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B				0	0	0	28
	Mar			65				B	B	B	B	B	B	B	B	10			B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10		3	8	11	20
	Abr	B	B	B	5	25	15				B	B	B	30			B	20	12			B	B	B	45	55				B	B		8	10	18	12
	May	50	5					B	10		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	25			B	B	66					5	11	16	15
	Jun	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	15	10	40	5	5					B	5	30	5			B	B	B	B		9	6	15	15
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	8	31
	Ago	B	B	B	B	B	B	B	20	20	10	30	5					B	B	35			B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	6	6	12	19
	Sep	5	110		5			70	30				B	20			B	B	B	10		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		7	9	16	14
	Oct	5		20	10		10	10			B	B	B	B	B	B	B	B	B	32			B	15	20		35	60	120	10	45	5	14	7	21	10
	Nov	5	140	10				B	B	40			B	B	30	30				B	B	B	25	15				15	30				10	13	23	7
	Dic		10	25	5	5	10	45		80	50				B	B	B	B	B	B	35		B	B	10	80	30				B		12	9	21	9

ING. MARTIN AMARILLA
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO CT VIAL

ING. ARTURO ENRIQUE MARTINEZ
SUPERVISOR A DE OBRA
MOPC

36
(Treinta y

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2024	Ene	B	B	B	B	B	B	B	25	15				B	B	10	5		B	5		20	30				B	B	B	B	B	B	7	8	15	16
	Feb	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	30	15	5	10				B	B	B	B	B	B	10	10		50	30			8	4	12	17
	Mar	10		10	5		B	5		B	B	B	B	B	B	B	B	25		B	B	40			B	B	B	B	B	B	B	B	6	6	12	19
	Abr	B	B	B	B	B	B	40			B	20	5		10	5	25			B	B	B	30	60	35				5	B	B		10	8	18	12
	May	B	55	60			B	B	40	50	5			10			5		20	5			B	25		5		5			B	B	12	13	25	6
	Jun	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	12	105	5		5			B	25	10			5				7	7	14	16
	Jul	B	B	B	B	B	B	25		5		20	15	20					B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	30	5			8	8	16	15
	Ago	B	B	B	20			40				B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	90	20						B	B	B	4	10	14	17
	Sep	B	B	B	5		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	35				B	B	B	20			B		3	6	9	21
	Oct	B	5		B	B	B	B	35	20	40					10		B	20				B	B	5		B	B	B	B	B	B	7	10	17	14
	Nov	5	20				B	40				B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	30			B	B	B	B	60				5	10	15	15
	Dic																																0	0	0	0

ING. MARTIN AMARILLA
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO CT VIAL

ING. ARTURO ENRIQUE MARTINEZ
SUPERVISORIA DE OBRA
MOPC

4- cuatro

35

(Treinta y cinco)