ADENDA N° 02 COMPENSATORIA Y DE PLAZO – LPN Nº 02/2016

"CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DEL PRODUCTOR ÑEEMBUQUEÑO PARA LA GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ"– ID 318.204

Entre la Gobernación del Ñeembucú, domiciliada en Avenida Mariscal López y calle 14 de Mayo de la Ciudad de Pilar, República del Paraguay, representada para este acto por el **Lic. Luis Federico Benítez Cuevas**, con Cédula de Identidad Nº 1.966.130, denominado en adelante **la CONTRATANTE,** por una parte, y, por la otra, la firma **BGF S.A.,** domiciliada en Iturbe N° 1142 casi República de Colombia, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Lic. Jorge Gustavo Franco Jiménez,** con Cédula de Identidad N° 1.741.362, según Poder Especial otorgado por la firma BGF S.A., denominada en adelante **el CONTRATISTA,** denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente Adenda para las Obras correspondientes a la **LPN Nº 02/2016 "CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DEL PRODUCTOR ÑEEMBUQUEÑO PARA LA GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ"– ID 318.204,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones", suscrito a los 10 días del mes de enero del año dos mil diecisiete.----------

Que, el Art. Art. 62 " Convenios Modificatorios en Obras Públicas", establece que en el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoría General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementaros no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio.----------

Que la firma "**BGF S.A.**" solicita **COMPENSACIÓN** del presente **CONTRATO de la referencia**, fundamentando que durante el desarrollo del Proyecto, se ha detectado la necesidad de ejecutar algunos rubros del presente contrato, pero en cantidades superiores a lo originalmente establecidos en el mismo, así también incluir rubros nuevos, las necesidades fueron detectadas en el desarrollo de los trabajos, y principalmente radican en la modificación del Proyecto, con el cambio de ubicación del acceso principal, como así también la elevación de la cota general del predio, los rubros agregados y los retirados se compensan mutuamente, sin generar diferencia.-----
----

Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas Que, en su Art. 36 Plazo para la formalización de Contratos. "El atraso de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) en la formalización de los contratos respectivos, o en la entrega de anticipos, prorrogara en igual plazo la fecha de cumplimiento en las obligaciones asumidas por ambas partes.---

Que la firma **"BGF S.A."** solicita **PRORROGA DEL PLAZO** de vigencia del presente **CONTRATO** en fundamentado la formalización del anticipo y por el total de días de lluvias caídas, el total de agua caída ha dificultado el acceso al lugar de obras, y además el suelo se ha vuelto resbaladizo para el trabajo debido a la magnitud de la obra.----------

Que el Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones dictamina favorablemente al pedido y se ajusta a las disposiciones que rigen el proceso de Contratación.----------

Que la empresa deberá ampliar los plazos de vigencia de la póliza de fiel cumplimiento de contrato y de las demás pólizas exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones.----------

Que el Fiscal de Obras, afirma que corresponde lo solicitado según planilla presentada por la empresa afectada.----------

Que el informe de Auditoría dictamina parecer favorable al pedido y se ajusta a las disposiciones que rigen el proceso de Contratación.----------

BGF S.A. CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

GOBERNACION XII Dpto. de Ñeembucú

Luis F. Benítez Cuevas
Gobernador del Ñeembucú

Para dar cumplimiento con la Modificación del Contrato **LPN Nº 02/2016 "CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DEL PRODUCTOR ÑEEMBUQUEÑO PARA LA GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ"– ID 318.204,** se necesita aumentar **Gs. 604.847.605.** (Guaraníes, seiscientos cuatro millones ochocientos cuarenta y siete mil seiscientos cinco), introduciendo a la planilla Rubros Nuevos, y en consecuencia disminuir otros, al efecto compensatorio, a fin de que estos cambios NO impliquen variación del monto del Contrato actual, por lo que el GOBERNADOR, en uso de sus atribuciones resolvió establecer las siguientes cláusulas que rigen la presente Adenda.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DE LA PRESENTE ADENDA.

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Rubro 520 (CONSTRUCCIONES), objeto del gasto específico **F.F. 10. (RECURSOS DEL TESORO) y F.F. 30 (RECURSOS PROPIOS)** del Presupuesto General de la Gobernación de Ñeembucú. **La presente Adenda N° 03, NO implica variación del monto Final, ya que los rubros nuevos y los aumentos de cantidades en otro existentes, son compensados con la disminución de otros, y se instrumentará de la manera que se indican en los siguientes Cuadros;**----------

MERCADO POPULAR DEL PRODUCTOR ÑEEMBUQUEÑO						
RUBROS QUE DEBEN AGREGARSE A LA PLANILLA						
Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
14	72102602-004	Provisión y colocación de vidrios				
14.2		Ventana corridas - fija y proyectante de 1,00 de alto - vidrio templado de 10mm	m2	7,00	992.970	6.950.790
17	72102304-007	INSTALACIÓN CLOACAL				
		Baño sexado publico	bc	37,00	160.000	5.920.000
		Baños para discapacitados-2 un	bc	6,00	160.000	960.000
		Baños sexados oficina	bc	19,00	160.000	3.040.000
		Baños de directores-2 un	bc	6,00	160.000	960.000
		Kichenett	bc	2,00	160.000	320.000
		Bocas cloacal para frigoríficos	bc	2,00	160.000	320.000
17.1		Cañería de PVC 150 mm incluye excavación	ml	420,60	78.820	33.151.692
		Registro cloacal 0,40x0,40 - profundidad promedio 0,80m	un	10,00	380.000	3.800.000
		Registro cloacal 0,60x0,60 -profundidad promedio 1,76m	un	3,00	450.000	1.350.000
		Registro cloacal 0,60x0,60 -profundidad promedio 1,58m	un	3,00	430.000	1.290.000
		Registro cloacal 0,60x0,60 -profundidad promedio 1,30m	un	6,00	420.000	2.520.000
		Registro cloacal 0,60x0,60 -profundidad promedio 1,20m	un	5,00	400.000	2.000.000
		Registro cloacal 0,60x0,60 -profundidad promedio 0,90m	un	4,00	380.000	1.520.000
		Registro cloacal 0,60x0,60 -profundidad promedio 0,60m	un	2,00	360.000	720.000
17.8		Cañería de PVC 100 mm	ml	378,12	54.860	20.743.663
19	72131601-011	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE				
19.5		Cañería de Distribución PVC roscable de 1"	ml	600,00	69.440	41.664.000
		Baño sexado publico	bc	37,00	177.400	6.563.800
		Baños para discapacitados-2 un	bc	6,00	177.400	1.064.400
		Baños sexados oficina	bc	19,00	177.400	3.370.600

BGE CONSTRUCTORA
Ing. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

GOBERNACIÓN XII Dpto. de Ñeembucú

Luis F. Benítez Cuevas
Gobernador del Ñeembucú

		Baños de directores-2 un	bc	6,00	177.400	1.064.400
		Kichenett	bc	2,00	177.400	354.800
		Bocas de agua corriente para frigorífico	bc	2,00	177.400	354.800
21	**72131601-001**	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
		Caseta con plataforma elevada para instalación de transformador y generador	un	1,00	20.000.000	20.000.000
26	**72131601-009**	**ÁREA EXTERIOR**				
26.3		Contrapiso de cascote = 10 cm	m2.	700,00	41.910	29.337.000
26.4		Piso de canto rodado	m2	700,00	111.380	77.966.000
		Puente de H°A° en acceso al mercado (2,00mx12,00m)	gl	1,00	44.000.000	44.000.000
		Cordón de cemento in situ	ml	1.800,00	75.000	135.000.000
		Caseta con baño para guardia en acceso	gl	1,00	30.000.000	30.000.000
		Adenda 1				
5		**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO**				
5.1		Tanque inferior	m3	10,00	2.189.370	21.893.700
		Caseta para bombas, incluye cálculo e instalaciones	gl	1,00	18.000.000	18.000.000
6	**72131601-006**	**AISLACIONES**				
6.1		Impermeabilización Interior y Sanitación del reservorio de agua potable inferior	gl	1,00	60.000.000	60.000.000
9	**72131601-001**	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
		Provisión de materiales y mano de obra para alimentación a circuitos de artefactos de iluminación exterior	gl	1,00	28.647.960	28.647.960
		TOTAL GENERAL				**604.847.605**

MERCADO POPULAR DEL PRODUCTOR ÑEEMBUQUEÑO						
RUBROS QUE DEBEN RETIRARSE DE LA PLANILLA						
Ítem	**Código**	**Descripción**	**Unidad**	**Cant.**	**Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)**	**Precio Total (IVA Incluido)**
26	**72131601-009**	**ÁREA EXTERIOR**				
26.5		Calle de hormigón armado de 15cm	m2	4.535,45	133.360	-604.847.605
		TOTAL GENERAL				**-604.847.605**

5. VIGENCIA DE LA PRESENTE ADENDA: El presente contrato se extenderá de acuerdo a lo establecido en el contrato LPN N° 02/2016 suscripto en fecha 10 de enero del 2017 y la presente Adenda.
Detalle del cálculo de plazos vigentes:
Fecha de firma de contrato: 10 de enero de 2017
Fecha de formalización del anticipo: 02 de mayo de 2017 (112 días), véase recibo de dinero de cancelación de anticipo.
Total de días de lluvia caída en la Ciudad de Pilar: 133 días desde el 13 de enero de 2017 hasta el 30 de junio del 2018. Certificado por la Dirección de Meteorología e Hidrología.----------

Total de días a adicionar al plazo inicial de vigencia del contrato: **245 días adicionales**
Por lo tanto el plazo de vigencia del contrato queda hasta el 12 de marzo de 2019.----------

BGF CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

Luis F. Benítez Cuevas
Gobernador del Ñeembucú

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LA PRESENTE ADENDA.

MERCADO POPULAR DEL PRODUCTOR ÑEEMBUQUEÑO						
RUBROS QUE DEBEN AGREGARSE A LA PLANILLA						
Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
14	72102602-004	Provisión y colocación de vidrios				
14.2		Ventana corridas - fija y proyectante de 1,00 de alto - vidrio templado de 10mm	m2	7,00	992.970	6.950.790
17	72102304-007	INSTALACIÓN CLOACAL				
		Baño sexado publico	bc	37,00	160.000	5.920.000
		Baños para discapacitados-2 un	bc	6,00	160.000	960.000
		Baños sexados oficina	bc	19,00	160.000	3.040.000
		Baños de directores-2 un	bc	6,00	160.000	960.000
		Kichenett	bc	2,00	160.000	320.000
		Bocas cloacal para frigoríficos	bc	2,00	160.000	320.000
17.1		Cañería de PVC 150 mm incluye excavación	ml	420,60	78.820	33.151.692
		Registro cloacal 0,40x0,40 - profundidad promedio 0,80m	un	10,00	380.000	3.800.000
		Registro cloacal 0,60x0,60 -profundidad promedio 1,76m	un	3,00	450.000	1.350.000
		Registro cloacal 0,60x0,60 -profundidad promedio 1,58m	un	3,00	430.000	1.290.000
		Registro cloacal 0,60x0,60 -profundidad promedio 1,30m	un	6,00	420.000	2.520.000
		Registro cloacal 0,60x0,60 -profundidad promedio 1,20m	un	5,00	400.000	2.000.000
		Registro cloacal 0,60x0,60 -profundidad promedio 0,90m	un	4,00	380.000	1.520.000
		Registro cloacal 0,60x0,60 -profundidad promedio 0,60m	un	2,00	360.000	720.000
17.8		Cañería de PVC 100 mm	ml	378,12	54.860	20.743.663
19	72131601-011	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE				
19.5		Cañería de Distribución PVC roscable de 1"	ml	600,00	69.440	41.664.000
		Baño sexado publico	bc	37,00	177.400	6.563.800
		Baños para discapacitados-2 un	bc	6,00	177.400	1.064.400
		Baños sexados oficina	bc	19,00	177.400	3.370.600
		Baños de directores-2 un	bc	6,00	177.400	1.064.400
		Kichenett	bc	2,00	177.400	354.800
		Bocas de agua corriente para frigorífico	bc	2,00	177.400	354.800
21	72131601-001	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
		Caseta con plataforma elevada para instalación de transformador y generador	un	1,00	20.000.000	20.000.000
26	72131601-009	ÁREA EXTERIOR				
26.3		Contrapiso de cascote = 10 cm	m2.	700,00	41.910	29.337.000
26.4		Piso de canto rodado	m2	700,00	111.380	77.966.000
		Puente de H°A° en acceso al mercado (2,00mx12,00m)	gl	1,00	44.000.000	44.000.000
		Cordón de cemento in situ	ml	1.800,00	75.000	135.000.000
		Caseta con baño para guardia en acceso	gl	1,00	30.000.000	30.000.000

BCF S.A. CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

Luis M. Benítez Cuevas
Gobernador del Ñeembucú

		Adenda 1				
5		**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO**				
5.1		Tanque inferior	m3	10,00	2.189.370	21.893.700
		Caseta para bombas, incluye cálculo e instalaciones	gl	1,00	18.000.000	18.000.000
6	**72131601-006**	**AISLACIONES**				
6.1		Impermeabilización Interior y Sanitación del reservorio de agua potable inferior	gl	1,00	60.000.000	60.000.000
9	**72131601-001**	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
		Provisión de materiales y mano de obra para alimentación a circuitos de artefactos de iluminación exterior	gl	1,00	28.647.960	28.647.960
		TOTAL GENERAL				**604.847.605**

MERCADO POPULAR DEL PRODUCTOR ÑEEMBUQUEÑO						
RUBROS QUE DEBEN RETIRARSE DE LA PLANILLA						
Ítem	**Código**	**Descripción**	**Unidad**	**Cant.**	**Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)**	**Precio Total (IVA Incluido)**
26	**72131601-009**	**ÁREA EXTERIOR**				
26.5		Calle de hormigón armado de 15cm	m2	4.535,45	133.360	-604.847.605
		TOTAL GENERAL				**-604.847.605**

Monto total de la Adenda N° 03 es de Gs. 604.847.605. (Guaraníes, seiscientos cuatro millones ochocientos cuarenta y siete mil seiscientos cinco), es COMPENSADO con la disminución de otros Ítems, en la misma proporción por lo que no genera variación del monto final del Contrato.----------

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Pilar, República del Paraguay, a los **15 días del mes de octubre del 2018.----------**

Lic. Jorge Gustavo Franco
BGF S.A.

BGF S.A. CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

GOBERNACION REPUBLICA DEL PARAGUAY Xll Dpto. de Ñeembucú

Lic. Luis Federico Benítez Cuevas
Gobernador del Ñeembucú