CONSULTORA SAN MIGUEL
DE CRISTINO JARA LOPEZ
ENRIQUE DOLDAN IBIETA N° 808 c/ GRAL. DIAZ - ITA PARAGUAY
RUC: 422628-3

ITÁ, 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

SEÑORES
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
DPTO. DE OBRAS PUBLICAS
LIC. DENIS BRAULIO ROA LEÓN
DIRECTOR.

TENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A UD. Y POR SU INTERMEDIO A DONDE CORRESPONDA, EN REPRESENTACIÓN DE LA CONSULTORA SAN MIGUEL EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 146/2020, LPN 06/20 "CONSTRUCCION Y REPARACIONES VARIAS DE PUESTO DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA PLURIANUAL- ID 387.051"; PARA COMUNICAR EL REGISTRO DE LOS DÍAS NO LABORALES CONSECUENCIA DE LAS LLUVIAS, HUMEDADES Y PANDEMIA COVID, EN EL MES DE JULIO.

SOLICITAMOS EL PEDIDO DE DESPLAZAMIENTO DE 5 DÍAS, DENTRO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, COMO ASÍ TAMBIÉN AL PROTOCOLO COVID-19 PRESENTADAS DURANTE EL AVANCE DE OBRAS.

ATENTAMENTE

CRISTINO JARA LÓPEZ

PROPIETARIO

CONSULTORA SAN MIGUEL
RUC: 422628 3

GOBIERNO SUBNACIONAL CORDILLERA
PERIODO 2018 2023
MESA DE ENTRADA CENTRAL
EXPEDIENTE 1953
HORA 07:20
FECHA DE RECEPCION 09/09/21
FIRMA.

CONSULTORA SAN MIGUEL
DE CRISTINO JARA LOPEZ
ENRIQUE DOLDAN IBIETA N° 808 c/ GRAL. DIAZ - ITA PARAGUAY
RUC: 422628-3

AGOSTO

DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
					1 LLOVIZNA	2
3	4	5	6	7	8	9 LLOVIZNA
10	11	12	13	14	15	16

CONSULTORA SAN MIGUEL

DE CRISTINO JARA LOPEZ

ENRIQUE DOLDAN IBIETA N° 808 c/ GRAL. DIAZ - ITA PARAGUAY

RUC: 422628-3

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

DINAC

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN BERNARDINO (Estación Automática)	25° 22'	57° 08'	101 mts.

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1								0,1				
2								0,0				
3								0,0				
4								0,0				
5								0,0				
6								0,0				
7								0,0				
8								0,0				
9								0,4				
10								0,2				
11								0,0				
12								0,0				
13								0,0				
14								0,0				
15								0,0				
16								0,0				
17								0,0				
18								0,0				
19								0,0				
20								0,0				
21								0,0				
22								0,0				
23								0,0				
24								0,5				
25								0,3				
26								0,0				
27								0,0				
28								0,0				
29								0,0				
30								0,0				
31								0,0				
Total								2				
Máx. 24h								0,5				
Día Máx.								24				

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe del Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Cristino Jara López

CONSULTORA SAN MIGUEL
RUC: 422628 3

CONSULTORA SAN MIGUEL

DE CRISTINO JARA LOPEZ

ENRIQUE DOLDAN IBIETA N° 808 C/ GRAL. DIAZ - ITA PARAGUAY

RUC: 422628-3

CRONOGRAMA DE DESPLAZAMIENTO DE EJECUCION DE OBRA

N°	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA	DÍAS NO LABORALES
1	ACTA DE INICIO DE OBRA : 28/12/2020	240	58
2	DÍAS NO LABORALES. ENERO		10
3	DÍAS NO LABORALES. FEBRERO		6
4	DÍAS NO LABORALES. MARZO		8
5	DÍAS NO LABORALES. ABRIL		9
6	DÍAS NO LABORALES. MAYO		10
7	DÍAS NO LABORALES. JUNIO		4
8	DÍAS NO LABORALES. JULIO		6
9	DÍAS NO LABORALES. AGOSTO		5

Cristino Jara López

CONSULTORA SAN MIGUEL
RUC: 422628 3

CONSULTORA SAN MIGUEL

DE CRISTINO JARA LOPEZ

ENRIQUE DOLDAN IBIETA N° 808 C/ GRAL. DIAZ - ITA PARAGUAY

RUC: 422628-3

ITÁ, 11 DE FEBRERO DEL 2021

SEÑORES
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
DPTO. DE OBRAS PUBLICAS
LIC. DENIS BRAULIO ROA LEÓN
DIRECTOR.

TENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A UD. Y POR SU INTERMEDIO A DONDE CORRESPONDA, EN REPRESENTACIÓN DE LA CONSULTORA SAN MIGUEL EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 146/2020, LPN 06/20 "CONSTRUCCION Y REPARACIONES VARIAS DE PUESTO DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA PLURIANUAL- ID 387.051"; PARA COMUNICAR EL REGISTRO DE LOS DÍAS NO LABORALES CONSECUENCIA DE LAS LLUVIAS, HUMEDADES Y PANDEMIA COVID, EN EL MES DE ENERO.

SOLICITAMOS EL DESPLAZAMIENTO DE 10 DÍAS, DENTRO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, COMO ASÍ TAMBIÉN AL PROTOCOLO COVID-19 PRESENTADAS DURANTE EL AVANCE DE OBRAS.

ATENTAMENTE

Cristino Jara López

CRISTINO JARA LÓPEZ

PROPIETARIO

CONSULTORA
SAN MIGUEL
RUC: 422628 3

CONSULTORA SAN MIGUEL
DE CRISTINO JARA LOPEZ ENRIQUE DOLDAN IBIETA N° 808 c/ GRAL. DIAZ - ITA PARAGUAY RUC: 422628-3

ENERO

DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
27	28	29	30	31	1	2 LLOVIZNA
3	4 LLOVIZNA	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16 LLUVIA
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26 LLUVIAS	27 LLUVIAS	28 LLUVIAS	29 LLUVIAS	30 LLUVIAS
31	1	2	3	4	5	6

DÍAS NO LABORALES DEL MES	9
DÍAS NO LABORALES POR COVID-19	1
TOTAL	10

Cristino Jara López

CONSULTORA
SAN MIGUEL
RUC: 422628 3

CONSULTORA SAN MIGUEL

DE CRISTINO JARA LOPEZ

ENRIQUE DOLDAN IBIETA N° 808 c/ GRAL. DIAZ - ITA PARAGUAY

RUC: 422628-3

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
CAACUPE (Estación Automática)	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1	0,0											
2	0,0											
3	0,0											
4	0,2											
5	0,0											
6	0,0											
7	0,0											
8	0,0											
9	0,0											
10	0,0											
11	0,0											
12	0,0											
13	0,0											
14	0,0											
15	0,0											
16	22,2											
17	0,0											
18	0,0											
19	0,0											
20	0,0											
21	0,0											
22	0,0											
23	0,2											
24	0,2											
25	0,0											
26	56,8											
27	18,6											
28	9,2											
29	8,0											
30	56,8											
31	1,4											
Total	174											
Máx. 24h	56,8											
Día Máx.	26											

Ing. Mario Lopes Aveiro G.
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cristino Jara López
CONSULTORA
SAN MIGUEL
RUC: 422628 3

CONSULTORA SAN MIGUEL
DE CRISTINO JARA LOPEZ
ENRIQUE DOLDAN IBIETA N° 808 C/ GRAL. DIAZ - ITA PARAGUAY
RUC: 422628-3

ITÁ, 11 DE MARZO DEL 2021

SEÑORES
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
DPTO. DE OBRAS PUBLICAS
LIC. DENIS BRAULIO ROA LEÓN
DIRECTOR.

TENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A UD. Y POR SU INTERMEDIO A DONDE CORRESPONDA, EN REPRESENTACIÓN DE LA CONSULTORA SAN MIGUEL EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 146/2020, LPN 06/20 "CONSTRUCCION Y REPARACIONES VARIAS DE PUESTO DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA PLURIANUAL- ID 387.051"; PARA COMUNICAR EL REGISTRO DE LOS DÍAS NO LABORALES CONSECUENCIA DE LAS LLUVIAS, HUMEDADES Y PANDEMIA COVID, EN EL MES DE FEBRERO.

SOLICITAMOS EL DESPLAZAMIENTO DE 6 DÍAS, DENTRO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, COMO ASÍ TAMBIÉN AL PROTOCOLO COVID-19 PRESENTADAS DURANTE EL AVANCE DE OBRAS.

ATENTAMENTE

CRISTINO JARA LÓPEZ

PROPIETARIO

CONSULTORA
SAN MIGUEL
RUC: 422628 3

CONSULTORA SAN MIGUEL
DE CRISTINO JARA LOPEZ ENRIQUE DOLDAN IBIETA N° 808 c/ GRAL. DIAZ - ITA PARAGUAY RUC: 422628-3

FEBRERO						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
31	1 LLUVIAS	2	3 LLOVIZNAS Y HUMEDAD	4	5 LLOVIZNAS Y HUMEDAD	6
7	8	9	10 LLUVIAS	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	1	2	3	4	5	6

DÍAS NO LABORALES DEL MES	4
DÍAS NO LABORALES POR COVID-19	2
TOTAL	6

Cristino Jara Lopez
CONSULTORA
SAN MIGUEL
RUC: 422628 3

CONSULTORA SAN MIGUEL
DE CRISTINO JARA LOPEZ
ENRIQUE DOLDAN IBIETA N° 808 c/ GRAL. DIAZ - ITA PARAGUAY
RUC: 422628-3

ITÁ, 13 DE ABRIL DEL 2021

SEÑORES
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
DPTO. DE OBRAS PUBLICAS
LIC. DENIS BRAULIO ROA LEÓN
DIRECTOR.

TENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A UD. Y POR SU INTERMEDIO A DONDE CORRESPONDA, EN REPRESENTACIÓN DE LA CONSULTORA SAN MIGUEL EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 146/2020, LPN 06/20 "CONSTRUCCION Y REPARACIONES VARIAS DE PUESTO DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA PLURIANUAL- ID 387.051"; PARA COMUNICAR EL REGISTRO DE LOS DÍAS NO LABORALES CONSECUENCIA DE LAS LLUVIAS, HUMEDADES Y PANDEMIA COVID, EN EL MES DE MARZO.

SOLICITAMOS EL DESPLAZAMIENTO DE 8 DÍAS, DENTRO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, COMO ASÍ TAMBIÉN AL PROTOCOLO COVID-19 PRESENTADAS DURANTE EL AVANCE DE OBRAS.

ATENTAMENTE

CRISTINO JARA LÓPEZ

PROPIETARIO

CONSULTORA
SAN MIGUEL
RUC: 422628 3

CONSULTORA SAN MIGUEL
DE CRISTINO JARA LOPEZ ENRIQUE DOLDAN IBIETA N° 808 C/ GRAL. DIAZ - ITA PARAGUAY RUC: 422628-3

MARZO						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
	1	2	3 LLUVIA	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16 LLUVIA	17	18	19 HUMEDAD Y LLOVIZNA	20
21	22	23	24	25	26	27 LLUVIA
28	29 HUMEDAD	30	31			

DÍAS NO LABORALES DEL MES	5
DÍAS NO LABORALES POR COVID-19	3
TOTAL	8

Cristino Jara Lopez
CONSULTORA
SAN MIGUEL
RUC: 422628 3

CONSULTORA SAN MIGUEL

DE CRISTINO JARA LOPEZ

ENRIQUE DOLDAN IBIETA N° 808 c/ GRAL. DIAZ - ITA PARAGUAY

RUC: 422628-3

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
CAACUPE (Estación Automática)	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1			0,0									
2			0,0									
3			41,7									
4			0,0									
5			0,0									
6			0,0									
7			0,0									
8			0,0									
9			0,0									
10			0,0									
11			0,0									
12			0,0									
13			0,0									
14			0,0									
15			0,0									
16			7,6									
17			0,0									
18			0,0									
19			3,0									
20			0,0									
21			0,0									
22			0,0									
23			0,0									
24			0,0									
25			0,0									
26			0,0									
27			12,8									
28			0,0									
29			1,8									
30			0,0									
31			0,0									
Total			66,9									
Máx. 24h			41,6									
Día Máx.			3									

Dirección de Meteorología e Hidrología - Servicios Meteorológicos para el Público - DMH - DINAC

Lic. María Lourdes Aveiro C. - Jefa Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público - DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cristino Jara López

CONSULTORA SAN MIGUEL RUC: 422628 3

CONSULTORA SAN MIGUEL
DE CRISTINO JARA LOPEZ
ENRIQUE DOLDAN IBIETA N° 808 c/ GRAL. DIAZ - ITA PARAGUAY
RUC: 422628-3

ITÁ, 11 DE MAYO DEL 2021

SEÑORES
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
DPTO. DE OBRAS PUBLICAS
LIC. DENIS BRAULIO ROA LEÓN
DIRECTOR.

TENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A UD. Y POR SU INTERMEDIO A DONDE CORRESPONDA, EN REPRESENTACIÓN DE LA CONSULTORA SAN MIGUEL EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 146/2020, LPN 06/20 "CONSTRUCCION Y REPARACIONES VARIAS DE PUESTO DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA PLURIANUAL- ID 387.051"; PARA COMUNICAR EL REGISTRO DE LOS DÍAS NO LABORALES CONSECUENCIA DE LAS LLUVIAS, HUMEDADES Y PANDEMIA COVID, EN EL MES DE ABRIL.

SOLICITAMOS EL DESPLAZAMIENTO DE 9 DÍAS, DENTRO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, COMO ASÍ TAMBIÉN AL PROTOCOLO COVID-19 PRESENTADAS DURANTE EL AVANCE DE OBRAS.

ATENTAMENTE

Cristino Jara López

CRISTINO JARA LÓPEZ

PROPIETARIO

CONSULTORA
SAN MIGUEL
RUC: 422628-3

CONSULTORA SAN MIGUEL
DE CRISTINO JARA LOPEZ ENRIQUE DOLDAN IBIETA N° 808 c/ GRAL. DIAZ - ITA PARAGUAY RUC: 422628-3

ABRIL						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
				1	2	3
4	5 LLUVIA	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15 LLUVIA	16	17
18	19	20	21	22	23 LLUVIA	24 LLOVIZNA Y HUMEDAD
25	26 LLOVIZNA	27 LLOVIZNA	28 LLOVIZNA	29 LLOVIZNA	30 LLOVIZNA	

DÍAS NO LABORALES DEL MES	9
DÍAS NO LABORALES POR COVID-19	0
TOTAL	9

Cristino Jara López

CONSULTORA
SAN MIGUEL
RUC: 422628-3

CONSULTORA SAN MIGUEL

DE CRISTINO JARA LOPEZ

ENRIQUE DOLDAN IBIETA N° 808 c/ GRAL. DIAZ - ITA PARAGUAY

RUC: 422628-3

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN BERNARDINO (Estación Automática)	25° 22'	57° 08'	101 mts.

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1				0,0								
2				0,0								
3				0,0								
4				0,0								
5				32,6								
6				0,0								
7				0,0								
8				0,0								
9				0,0								
10				0,0								
11				2,4								
12				0,0								
13				0,0								
14				0,0								
15				16,0								
16				0,0								
17				0,0								
18				0,0								
19				0,0								
20				0,0								
21				0,0								
22				0,0								
23				12,1								
24				4,4								
25				0,2								
26				0,2								
27				0,2								
28				0,1								
29				0,1								
30				0,1								
31												
Total				68,4								
Máx. 24h				32,6								
Día Máx.				5								

Ing. María Lourdes Aveizo G.
Jefa Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Cristino Jara López
CONSULTORA
SAN MIGUEL
RUC: 422628 3

CONSULTORA SAN MIGUEL

DE CRISTINO JARA LOPEZ

ENRIQUE DOLDAN IBIETA N° 808 c/ GRAL. DIAZ - ITA PARAGUAY

RUC: 422628-3

ITÁ, 11 DE JUNIO DEL 2021

SEÑORES
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
DPTO. DE OBRAS PUBLICAS
LIC. DENIS BRAULIO ROA LEÓN
DIRECTOR.

TENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A UD. Y POR SU INTERMEDIO A DONDE CORRESPONDA, EN REPRESENTACIÓN DE LA **CONSULTORA SAN MIGUEL** EN EL MARCO DEL CONTRATO N° **146/2020, LPN 06/20 "CONSTRUCCION Y REPARACIONES VARIAS DE PUESTO DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA PLURIANUAL- ID 387.051"**; PARA COMUNICAR EL REGISTRO DE LOS DÍAS NO LABORALES CONSECUENCIA DE LAS LLUVIAS, HUMEDADES Y PANDEMIA COVID, EN EL MES DE MAYO.

SOLICITAMOS EL DESPLAZAMIENTO DE 10 DÍAS, DENTRO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, COMO ASÍ TAMBIÉN AL PROTOCOLO COVID-19 PRESENTADAS DURANTE EL AVANCE DE OBRAS.

ATENTAMENTE

Cristino Jara López

CRISTINO JARA LÓPEZ

PROPIETARIO

CONSULTORA
SAN MIGUEL
RUC: 422628 3

CONSULTORA SAN MIGUEL
DE CRISTINO JARA LOPEZ ENRIQUE DOLDAN IBIETA N° 808 c/ GRAL. DIAZ - ITA PARAGUAY RUC: 422628-3

MAYO

DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
25	26	27	28	29	30	1 LLOVIZNA
2	3	4 LLOVIZNA Y HUMEDAD	5 LLOVIZNA	6 LLOVIZNA	7 LLOVIZNA	8
9	10	11 LLOVIZNA	12	13 LLOVIZNA	14	15
16	17	18	19	20	21 LLOVIZNA	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

DÍAS NO LABORALES DEL MES	8
DÍAS NO LABORALES POR COVID-19	2
TOTAL	10

Cristino Jara López

CONSULTORA SAN MIGUEL
RUC. 422628-3

CONSULTORA SAN MIGUEL

DE CRISTINO JARA LOPEZ

ENRIQUE DOLDAN IBIETA N° 808 c/ GRAL. DIAZ - ITA PARAGUAY

RUC: 422628-3

DINAC

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN BERNARDINO (Estación Automática)	25° 22'	57° 08'	101 mts.

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1					0,1							
2					0,0							
3					0,0							
4					0,8							
5					0,1							
6					0,1							
7					0,1							
8					0,0							
9					0,0							
10					0,0							
11					0,1							
12					0,0							
13					0,1							
14					0,0							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					0,0							
19					0,0							
20					0,0							
21					0,1							
22					0,0							
23					0,0							
24					0,0							
25					0,0							
26					0,0							
27					0,0							
28					0,0							
29					0,0							
30					0,0							
31					0,0							
Total					1,5							
Máx. 24h					0,8							
Día Máx.					4							

Diana Gómez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Cristino Jara Lopez
CONSULTORA
SAN MIGUEL
RUC: 422628 3

4,32

CONSULTORA SAN MIGUEL

DE CRISTINO JARA LOPEZ

ENRIQUE DOLDAN IBIETA N° 808 C/ GRAL. DIAZ - ITA PARAGUAY

RUC: 422628-3

ITÁ, 11 DE JULIO DEL 2021

SEÑORES
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
DPTO. DE OBRAS PUBLICAS
LIC. DENIS BRAULIO ROA LEÓN
DIRECTOR.

TENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A UD. Y POR SU INTERMEDIO A DONDE CORRESPONDA, EN REPRESENTACIÓN DE LA **CONSULTORA SAN MIGUEL** EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 146/2020, LPN 06/20 "CONSTRUCCION Y REPARACIONES VARIAS DE PUESTO DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA PLURIANUAL- ID 387.051"; PARA COMUNICAR EL REGISTRO DE LOS DÍAS NO LABORALES CONSECUENCIA DE LAS LLUVIAS, HUMEDADES Y PANDEMIA COVID, EN EL MES DE JUNIO.

SOLICITAMOS EL DESPLAZAMIENTO DE 4 DÍAS, DENTRO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, COMO ASÍ TAMBIÉN AL PROTOCOLO COVID-19 PRESENTADAS DURANTE EL AVANCE DE OBRAS.

ATENTAMENTE

Cristino Jara López

CRISTINO JARA LÓPEZ

PROPIETARIO

CONSULTORA
SAN MIGUEL
RUC. 422628 3

CONSULTORA SAN MIGUEL
DE CRISTINO JARA LOPEZ ENRIQUE DOLDAN IBIETA N° 808 c/ GRAL. DIAZ - ITA PARAGUAY RUC: 422628-3

JUNIO						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
30	31	1	2	3	4	5 LLOVIZNA
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22 LLOVIZNAS Y HUMEDAD	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3

DÍAS NO LABORALES DEL MES	2
DÍAS NO LABORALES POR COVID-19	2
TOTAL	4

Cristino Jara López

CONSULTORA SAN MIGUEL
RUC: 422628-3

CONSULTORA SAN MIGUEL

DE CRISTINO JARA LOPEZ

ENRIQUE DOLDAN IBIETA N° 808 c/ GRAL. DIAZ - ITA PARAGUAY

RUC: 422628-3

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN BERNARDINO (Estación Automática)	25° 22'	57° 08'	101 mts.

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1						0,0						
2						0,0						
3						0,0						
4						0,0						
5						4,9						
6						0,0						
7						0,0						
8						0,0						
9						0,0						
10						0,0						
11						0,0						
12						0,0						
13						0,0						
14						0,0						
15						0,0						
16						0,0						
17						0,0						
18						0,0						
19						0,0						
20						0,0						
21						0,0						
22						0,1						
23						0,0						
24						0,0						
25						0,0						
26						0,0						
27						0,0						
28						0,0						
29						0,0						
30						0,0						
31												
Total						5,0						
Máx. 24h						4,9						
Día Máx.						5						

Diana Gomez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Cristino Jara López
CONSULTORA
SAN MIGUEL
RUC: 422628 3

CONSULTORA SAN MIGUEL

DE CRISTINO JARA LOPEZ

ENRIQUE DOLDAN IBIETA N° 808 c/ GRAL. DIAZ - ITA PARAGUAY

RUC: 422628-3

ITÁ, 11 DE AGOSTO DEL 2021

SEÑORES
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
DPTO. DE OBRAS PUBLICAS
LIC. DENIS BRAULIO ROA LEÓN
DIRECTOR.

TENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A UD. Y POR SU INTERMEDIO A DONDE CORRESPONDA, EN REPRESENTACIÓN DE LA CONSULTORA SAN MIGUEL EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 146/2020, LPN 06/20 "CONSTRUCCION Y REPARACIONES VARIAS DE PUESTO DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA PLURIANUAL- ID 387.051"; PARA COMUNICAR EL REGISTRO DE LOS DÍAS NO LABORALES CONSECUENCIA DE LAS LLUVIAS, HUMEDADES Y PANDEMIA COVID, EN EL MES DE JULIO.

SOLICITAMOS EL PEDIDO DE DESPLAZAMIENTO DE 6 DÍAS, DENTRO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, COMO ASÍ TAMBIÉN AL PROTOCOLO COVID-19 PRESENTADAS DURANTE EL AVANCE DE OBRAS.

ATENTAMENTE

Cristino Jara López

CRISTINO JARA LÓPEZ

PROPIETARIO

CONSULTORA
SAN MIGUEL
RUC: 422628 3

CONSULTORA SAN MIGUEL
DE CRISTINO JARA LOPEZ ENRIQUE DOLDAN IBIETA N° 808 c/ GRAL. DIAZ - ITA PARAGUAY RUC: 422628-3

JULIO						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14 LLUVIA	15 LLUVIA	16 LLOVIZNA Y HUMEDAD	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26 LLOVIZNA Y HUMEDAD	27 LLOVIZNA	28	29	30	31 LLOVIZNA Y HUMEDAD

DÍAS NO LABORALES DEL MES	5
DÍAS NO LABORALES POR COVID-19	1
TOTAL	6

Cristino Jara López
CONSULTORA
SAN MIGUEL
RUC: 422628 3

CONSULTORA SAN MIGUEL

DE CRISTINO JARA LOPEZ

ENRIQUE DOLDAN IBIETA N° 808 c/ GRAL. DIAZ - ITA PARAGUAY

RUC: 422628-3

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO Paraguay de la gente
NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN BERNARDINO (Estación Automática)	25° 22'	57° 08'	101 mts.

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1							0,0					
2							0,0					
3							0,0					
4							0,0					
5							0,0					
6							0,0					
7							0,0					
8							0,0					
9							0,0					
10							0,0					
11							0,0					
12							0,0					
13							0,0					
14							2,4					
15							12,3					
16							0,8					
17							0,0					
18							0,0					
19							0,0					
20							0,0					
21							0,0					
22							0,0					
23							0,0					
24							0,0					
25							0,0					
26							0,8					
27							0,1					
28							0,0					
29							0,0					
30							0,0					
31							1,5					
Total							17,9					
Máx. 24h							12,3					
Día Máx.							15					

Lic. María Teresa Aveiro G.
Jefe de Dpto. Servicios Met. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Cristino Jara López

CONSULTORA
SAN MIGUEL
RUC: 422628 3