322 (trescientos veintidos)

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 350/2021 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL GRAN HOSPITAL DEL SUR"
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
GABINETE DEL VICEMINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DOCUMENTACION TECNICA

ANEXO 8

321 (trescientos veintiuno)

Consorcio Hospitalario del Sur

Dirección: Pariri 1013 casi Tobati ***Teléfono:*** 021550283/0981550032 ***Email:*** scchaco@scc.com.py

GHS N° 248/2024

Asunción, 05 de noviembre de 2024

Señora
Arq. Leticia Herreros
Coordinadora
UEP – Infraestructura Pública
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente

*Ref: **Contrato S.G. MINISTRO N° 350/2021 - DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL GRAN HOSPITAL DEL SUR. ID N° 399277***

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., en su carácter de Coordinadora de la Unidad Ejecutora de Proyectos de Infraestructura Pública del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en el marco del Contrato N° 350/2021.

A los fines de complementar las documentaciones presentadas a través de la Nota GHS 239/2024 con MEU N° 46335/24, respecto a la solicitud de Convenio Modificatorio N° 3.

En adjunto le hacemos entrega en formato digital del Cronograma actualizado de ejecución de Obra.

Sin más, aprovechamos la ocasión para saludarla atentamente.

Consorcio Hospitalario del Sur

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal

MESA DE ENTRADA
MOPC UEP IP
Exp. N°: 1313
Fecha: 21/11 Hora: 14:19
Recibido por: Guillermo Melgarejo

A Fiscalización
y
A Supervisión

Msc. Arq. Leticia M. Herreros
COORDINADORA
Unidad Ejecutora de Proyectos
MOPC

Id	Modo de	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
1		1	ALBERGUE FAMILIARES Y RESIDENCIA MEDICOS	106 días	jue 02/01/25
2		1.1	Desarrollo de proyecto arquitectónico (incluyen todo lo referente a las instalaciones eléctricas, sanitarias, ventilación, prevención contra incendios y sus planos detalles)	90 días	jue 02/01/25
3		1.1.1	Estudios Preliminares y Programación	2 días	jue 02/01/25
4		1.1.2	Anteproyecto Arquitectónico	7 días	jue 02/01/25
5		1.1.3	Diseño Arquitectónico Detallado	2 días	sáb 04/01/25
6		1.1.4	Diseño Estructural e Instalaciones	2 días	sáb 04/01/25
7		1.1.5	Memoria General y Especificaciones	2 días	sáb 04/01/25
8		1.1.6	Ampliación Estudio de impacto ambiental y gestión de permiso municipal	30 días	jue 02/01/25
9		1.2	OBRA CIVILES ALBERGUE FAMILIARES	101 días	jue 09/01/25
10		1.2.1	TRABAJOS PRELIMINARES	46 días	jue 09/01/25
11		1.2.1.1	Limpieza de terreno. PU Item 1.2.1.1 Producto 1	7 días	jue 09/01/25
12		1.2.1.2	Obrador 6x12m con guarda obra de 1mts	7 días	jue 16/01/25
13		1.2.1.3	Instalación eléctrica e hidrosanitaria de la obra	10 días	lun 13/01/25
14		1.2.1.4	Replanteo y marcación de obra. PU Item 1.2.1.6 Producto 1	15 días	sáb 25/01/25
15		1.2.1.5	Cerco perimetral. . PU Item 1.2.1.2 Producto 1	15 días	dom 09/02/25
16		1.2.2	MOVIMIENTO DE SUELO	46 días	vie 31/01/25
17		1.2.2.1	Excavación para fundaciones . PU Item 1.2.2.1 Producto 1	2 días	dom 09/02/25
18		1.2.2.2	Excavación en Roca suelta	30 días	vie 31/01/25
19		1.2.2.3	Relleno de fundaciones . PU Item 1.2.2.2 Producto 1	10 días	dom 02/03/25
20		1.2.3	CIMENTACIÓNES	49 días	dom 09/02/25
21		1.2.3.1	Sello de hormigón de limpieza. PU Item 1.2.3.3 Producto 1	30 días	dom 09/02/25
22		1.2.3.2	Zapatas de hormigón armado. PU Item 1.2.3.4 Producto 1	2 días	dom 09/02/25
23		1.2.3.3	Vigas de fundación. PU Item 1.2.3.5 Producto 1	2 días	dom 16/02/25
24		1.2.3.4	Fundación de hormigón armado para tanques. PU Item 1.2.3.7 Producto 1	2 días	dom 09/03/25
25		1.2.4	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO	53 días	dom 16/02/25
26		1.2.4.1	Losas maciza terminación pulida a la vista. PU Item 1.2.4.1 Producto 1	46 días	dom 23/02/25
27		1.2.4.2	Vigas. PU Item 1.2.4.3 Producto 1	30 días	mié 05/03/25
28		1.2.4.3	Pilares. PU Item 1.2.4.4 Producto 1	30 días	dom 16/02/25
29		1.2.4.4	Escalera. PU Item 1.2.4.5 Producto 1	15 días	vie 04/04/25
30		1.2.5	MAMPOSTERÍA	45 días	mar 25/03/25
31		1.2.5.1	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0.15m. PU Item 1.2.5.1 Producto 1	30 días	mar 25/03/25
32		1.2.5.2	Envarillado. PU Item 1.2.5.2 Producto 1	30 días	mar 25/03/25
33		1.2.5.3	Mampostería de elevación con ladrillos a la vista de 0.15 m de espesor. PU Item 1.2.5.3 Producto 1	30 días	mar 25/03/25
34		1.2.5.4	Mocheta de aberturas	15 días	jue 24/04/25
35		1.2.5.5	FACHADAS	30 días	mar 25/03/25
36		1.2.5.6	Alféizar en ventanas. PU Item 1.2.5.5 Producto 1	30 días	mar 25/03/25
37		1.2.6	CUBIERTA	45 días	vie 04/04/25
38		1.2.6.1	Cubierta de chapa metálica. PU Item 1.2.6.1 Producto 1	30 días	vie 04/04/25
39		1.2.6.2	Canalones de chapa galvanizada	15 días	lun 05/05/25
40		1.2.7	AISLACIONES	53 días	jue 24/04/25
41		1.2.7.1	Aislación hidrófuga horizontal de paredes. PU Item 1.2.7.2 Producto 1	2 días	jue 24/04/25
42		1.2.7.2	Aislación hidrófuga de piso de baños. PU Item 1.2.7.5 Producto 1	2 días	jue 24/04/25
43		1.2.7.3	Aislación hidrófuga en azoteas. PU Item 1.2.7.6 Producto 1	2 días	lun 05/05/25
44		1.2.8	REVOQUE	30 días	mié 09/04/25
45		1.2.8.1	Revoque de pared interior. PU Item 1.2.8.1 Producto 1	30 días	mié 09/04/25
46		1.2.8.2	Revoque de Vigas de HF. PU Item 1.2.8.2 Producto 1	15 días	jue 24/04/25
47		1.2.8.3	Revoque hidrófugo de pared interior. PU Item 1.2.8.3 Producto 1	30 días	mié 09/04/25
48		1.2.9	CONTRAPISO	30 días	mié 16/04/25
49		1.2.9.1	Base de piedra bruta y relleno	30 días	mié 16/04/25
50		1.2.9.2	Contrapiso de hormigón de cascotes. PU Item 1.2.9.1 Producto 1	30 días	mié 16/04/25
51		1.2.9.3	Base para piso de granito. PU Item 1.2.9.2 Producto 1	30 días	mié 16/04/25
52		1.2.9.4	Carpeta. PU Item 1.2.9.3 Producto 1	30 días	mié 16/04/25
53		1.2.10	PISOS	30 días	vie 02/05/25
54		1.2.10.1	Granito reconstruido interior. PU Item 1.2.10.1 Producto 1	30 días	vie 02/05/25
55		1.2.10.2	Piso exterior. PU Item 1.2.10.2 Producto 1	30 días	vie 02/05/25
56		1.2.10.3	Portalones. PU Item 1.2.10.3 Producto 1	30 días	vie 02/05/25
57		1.2.10.4	Umbral de granito	15 días	dom 18/05/25
58		1.2.10.5	Planchas de granito reconstruido en escaleras. PU Item 1.2.10.4 Producto 1	2 días	dom 11/05/25
59		1.2.10.6	Planchas de granito natural sobre muro baranda P.A.	2 días	dom 11/05/25
60		1.2.11	ZÓCALOS	15 días	vie 02/05/25
61		1.2.11.1	Zócalo de granito reconstruido. PU Item 1.2.11.1 Producto 1	15 días	vie 02/05/25
62		1.2.11.2	Zócalo de granito reconstruido en escalera. PU Item 1.2.11.2 Producto 1	15 días	vie 02/05/25
63		1.2.11.3	Zócalo de aluminio	15 días	vie 02/05/25
64		1.2.12	REVESTIMIENTOS	90 días	mar 01/04/25
65		1.2.12.1	Revestimiento cerámico en baños. PU Item 1.2.12.1 Producto 1	30 días	mar 01/04/25
66		1.2.13.2	Protección de puertas	15 días	dom 18/05/25
67		1.2.12.2	Protección puertas interior. PU Item 1.2.12.5.1 Producto 1	15 días	dom 18/05/25
68		1.2.13	CARPINTERÍA DE MADERA	15 días	dom 18/05/25
69		1.2.13.1	Puerta Tipo P1 - 80x210 - Batiente	15 días	dom 18/05/25
70		1.2.13.2	Puerta Tipo P3 - 100x210 - Batiente	15 días	dom 18/05/25
71		1.2.14	CARPINTERÍA DE HERRERÍA	23 días	dom 11/05/25
72		1.2.14.1	Puerta Tipo P1A - 200x210 - Batiente doble hoja acceso	23 días	dom 11/05/25
73		1.2.14.1	Puerta Tipo P5 - 120x210 - Batiente Doble	15 días	dom 11/05/25
74		1.2.14.2	Puerta Tipo P8- 120x210 - Batiente RF180. PU Item 1.2.14.1 Producto 1	15 días	dom 11/05/25
75		1.2.14.4	Baranda y pasamanos de escalera (acero inox 201). PU Item 1.2.14.4 Producto 1	15 días	dom 11/05/25
76		1.2.14.5	Pasamanos sobre muro pasillos en P.A (acero inox 201)	23 días	dom 11/05/25
77		1.2.14.6	Rejilla metálica lineal en pasillo 3.20m	15 días	dom 11/05/25
78		1.2.14.7	Escalera marinera	15 días	dom 11/05/25
79		1.2.15	CARPINTERÍA DE ALUMINIO	60 días	dom 13/04/25
80		1.2.15.1	Ventana VI - 30x80 - inspección ductos	30 días	lun 28/04/25
81		1.2.15.2	Ventana Tipo V1 - 60x60	30 días	lun 28/04/25
82		1.2.15.3	Ventana Corrediza Tipo V2 - 100x120	45 días	dom 13/04/25
83		1.2.15.4	Ventana Corrediza Tipo V3 - 170x165	30 días	lun 28/04/25
84		1.2.16	TABIQUERÍA	30 días	vie 02/05/25
85		1.2.16.1	Tipo Yeso/Cartón Standard ambas caras 0.10. PU Item 1.2.16.3 Producto 1	30 días	vie 02/05/25
86		1.2.17	CIELORRASO	30 días	vie 02/05/25
87		1.2.17.1	Cielorraso de placas de yeso tipo "Durlock" 60x60 desmontable en baños y servicios. PU Item 1.2.17.1 Producto 1	30 días	vie 02/05/25
88		1.2.18	PINTURA	60 días	sáb 29/03/25
89		1.2.18.1	Pintura acrílica con imprimación de paredes interiores. PU Item 1.2.18.1 Producto 1	30 días	sáb 29/03/25
90		1.2.18.2	Pintura acrílica texturada de paredes exteriores. PU Item 1.2.18.6 Producto 1	30 días	vie 02/05/25
91		1.2.18.6	Tratamiento con hidrorrepelente en mampostería de ladrillo visto. PU Item 1.2.18.7 Producto 1	30 días	vie 02/05/25
92		1.2.18.4	Esmalte sintético de escalera marinera. PU Item 1.2.18.8 Producto 1	40 días	vie 18/04/25
93		1.2.18.5	Tratamiento con hidrorrepelente en losa vista. PU Item 1.2.18.7 Producto 1	30 días	vie 02/05/25
94		1.2.20	INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL. PU Item 1.2.20 Producto 1 por m2 de construcción	30 días	lun 05/05/25
95		1.2.21	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE. PU Item 1.2.21 Producto 1 por m2 de construcción	30 días	lun 05/05/25
96		1.2.22	ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	30 días	lun 05/05/25
97		1.2.23	INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL. PU Item 1.2.23 Producto 1 por m2 de construcción	30 días	lun 05/05/25
98		1.2.24	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	30 días	lun 05/05/25
99		1.2.25	INSTALACIONES ESPECIALES	45 días	lun 05/05/25
100		1.2.25.1	DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS. PU Item 1.2.25.1 Producto 1 por m2 de construcción	30 días	lun 05/05/25
101		1.2.25.2	CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN FORZADA. PU Item 1.2.25.3 Producto 1 por m2 de construcción	30 días	lun 05/05/25
102		1.2.25.3	CCTV. PU Item 1.2.25.4 Producto 1 por m2 de construcción	30 días	lun 05/05/25
103		1.2.25.4	RED DE DATOS Y TELEFONÍA IP. PU Item 1.2.25.7 Producto 1 por m2 de construcción	0 días	mié 04/06/25
104		1.2.26	PATIOS Y ESPACIOS EXTERIORES. PU Item 1.2.26 Producto 1 por m2 de construcción	30 días	lun 05/05/25
105		1.2.27	VARIOS (Limpieza final, panel literario, placas de identificación). PU Item 1.2.27 Producto 1 por m2 de construcción	30 días	jue 22/05/25
106		2	OBRA CIVILES RESIDENCIA MEDICOS	162 días	mié 08/01/25
107		2.1	TRABAJOS PRELIMINARES	162 días	mié 08/01/25
108		2.1.1	Limpieza de terreno. PU Item 1.2.1.1 Producto 1	15 días	jue 09/01/25
109		2.1.2	Instalación eléctrica e hidrosanitaria de la obra	10 días	vie 10/01/25



Proyecto GHI_Cronograma FA
Fecha: jue 21/11/24

Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito externo | Tarea manual | Duración de tareas manual | Solo comienzo | Tareas externas
Progreso | Resumen | Tareas inactivas | Hito inactivo | Tarea de marcos | Duración manual | Solo fin | Hito interno



Msc. Arq. Leticia M. Herreros Cataldi
COORDINADORA
Unidad Ejecutora de Proyectos - IP
VMOP - MOPC

Consorcio
Hospitalario Del Sur

Esp. Ing. Cynthia Díaz Yuramiz
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
110		3	Replanteo y marcación de obra. PU Item 1.2.1.6 Producto 1	2 días	sáb 18/01/25
111		3.1.1	Cerco perimetral . PU Item 1.2.1.2 Producto 1	15 días	lun 20/01/25
112		3.1.2	MOVIMIENTO DE SUELO	51 días	lun 20/01/25
113		3.1.3	Excavación para fundaciones . PU Item 1.2.2.1 Producto 1	11 días	lun 20/01/25
114		3.1.4	Excavación en Roca suelta	30 días	vie 31/01/25
115		3.1.5	Relleno de fundaciones . PU Item 1.2.2.2 Producto 1	10 días	dom 02/03/25
116		3.1.6	CIMENTACIONES	65 días	mié 08/01/25
117		3.1.6.1	Sello de hormigón de limpieza. PU Item 1.2.3.3 Producto 1	7 días	vie 31/01/25
118		3.1.6.2	Zapatas de hormigón armado. PU Item 1.2.3.4 Producto 1	16 días	lun 20/01/25
119		3.1.6.3	Vigas de fundación. PU Item 1.2.3.5 Producto 1	30 días	vie 07/02/25
120		3.1.6.4	Fundación de hormigón armado para tanques. PU Item 1.2.3.7 Producto 1	90 días	mié 08/01/25
121		3.1.7	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO	53 días	vie 07/02/25
122		3.1.7.1	Losas maciza terminación rústica a la vista. PU Item 1.2.4.1 Producto 1	4 días	vie 07/02/25
123		3.1.7.2	Vigas. PU Item 1.2.4.3 Producto 1	40 días	vie 07/02/25
124		3.1.7.3	Pilares. PU Item 1.2.4.4 Producto 1	30 días	vie 07/02/25
125		3.1.7.4	Escalera. PU Item 1.2.4.5 Producto 1	15 días	mié 19/03/25
126		3.1.8	MAMPOSTERÍA	9 días	jue 20/03/25
127		3.1.8.1	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0.15m. PU Item 1.2.6.1 Producto 1	9 días	jue 20/03/25
128		3.1.8.2	Encofrado. PU Item 1.2.5.2 Producto 1	30 días	vie 21/03/25
129		3.1.8.3	Mampostería de elevación con ladrillos a la vista de 0.15 m de espesor. PU Item 1.2.6.3 Producto 1	30 días	jue 20/03/25
130		3.1.8.4	Mochetas de aberturas	15 días	vie 04/04/25
131		3.1.9	TAPIADAS	30 días	jue 20/03/25
132		3.1.9.1	Afinize en ventanas. PU Item 1.2.6.5 Producto 1	30 días	jue 20/03/25
133		3.1.10	CUBIERTA	30 días	jue 20/03/25
134		3.1.10.1	Cubierta de chapas metálicas. PU Item 1.2.6.1 Producto 1	30 días	jue 20/03/25
135		3.1.10.2	Canaletas de chapa galvanizada	15 días	vie 04/04/25
136		3.1.11	AISLACIONES	30 días	jue 20/03/25
137		3.1.11.1	Aislación hidrófuga horizontal de paredes. PU Item 1.2.7.2 Producto 1	30 días	jue 20/03/25
138		3.1.11.2	Aislación hidrófuga de piso de baños. PU Item 1.2.7.5 Producto 1	30 días	jue 20/03/25
139		3.1.11.3	Aislación hidrófuga en azoteas. PU Item 1.2.7.6 Producto 1	30 días	jue 20/03/25
140		3.1.12	REVOQUE	90 días	sáb 05/04/25
141		3.1.12.1	Revoque de pared interior. PU Item 1.2.8.1 Producto 1	30 días	sáb 05/04/25
142		3.1.12.2	Revoque de Vigas de H°. PU Item 1.2.8.2 Producto 1	15 días	dom 20/04/25
143		3.1.12.3	Revoque hidrófugo de pared exterior. PU Item 1.2.8.3 Producto 1	30 días	sáb 05/04/25
144		3.1.13	CONTRAPISO	90 días	sáb 12/04/25
145		3.1.13.1	Base de piedra triturada y asfalpol	30 días	sáb 12/04/25
146		3.1.13.2	Contrapiso de hormigón de cascotes. PU Item 1.2.9.1 Producto 1	30 días	sáb 12/04/25
147		3.1.13.3	Base para piso de granito. PU Item 1.2.9.2 Producto 1	30 días	sáb 12/04/25
148		3.1.13.4	Carpeta. PU Item 1.2.9.2 Producto 1	30 días	sáb 12/04/25
149		3.1.14	PISOS	90 días	sáb 19/04/25
150		3.1.14.1	Granito reconstituido interior. PU Item 1.2.10.1 Producto 1	30 días	sáb 19/04/25
151		3.1.14.2	Piso exterior. PU Item 1.2.10.2 Producto 1	30 días	sáb 19/04/25
152		3.1.14.3	Porcelanato. PU Item 1.2.10.3 Producto 1	30 días	sáb 19/04/25
153		3.1.14.4	Umbral de granito	15 días	lun 05/05/25
154		3.1.15	ZÓCALOS	15 días	lun 05/05/25
155		3.1.15.1	Zócalo de granito reconstituido. PU Item 1.2.11.1 Producto 1	15 días	lun 05/05/25
156		3.1.15.2	Zócalo de granito reconstituido en escalera. PU Item 1.2.11.2 Producto 1	15 días	lun 05/05/25
157		3.1.16	REVESTIMIENTOS	90 días	jue 20/03/25
158		3.1.16.1	Revestimiento cerámico en baños. PU Item 1.2.12.1 Producto 1	60 días	jue 20/03/25
159		3.1.16.2	Protecciones de puertas	15 días	lun 05/05/25
160		3.1.16.2	Protección puertas puertas. PU Item 1.2.12.6.1 Producto 1	15 días	lun 05/05/25
161		3.1.17	CARPINTERÍA DE MADERA	15 días	mié 21/05/25
162		3.1.17.1	Puerta Tipo P1 - 80x210 - Batiente	15 días	mié 21/05/25
163		3.1.17.2	Puerta Tipo P3 - 100x210 - Batiente	15 días	mié 21/05/25
164		3.1.18	CARPINTERÍA DE METÁLICA	45 días	sáb 19/04/25
165		3.1.18.1	Puerta Tipo P14 - 200x210 - Batiente doble hoja acceso	15 días	mié 21/05/25
166		3.1.18.2	Puerta Tipo P5 - 120x210 - Batiente Doble	15 días	mié 21/05/25
167		3.1.18.3	Puerta Tipo P6- 120x210 - Batiente RF180. PU Item 1.2.14.1 Producto 1	15 días	mié 21/05/25
168		3.1.18.4	Barandas y pasamanos de escalera (acero inox 201). PU Item 1.2.14.4 Producto 1	15 días	mié 21/05/25
169		3.1.18.5	Pasamanos sobre muro pasillos en P.A (acero inox 201)	15 días	mié 21/05/25
170		3.1.18.6	Rejilla metálica lineal en piso 0.20m	15 días	lun 05/05/25
171		3.1.18.7	Escalera marinera	15 días	sáb 19/04/25
172		3.1.19	CARPINTERÍA DE ALUMINIO	90 días	mié 21/05/25
173		3.1.19.1	Ventana V1 - 30x60 - inspección ductos	30 días	mié 21/05/25
174		3.1.19.2	Ventana Tipo V1 - 60x90	30 días	mié 21/05/25
175		3.1.19.3	Ventana Corrediza Tipo V2 - 100x120	30 días	mié 21/05/25
176		3.1.19.4	Ventana Corrediza Tipo V3 - 170x150	30 días	mié 21/05/25
177		3.1.20	TABIQUERÍA	90 días	mié 21/05/25
178		3.1.20.1	Tipo Yeso/Ladrillo Standard simples caras 0.10. PU Item 1.2.16.3 Producto 1	30 días	mié 21/05/25
179		3.1.21	CIELORRASO	90 días	mié 21/05/25
180		3.1.21.1	Cielorraso de placas de yeso tipo Durlock 60x60 desmontable en baños y servicios. PU Item 1.2.17.1 Producto 1	30 días	mié 21/05/25
181		3.1.22	PINTURA	90 días	mié 21/05/25
182		3.1.22.1	Pintura acrílica con enduido de paredes interiores. PU Item 1.2.18.1 Producto 1	30 días	mié 21/05/25
183		3.1.22.2	Pintura acrílica texturado de paredes exteriores. PU Item 1.2.18.6 Producto 1	30 días	mié 21/05/25
184		3.1.22.3	Tratamiento con hidrorepelente en mampostería de ladrillo visto. PU Item 1.2.18.7 Producto 1	30 días	mié 21/05/25
185		3.1.22.4	Barniz sintético de escalera marinera. PU Item 1.2.18.3 Producto 1	30 días	mié 21/05/25
186		3.1.22.5	Tratamiento con hidrorepelente en losa vista. PU Item 1.2.18.7 Producto 1	30 días	mié 21/05/25
187		3.1.23	INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL. PU Item 1.2.20 Producto 1 por m2 de construcción	30 días	mar 06/05/25
188		3.1.24	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE. PU Item 1.2.21 Producto 1 por m2 de construcción	30 días	mar 06/05/25
189		3.1.25	ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	30 días	mar 06/05/25
190		3.1.26	INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL. PU Item 1.2.23 Producto 1 por m2 de construcción	30 días	mar 06/05/25
191		3.1.27	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	30 días	mar 06/05/25
192		3.1.28	INSTALACIONES ESPECIALES	165 días	mié 05/03/25
193		3.1.28.1	DISTRIBUCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS. PU Item 1.2.28.2 Producto 1 por m2 de construcción	30 días	mar 06/05/25
194		3.1.28.2	CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN FORZADA. PU Item 1.2.28.3 Producto 1 por m2 de construcción	60 días	jue 06/03/25
195		3.1.28.3	CCTV. PU Item 1.2.28.4 Producto 1 por m2 de construcción	30 días	mar 06/05/25
196		3.1.28.4	RED DE DATOS Y TELEFONÍA IP. PU Item 1.2.28.5 Producto 1 por m2 de construcción	30 días	mar 06/05/25
197		3.1.28.5	PATIOS Y MAMPAS EXTERIORES. PU Item 1.2.28 Producto 1 por m2 de construcción	30 días	mié 05/03/25
198		3.1.28.6	VARIOS (limpieza final, panel llavero, placas de identificación). PU Item 1.2.29 Producto 1 por m2 de construcción	7 días	sáb 14/06/25
199		3.2	OBRAS COMPLEMENTARIAS	90 días	jue 16/01/25
200		3.2.1	MOVIMIENTO DE SUELO	90 días	jue 16/01/25
201		3.2.1.1	Terraplén en efectivo de Obras. PU Item 2.4.1 Producto 1	30 días	jue 16/01/25
202		3.2.1.2	Corte en efectivo de Obras. PU Item 2.4.2 Producto 1	30 días	jue 16/01/25
203		3.2.1.3	Drenaje profundo con tubo perforado, d=0,15 m	30 días	lun 17/03/25
204		3.3	OBRAS GENERALES	120 días	mar 04/02/25
205		3.3.1	Tanques elevados de m3 metálico secundarios para agua de consumo e incendio	30 días	dom 30/03/25
206		3.3.2	Piso Exterior (Cerramiento de Corrección entre Bloques y Edificio principal). PU Item 1.2.10.2 Producto 1	45 días	sáb 19/04/25
207		3.3.3	Cubierta de chapas metálicas techo conector. PU Item 1.2.6.1 Producto 1	30 días	sáb 19/04/25
208		3.3.4	Obra Generales Eléctricas	120 días	mar 04/02/25
209		3.3.5	Perforación de pozos y tratamiento de agua. PU Item 2.4.3 Producto 1	30 días	mar 29/04/25



Proyecto: GHS_Cronograma FA
Fecha: jue 21/11/24

Tarea · Hito · Resumen externo · Hito externo · Tarea manual · Duración estimada · Tarea crítica · Progreso manual · Resumen manual · Tarea de resumen · Hito de resumen manual · Tarea crítica manual · Progreso de tareas manuales · Tareas externas · Hito externo



Msc. Arq. Leticia M. Herreros Cataldi
COORDINADORA
Unidad Ejecutora de Proyectos - IP
VMOPC MOPC

Consorcio
Hospitalario Del Sur

Msc. Ing. Cynthia Díaz Yuranka
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

318 (trescientos Dieciocho)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

TETÃ ÑA TEKO POÃÃVI Ñemoñe'ã SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN

ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL SOBRE CESIÓN DE UNA FRACCIÓN DE INMUEBLE DESTINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE CURUGUATY.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los - 31 - días del mes de octubre del año dos mil veintidós, el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**, en adelante **MDN**, con domicilio en la Avda. Mariscal Francisco Solano López entre Vicepresidente Sánchez y 22 de Setiembre, de la ciudad de Asunción, representado por Su Excelencia el Señor Ministro, **GRAL. EJ (R) BERNARDINO SOTO ESTIGARRIBIA**, por una parte; y por la otra, el **MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL** en adelante **MSPyBS**, con domicilio en la Avda. Silvio Pettirossi esq. Brasil, de la ciudad de Asunción, representado por Su Excelencia el Señor Ministro, **DR. JULIO CÉSAR BORBA VARGAS**, en conjunto denominadas **LAS PARTES**, resuelven de común acuerdo suscribir el presente Convenio Específico de Cooperación, en adelante **CONVENIO**, conforme a las manifestaciones enunciadas a continuación, el cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO.

Por el presente **CONVENIO** se establecen las condiciones para la cesión en usufructo oneroso por el término de treinta (30) años, por el **MDN** de una fracción de terreno de cinco hectáreas, cien metros cuadrados (5 has, 100 m^2), a desprenderse de la Finca Nº 53 del Distrito de Villa Curuguaty, ciudad de Curuguaty, a nombre del Estado Paraguayo - Ministerio de Defensa Nacional – Tercera División de Caballería, fracción que será destinada como sede del Hospital a ser construido en el predio referido. La delimitación del inmueble a ser cedido se halla determinada, según el plano se adjunta a este documento, y que forma parte de este **CONVENIO**.

SEGUNDA: RESPONSABILIDAD.

La construcción del Hospital y las documentaciones relativas a los planos, especificaciones técnicas, cómputos, servicios hospitalarios, instalaciones de servicios y seguridad de no proliferación de virus u otros serán de exclusiva responsabilidad del **MSPyBS**.

Del mismo modo, el **MDN** queda excluido de la responsabilidad de abonar cualquier tributo que sea necesario para la finalidad del presente **CONVENIO**.

TERCERA: COMPENSACIÓN.

De conformidad con la Ley Nº 5387/2014, la cual establece que toda desafectación de inmueble que sea propiedad del **MDN** – Fuerzas Armadas, deberá ser a título oneroso, y se deberá realizar la compensación a favor de las Fuerzas Armadas, por un monto a ser acordado entre **LAS PARTES**, a través de una adenda específica relativa a las compensaciones, en efectivo u obras e infraestructura, construyendo paralelamente al inicio de las obras del Hospital, las obras necesarias hasta el valor de la tasación mencionada precedentemente, como consecuencia del usufructo del inmueble cedido por parte del **MDN**.

La tasación del inmueble a ser cedido, forma parte del presente **CONVENIO**, hallándose adjunto a este instrumento.

317 (trescientos Diecisiete)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUARTA: **VIGENCIA.**

El presente **CONVENIO** tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente instrumento.

QUINTA: **DISPOSICIONES GENERALES.**

Este **CONVENIO** podrá ser modificado en cualquier momento, por decisión conjunta de **LAS PARTES**, mediante la celebración de Adenda, siempre que el objeto no sea modificado.

SEXTA: **ANEXOS.**

El presente **CONVENIO** se rige por las cláusulas y condiciones contenidas, como también seguidamente individualizados y debidamente rubricados que integran este instrumento:

Anexo I: Plano delimitado del Inmueble a ser cedido.
Anexo II: Informe Pericial conforme al Título.
Anexo III: Tasación del Inmueble a ser cedido.

SÉPTIMA: **CONVENIOS ANTERIORES.**

Por el presente documento se deja sin efecto el Convenio Específico de Cooperación suscripto entre el **MDN**, el **MSPyBS** y la Gobernación de Canindeyú, en fecha 18 de diciembre de 2020 y su Adenda suscrita en fecha 10 de junio de 2022.

OCTAVA: **DE LAS CONTROVERSIAS Y DIFERENDOS.**

Cualquier controversia o diferendo que surja con relación a la interpretación o aplicación del presente **CONVENIO** será resuelto en forma amistosa y consensuada por **LAS PARTES**, sobre la base de la buena fe, no obstante a la jurisdicción y competencia de los Jueces y Tribunales de la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay.

En prueba de conformidad y ratificación, firman **LAS PARTES** en dos (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha consignados precedentemente.

Por el Ministerio de Defensa Nacional

Gral. Ej. (R) Bernardino Soto Estigarribia
Ministro

Por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Dr. Julio César Borba Vargas
Ministro