MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
M.O.P.C.

Consorcio Vial San Pedro

Nº 000046

04 (cuatro)

OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE N°2

LIBRO DE OBRA

PARA : CONSORCIO VIAL SAN PEDRO

DE :

FECHA:

ASUNTO : REGISTRO DE PRECIPITACIONES MES DE JULIO.

FECHA : 13/07/2022 SE REGISTRA 10MM DE PRECIPITACION.

FECHA : 14/07/2022 SIN ACTIVIDAD POR EXCESO DE HUMEDAD

FECHA : 16/07/2022 SE REGISTRA 10MM DE PRECIPITACIONES.

FECHA : 17/07/2022 SE REGISTRA 15MM DE PRECIPITACIONES.

FECHA : 18/07/2022 SE REGISTRA 35MM DE PRECIPITACIONES.

FECHA : 29/07/2022 SE REGISTRA 10MM DE PRECIPITACIONES.

ANEXO

Firma de la Fiscalizacion

CONSORCIO VIAL SAN PEDRO RUC: 80111215-0

Firma de la Contratista

CONSORCIO VIAL SAN PEDRO RUC: 80111215-0

IMPRENTA AGUARAY - SANTA ROSA DEL AGUARAY - (0971) 403 778 - 1 Tal. 50'3 del 01 al 50

03 (Tres)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
M.O.P.C.

Consorcio Vial San Pedro

Nº 000048

OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE N°2

LIBRO DE OBRA

PARA : Consorcio Vial San Pedro

DE :

FECHA:

ASUNTO : Registro de Precipitaciones Mes de Agosto

Fecha: 04-08-2022 Se registra 10mm
Fecha: 06-08-2022 Se registra 90mm
Fecha: 07-08-2022 Se registra 35mm.
Fecha: 08-08-2022 Sin Actividad por exceso de Humedad
Fecha: 09-08-2022 Sin Actividad por exceso de Humedad
Fecha: 16-08-2022 Se registra 95mm.
Fecha: 17-08-2022 Sin Actividad por exceso de Humedad
Fecha: 18-08-2022 Se registra 50mm.
Fecha: 19-08-2022 Sin Actividad por exceso de Humedad
Fecha: 20-08-2022 Sin Actividad por exceso de Humedad
Fecha: 25-08-2022 Se registra 15mm.
Fecha: 26-08-2022 Sin Actividad por exceso de Humedad

ANEXO

Firma de la Fiscalizacion

Firma de la Contratista

CONSORCIO VIAL SAN PEDRO RUC: 80111015-0

IMPRENTA AGUARAY - SANTA ROSA DEL AGUARAY- (0971) 403 776 - 1 Tal. 50°3 del 01 al 50