07 - Siete

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

D.C.V. Nº 3912/2022

Asunción, 29 de noviembre de 2022

Señores
ELC- ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A.
Correo: contacto@elc.com.py
PRESENTE

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 13/2021. Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL – 2da TANDA (FINANCIACIÓN CAF – FONPLATA) - ID 393.483. **CONTRATO S.G. MINISTRO 137/2022.**

Obj: Respuesta Nota 0156/2022 – Modificación de plazo LOTE 5.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en el marco del Contrato mencionado en la referencia, y en particular en respuesta a la Nota O156-20221118-058 recibida en fecha 21/11/2022 con Exp. MEU N° 52232/2022 por el cual solicitan la modificación del plazo de ejecución de las obras del llamado LPI 69/2021 adjudicadas al CONSORCIO PUENTES PARAGUAY, bajo CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 21/2022. LOTE 5.

Al respecto, la DCV considera favorable la modificación del plazo por el cambio de diseño del Puente, para lo cual deberán considerar como hito la fecha de aprobación de la ejecución de los pilotes, cabezales y vigas riostras, Nota DCV N°3706/22 de fecha 8/11/2022, atendiendo que los mismos no sufrirán cambios en relación al Proyecto contractual. La fiscalización deberá expedirse acerca de la ampliación del plazo que corresponda. Las modificaciones que surjan como consecuencia del cambio de diseño deberán plasmarse en un Convenio Modificatorio que deberán presentarse en la brevedad.

En relación al borrador del Cronograma Físico Financiero Reprogramado este deberá presentarse con el Diagrama de Gantt modificado, teniendo presente el desplazamiento de los ítems que fueron afectados con el cambio del diseño y manteniendo la producción mensual contractual.

Por todo lo expuesto solicitamos que se comunique a la contratista y que en la brevedad realicen la presentación de la nueva programación que contemple las modificaciones de fecha de inicio y nueva fecha de finalización de las obras.

P/a

Ing. CÉSAR NUÑEZ YEGER
Director
Dirección de Caminos Vecinales

Miguel Angel Rivelli
Jefe UEP CAF FONPLATA
DCV - MOPC