25 (veinticinco)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 38929/2022

TITULAR:
CONSTRUCTORA ALPE S.A.

NOMBRE Y APELLIDO:
Carlos Irala

TELEFONO:
0981527571

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
8 FJS. LLAMADO MOPC N° 202/2019. REF: JUSTIFICA ATRASOS EN EL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS.

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

GFDUARTE 25/08/2022 14:38:55

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____

VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____

VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____

VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____

VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____

OTROS ____

CARLOS RAUL RIVEROS GONZALEZ
Firmado digitalmente por CARLOS RAUL RIVEROS GONZALEZ
Fecha: 2022.08.25 16:45:00 -04'00'

15421
15 SEP 2022 16:15
Firma

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C.
Fecha: 15 SEP 2022

☐ VMAF	☑ DV	☐ DCV	☐ DOP
☐ C. TEC.	☐ DPV	☐ DBI	☐ CNRP
☐ COAF	☐ RUBTR	☐ UGPAS	☐ SG
☐ CAFE	☐ DAJ	☐ CDTV	☐ UEP IP
☐ UOC	☐ JCM		

Ing. Rubén Audino Lezcano
Encargado de Despacho
Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

12173 (38929-1)
5/9/22

ing. Victor Olmedo
Director de Vialidad

24 (Veinti Cuatro

021 664 532
alpemix@hotmail.com
constructora alpe sa
Campos Cervera 5849
Entre R.I.6 Boqueron y Alas Paraguayas
Asunción - Py

Asunción; 25 de agosto de 2022

Señores
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICA Y COMUNICACIONES
ATENCION: DIRECCION DE VIALDAD
Presente

REF: LLAMADO MOPC Nº 202/2019MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS.INSTALACION DE MOJONES KILOMETRICOS LOTE 5 ID Nº 370.316

De mi consideración.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a fin de justificar los atrasos en que estamos incurriendo en el contrato de referencia, dichos atrasos se deben al desabastecimiento de materia prima (acero) a nivel País que es la materia prima principal para la producción de mojones kilométricos y carteles de inicio de rutas. Las industrias ante esta problemática se vieron obligados a bajar la producción y no abastecen la demanda de los proveedores lo que conlleva al retraso significativo en el cumplimiento del cronograma.

Sin otro particular lo saludamos

Alpe S.A. Constructora
Presidente

CONSTRUCTORA ALPE S.A.
RUC: 80085753-4