Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Asunción, 24 de noviembre de 2020.-

NOTA CAC Nº 702/2020

Señor
Abg. Pablo Seitz Ortiz, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Estados Unidos Nº 961 c/ Tte. Fariña – Tel.: 415 4000.-
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en el marco de la **CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS ALTERNATIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL - ID N° 356.937** - Contrato N°09, suscrito entre el MEC y la firma **FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ**

Al respecto, considerando lo expuesto en la Nota DNCP N°22759/2020, referente a los puntos 1 y 2) Se adjuntan las documentaciones pertinentes a fin de verificar las causas imprevistas o técnicas, a modo de respaldar lo solicitado en la mencionada Adenda.

Finalmente, 3) La convocante conoce y se compromete a realizar las gestiones pertinentes para su cumplimiento.

Sin otro particular, se solicita tenga a bien proceder a la difusión de la Adenda N°1 correspondiente al **CONTRATO N°9,** suscrito con la firma **FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ** en el SICP.

Sin otro particular, me despido atentamente.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS · Unid. Ejec. de Prog. y Proy. · Coord. de Adq. y Contrataciones · Asunción - Paraguay

Yenny Carolina Ovelar de Torres
Coordinadora Interina de Adquisiciones y Contrataciones
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
UOC - UEPP - MEC

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Diaz c/Hernandarias (Edif. Natura)
Tel: (595.21) 452-380/2

Corrimiento de plazo – LOTE 01 – CONTRATO 9 – FERNANDO

Lotes de obras adjudicadas	Empresas adjudicada	SUSPENSIÓN	SUSPENSIÓN	SUSPENSIÓN	ADENDA 1	ADENDA 2
LOTE 01 Concepción, San Pedro, Pdte. Hayes y Caaguazú. Monto mínimo Gs. 3.146.209.975 Monto máximo Gs. 6.292.419.951	FERNANDO MARCIAL MORENO	**25 DIAS** DESDE EL 15/10/2019 HASTA EL 09/11/ 2019	**78 DIAS** DESDE EL 13/12/2019 HASTA EL 28/02/ 2020	**77 DIAS** DESDE EL 11/03/2020 HASTA EL 27/05/ 2020	ADICIÓN DE RUBROS	PRORROGA POR 11 DÍAS – INCLEMENCIA CLIMATICA - JUNIO
Corrimiento del plazo de ejecución de la Obra.		15/09/2020	02/12/2020	17/02/2021	N/A	24/02/2021

Guillermo Godoy
ARQUITECTO