40 (cuarenta).

MISIÓN TÉCNICA

PROYECTO FOCEM **"MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO"**

I- Objetivos

1- Elaborar un plan de implementación de las recomendaciones realizadas por la inspección técnica (IT) en base a la visita a obras de octubre 2022.
2- Acordar arreglos de ejecución y monitoreo con el equipo a cargo del Proyecto.

II- Participantes

1- Por la Unidad Nacional Ejecutora del Proyecto: director de proyecto y supervisores de cada uno de los lotes adjudicados.
2- Por la UTF: equipo técnico de monitoreo del Proyecto y técnica jurídica.
3- Por la UTNF de Paraguay: Sra. Gladys Ruffinelli

III- Ejes de trabajo

Con el fin de que el equipo a cargo del Proyecto por parte de UNE pueda contar con toda la documentación e información necesaria para la reunión de trabajo, se detallan a continuación los ejes de trabajo propuestos por la UTF.

1- Arreglos de monitoreo y seguimiento del proyecto. Elaboración del Plan de implementación de recomendaciones de la IT.
2- Revisión de los flujogramas de procesos internos que afectan al Proyecto (procesos y responsables – liberación de franja de dominio, certificación y pagos, PGA, Plan de Comunicación). Revisión del organigrama (manual de organización y funciones).
3- Sistematización de la documentación. Registro documental de la obra. Contenidos mínimos (libro de obra; hojas de mediciones; certificados; informes mensuales de obra; dossier de calidad).
4- Plan de Control Integral de Calidad de la obra.
5- Gestión de cronograma de ejecución del proyecto: identificación de holguras y camino crítico.
6- Control de cambios del proyecto y estructura de gobernabilidad. Documentación de respaldo, procedimiento, control de alcance y costos (Convenios Modificatorios).
7- Fiscalización de obra. Rol técnico de contralor. Capacidad en materia de recursos humanos. Supervisión de obras.
8- Revisión y ajuste de la planificación financiera como herramienta de gestión.
9- Criterios a seguir en la rendición de cuentas. Documentación mínima respaldatoria para cada tipo de gasto (Viáticos, por ejemplo).
10- Programación de auditorías técnicas y visitas de monitoreo.

39(treinta y nueve).

IV- Resultados esperados

Documentos de trabajo elaborados (Acta de acuerdo de la reunión con asignación de tareas y responsabilidades, matrices, Gantt, Plan de implementación de recomendaciones de IT).

Borrador del ROP que contendrá todos los temas tratados durante las jornadas de trabajo.

Actas específicas sobre Convenios Modificatorios.

V-Programación del trabajo

Lugar: Montevideo, Edificio Mercosur, Dr. Luis Piera 1992, 3er. Piso. FOCEM.

Fechas: 9 al 11 de mayo de 2023.

Jornada de trabajo: 8 horas diarias.

La pauta de trabajo será definir y acordar los requisitos para cada uno de los puntos tratados, así como los responsables para la continuidad de las tareas.