Municipalidad de San Lorenzo
Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/062/166/126 Fax 570-487
San Lorenzo – Paraguay

San Lorenzo, 11 de marzo de 2020

Sr. Intendente

Alcibíades Quiñónez

Municipalidad de San Lorenzo

Yo, Ing. Nicolás Jasinski, Fiscal de Obra designado según R.I.M.S.L. N° 1423/2019 de la Obra denominada: CONTRATO Nº 03/2019: LPN N° 04/2019 "OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN ESCUELA BÁSICA Nº 4186 VIRGEN DEL CARMEN MUNICIPAL Nº 10" ID Nro. 365.626, en mis funciones solicito al ejecutivo autorización para la ampliación de contrato, por un monto de Gs. 100.171.922 (guaraníes, cien millones ciento setenta y un mil novecientos veintidós) para paliar rubros que no están establecidos en planilla de contrato y que son necesarias a fin de que tengas un buen acabado las obras en ejecución.

Adjunto Informe técnico y planilla sugerida.

Aprovecho para saludarle Atentamente.

Ing. Nicolás Jasinski

Fiscal de Obra.

C.C.: Arq. Raquel Ortellado

Dirección de Infraestructura

Ministerio de Educación y Ciencia.

C.C.: Arq. María Gloria Paiva

Dirección de Obras - Fonacide

Municipalidad de San Lorenzo

Municipalidad de San Lorenzo
Unidad Operativa de Contrataciones
Recibido en fecha 11-03-2020
Hora
Firma

Municipalidad de San Lorenzo
Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/062/166/126 Fax 570-487
San Lorenzo – Paraguay

INFORME TÉCNICO PARA AMPLIACIÓN DE CONTRATO

Una vez realizada las mediciones y verificaciones de planos y planillas, se constata que no se encuentra establecido algunos ítems que probablemente por error humano, no se previó originalmente en la planilla de contrato.

Demolición de Mampostería de 0.15m (aula contigua al bloque): Dicha aula fue construida por padres de familia, no se encontraron planos, ni detalles de la construcción, se detectó el nulo encastre de paredes con el bloque de aulas, no se encontró encadenado de paredes ni superior ni inferior, por lo que sugerimos la demolición de la misma, y la correcta ejecución de paredes, cimientos. 31.559 m2 de paredes a demoler. (se adjuntan fotos)

Mampostería de nivelación de 0.3 m: Se deberá nivelar con el bloque de aulas, por lo que la cantidad de mampostería de nivelación será de 14.8 m2.

Mampostería de elevación de 0.15 m: Se deberá elevar la mampostería respetando el encastre de paredes necesario para que no haya fisuras una vez revocada.

Relleno y Compactación: El aula estaba a un nivel mucho menor que el resto del bloque, por lo que se consideró igualar los niveles y según medición será de 44.8 m3

Techo de Tejas y Tejuelones sobre tirantes de H°A° de 2x6": Según mediciones realizadas faltará 44.4 m2 de techo para completar el bloque completo.

Aislación de techo con membrana asfáltica de 4 mm: Por pedido de las autoridades escolares, y viendo la necesidad de la misma, se solicita la asolación de techo con membrana asfáltica en total se constata: 519.4 m2 de aislación.

Contrapiso de Cascotes: a fin de completar las mediciones del bloque completo, ya que con la cantidad estipulada en planilla de contrato no se termina el trabajo.

Carpeta de Piso: metraje estipulado a fin de terminar dicho rubro, ya que con la cantidad estipulada en planilla de contrato no se termina el trabajo.

Piso Cerámico PEI4: metraje estipulado a fin de terminar dicho rubro, ya que con la cantidad estipulada en planilla de contrato no se termina el trabajo.

Zócalo Cerámico: metraje estipulado a fin de terminar dicho rubro, ya que con la cantidad estipulada en planilla de contrato no se termina el trabajo.

Revoque Interior Nuevo: metraje estipulado a fin de terminar dicho rubro, ya que con la cantidad estipulada en planilla de contrato no se termina el trabajo.

Pintura de techo con pintura sintética: metraje estipulado a fin de terminar dicho rubro, ya que con la cantidad estipulada en planilla de contrato no se termina el trabajo.

Ing. Civil Nicolás Jasinski
Fiscal de Obras

Municipalidad de San Lorenzo
Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/062/166/126 Fax 570-487
San Lorenzo – Paraguay

Tablero para comando de ventiladores: cantidad estipulado a fin de terminar dicho rubro según EETT

Ventilador de techo motor pesado: se necesitaron más ventiladores a fin de completar según planos proveídos por Departamento de Fonacide de la Municipalidad de San Lorenzo.

Artefacto Fluorescente 2x40W: a fin de completar la cantidad de artefactos según planos proveídos por el departamento de fonacide.

Artefacto fluorescente 1x40W: a fin de completar la cantidad de artefactos según planos proveídos por el departamento de fonacide.

Canaletas y Bajadas: a fin de completar el metraje según necesidad in situ.

Espejo: a fin de completar según cantidad de lavatorios puesto, ya que con la cantidad estipulada en planilla no se completaba.

Pizarrón Fijo: según cantidad a completar, ya que con la cantidad estipulada en planilla de contrato no se completaba.

Provisión y Colocación de aberturas metálicas 0.8x2.10 m: no estipulado en planilla de contrato y fijado en planos provistos por el departamento de fonacide de la municipalidad.

Provisión y Colocación de aberturas metálicas tipo balancín 1.5x1.70 m: no estipulado en planilla de contrato y fijado en planos provistos por el departamento de fonacide de la municipalidad.

Punto y toma: Rubro no estipulado en planilla de contrato.

Adjuntamos planilla propuesta.

Ing. Nicolás Jasinski

Fiscal de Obra.
Ing. Civil Nicolás Jasinski
Fiscal de Obras

Municipalidad de San Lorenzo
Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/062/166/126 Fax 570-487
San Lorenzo – Paraguay

Presupuesto de Adenda

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Demolición de mamposteria de 0,15 m (aula a demoler)	m2	31,559	12.750	402.377
2	Mamposteria de Nivelación de 0,3 m	m2	14,8	190.000	2.812.000
3	Mamposteria de Elevación de 0,15 m de ladrillos comunes	m2	98,15	127.500	12.514.125
4	Relleno y Compactación	m3	44,8	110.000	4.928.000
5	TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES SOBRE TIRANTES DE HORMIGON ARMADO Hº Aº DE 2" X 6"	m2	44,4	290.500	12.898.200
6	Aislación de techo con membrana asfáltica de 4 mm	m2	519,4	35.100	18.230.940
7	CONTRAPISO DE CASCOTE	Metros cuadrados	71	35.000	2.485.000
8	CARPETA PARA PISO	Metros cuadrados	71	45.000	3.195.000
9	PISO CERAMICO P.E.I. 4	Metros cuadrados	71	120.000	8.520.000
10	ZOCALO CERAMICO	Metro lineal	18	22.000	396.000
11	REVOQUE INTERIOR NUEVO	m2	186	49.800	9.262.800
12	PINTURA DE TECHO CON PINTURA SINTETICA	m2	44,4	49.200	2.184.480
13	TABLERO PARA COMANDO DE VENTILADORES	un	1	72.250	72.250
14	VENTILADORES DE TECHO MOTOR PESADO	un	4	382.500	1.530.000
15	Artefacto Fluorescente 2x40W	un	34	150.000	5.100.000
16	Artefacto Fluorescente 1x40W	un	43	72.250	3.106.750
20	CANALETAS Y BAJADAS	Metro lineal	4,7	80.000	376.000
21	ESPEJO	UN	2	765.000	1.530.000

Ing. Civil Nicolás Jasinski
Fiscal de Obras

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC 3999934-3

22	PIZARRON FIJO CON MARCO Y PORTATIZA	UN	2	467.500	935.000
23	PROVISION Y COLOCACION DE ABERTURAS METALICAS 0.80 X 2.10	UN	1	425.000	425.000
24	PROVISION Y COLOCACION DE ABERTURAS METALICAS TIPO BALANCIN 1.50 X 1.70	M2	15,2	425.000	6.460.000
25	Punto y Toma	Boca	26	108.000	2.808.000
	Total				100.171.922

SON GUARANÍES: CIEN MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTI DOS.

Ing. Nicolás Jasinski
Fiscal de Obra.

Ing. Civil Nicolás Jasinski
Fiscal de Obras

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC 3999934-3

ConstruSur
Constructora del Sur

TTE. ROJAS SILVA Nº 1101 ESQ. GRAL. CABALLERO - CEL.: 0981 508 853 - ITÁ - PARAGUAY

LIBRO DE OBRA

CONTRATO Nº 03/2019

0000025

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN ESCUELA BÁSICA Nº 4186 VIRGEN DEL CARMEN MUNICIPAL Nº 10
LPN Nº 04/2019
ID: 365.626
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
CONTRATISTA: CONSTRUSUR
RUC Nº: 3999934-3
REPRESENTANTE LEGAL: GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ
C.I. Nº 3.999.934

DÍA: 11 y 12 NOV. **ESTADO DEL TIEMPO:** _____

Novedades del día / Uso del Contratista:

Lunes 11: Colocación de tirantes de madera.

Martes 12: Colocación de tejuelones y tejas.

Observación del Fiscal:

El contratista deberá colocar membrana asfáltica de 4 mm, sobre el tejuelón. Este rubro debe ser considerado como adicional. El contratista deberá presentar análisis de costo correspondiente.

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
FISCAL
Ing. Civil Nicolás Jasinski
Fiscal de Obras

CONTRATISTA

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC: 3999934-3

ConstruSur
Constructora del Sur

TTE. ROJAS SILVA Nº 1101 ESQ. GRAL. CABALLERO - CEL.: 0981 508 853 - ITÁ - PARAGUAY

LIBRO DE OBRA

CONTRATO Nº 03/2019

0000028

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN ESCUELA BÁSICA Nº 4186 VIRGEN DEL CARMEN MUNICIPAL Nº 10
LPN Nº 04/2019
ID: 365.626
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
CONTRATISTA: CONSTRUSUR
RUC Nº: 3999934-3
REPRESENTANTE LEGAL: GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ
C.I. Nº 3.999.934

DÍA: 18 y 19 NOV. **ESTADO DEL TIEMPO:** /

Novedades del día / Uso del Contratista:

Lunes 18 NOV.: El aula no concluida no posee muro de nivelación. Se construirá cimiento de PBC de 0,80x0,40 m. Se solicita en fiscal autorizar la construcción de muro de nivelación, la altura de la misma, ya que si se va a nivelar con el bloque se debe realizar con altura de: 0,60m.
Martes 19 NOV.: Continúan los trabajos de recogida y se realizan trabajos de limpieza periódica en obra.

Observación del Fiscal:

Se autoriza la construcción del muro de nivelación conforme a lo solicitado.-

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
FISCAL
Ing. Civil Nicolás Jasinski
Fiscal de Obras

CONTRATISTA

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC: 3999934

ConstruSur
Constructora del Sur

TTE. ROJAS SILVA Nº 1101 ESQ. GRAL. CABALLERO - CEL.: 0981 508 853 - ITÁ - PARAGUAY

LIBRO DE OBRA

CONTRATO Nº 03/2019

0000029

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN ESCUELA BÁSICA Nº 4186 VIRGEN DEL CARMEN MUNICIPAL Nº 10
LPN Nº 04/2019
ID: 365.626
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
CONTRATISTA: CONSTRUSUR
RUC Nº: 3999934-3
REPRESENTANTE LEGAL: GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ
C.I. Nº 3.999.934

DÍA: 20 y 21 NOV. **ESTADO DEL TIEMPO:** /

Novedades del día / Uso del Contratista:

MARTES 20 NOV.: Se necesitará autorización del fiscal p/ el relleno y compactación de 44,8 m3 p/ nivelar los bloques con el mismo. Continúan los trabajos de recepción y finalizan los trabajos de colocación de tejelones.

MIÉRCOLES 21 DE NOV.: Continúan los trabajos de recepción, frisales y colocación de tejas y tejelones.

Observación del Fiscal:

Se autoriza el trabajo de relleno y compactación.-

Ing. Civil Nicolás Jasinski
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
FISCAL
Ing. Civil Nicolás Jasinski
Fiscal de Obras

CONTRATISTA

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC: 3999934-3

ConstruSur
Constructora del Sur

TTE. ROJAS SILVA Nº 1101 ESQ. GRAL. CABALLERO - CEL.: 0981 508 853 - ITÁ - PARAGUAY

LIBRO DE OBRA

CONTRATO Nº 03/2019

0000031

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN ESCUELA BÁSICA Nº 4186 VIRGEN DEL CARMEN MUNICIPAL Nº 10
LPN Nº 04/2019
ID: 365.626
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
CONTRATISTA: CONSTRUSUR
RUC Nº: 3999934-3
REPRESENTANTE LEGAL: GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ
C.I. Nº 3.999.934

DÍA: 23 NOV. **ESTADO DEL TIEMPO:** _____

Novedades del día / Uso del Contratista:

Sábado 23 NOV.: Fecha los trabajos en curva a demoler (último) se solicita al fiscal de obra: Ampliación p/ techo de terraza y tejuelones: 44,4 m2; Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes. 615,15m2. Contrapiso de cascote: 71m2 Carpeta p/ piso 71m2, piso cerámico PEI 4: 71m2 zócalo cerámico: 15 m2 Pintura de techo con sintético 44,4m2.
Tablero p/ comando de iluminaciones 1 unidad. Ventilador fijo 1 unidad. Iluminaciones de techo c/ motor pesado 4 unidades. Punto y toma: 26 unid.

Observación del Fiscal:

Se autoriza la realización de los trabajos solicitados.-

Ing. Civil Nicolás Jasinski
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
FISCAL
Ing. Civil Nicolás Jasinski
Fiscal de Obras

CONTRATISTA

ConstruSur Constructora del Sur RUC 3999934-3

ConstruSur
Constructora del Sur

TTE. ROJAS SILVA Nº 1101 ESQ. GRAL. CABALLERO - CEL.: 0981 508 853 - ITÁ - PARAGUAY

LIBRO DE OBRA

CONTRATO Nº 03/2019

0000032

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN ESCUELA BÁSICA Nº 4186 VIRGEN DEL CARMEN MUNICIPAL Nº 10
LPN Nº 04/2019
ID: 365.626
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
CONTRATISTA: CONSTRUSUR
RUC Nº: 3999934-3
REPRESENTANTE LEGAL: GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ
C.I. Nº 3.999.934

DÍA: 25 y 26 NOV. **ESTADO DEL TIEMPO:** _____

Novedades del día / Uso del Contratista:

LUNES 25 NOV.: Iniciamos los trabajos de excavación de zapata p/ pilares en galería del último cuerpo. Hormigonera.
Se procede con demolición de losa para ajustar a fin de colocar membrana en techo.

MARTES 26 NOV.: Continuamos los trabajos de techo. y techo de losa y hormigonera.

Observación del Fiscal:

Ing. Civil Nicolás Jasinski
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
FISCAL

CONTRATISTA

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC: 3999934-3

ConstruSur
Constructora del Sur

TTE. ROJAS SILVA Nº 1101 ESQ. GRAL. CABALLERO - CEL.: 0981 508 853 - ITÁ - PARAGUAY

LIBRO DE OBRA

CONTRATO Nº 03/2019

0000033

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN ESCUELA BÁSICA Nº 4186 VIRGEN DEL CARMEN MUNICIPAL Nº 10
LPN Nº 04/2019
ID: 365.626
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
CONTRATISTA: CONSTRUSUR
RUC Nº: 3999934-3
REPRESENTANTE LEGAL: GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ
C.I. Nº 3.999.934

DÍA: 27 y 28 NOV. **ESTADO DEL TIEMPO:** _____

Novedades del día / Uso del Contratista:

MIERCOLES 27 NOV: SE PROCEDE A RELEVAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. – CONTINUAN TRABAJOS DE TECHO DE TEJAS Y REPARACIONES Y CARGA DE HºAº.

JUEVES 28 NOV.: DE ACUERDO A RELEVAMIENTO SEGÚN PLANO. SE SOLICITA AUTORIZACIÓN FISCAL A SOLICITAR AMPLIACIÓN POR: ARTEFACT. FLUORESCENTE 2x40 W = 34 unidades; ARTEFACT. FLUORESCENTE 1x40 W = 43 Un. ACOMETIDA CON CABLE BAJADA GALVANIZADO Y PARARRAYO COMPOSITA = 1 unid. TABLERO GRAL. DE BAJADA DE 32 A 1 unidad; ALIMENTACIÓN DESDE ACOMETIDA HASTA TABLERO GRAL. 30 mt.

Observación del Fiscal:

Se autoriza al contratista ejecutar los trabajos solicitados.

Ing. Civil Nicolás Jasinski
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
FISCAL
Ing. Civil Nicolás Jasinski
Fiscal de Obras

CONTRATISTA

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC: 3999934-3

ConstruSur
Constructora del Sur

TTE. ROJAS SILVA Nº 1101 ESQ. GRAL. CABALLERO - CEL.: 0981 508 853 - ITÁ - PARAGUAY

LIBRO DE OBRA

CONTRATO Nº 03/2019

0000034

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN ESCUELA BÁSICA Nº 4186 VIRGEN DEL CARMEN MUNICIPAL Nº 10
LPN Nº 04/2019
ID: 365.626
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
CONTRATISTA: CONSTRUSUR
RUC Nº: 3999934-3
REPRESENTANTE LEGAL: GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ
C.I. Nº 3.999.934

DÍA: 29 de Nov. **ESTADO DEL TIEMPO:** _____

Novedades del día / Uso del Contratista:

Viernes 29 Nov.: Continúan los trabajos de hechura de tejas y tejuelones con tirantes de techo y cubierta con membrana asfáltica de 4mm.
Continúan los trabajos de techo (pilares, vigas en galería, vigas cumbral).

Observación del Fiscal:

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
FISCAL
Ing. Civil Nicolás Jasinski
Fiscal de Obras

CONTRATISTA

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC: 3999934-3

ConstruSur
Constructora del Sur

TTE. ROJAS SILVA Nº 1101 ESQ. GRAL. CABALLERO - CEL.: 0981 508 853 - ITÁ - PARAGUAY

LIBRO DE OBRA

CONTRATO Nº 03/2019

0000035

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN ESCUELA BÁSICA Nº 4186 VIRGEN DEL CARMEN MUNICIPAL Nº 10
LPN Nº 04/2019
ID: 365.626
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
CONTRATISTA: CONSTRUSUR
RUC Nº: 3999934-3
REPRESENTANTE LEGAL: GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ
C.I. Nº 3.999.934

DÍA: Sabado 30 de Nov. **ESTADO DEL TIEMPO:**

Novedades del día / Uso del Contratista:

Tras un relevamiento de trabajos a realizar, se solicita al fiscal autorización p/ solicitar ampliación:
(*) Canaletas y Bajada 4,7 ml.
(*) Espejo 2 unidades.
(*) Bloque interior nuevo 156 m2.
(*) Prov. y colocación de aberturas metálicas 0,50 x 2,10 = 1 unidad
(*) Prov. y colocación de aberturas metálicas tipo balcón 1,20 x 1,70 = 15,2 m2

Observación del Fiscal:

Se autoriza al contratista la ejecución de los trabajos solicitados.-

Ing. Civil Nicolás Jasinski
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
FISCAL
Ing. Civil Nicolás Jasinski
Fiscal de Obras

CONTRATISTA

ConstruSur Constructora del Sur RUC 3999934-3

ConstruSur
Constructora del Sur

TTE. ROJAS SILVA Nº 1101 ESQ. GRAL. CABALLERO - CEL.: 0981 508 853 - ITÁ - PARAGUAY

LIBRO DE OBRA

CONTRATO Nº 03/2019

0000036

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN ESCUELA BÁSICA Nº 4186 VIRGEN DEL CARMEN MUNICIPAL Nº 10
LPN Nº 04/2019
ID: 365.626
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
CONTRATISTA: CONSTRUSUR
RUC Nº: 3999934-3
REPRESENTANTE LEGAL: GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ
C.I. Nº 3.999.934

DÍA: Lunes 02 Dic. **ESTADO DEL TIEMPO:** _____

Novedades del día / Uso del Contratista:

Se realizan trabajos de limpieza área de trabajo.
Continúan los trabajos de techo de tejas y tejuelones.
Inician los trabajos de mampostería en cuartel y divisorias en sanitarios.

Observación del Fiscal:

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
FISCAL
Ing. Civil Nicolás Jasinski
Fiscal de Obras

CONTRATISTA

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC: 3999934-3

ConstruSur
Constructora del Sur

TTE. ROJAS SILVA Nº 1101 ESQ. GRAL. CABALLERO - CEL.: 0981 508 853 - ITÁ - PARAGUAY

LIBRO DE OBRA

CONTRATO Nº 03/2019

0000037

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN ESCUELA BÁSICA Nº 4186 VIRGEN DEL CARMEN MUNICIPAL Nº 10
LPN Nº 04/2019
ID: 365.626
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
CONTRATISTA: CONSTRUSUR
RUC Nº: 3999934-3
REPRESENTANTE LEGAL: GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ
C.I. Nº 3.999.934

DÍA: Martes 03 Dic. **ESTADO DEL TIEMPO:**

Novedades del día / Uso del Contratista:

Se solicita al fiscal. Certificado de obra Nº 1.

Continuan trabajos de techos mampostería en cimiento de sanitarios.

Observación del Fiscal:

El certificado de obras realizadas debe ser presentada por el contratista.-

Ing. Civil Nicolás Jasinski
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Ing. Civil Nicolás Jasinski
Fiscal de Obras

CONTRATISTA

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC: 3999934-3

ConstruSur
Constructora del Sur

TTE. ROJAS SILVA Nº 1101 ESQ. GRAL. CABALLERO - CEL.: 0981 508 853 - ITÁ - PARAGUAY

LIBRO DE OBRA

CONTRATO Nº 03/2019

0000038

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN ESCUELA BÁSICA Nº 4186 VIRGEN DEL CARMEN MUNICIPAL Nº 10
LPN Nº 04/2019
ID: 365.626
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
CONTRATISTA: CONSTRUSUR
RUC Nº: 3999934-3
REPRESENTANTE LEGAL: GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ
C.I. Nº 3.999.934

DÍA: _____ **ESTADO DEL TIEMPO:** _____

Novedades del día / Uso del Contratista:

Resumen: Items Autorizados p/ Ampliación.
1- Elevación de Hormig. de 0,15m (Altura a determ.) 81,554 m2
2- Hormig. de Nivelación de 0,3m. 14,8 m2.
3. Hormig. de elevación de 0,15m. de Tabiques Lomuna 48,15 m2.
4 Relleno y compactación 44,8 m3.
5. Techo de Teja Tejuelones sobre Tablas de Hoja 519,4 m2
6 Aislación de Techo con membrana asfáltica 4mm. 519,4 m2.
7. Contrapiso de Cascote 71 m2.

Observación del Fiscal:
El item Nº 5 debe ser 44,4 m2 conforme a lo autorizado en el libro de obra foja Nº 31.-

Ing. Civil Nicolás Jasinski
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
FISCAL
Ing. Civil Nicolás Jasinski
Fiscal de Obras

CONTRATISTA

ConstruSur Constructora del Sur RUC: 3999934-3

ConstruSur
Constructora del Sur

TTE. ROJAS SILVA Nº 1101 ESQ. GRAL. CABALLERO - CEL.: 0981 508 853 - ITÁ - PARAGUAY

LIBRO DE OBRA

CONTRATO Nº 03/2019

0000039

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN ESCUELA BÁSICA Nº 4186 VIRGEN DEL CARMEN MUNICIPAL Nº 10
LPN Nº 04/2019
ID: 365.626
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
CONTRATISTA: CONSTRUSUR
RUC Nº: 3999934-3
REPRESENTANTE LEGAL: GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ
C.I. Nº 3.999.934

DÍA: _____ **ESTADO DEL TIEMPO:** _____

Novedades del día / Uso del Contratista:

9. Carpeta p/ piso 71 m2
10. Piso cerámico PEI 4 71 m2
10. Zócalo cerámico 15 ml.
11. Revoque interior nuevo 156 m2
12. Pintura de techo y pintura interior 44,4 m2
13. Tablero p/ comando de ventiladores 1 unidad.
14. Ventiladores de techo metal pesado 4 unidad.
15. Artefacto fluorescente 2x40W 34 unidad.

Observación del Fiscal:

Se autoriza al contratista realizar los trabajos solicitados.-

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Ing. Civil Nicolás Jastrzebski
Fiscal de Obras
FISCAL

CONTRATISTA

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC 3999934-3

ConstruSur
Constructora del Sur

TTE. ROJAS SILVA Nº 1101 ESQ. GRAL. CABALLERO - CEL.: 0981 508 853 - ITÁ - PARAGUAY

LIBRO DE OBRA

CONTRATO Nº 03/2019

0000040

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN ESCUELA BÁSICA Nº 4186 VIRGEN DEL CARMEN MUNICIPAL Nº 10
LPN Nº 04/2019
ID: 365.626
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
CONTRATISTA: CONSTRUSUR
RUC Nº: 3999934-3
REPRESENTANTE LEGAL: GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ
C.I. Nº 3.999.934

DÍA: _____ **ESTADO DEL TIEMPO:** _____

Novedades del día / Uso del Contratista:

16. Artefacto fluorescente 1x40W 43 unidades.
17. Acometida y bajada de caño galvanizado, prisas de mamp. 1 u.
18. Tablero Eral. de bajada de 32A. 1 unidad.
19. Alimentación de la Acometida hasta el Tablero Eral. 50 ml.
20. Canaletas y bajada 4,7 ml.
21. Espejo. 2 unidades.
22. Inodoro fijo con marco y portalizo 2 unidades.
23. Prov. y colocación ABCD metálica 0,5 x 2,10 1 unidad.

Observación del Fiscal:

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
FISCAL
Ing. Civil Nicolás Justinski
Fiscal de Obras

CONTRATISTA

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC: 3999934-3

ConstruSur
Constructora del Sur

TTE. ROJAS SILVA Nº 1101 ESQ. GRAL. CABALLERO - CEL.: 0981 508 853 - ITÁ - PARAGUAY

LIBRO DE OBRA

CONTRATO Nº 03/2019

0000041

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN ESCUELA BÁSICA Nº 4186 VIRGEN DEL CARMEN MUNICIPAL Nº 10
LPN Nº 04/2019
ID: 365.626
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
CONTRATISTA: CONSTRUSUR
RUC Nº: 3999934-3
REPRESENTANTE LEGAL: GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ
C.I. Nº 3.999.934

DÍA: _____ **ESTADO DEL TIEMPO:** _____

Novedades del día / Uso del Contratista:

24. Prov. y colocación de Abert metálicas tipo Balancin 1,50 x 1,70 = 15,2 m2.
25. Puntos toma 26 bocas.

Observación del Fiscal:

Se autorizo al contratista realizar los trabajos solicitados (25 puntos)

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
FISCAL
Ing. Christian Luis Jasinski
Fiscal de Obras

CONTRATISTA

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC: 3999934-3

ConstruSur
Constructora del Sur
TTE. ROJAS SILVA Nº 1101 ESQ. GRAL CABALLERO – CEL.: 0981 508853 – ITÁ – PARAGUAY

Itá, 13 de marzo de 2020

Sr. Alcibiades Quiñónez, Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

Ref.: CONTRATO Nº 03/2019: LPN Nº 04/2019 "OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN ESCUELA BÁSICA Nº 4186 VIRGEN DEL CARMEN MUNICIPAL Nº 10" ID Nro. 365.626 – Solicitud de Ampliación de Contrato

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con relación al tema de referencia y solicitar ampliación de contrato.

La ampliación solicitada se debe a los trabajos necesarios que no estuvieron previstos en el proyecto original y a pedido de la comunidad educativa.

Adjuntamos planilla propuesto y copia de libro de obra con las correspondientes autorizaciones.

Sin otro motivo particular, aprovecho para saludarle.

Atentamente

Ing. Patricia Cantero
ConstruSur - Constructora del Sur

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC 1999934-3