ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.
Itapúa N°442 ingetcheverry@gmail.com tel/fax: 291-525

Asunción, 27 de agosto de 2022
Nota Nro.: 50/2022

ESCENARIOS DEPORTIVOS
MESA DE ENTRADA
FECHA: 27 / 08 / 22 HORA: 14:09 NRO:
ENTREGADO POR: Guillermo Etcheverry
RECIBIDO POR: Noelia Cáceres
OBSERVACIÓN:

Señor
Ricardo Deggeller
Coordinador General
XII Juegos Suramericanos Asu2022
Con Sede en el Comité Olímpico Paraguayo.
Medallistas Olímpicos 1, Bloque J
Presente

Guillermo Arnaldo Etcheverry Moreno, quien suscribe, en representación de la firma ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A. con RUC Nº 80028255-8, que resultara adjudicada en el llamado a contratación "CONSTRUCCION DE PABELLON MULTIUSO EN EL PREDIO DE LA SND PARA JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REFERENDUM - PLURIANUAL" – ID. N° 398.988---, se dirige a Ud. y por su intermedio a quien corresponda, a fin de formular la siguiente manifestación

La Empresa a la que represento ha sido adjudicada en el llamado referido para la CONSTRUCCION DE PABELLON MULTIUSO EN EL PREDIO DE LA SND PARA JUEGOS ASUNCION 2022, conforme la Resolución SND N° 1630/2021, de fecha 06 de diciembre de 2021.

En fecha 07 de diciembre del 2021, se suscribió el contrato Nº 73/2021, sin embargo, conforme fue *transcurriendo la ejecución del contrato, se han sucedido ciertas circunstancias que, conforme las disposiciones* del pliego del llamado en cuestión y la normativa vigente, configuran la situación de Caso Fortuito o Fuerza mayor.

En tal sentido, la ejecución del contrato no ha podido desarrollarse de acuerdo al cronograma establecido originalmente, por lo que planteamos la posibilidad de considerar y de entender que ello resulta viable, aceptar la recalendarización del cronograma de ejecución del contrato, el que se acompaña a esta presentación.

Las circunstancias que han motivado el nuevo calendario, son las siguientes:
- Definiciones de Proyecto 60 días a partir del 21 de julio (Cambio de cielorraso y modificación de instalaciones) Fecha Final 21 de Setiembre de 2022
- Adicionales varios: 15 días. Fecha Final 06 de octubre de 2022

Se acompaña la documentación que avala los hechos señalados como causales de no computo del plazo para la ejecución del contrato.

POR TANTO, solicitamos tengan a bien considerar el nuevo cronograma de ejecución de obras, y de considerar viable, instruir al administrador del contrato y al fiscal, su aprobación a fin de instrumentarlo adecuadamente.
Atentamente.

Guillermo Arnaldo Etcheverry Moreno
Representante Legal
ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.

ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.
Itapúa N°442 ingetcheverry@gmail.com tel/fax: 291-525

Asunción, 27 de agosto de 2022
Nota Nro.: 50/2022

Señor
Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presente

Guillermo Arnaldo Etcheverry Moreno, quien suscribe, en representación de la firma ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A. con RUC Nº 80028255-8, que resultara adjudicada en el llamado a contratación "CONSTRUCCION DE PABELLON MULTIUSO EN EL PREDIO DE LA SND PARA JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REFERENDUM - PLURIANUAL" – ID. N° 398.988---, se dirige a Ud. y por su intermedio a quien corresponda, a fin de formular la siguiente manifestación

La Empresa a la que represento ha sido adjudicada en el llamado referido para la CONSTRUCCION DE PABELLON MULTIUSO EN EL PREDIO DE LA SND PARA JUEGOS ASUNCION 2022, conforme la Resolución SND N° 1630/2021, de fecha 06 de diciembre de 2021.

En fecha 07 de diciembre del 2021, se suscribió el contrato Nº 73/2021, sin embargo, conforme fue transcurriendo la ejecución del contrato, se han sucedido ciertas circunstancias que, conforme las disposiciones del pliego del llamado en cuestión y la normativa vigente, configuran la situación de Caso Fortuito o Fuerza mayor.

En tal sentido, la ejecución del contrato no ha podido desarrollarse de acuerdo al cronograma establecido originalmente, por lo que planteamos la posibilidad de considerar y de entender que ello resulta viable, aceptar la recalendarización del cronograma de ejecución del contrato, el que se acompaña a esta presentación.

Las circunstancias que han motivado el nuevo calendario, son las siguientes:
- Definiciones de Proyecto 60 días a partir del 21 de julio (Cambio de cielorraso y modificación de instalaciones) Fecha Final 21 de Setiembre de 2022
- Adicionales varios: 15 días. Fecha Final 06 de octubre de 2022

Se acompaña la documentación que avala los hechos señalados como causales de no computo del plazo para la ejecución del contrato.

POR TANTO, solicitamos tengan a bien considerar el nuevo cronograma de ejecución de obras, y de considerar viable, instruir al administrador del contrato y al fiscal, su aprobación a fin de instrumentarlo adecuadamente.
Atentamente.

Guillermo Arnaldo Etcheverry Moreno
Representante Legal
ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.

ADENDA N°02

Objetivo

Tener a bien considerar los cambios de ítems, en cantidades por exceso o defecto y en sustituciones técnicas.

Desarrollo

- El Ítem 4.1.4 "Cielorraso de placas de Durlock", fue modificado y por ende se rediseñaron todas las instalaciones eléctricas, A.A. y PCI. Presentadas el 21 de julio y no tengo una fecha de confirmación de esta aprobación por lo que tomaremos esta fecha de referencia. Debido a esto se agregaron gargantas y buñas perimetrales. Se presenta su Análisis de Costos (AC) y se solicita tener en cuenta esta aprobación y el hecho de que el cielorraso y los trabajos afectados tienen una duración de 60 días, según el cronograma inicial. Por ello solicitamos considerar el 21 de setiembre como nueva fecha de entrega.
- El Ítem 8.1.6 "Terminación microcementicio en escalones", fue reemplazado por "Piso Porcelanato exterior", esto es a pedido de la fiscalización por motivos de seguridad.
- El Ítem 10.1.2 "Cámara Séptica", fue ampliada a pedido de la fiscalización. Se adjunta el dimensionamiento y el AC.
- Debido a que la cota de la obra no permite que lo desechos fecales sean transportados, por gravedad, a la red. Se realiza la construcción de un pozo ciego. Se adjunta el AC del mismo.
- Se modifica el Trazado de desagüe pluvial y se reducen los valores de los Ítems 11.1.1 y 11.1.3
- El Ítem 13.1.2 fue eliminado por no ser necesario un medidor. En su lugar se realiza un puesto de Acometida, se adjunta el AC.
- El Ítem 13.1.3 "Alimentación eléctrica del puesto de medición al TG" se recalcula y se remplaza por "Alimentación eléctrica del puesto de medición al TG – 3x50mm2. Se adjunta el AC.
- La puerta de acceso al baño para discapacitados se rediseña por falta de espacio físico para la puerta corrediza. Se elimina el Ítem 15.1.5 "Puerta corrediza placa de 0,90" y se remplaza por "Puerta batiente p/ acceso discapacitados"
- Los rubros de pinturas varios no están previsto en el contrato ni en las EETT. Por ello se presentan los AC.
- El Ítem 19.1.8 "Extractor eólico" se remplaza por "Rejilla de ventilación, con tela metálica. Es debido a la mayor rapidez de la ejecución y menor mantenimientos.

OBS: Debido a todos estos cambios, que están fuera del contrato, solicitamos 15 días de prórroga para terminar todos los trabajos y compensar los demás rubros afectados. Quedando como fecha final de obra el 06 de octubre de 2022.

Debido a que los Ítems adicionales son de carácter necesario y sobrepasan el monto permitido por ley, se propone reducir una vez más los trabajos del Ítem 8.1.5 "Adoquín prefabricado en explanada".

ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.

Gmail

Guillermo Etcheverry <ingetcheverry@gmail.com>

RE DISTRIBUCION DE LUMINARIAS - AA - PCI

Lourdes Mieres <arqlourdesmieres@gmail.com> 21 de julio de 2022, 16:56
Para: Marcelo Banti <marcelobanti@gmail.com>, Guillermo Etcheverry <ingetcheverry@gmail.com>, Escenarios Deportivos ASU2022 <escenariosdeportivos@asu2022.org.py>, Celia Franco <celiafranco@asu2022.org.py>, Karen Noguera <karen.noguera@asu2022.org.py>, Cristina Schiavone <cschiavone@snd.gov.py>

Buenas
Adjunto archivo ACAD y PDF de la redistribución de luces, aa, detector de humo calor, según el diseño de cielo raso proveído
Aguardo aprobación
Cualquier duda a las ordenes
Saludos

Arq. Lourdes Mieres
ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A
Itapúa 442 c/ Molas López
Tel/fax: 595 21 291525
Cel: 0982 - 918 235

2 adjuntos

PABELLON MULTIUSO - SND - CR.AA.PCI.IE.dwg
1059K

REDISTRIBUCION DE LUCES AA PCI.pdf
365K

Gmail

Guillermo Etcheverry <ingetcheverry@gmail.com>

RE DISTRIBUCION DE LUMINARIAS - AA - PCI

Escenarios Deportivos ASU2022 <escenariosdeportivos@asu2022.org.py> 25 de julio de 2022, 9:36
Para: Lourdes Mieres <arqlourdesmieres@gmail.com>, Marcelo Banti <marcelobanti@gmail.com>, Guillermo Etcheverry <ingetcheverry@gmail.com>, Celia Franco <celiafranco@asu2022.org.py>, Karen Noguera <karen.noguera@asu2022.org.py>, Cristina Schiavone <cschiavone@snd.gov.py>

Aguardamos aprobación del fiscal

Saludos

COORDINACIÓN DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS

escenariosdeportivos@asu2022.org.py
Comité Olímpico Paraguayo, Medallistas Olímpicos 1, Bloque J
www.asu2022.org.py

De: Lourdes Mieres <arqlourdesmieres@gmail.com>
Enviado: jueves, 21 de julio de 2022 16:56
Para: Marcelo Banti <marcelobanti@gmail.com>; Guillermo Etcheverry <ingetcheverry@gmail.com>; Escenarios Deportivos ASU2022 <escenariosdeportivos@asu2022.org.py>; Celia Franco <celiafranco@asu2022.org.py>; Karen Noguera <karen.noguera@asu2022.org.py>; Cristina Schiavone <cschiavone@snd.gov.py>
Asunto: RE DISTRIBUCION DE LUMINARIAS - AA - PCI

[El texto citado está oculto]

ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.
Itapúa N°442 ingetcheverry@gmail.com tel/fax: 291-525

Asunción, 05 de agosto de 2022
Nota Nro.: 33/2022

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
Hora: 16:20 6388
Fecha: 05 AGO 2022
Firma:
Aclaración: Renato R. Román
Téc. Administrativo
Secretaría General - SND

Señor
Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presente

Guillermo Arnaldo Etcheverry Moreno, quien suscribe, en representación de la firma ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A. con RUC Nº 80028255-8, que resultara adjudicada en el llamado a contratación "CONSTRUCCION DE PABELLON MULTIUSO EN EL PREDIO DE LA SND PARA JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REFERENDUM - PLURIANUAL" – ID. N° 398.988---, se dirige a Ud. y por su intermedio a quien corresponda, a fin de formular la siguiente manifestación

La Empresa a la que represento ha sido adjudicada en el llamado referido para la CONSTRUCCION DE PABELLON MULTIUSO EN EL PREDIO DE LA SND PARA JUEGOS ASUNCION 2022, conforme la Resolución SND N° 1630/2021, de fecha 06 de diciembre de 2021.

En fecha 07 de diciembre del 2021, se suscribió el contrato Nº 73/2021, sin embargo, conforme fue transcurriendo la ejecución del contrato, se han sucedido ciertas circunstancias que, conforme las disposiciones del pliego del llamado en cuestión y la normativa vigente, han alterado ciertos ítems en cantidad e inclusive fueron sustituidos por otros para mejor utilización de los recursos de la obra.

POR TANTO, solicitamos tengan a bien considerar la Adenda N°01, presentada el 15 de julio, y la actua Revisión 01, y de considerar viable, instruir al administrador del contrato y al fiscal, su aprobación a fin de instrumentarlo adecuadamente.

Atentamente.

Guillermo Arnaldo Etcheverry Moreno
Representante Legal
ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.

ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.
Itapúa N°442 ingetcheverry@gmail.com tel/fax: 291-525

Asunción, 15 de julio de 2022
Nota Nro.: 28/2022

Señor
Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presente

Guillermo Arnaldo Etcheverry Moreno, quien suscribe, en representación de la firma ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A. con RUC Nº 80028255-8, que resultara adjudicada en el llamado a contratación "CONSTRUCCION DE PABELLON MULTIUSO EN EL PREDIO DE LA SND PARA JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REFERENDUM - PLURIANUAL" – ID. N° 398.988---, se dirige a Ud. y por su intermedio a quien corresponda, a fin de formular la siguiente manifestación

La Empresa a la que represento ha sido adjudicada en el llamado referido para la CONSTRUCCION DE PABELLON MULTIUSO EN EL PREDIO DE LA SND PARA JUEGOS ASUNCION 2022, conforme la Resolución SND N° 1630/2021, de fecha 06 de diciembre de 2021.

En fecha 07 de diciembre del 2021, se suscribió el contrato Nº 73/2021, sin embargo, conforme fue transcurriendo la ejecución del contrato, se han sucedido ciertas circunstancias que, conforme las disposiciones del pliego del llamado en cuestión y la normativa vigente, por lo que presentamos la Adenda No 01.

POR TANTO, solicitamos tengan a bien considerar la misma, y de considerar viable, instruir al administrador del contrato y al fiscal, su aprobación a fin de instrumentarla adecuadamente.
Atentamente.

Guillermo Arnaldo Etcheverry Moreno
Representante Legal
ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.

XII Juegos Suramericanos Asunción 2022
MESA DE ENTRADA
Fecha: 15/07/22 Hora: 16:57 Nº 505/22
Entregado por: Lucas Mieres
Recibido por: Gabriela Fernandez
Observación:

ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.

ADENDA N° 01/2022

CONTRATO Nº 73/2021 SUSCRIPTO CON LA FIRMA ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A, CON RUC Nº 80028255-8, COMO CONSECUENCIA DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE Nº 50/2021 "CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN MULTIUSO EN EL PREDIO DE LA SND PARA JUEGOS ASUNCION 2022"– ID. N° 398.988.

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES, R.U.C. N°80038382-6**, domiciliada en Avda. Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **DIEGO GALEANO HARRISON**, con C.I. Nº 3.335.975, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A, con RUC Nº 80028255-8**, domiciliada en Itapúa esquina Molas López N° 442, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **GUILLERMO ARNALDO ETCHEVERRY MORENO**, con Cédula de Identidad N° 1.675.930, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, de común acuerdo convienen celebrar la presente **"ADENDA Nº 01/2022** sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

La presente Adenda tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA**, con motivo de la ampliación del **CONTRATO Nº 73/2021** como consecuencia de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE Nº 50/2021 "CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN MULTIUSO EN EL PREDIO DE LA SND PARA JUEGOS ASUNCION 2022"– ID. N° 398.988**, autorizada por Resolución SND Nº 777/2022, de fecha 12 de setiembre de 2022.-

1.1.: LAS PARTES convienen en ampliar el contrato, en la suma de guaraníes ciento quince millones novecientos cuatro mil novecientos veinte y uno (115.904.921), conforme los antecedentes de la Resolución que la autoriza.

2. Las demás Cláusulas establecidas en el Contrato N° 73/2021 tienen plena vigencia y no sufren modificación alguna.-

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 13 días del mes de setiembre del año dos mil veinte y dos.-

.....
GUILLERMO A. ETCHEVERRY M.
ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.
CONTRATISTA
ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.

.....
DIEGO GALEANO HARRISON
MINISTRO SECRETARIO NACIONAL
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
CONTRATANTE

ADENDA N° 01/2022

CONTRATO N° 73/2021, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE N° 50/2021 "CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN MULTIUSO EN EL PREDIO DE LA SND PARA JUEGOS ASUNCION 2022"– ID. N° 398.988

ITEM	CONCEPTO	UN.	CANTIDAD CONTRACTUAL	P.UNITARIO IVA INCL. Gs.	P. TOTAL IVA INCL. Gs.	CANTIDAD CONVENIO presente	P.UNITARIO CONVENIO presente	P. TOTAL IVA INCL. Gs.
1.1	Trabajos Preliminares							
1.1.1	Provisión y colocación de cartel identificatorio de obra	un	1,00	1.786.900	1.786.900	1,00	1.786.900	1.786.900
1.1.2	Poda de árboles	un	4,00	200.000	800.000	4,00	200.000	800.000
1.1.3	Destronque de arbol	un	2,00	600.000	1.200.000	2,00	600.000	1.200.000
1.1.4	Relleno y compactación	m^3	225,00	85.000	19.125.000	360,00	85.000	30.600.000
1.1.5	Replanteo y marcación	m^2	450,00	3.500	1.575.000	450,00	3.500	1.575.000
1.1.6	Traslado de estación metereológica existente	un	1,00	8.500.000	8.500.000	1,00	8.500.000	8.500.000
2.1	HORMIGON ARMADO							
2.1.1	Fundación de Tubulones D= 0,60 m	m^3	44,55	1.500.000	66.825.000	-	-	-
*	Zapatas H°A° fck 210 kg/cm2	m^3	-	-	-	9,28	2.630.000	24.406.400
2.1.2	Vigas de Fundación	m^3	9,90	2.150.000	21.285.000	8,84	2.150.000	19.006.000
2.1.3	Cabezal para arranque de pilares	m^3	4,70	2.000.000	9.400.000	-	-	-
2.1.4	Pilares de H°A° fck 210 kg/cm2	m^3	8,00	2.600.000	20.800.000	8,40	2.600.000	21.840.000
2.1.5	Viga H°A° fck 210 kg/cm2	m^3	3,50	2.200.000	7.700.000	12,55	2.200.000	27.610.000
2.1.6	Losa H°A° fck 210 kg/cm2	m^3	17,45	2.200.000	38.390.000	16,56	2.200.000	36.432.000
2.1.7	Escalon de H°A° en voladizo	m^3	1,20	2.400.000	2.880.000	1,20	2.400.000	2.880.000
2.1.8	Rampa de H°A°	m^3	0,95	2.100.000	1.995.000	5,95	2.100.000	12.495.000
*	Piso de H°A° en explada y rampa (salida de emergencia)	m^3	-	-	-	5,64	2.000.000	11.280.000
3.1	CIMENTACION							
3.1.1	Cimentación de PBC. Incluye excavacion	m^3	3,40	320.000	1.088.000	3,40	320.000	1.088.000

Clara Rodas
Coordinadora Infraestructura
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.

ADENDA N° 01/2022

CONTRATO N° 73/2021, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE N° 50/2021 "CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN MULTIUSO EN EL PREDIO DE LA SND PARA JUEGOS ASUNCION 2022"– ID. N° 398.988

ITEM	CONCEPTO	UN.	CANTIDAD CONTRACTUAL	P.UNITARIO IVA INCL. Gs.	P. TOTAL IVA INCL. Gs.	CANTIDAD CONVENIO presente	P.UNITARIO CONVENIO presente	P. TOTAL IVA INCL. Gs.
*	Muro de Piedra	m³	-	-	-	88,36	497.000	43.914.920
4.1	TECHOS Y ESTRUCTURAS METALICAS							
4.1.1	Fabricacion y montaje de techo isotermico. Incluyen babetas, cenefas y estructura metalica con pintura de acabado.	m²	375,00	320.000	120.000.000	375,00	320.000	120.000.000
4.1.2	Canaleta en chapa galvanizada con proteccion a base de pintura antioxiodo+ pintura de acabado en lado externo con esmalte acrilico color grafito a definir.	ml	26,00	80.000	2.080.000	26,00	80.000	2.080.000
4.1.3	Baranda metalica en rampa	ml	7,80	320.000	2.496.000	60,80	320.000	19.456.000
4.1.4	Cielorraso de placas de Durlock	m²	280,00	110.000	30.800.000	285,31	110.000	31.384.100
5.1	MAMPOSTERIAS							
5.1.1	Mampostería de nivelación, con ladrillo común de 0,30	m²	4,30	150.000	645.000	23,73	150.000	3.559.500
5.1.2	De elevación de ladrillo hueco de 0,15	m²	378,10	75.000	28.357.500	499,30	75.000	37.447.500
5.1.3	De elevación de ladrillo semi prensado una cara vista	m²	141,00	120.000	16.920.000	141,00	120.000	16.920.000
5.1.4	Envarillado	ml	20,00	25.000	500.000	213,00	25.000	5.325.000
6.1	AISLACION							
6.1.1	Aislación hidrofuga horizontal de 0,15 con asfalto	ml	140,00	18.000	2.520.000	140,00	18.000	2.520.000
6.1.2	Aislación de losa	m²	174,50	90.000	15.705.000	174,50	90.000	15.705.000
7.1	Revoques y Terminaciones							
7.1.1	Revoque a 1 capa interior, fratachado y filtrado	m²	486,90	25.000	12.172.500	915,30	25.000	22.882.500
*	Azotada c/ hidrófugo, de ladrillo hueco	m²	-	-	-	798,60	28.000	22.360.800
7.1.2	Revoque interior con hidrofugo en sanitarios	m²	91,30	25.000	2.282.500	91,30	25.000	2.282.500
7.1.3	Revoque exterior con hidr?fugo, fratachado y filtrado	m²	206,80	25.000	5.170.000	280,90	25.000	7.022.500
7.1.4	Revoque de cielorraso	m²	174,50	30.000	5.235.000	174,50	30.000	5.235.000

Clara Rogas
Coordinadora Infraestructura
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A

ADENDA N° 01/2022

CONTRATO N° 73/2021, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE N° 50/2021 "CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN MULTIUSO EN EL PREDIO DE LA SND PARA JUEGOS ASUNCION 2022"– ID. N° 398.988

ITEM	CONCEPTO	UN.	CANTIDAD CONTRACTUAL	P.UNITARIO IVA INCL. Gs.	P. TOTAL IVA INCL. Gs.	CANTIDAD CONVENIO presente	P.UNITARIO CONVENIO presente	P. TOTAL IVA INCL. Gs.
7.1.5	Revestimiento con ceramica rectificada 30x60 tipo concreto	m²	91,30	110.000	10.043.000	91,30	110.000	10.043.000
8.1	CONTRAPISOS Y PISOS							
8.1.1	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm sobre terreno natural	m²	436,00	20.000	8.720.000	436,00	20.000	8.720.000
8.1.2	Contrapiso sobre losa	m²	174,50	20.000	3.490.000	174,50	20.000	3.490.000
8.1.3	Carpeta de regularizacion	m²	436,00	20.000	8.720.000	436,00	20.000	8.720.000
8.1.4	Piso Porcelanato interior 60x60	m²	436,00	120.000	52.320.000	436,00	120.000	52.320.000
8.1.5	Adoquin prefabricado en explanada	m²	288,00	140.000	40.320.000	216,00	140.000	30.240.000
8.1.6	Terminación microcementicio en escalones	m²	15,00	100.000	1.500.000	15,00	100.000	1.500.000
*	Escalones de mamposteria (salida de emergencia)	un	-	-	-	6,00	250.000	1.500.000
9.1	AGUA CORRIENTE							
9.1.1	Entrada de agua con llave de cierre principal.	gl	1,00	2.800.000	2.800.000	1,00	2.800.000	2.800.000
9.1.2	Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2"	un	2,00	290.000	580.000	2,00	290.000	580.000
9.1.3	Instalacion agua fria en sanitario femenino (inodoros y bachas)	gl	1,00	8.000.000	8.000.000	1,00	8.000.000	8.000.000
9.1.4	Instalacion agua fria en sanitario masculino (inodoros, bachas y mingitorios)	gl	1,00	9.000.000	9.000.000	1,00	9.000.000	9.000.000
*	Instalacion agua fria en sanitario para discapacitado (inodoros, bacha)	gl	-	-	-	1,00	1.500.000	1.500.000
10.1	DESAGUE CLOACAL							
10.1.1	Cámara de inspección 40x40, con tapa de Ho. Ao.	un	4,00	250.000	1.000.000	4,00	250.000	1.000.000
10.1.2	Cámara Séptica	un	1,00	1.800.000	1.800.000	1,00	1.800.000	1.800.000
10.1.3	Rejilla de piso sifonada 15x15	un	3,00	100.000	300.000	3,00	100.000	300.000
10.1.4	Rejilla de piso 15x15	un	3,00	100.000	300.000	3,00	100.000	300.000

Clara Rodas
Coordinadora Infraestructura
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.

ADENDA N° 01/2022

CONTRATO N° 73/2021, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE N° 50/2021 "CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN MULTIUSO EN EL PREDIO DE LA SND PARA JUEGOS ASUNCION 2022"– ID. N° 398.988

ITEM	CONCEPTO	UN.	CANTIDAD CONTRACTUAL	P.UNITARIO IVA INCL. Gs.	P. TOTAL IVA INCL. Gs.	CANTIDAD CONVENIO presente	P.UNITARIO CONVENIO presente	P. TOTAL IVA INCL. Gs.
10.1.5	Caño PVC 100mm	ml	20,00	45.000	900.000	20,00	45.000	900.000
10.1.6	Desague de sanitario femenino (inodoros, bachas hasta el primer registro)	gl	1,00	1.200.000	1.200.000	1,00	1.200.000	1.200.000
10.1.7	Desague de sanitario masculino (inodoros, bachas, mingitorios hasta el primer registro)	gl	1,00	1.300.000	1.300.000	1,00	1.300.000	1.300.000
*	Desague de sanitario para discapacitado(inodoros, bachas hasta el primer registro)	gl	-	-	-	1,00	750.000	750.000
11.1	DESAGUE PLUVIAL							
11.1.1	Rejilla corrida	ml	25,50	250.000	6.375.000	25,50	250.000	6.375.000
11.1.2	Cañería de bajada de chapa metálica	ml	36,00	100.000	3.600.000	36,00	100.000	3.600.000
11.1.3	Caño PVC 150mm	ml	73,00	85.000	6.205.000	73,00	85.000	6.205.000
12.1	ARTEFACTOS Y GRIFERIAS							
12.1.1	Inodoro cisterna baja (incluye tapa)	un	5,00	1.500.000	7.500.000	5,00	1.500.000	7.500.000
12.1.2	Inodoro adaptado cisterna baja (incluye tapa)	un	1,00	1.600.000	1.600.000	1,00	1.600.000	1.600.000
12.1.3	Bacha empotrable color blanco	un	6,00	350.000	2.100.000	5,00	350.000	1.750.000
12.1.4	Mingitorio (Incluye grifería)	un	2,00	690.000	1.380.000	2,00	690.000	1.380.000
12.1.5	Griferia de lavatorio press matic	un	6,00	460.000	2.760.000	5,00	460.000	2.300.000
12.1.6	Mesada de granito	m^2	2,00	1.200.000	2.400.000	2,00	1.200.000	2.400.000
12.1.7	Dispensador para jabón líquido	un	3,00	200.000	600.000	3,00	200.000	600.000
12.1.8	Dispensador para papel higiénico	un	6,00	200.000	1.200.000	6,00	200.000	1.200.000
12.1.9	Espejo 1,10x0x80	m^2	4,30	450.000	1.935.000	4,30	450.000	1.935.000
12.1.10	Barra de apoyo recta cromada	un	1,00	800.000	800.000	1,00	800.000	800.000

Clara Rogas
Coordinadora Infraestructura
II Juegos Suramericanos Asunción 2022

ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A

ADENDA N° 01/2022

CONTRATO N° 73/2021, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE N° 50/2021 "CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN MULTIUSO EN EL PREDIO DE LA SND PARA JUEGOS ASUNCION 2022"– ID. N° 398.988

ITEM	CONCEPTO	UN.	CANTIDAD CONTRACTUAL	P.UNITARIO IVA INCL. Gs.	P. TOTAL IVA INCL. Gs.	CANTIDAD CONVENIO presente	P.UNITARIO CONVENIO presente	P. TOTAL IVA INCL. Gs.
12.1.11	Barra de apoyo móvil cromada	un	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	1.000.000	1.000.000
13.1	INSTALACION ELECTRICA							
13.1.1	Transformador trifasico 350 kva	un	1,00	17.000.000	17.000.000	1,00	17.000.000	17.000.000
13.1.2	Puesto de medición definitivo trifásico. Incluye pilar de mampostería con cimentación	un	1,00	2.200.000	2.200.000	-	0	-
13.1.3	Alimentación eléctrica del puesto de medición al TG	ml	30,00	32.000	960.000	30,00	32.000	960.000
13.1.4	Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves TM tipo europea - en material chapa - con capacidad para 24 disyuntores.	un	1,00	2.300.000	2.300.000	-	0	-
	Provision y montaje de Tablero General de embutir para llaves TM tipo europea - en material chapa - con capacidad para 60 disyuntores.	un	-	-	-	1,00	5.585.000	5.585.000
13.1.5	Bocas de lámparas y tomacorrientes (incluye llaves interruptoras)	un	100,00	85.000	8.500.000	100,00	85.000	8.500.000
13.1.6	Bocas de circuitos independientes	un	20,00	250.000	5.000.000	20,00	250.000	5.000.000
14.1	CLIMATIZACION							
14.1.1	Equipo tipo casette de 60.000 BTU	un	5,00	18.000.000	90.000.000	5,00	18.000.000	90.000.000
14.1.2	Equipo tipo split de 60.000 BTU	un	2,00	14.000.000	28.000.000	2,00	14.000.000	28.000.000
14.1.3	Cortina de aire de 2.00m	un	2,00	3.100.000	6.200.000	2,00	3.100.000	6.200.000
15.1	ABERTURAS							
15.1.1	Puerta doble de vidrio templado de 10mm, de 1,60x2,10	un	2,00	2.100.000	4.200.000	2,00	2.100.000	4.200.000
15.1.2	Puerta doble metalica de 1,60x2,10	un	4,00	1.500.000	6.000.000	4,00	1.500.000	6.000.000
15.1.3	Puerta doble metalica de 1,20x2,10	un	3,00	1.300.000	3.900.000	3,00	1.300.000	3.900.000
15.1.4	Puerta placa de 0,90	un	2,00	1.000.000	2.000.000	2,00	1.000.000	2.000.000
15.1.5	Puerta corrediza placa de 0,90	un	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	1.000.000	1.000.000
15.1.6	Vidrio templado en fachada	m^2	89,40	450.000	40.230.000	89,40	450.000	40.230.000

Clara Rodas
Coordinadora Infraestructura
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.

ADENDA N° 01/2022

CONTRATO Nº 73/2021, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE Nº 50/2021 "CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN MULTIUSO EN EL PREDIO DE LA SND PARA JUEGOS ASUNCION 2022"– ID. N° 398.988

ITEM	CONCEPTO	UN.	CANTIDAD CONTRACTUAL	P.UNITARIO IVA INCL. Gs.	P. TOTAL IVA INCL. Gs.	CANTIDAD CONVENIO presente	P.UNITARIO CONVENIO presente	P. TOTAL IVA INCL. Gs.
15.1.7	Ventana batiente para baño	un	3,00	600.000	1.800.000	7,00	600.000	4.200.000
15.1.8	Ventana batiente en salón	un	14,00	1.000.000	14.000.000	12,00	1.000.000	12.000.000
16.1	PINTURAS							
16.1.1	Al látex interior con enduido	m^2	486,90	20.000	9.738.000	915,30	20.000	18.306.000
16.1.2	Al látex exterior con enduido	m^2	206,80	22.000	4.549.600	280,90	22.000	6.179.800
16.1.3	Tratamiento de ladrillo visto. Incluye limpieza	m^2	189,00	18.000	3.402.000	189,00	18.000	3.402.000
16.1.4	Pintura de cielorraso con enduido	m^2	174,50	22.000	3.839.000	174,50	22.000	3.839.000
17.1	MAMPARAS							
17.1.1	Cerramiento de placas de carton prensado con estructura aluminio anodizado, color a definir	m^2	11,00	140.000	1.540.000	11,00	140.000	1.540.000
17.1.2	Puertas - 0,70mx1,80m - estructura aluminio anodizado natural, Incluye bisagras, herrajes espec?ficos, cerraduras cromadas.	un	5,00	550.000	2.750.000	5,00	550.000	2.750.000
18.1	ILUMINACION							
18.1.1	Reflectores led de 100 watts IP66	un	15,00	350.000	5.250.000	15,00	350.000	5.250.000
18.1.2	Iluminación de artefactos de Salón	un	30,00	600.000	18.000.000	30,00	600.000	18.000.000
18.1.3	Paneles led circulares para sanitarios y depósito	un	15,00	60.000	900.000	15,00	60.000	900.000
18.1.4	Aplique para sanitario	un	3,00	500.000	1.500.000	3,00	500.000	1.500.000
18.1.5	Artefacto de adosar para recepción	un	16,00	190.000	3.040.000	16,00	190.000	3.040.000
19.1	INSTALACIONES ESPECIALES							
19.1.1	Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo.	gl	1,00	3.000.000	3.000.000	1,00	3.000.000	3.000.000
19.1.2	Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	gl	1,00	7.500.000	7.500.000	1,00	7.500.000	7.500.000
19.1.3	Extintor tipo ABC 6kg	un	4,00	320.000	1.280.000	4,00	320.000	1.280.000

Clara Rodas
Coordinadora Infraestructura
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0,0	0,0	3,4	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0				
2	24,4	0,0	6,4	0,5	6,0	0,0	0,0	0,0				
3	7,0	72,7	0,0	21,3	0,0	0,0	0,0	T				
4	0,0	45,4	0,0	9,6	T	0,0	0,0	0,0				
5	0,0	0,1	0,0	25,4	0,0	0,0	0,0	2,0				
6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	24,2	0,0	13,2				
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
8	7,0	0,0	0,0	0,4	0,0	T	0,0	0,0				
9	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,1	0,0	T				
10	0,0	0,0	57,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0				
11	0,0	0,0	1,5	43,9	0,0	0,0	0,2	0,0				
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
13	0,0	0,0	0,0	0,0	35,3	0,0	0,2	0,0				
14	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0				
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,1				
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	2,4	0,0				
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3				
18	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
19	T	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
20	0,0	2,6	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
21	0,0	27,2	0,0	15,2	0,0	T	0,0	0,0				
22	0,0	0,0	60,9	10,7	0,0	0,6	0,0	0,0				
23	0,0	0,0	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
24	3,6	0,0	50,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0				
25	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,4	0,0	0,0				
26	7,7	0,0	0,0	0,0	3,6	T	0,0	0,0				
27	4,7	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0				
28	0,0	22,9	0,0	17,6	T	0,1	3,7	0,0				
29	0,0		24,4	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0				
30	0,0		11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-				
31	0,0		0,0		0,5		0,0					
Total	54	171	270	151	66	47	12	23				
Máx. 24h	24,4	72,7	60,9	43,9	35,3	24,2	5,5	13,2				
Día Máx.	2	3	22	11	13	6	15	6				

Ing. Marcos Rocha Amarilla
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay