Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Asunción, 28 de enero de 2021.-

NOTA CAC Nº 034/2021

Señor
Abg. Pablo Seitz Ortiz, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Estados Unidos Nº 961 c/ Tte. Fariña – Tel.: 415 4000.-
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en el marco de la **CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 05/2019** "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL GUAIRÁ EN EL MARCO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" – **PLURIANUAL ID N° 369.968** en el marco del **PROGRAMA** "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC).

Al respecto, considerando lo expuesto en la Nota DNCP N°852/2021, respecto al **punto 1 - Expediente 321685 con relación a la Adenda N°7**; La convocante aclara que la solicitud de prórroga por Fuerza Mayor, por parte de la empresa fue realizada en fecha **20 de agosto de 2020**, así mismo, el fiscal de Obras Graciela Acosta, en fecha **22 de setiembre de 2020**, convoca a una mesa técnica en base a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones para los casos de Fuerza Mayor (Se adjunta acta Mesa Técnica de fecha **23 de setiembre de 2020**, en donde se da un V°B° a lo solicitado). Cabe señalar que el acto administrativo por él cual se otorga el pedido supra mencionado en fecha **28 de setiembre de 2020** coincide con la inhabilitación de la empresa.

En relación Expediente 322539 con relación a la Adenda N°8; La convocante informa que la empresa se encuentra con actas de recepción provisorias y en algunas instituciones con actas de recepción definitivas, motivo por el cual solicitamos la difusión de la Adenda mencionada.

Sin otro particular, se solicita tenga a bien proceder a la difusión de la Adenda N°7, y la Adenda N°8, suscrito con la firma CCT INGENIERÍA de JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI en el SICP.

Atentamente.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS • Unid. Ejec. de Prog. y Proy. • Coord. de Adq. y Contrataciones • Asunción - Paraguay

Yenny Carolina Ovelar de Torres
Coordinadora Interina de Adquisiciones y Contrataciones
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
UOC - UEPP - MEC

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Diaz c/Hernandarias (Edif. Natura)
Tel: (595.21) 452-380/2

C.C.T. INGENIERIA

San Lorenzo, 20 de Agosto del 2020

Señora

Arq. Patricia Sánchez F de Ávila
Coordinación CPI-UEPP

Presente:

Ref.: **CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 05/2019 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL GUAIRÁ EN EL MARCO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" – PLURIANUAL - ID N° 369.968 – CONTRATO N° 06/2019**

Asunto: **SOLICITUD DE PRÓRROGA EN LOS PLAZOS**

Por la presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco de la **CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 05/2019"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL GUAIRÁ EN EL MARCO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" – PLURIANUAL - ID N° 369.968 – CONTRATO N° 06/2019,** con el objeto de:

Solicitar prórroga en los plazos del contrato de referencia por fuerza mayor, debido a la escasez de producción de cemento de público conocimiento.

En adjunto:

- Comunicado de cementera.
- Publicación de los medios de comunicación.
- Copia Libro de Obra.

Aguardo una respuesta favorable en la brevedad posible y sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarla atentamente.

UEPP - MEC
INFRAESTRUCTURA
Exp. N°:
Recibido por:

DIA	MES	AÑO	HORA
20	08	2020	11:00

C.C.T. INGENIERIA
RUC: 2069276-5
Ing. José O. Bordenave T.
CI 2.069.276

C.C.T. INGENIERIA

San Lorenzo, 09 de septiembre del 2020

Señora
Arq. Patricia Sánchez F de Ávila
Coordinación CPI-UEPP
Presente:

Ref.: **CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 05/2019 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL GUAIRÁ EN EL MARCO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" – PLURIANUAL - ID N° 369.968 – CONTRATO N° 06/2019**

Asunto: **SOLICITUD DE PRÓRROGA EN LOS PLAZOS DE LAS ESCUELAS CON PLAZO DE 210 DIAS Y 240 DIAS**

Por la presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco de la **CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 05/2019"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL GUAIRÁ EN EL MARCO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" – PLURIANUAL - ID N° 369.968 – CONTRATO N° 06/2019**, con el objeto de:

Solicitar prórroga en los plazos del contrato de referencia por fuerza mayor conforme a informe de avances y análisis cuantitativo de obra adjunto, DEBIDO A LA ESCASEZ DE PRODUCCIÓN DE CEMENTO DE PÚBLICO CONOCIMIENTO.

La cantidad de días solicitados como prórroga para las INSTITUCIONES CON PLAZO DE ENTREGA SEGÚN CONTRATO DE 210 DIAS es de 84 (Ochenta y Cuatro) días.

La cantidad de días solicitados como prórroga para las INSTITUCIONES CON PLAZO DE ENTREGA SEGÚN CONTRATO DE 240 DIAS es de 176 (ciento setenta y seis) días.

Aguardo una respuesta favorable en la brevedad posible y sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarla atentamente.

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 4877
Recibido por: Natalia P.

DIA	MES	AÑO	HORA
09	09	2020	12:11

C.C.T. INGENIERIA
RUC: 2069276-5
Ing. José O. Bordenave T.
CI 2.069.276

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Asunción, 22 de setiembre de 2020

NOTIFICACIÓN GAB N° 6/2020

A: CCT INGENIERIA
Empresa Constructora

Me dirijo a Ud. En el marco del contrato: **CONTRATACIÓN VIA DE LA EXCEPCIÓN N° 05/2019** ***"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL GUAIRA EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI" PLURIANUAL – ID N° 369.968- CONTRATO N°06/2019,***

Convocar a una mesa técnica debido a su pedido de nota de fecha 20- 08-2020; solicitud de prórroga en los plazos por fuerza mayor, ante la escasez de producción del cemento; de público conocimiento.
El día miércoles 23 de setiembre a las 09: 00 hs. En la oficina de la UEPP, Edificio Natura; con los representantes de la empresa.

Atentamente.

Arq. Graciela Acosta de Rotela
Reg. Prof. MOPC N° 1.524
Arq. Graciela Acosta B.

Fiscal de Obras

Cynthia Benitez
22/09/2020.
C.C.T. INGENIERÍA
2069276-5

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Acta – Mesa Técnica.

Siendo las 09:00 horas del día miércoles 23 de septiembre, se conforma la mesa técnica con representantes de la empresa CCT Ingeniería, debido al pedido de plazo por fuerza mayor (falta de provisión de cemento) estuvieron presentes representantes de la empresa el Ing. José Bordenave y sus asistentes, la Coordinadora de Proyectos de Infraestructura-UEPP Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez Flores de Ávila, el jefe de supervisión y certificación Arq. Rubén Duarte y la Fiscal de Obras Arq. Graciela Acosta.

Se procede al análisis del avance de la ejecución en cada uno de los 17 establecimientos educativos en proceso de obra resultando, con falta de cemento para:

- **Esc. Básica N° 955 Prof. Rubén M Pérez**: Terminación de piso con un avance de 96.14%
- **Esc. Básica N°6233 Yryvu Kheja**: Patio de formación, terminación de revoques y contrapiso, con un avance de 61.14%
- **Esc. Básica N° 6229 Santa Rosa**: Piso, terminación de revoque y patio de formación, con un avance de 87.03%
- **Esc. Básica N° 6224 Isla Hu:** terminación de piso, patio de formación, con un avance de 79.85%
- **Esc. Básica N° 6225 Comunidad Indígena Ovenía:** terminación de piso y patio de formación, con un avance de 88.12%
- **Esc. Básica San Francisco:** terminación de revoques, piso y patio de formación, con un avance de 77.95 %
- **Esc. Básica N° 4116 María Auxiliadora:** terminación de revoque, piso, patio de formación y base de cercado, con un avance de 76.11%
- **Esc. Básica N° 6522 Vega Cue:** Viga cumbrera y macizada, con un avance de 49.9%
- **Esc. Básica N° 285 Crispiniano** Viera: piso y caminero, con un avance de 84.4%
- **Esc. Básica 1379 Virgilio Ramón Legal:** terminación de pisos y caminero, con un avance 96.2%
- **Esc. Básica N° 5271 Santa Librada:** terminación de revoque, terminación de macizada, piso y patio de formación, con un avance de 87.3%
- **Colegio Nacional Mauricio José Troche:** terminación de piso, con un avance de 94.3%
- **Colegio Nacional Bernardino Caballero:** terminación de piso y macizada de puerta, con un avance de 94.6%
- **Esc. Básica N° 5278 San Antonio de Padua:** piso y caminero, con un avance de 87.2%
- **Esc. Básica N°239 Carmen B. de Gorostiaga:** piso y caminero, terminación de revoque, con un avance de 98.2%
- **Esc. Básica N° 2731 San Antonio:** terminación de revoque, piso y patio de formación, con un avance de 77.4%
- **Esc. Básica N° 682 Georgina Naville:** piso y terminación de revoque, con un avance de 86.88%

Ante el escenario de la falta de un insumo tan importante como el cemento, expone la empresa las cartas de proveedores argumentando la imposibilidad de suministrar sino a un 50% del periodo convencional.

José O. Bordenave F.
Ingeniero Electromecánico
Categoría "A"
ANDE N° 7463

C.C.T. INGENIERIA
RUC: 2069276-5

Arq. Graciela Acosta de Roteta
Reg. Prof. MOPC N° 1.524

Arq. Rubén Duarte
Supervisor y Certificación
CCT UEPP - MEC

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Ávila
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Se procede al análisis de la incidencia que en porcentaje de avance ello resulta para cada institución y los resultantes en días de retraso que ello consecuentemente acarreará de seguir la escasez que no presenta visos de ser solucionados.

Agrega también el representante de la empresa que dada la baja cota del rio Paraguay y también la imposibilidad de recepción de cemento se ve afectada por la navegación, pues la provisión se realiza vía pluvial.

Analizando todo el escenario, la curva que resulta de la ejecución planificada con menor cemento que el requerido y también habiendo recibido la notificación del proveedor de pisos y baldosones que la provisión de los mismos se verá afectada.

Se realiza el análisis de los rubros de las etapas de colocación de pisos, patio de formación, terminación de revoques, colocación de base de cercado, viga cumbrera.

Se determina que las obras podrán avanzar a razón de aproximadamente 30% lo que arroja un estimado de 60 días más requeridos para llegar a término la ejecución de los 17 establecimientos educativos restante.

Siendo las 10:30 hs. se levanta la reunión con la firma de los asistentes:

C.C.T. INGENIERIA
RUC: 2069276-5

Ing. José Bordenave
Representante CCT Ingeniería

Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez Flores de Ávila
Coordinadora de Proyectos de Infraestructura-UEPP

Arq. Rubén Darío Duarte
Jefatura
Supervisión y Certificación
MEC

Arq. Rubén Duarte
Jefe de Supervisión y Certificación

Arq. Graciela Acosta de Rotela
Reg. Prof. MOPC N° 1.524

Arq. Graciela Acosta
Fiscal de Obras