CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU

CUADRO DE DIAS DE LLUVIA

	MES	DIAS																													PRECIPITACIONES		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	REGISTRO MENSUAL (mm)	DIAS	DIAS MENOS 8
25	diciembre-2022		40	H	H															15	H												55	5	0
26	enero-2023				40	H	H				5								10	H				40	H	H				10	H	55	160	12	4
27	febrero-2023	10	H	25	H	H					30	H	H	10	H	62	H	42	H	H					24	H	73	H	H				276	20	12
28	marzo-2023	20	45	12	H	H	H								14	H		35	H	H	34	H	H	H	62	H	H	H			17	H	239	21	13
																																TOTAL DIAS PRORROGABLES		29

Dias de lluvia y pista humeda del mes

H= EXCESO DE HUMEDAD

Ing. Jorge Regueiro
Representante Legal
Consorcio Rio Tembey

Ing. Osvaldo López
Jefe Dpto Ejecución
D.C.V.-M.O.P.C

Ing. Arturo Bracho
Supervisor de Obra
D.C.V.-M.O.P.C

Ing. César Núñez Yegros
Director Interino
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

5(cinco)

4 (cuatro)

LIBRO DE OBRA

N° _____

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES **LLAMADO MOPC N° 112/2020**	*FISCALIZACIÓN* *MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES - D.C.V.*
Contrato MOPC N° 112/2020 Licitación Pública Nacional para las Obras de Pavimentación Tipo Asfáltico de Tramos de Camino Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Canindeyu, Caazapa, Paraguari y Ñembucu - AD REFERENDUM AL PGN 2020 *Tramo San Vicente - Maracanã*	**CONTRARISTA** **CONSORCIO RÍO TEMBEY**

Fecha 31-12-2022

De: Contratista.

A: Supervision

Registro de lluvias correspondientes al mes de Diciembre/22

01/12	Humedad
02/12	40 ~~
03/12	Humedad
04/12	Humedad
19/12	15 ~~
20/12	Humedad

Ing. Jorge Pegua
CONSORCI
Río Tembe

.....
Representante Técnico
CONSORCIO RÍO TEMBEY

.....
Fiscal de Obra
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y

3(tres)

LIBRO DE OBRA

N°_____

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES LLAMADO MOPC N° 112/2020	*FISCALIZACIÓN* *MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES - D.C.V.*
Contrato MOPC N° 112/2020 Licitación Pública Nacional para las Obras de Pavimentación Tipo Asfáltico de Tramos de Camino Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Canindeyu, Caazapa, Paraguari y Ñembucu - AD REFERENDUM AL PGN 2020 *Tramo San Vicente - Maracanã*	**CONTRARISTA** **CONSORCIO RÍO TEMBEY**

Fecha: 31-01-2023
De: Contratista
Para: Supervisión
Registro de lluvias correspondiente al mes de Enero/23

04/01	40 ~~
05/01	Humedad
06/01	Humedad
10/01	5 ~~
18/01	10 ~~
19/01	Humedad
23/01	40 ~~
24/01	Humedad
25/01	Humedad
29/01	10 ~~
30/01	Humedad
31/01	55 ~~

Ing. Jorge Reguei
CONSORCI
Río Tembe

.....
Representante Técnico
CONSORCIO RÍO TEMBEY

.....
Fiscal de Obra
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

LIBRO DE OBRA

N° _____

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES LLAMADO MOPC N° 112/2020	*FISCALIZACIÓN* *MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES - D.C.V.*
Contrato MOPC N° 112/2020 Licitación Pública Nacional para las Obras de Pavimentación Tipo Asfáltico de Tramos de Camino Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Canindeyu, Caazapa, Paraguari y Ñembucu - AD REFERENDUM AL PGN 2020 *Tramo San Vicente - Maracanã*	**CONTRARISTA** **CONSORCIO RÍO TEMBEY**

Fecha: 28 02 2023

De: Contratista

Para: Supervisión

Registro de lluvias correspondiente al mes de Febrero/23

01/02	10 ~~
02/02	Humedad
03/02	25 ~~
04/02	Humedad
05/02	Humedad
10/02	30 ~~
11/02	Humedad
12/02	Humedad
13/02	10 ~~
14/02	Humedad
15/02	62 ~~
16/02	Humedad
17/02	42 ~~
18/02	Humedad
19/02	Humedad
24/02	24 ~~
25/02	Humedad
26/02	73 ~~
27/02	Humedad
28/02	Humedad

Ing. Jorge Regueiro
CONSORCIO
Río Tembey

.....
Representante Técnico
CONSORCIO RÍO TEMBEY

.....
Fiscal de Obra
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y

160no|

LIBRO DE OBRA

N°_____

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES LLAMADO MOPC N° 112/2020	*FISCALIZACIÓN* *MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES - D.C.V.*
Contrato MOPC N° 112/2020 Licitación Pública Nacional para las Obras de Pavimentación Tipo Asfáltico de Tramos de Camino Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Canindeyu, Caazapa, Paraguari y Ñembucu - AD REFERENDUM AL PGN 2020 *Tramo San Vicente - Maracanã*	**CONTRARISTA** **CONSORCIO RÍO TEMBEY**

Fecha: 31-03-2023

De: Contratista

Para: Supervision

Registro de lluvias correspondientes al mes de marzo/23

01/03	20 ~~
02/03	45 ~~
03/03	12 ~~
04/03	Humedad
05/03	Humedad
06/03	Humedad
14/03	14 ~~
15/03	Humedad
17/03	35 ~~
18/03	Humedad
19/03	Humedad
20/03	34 ~~
21/03	Humedad
22/03	Humedad
23/03	Humedad
24/03	62 ~~
25/03	Humedad
26/03	Humedad
27/03	Humedad
30/03	17 ~~
31/03	Humedad

Ing. Jorge Regueiro
CONSORCIO
Río Tembey

.....
Representante Técnico
CONSORCIO RÍO TEMBEY

.....
Fiscal de Obra
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES