RECIBIDO SECRETARIA 22/11/24 Petropar VILLA ELISA

Asesor de Gerencia
Planta Villa Elisa
PETROPAR

coarco

Asunción, 22 de noviembre de 2024

Señores: PETROPAR
GERENCIA DE PLANTA VILLA ELISA
Presente

Ref.: Contrato PR/PR N° 0028/22
SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE OBRA.

Por la presente me dirijo a usted y a quien corresponda con el objeto de presentar Informe del Convenio Modificatorio de la Fiscalización de la obra "CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD".

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción del servicio:	Servicio de Fiscalización de obra
Lugar de entrega:	PETROPAR Planta Villa Elisa

OBSERVACIÓN

El presente informe corresponde al análisis y dictamen sobre el Convenio Modificatorio N° 2.

Petropar Sin otro particular, me despido muy atentamente.

Recibido 22.11.2024

GERENCIA DE PLANTA VILLA ELISA		
PARA:	ORIG.:	C.C.:
UGC	/	
A su consideración		
A sus efectos		
Analizar e informar	/	
Para conocimiento		
URGENTE		
Archivar		
FECHA: 22 / 11 / 24		

Ing. Walter López
Gte. Planta Villa Elisa
PETROPAR

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

Ing Néstor Colmán Chena
COARCO S.A.C.I
Fiscalizador
Ing. NÉSTOR COLMÁN
Director Técnico

coarco

INFORME DE CONVENIO MODIFICATORIO N° 02

RESUMEN GENERAL

En respuesta a la solicitud de la Gerencia de Planta Villa Elisa, sobre el expediente presentado por la empresa PUNTAL CONSTRUCCIONES de contenido documentos presentados que componen el pedido del CONVENIO MODIFICATORIO N° 02 los cuales son: Planilla Compensatoria de Cantidades Ejecutadas a Más y Cantidades Ejecutadas a Menos según modificaciones y mejoras del funcionamiento que fueron realizadas al Proyecto final; y la Planilla de Rubros nuevos necesarios a incluir que componen el presente convenio.

Seguidamente se procede a analizar las partes que compones el pedido del Convenio Modificatorio N° 2:

PARTE N° 1: Planilla Compensatoria de Cantidades Ejecutadas a Más y Cantidades Ejecutadas a Menos según modificaciones del Proyecto.

La presente planilla corresponde a la planilla del Contrato en el cual se especifican los rubros o ítems que no serán ejecutados y los rubros o ítems que serán ejecutados en cantidades menores o mayores en la obra del Laboratorio, específicamente estas modificaciones surgen debido a los ajustes necesarios realizados al proyecto final a modo de optimizar todo el funcionamiento del edificio.

Se verifican los mismos junto con los antecedentes de los ítems afectados.

En todos los casos coinciden correctamente las cantidades ejecutadas.

PARTE N° 2: Planilla de Rubros nuevos según modificaciones del Proyecto.

En la segunda parte de la planilla presentada se especifican los ítems o rubros nuevos que componen los ajustes finales del proyecto ejecutivo, los cuales surgen en compensaciones y o reemplazos de los rubros anteriores que no serán ejecutados en cantidades parciales o en sus totalidades, y también surgen de manera a conllevar la obra para su correcta ejecución y funcionalidad adecuada del edificio del laboratorio.

Se procedió al análisis de los mismos junto con las justificaciones de cada rubro o ítem presentado los cuales coinciden correctamente las cantidades según el proyecto modificado.

coarco

CONCLUSION

El equipo técnico de COARCO S.A.C.I. luego de realizar las verificaciones in situ, analizar los planos modificados y la planilla de compensación presentada de la construcción del laboratorio de control, esta fiscalización destaca lo siguiente.

Que, En los casos donde sean imprescindibles adicionar, ampliar y o modificar rubros para el correcto funcionamiento de los distintos componentes de una obra de gran importancia lo cual es indispensable proyectar y prever todo los relacionado para la correcta ejecución y posterior funcionamiento eficiente de edificio del Laboratorio de Control de Calidad de Petropar.

También se hace referencia sobre la necesidad de este Convenio Modificatorio surge por la faltante de algunos ítems en planilla y por ajustes necesarios al proyecto los cuales son considerados indispensables para mejorar y garantizar la adecuada ejecución de la obra y la funcionalidad del edificio. Considerando en todo momento el cumplimiento legal indicados en la Ley N° 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas", Artículo 67, De la modificación de los contratos:

> *"Los convenios modificatorios podrán ser otorgados al mismo proveedor, consultor o contratista, siempre que resulten necesarios como consecuencias de circunstancias imprevistas."*

Considerando lo mencionado anteriormente, esta fiscalización recomienda y dictamina la aprobación de los documentos presentados que conforman el Convenio Modificatorio N° 2 que según planilla final tiene una incidencia del **20,00%** sobre la Planilla del Contrato **LPN N°14 14/2022 CONTRATO PR N° 008/2022 "CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD VILLA ELISA ID N° 410984.**

Las cantidades finales de montos en guaraníes quedan expresas en el resumen de las Planillas adjuntas.

Ing. Néstor Colmán
Director Técnico
COARCO S.A.C.I
Fiscalizador

GLINGENIERÍA
ELECTROMECANICA

Capiata, 21 de noviembre de 2024

OBRA/SERVICIO: CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD VILLA ELISA

LOCALIDAD: VILLA ELISA

UBICACION: DEPARTAMENTO CENTRAL

CONTRATANTE: ING. LUIS INSFRAN - PETROPAR

RUBRO: GASES ESPECIALES

PLANILLA DE PRESUPUESTO					
		UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316, ASTMA269/A213 DE 1/2 DE DIÁMETRO; UNIONES, CODOS TEES DE ACERO INOXIDABLE; TIPO DE UNIÓN ANILLADA	METRO LINEAL	215,00	622.069	133.744.835
2	CENTRAL DE CILINDROS 1+1 PARA HIDROGENO	UNIDAD	1,00	44.234.056	44.234.056
3	CENTRAL DE CILINDROS 1+1 PARA OXIGENO PA	UNIDAD	1,00	44.234.056	44.234.056
	PRESUPUESTO TOTAL				222.212.947
SON GS.	DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE				

Esperando que la propuesta sea de su agrado, me despido saludandoles

.....

Ing. Gustavo leguizamon

SOLICITUD DE PRECIOS

Luis Insfran

mié 20/11/2024 19:45

Para:leguig527@gmail.com <leguig527@gmail.com>;

Cc:Walter Lopez <wlopez@petropar.gov.py>; Fabiana Eloisa Mendoza Martinez <fmendoza@petropar.gov.py>;

1 archivos adjuntos (18 KB)

solicitud de precios Laboratorio Ad2.xlsx;

Buenas tardes, en atención a la obra **Construcción de Laboratorio de Control de Calidad** nos dirigimos a ustedes con el objeto de solicitar un presupuesto referencial para los rubros/ items remitidos en la planilla adjunta.

Observaciones:

- Anticipo financiero: no aplica.
- Forma de pago: contra certificaciones según avance de ejecución.
- Se entenderá que los precios del presupuesto incorporan todos los costos en que se tengan que incurrir para la ejecución conforme al alcance previsto.
- Considerar para la elaboración del presupuesto las pólizas de seguro, las retenciones del IVA, renta y DNCP, erogaciones usuales en las contrataciones públicas.
- Se puede realizar una cotización parcial, de acuerdo a vuestra área de competencia.

La solicitud es a los efectos de realizar una estimación de costos conforme la normativa vigente y establecida según la Resolución DNCP N°1890/20 y Anexo. Asimismo, nos encontramos a su disposición para consultas y/o aclaraciones.

En espera de su repuesta, nos despedimos de ustedes atentamente.

Ing. Luis Insfran
GPV/UGC
Gerencia de Planta Villa Elisa/ Unidad de Gestión y Control

ISI-SERVIS

REFRIGERACION - ELECTROMECANICA INDUSTRIAL- CONSTRUCCIONES – SERVICIOS TECNICOS- METALURGICA – MONTAJES EN ACERO INOX.

TEL. 0984.767964 Ñemby PARAGUAY

21 de noviembre de 2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD VILLA ELISA

UBICACION: PLANTA PETROPAR - VILLA ELISA

SEÑORES:
ING. LUIS INSFRAN - PETROLEOS PARAGUAYOS

RUBRO: GASES ESPECIALES
FECHA: 21/11/2024

PLANILLA DE PRESUPUESTO.					
Items	Descripcion	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Tubería de Acero Inoxidable AISI 316, ASTMA269/A213 de 1/2 de diámetro; uniones, codos tees de acero inoxidable; tipo de unión anillada	Metro lineal	215,00	702.500	151.037.500
2	Central de cilindros 1+1 para Hidrogeno	Unidad	1,00	41.285.300	41.285.300
3	Central de Cilindros 1+1 para Oxigeno PA	Unidad	1,00	41.285.300	41.285.300
	PRESUPUESTO TOTAL				**233.608.100**
	SON EN LETRA GS. DOSCIENTOS TRINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CIEN				

Observaciones:
El precio es IVA incluido.

Forma de Pago: A convenir

Duración del presupuesto: 30 días

Atentamente,

Isidro Saldaña Flores
ISI-SERVIS
RUC.2284283-4 TEL:0984-767
Email:isiservis1975@gmail.

Firma:

Aclaración: Isidro Saldaña Flores - En calidad de: Propietario

SOLICITUD DE PRECIOS

Luis Insfran

mié 20/11/2024 19:42

Para:isiservis1975@gmail.com <isiservis1975@gmail.com>;

Cc:Walter Lopez <wlopez@petropar.gov.py>; Fabiana Eloisa Mendoza Martinez <fmendoza@petropar.gov.py>;

1 archivos adjuntos (18 KB)

solicitud de precios Laboratorio Ad2.xlsx;

Buenas tardes, en atención a la obra **Construcción de Laboratorio de Control de Calidad** nos dirigimos a ustedes con el objeto de solicitar un presupuesto referencial para los rubros/ items remitidos en la planilla adjunta.

Observaciones:

- Anticipo financiero: no aplica.
- Forma de pago: contra certificaciones según avance de ejecución.
- Se entenderá que los precios del presupuesto incorporan todos los costos en que se tengan que incurrir para la ejecución conforme al alcance previsto.
- Considerar para la elaboración del presupuesto las pólizas de seguro, las retenciones del IVA, renta y DNCP, erogaciones usuales en las contrataciones públicas.
- Se puede realizar una cotización parcial, de acuerdo a vuestra área de competencia.

La solicitud es a los efectos de realizar una estimación de costos conforme la normativa vigente y establecida según la Resolución DNCP N°1890/20 y Anexo. Asimismo, nos encontramos a su disposición para consultas y/o aclaraciones.

En espera de su repuesta, nos despedimos de ustedes atentamente.

Ing. Luis Insfran
GPV/UGC
Gerencia de Planta Villa Elisa/ Unidad de Gestión y Control

De Javier Recalde Encina
Desarrollo y Mantenimiento de Software
Reparación y Mantenimiento de Compresores de Aire
Montajes Eléctricos y Electromecánicos
Montajes de Cañerías Medicinales e Industriales
INGENIERIA
Habana 185 c/ Lima– Tel: 0981 296090 / 021 3268766
e-mail: asistencia@jringenieria.com.py / M. R. Alonso. Paraguay.

Señores

Petroleos Paraguayos

Ing. Luis Insfran

M.R. ALONZO, 21 DE NOVIEMBRE DE 2024

Detallamos a continuacion presupuesto para la provision e instalacion de red de gases acorde a pedido realizado según se detalla a continuacion

PLANILLA DE PRESUPUESTO.					
Items	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Tubería de Acero Inoxidable AISI 316, ASTMA269/A213 de 1/2 de diámetro; uniones, codos tees de acero inoxidable; tipo de unión anillada	Metro lineal	215,00	603.773	129.811.176
2	Central de cilindros 1+1 para Hidrogeno	Unidad	1,00	40.778.802	40.778.802
3	Central de Cilindros 1+1 para Oxigeno PA	Unidad	1,00	40.778.802	40.778.802
PRESUPUESTO TOTAL					211.368.780
Son Gs.	*DOSCIENTOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA*				

Observaciones:
El precio es IVA incluido.

Condiciones del pago:
40% de anticipo a la firma del contrato
60% al termino del trabajo

Duración del presupuesto: 30 días

Para cualquier información adicional, nos ponemos a su entera disposición.
Atte.

Ing. Javier Recalde
J.R. Ingeniería
RUC: 3.723.322 - 0

INGENIERIA

SOLICITUD DE PRECIOS

Luis Insfran

mié 20/11/2024 19:40

Para:asistencia@jringenieria.com.py <asistencia@jringenieria.com.py>;

Cc:Walter Lopez <wlopez@petropar.gov.py>; Fabiana Eloisa Mendoza Martinez <fmendoza@petropar.gov.py>;

1 archivos adjuntos (18 KB)

solicitud de precios Laboratorio Ad2.xlsx;

Buenas tardes, en atención a la obra **Construcción de Laboratorio de Control de Calidad** nos dirigimos a ustedes con el objeto de solicitar un presupuesto referencial para los rubros/ items remitidos en la planilla adjunta.

Observaciones:

- Anticipo financiero: no aplica.
- Forma de pago: contra certificaciones según avance de ejecución.
- Se entenderá que los precios del presupuesto incorporan todos los costos en que se tengan que incurrir para la ejecución conforme al alcance previsto.
- Considerar para la elaboración del presupuesto las pólizas de seguro, las retenciones del IVA, renta y DNCP, erogaciones usuales en las contrataciones públicas.
- Se puede realizar una cotización parcial, de acuerdo a vuestra área de competencia.

La solicitud es a los efectos de realizar una estimación de costos conforme la normativa vigente y establecida según la Resolución DNCP N°1890/20 y Anexo. Asimismo, nos encontramos a su disposición para consultas y/o aclaraciones.

En espera de su repuesta, nos despedimos de ustedes atentamente.

Ing. Luis Insfran
GPV/UGC
Gerencia de Planta Villa Elisa/ Unidad de Gestión y Control

OBRA/SERVICIO: CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD VILLA ELISA
LOCALIDAD: VILLA ELISA
UBICACION: PLANTA PETROPAR
CONTRATANTE: ING. LUIS INSFRAN - PETROPAR
RUBRO: CONSTRUCCIONES CIVILES
FECHA: 21/11/2024

Ingeniería
Emilio Sanabria
San Roque Nro. 310
F.M. Z. Sur
Tel.: 0994 354 665
0981 293 303
email:
es.ingenieria@hotmail.com

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CAMINERO DE LLEGADA A TECHO DE SALA DE CILINDROS (1,60x3,20m) CON PISO BALDOSON DE CEMENTO 40X40CM - INCLUYE REMOCION DE PASTO, EXCAVACION Y CONTRAPISO DE CASCOTE	gl	1,00	2.900.000	2.900.000
2	REVESTIDO CON CHAPA ANTIDESLIZANTE EN PELDAÑOS Y CON CHAPA LISA LAS CONTRAHUELLAS DE ESCALERAS METALICAS DE ACCESO A PB DESDE CALLE FRONTAL - INCLUYE SELLO BAJO ESCALERAS	UN	2,00	24.300.000	48.600.000
3	CÁMARAS DE INSPECCIÓN 60x60 ABIERTA CON REJILLA.	Unidad	12,00	1.685.000	20.220.000
4	Preparacion para la instalacion de hieleras en Sala de Recepcion de muestras y Kitchenette	gl	1,00	1.800.000	1.800.000
5	Perforaciones en mesadas de laboratorios para pasacables, Incluye tapas en mesadas	Unidad	20,00	150.000	3.000.000
6	INSTALACION DE TANQUE DE AGUA DE 5,000 LTS CON MOTOBOMBA MONOFASICA DE 2HP, INCLUYE BASE DE APOYO, TANQUE TIPO VASO DE FIBRA DE VIDRIO Y SU CONEXIÓN ELECTRICA (CANALIZACION, ALIMENTADOR NYY 2X4 + 4T, GUARDAMOTOR)	gl	1,00	28.650.000	28.650.000
7	PLOTEADO EN FACHADA VIDRIADA CON PLOTTER DE CORTE SEGÚN MUESTRA DE MATERIAL Y DISEÑO	un	2,00	1.730.000	3.460.000
8	PINTURA: Aplicación de enduido cementicio exterior en Pilares y Vigas	Metro lineal	810,01	55.000	44.550.600
9	PINTURA sintetica para MARCOS DE PUERTAS, color a definir por la fiscalizacion	UN	35,00	63.000	2.205.000
10	PINTURA sintetica para BARANDAS Y ESCALERAS, color a definir por la fiscalizacion	ML	254,00	68.000	17.272.000
11	PINTURA sintetica para puertas EN SALA DE CILINDROS	UN	2,00	530.000	1.060.000
12	PINTURA sintetica para VENTANA EN SALA DE CILINDROS (Incluye marco)	UN	1,00	480.000	480.000
13	PINTURA sintetica para PASARELA EN LOSA TECNICA SOBRE TECHO DE VIDRIO	GL	1,00	1.950.000	1.950.000
14	PINTURA al latex para CIELORRASO EN SALA DE ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS Y DEPOSITO	m2	54,82	86.000	4.714.500
	Total en guaraníes IVA Incluido				**180.862.100**

SON GUARANIES: CIENTO OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIEN

FORMA DE PAGO: A CONVENIR

PLAZO DE ENTREGA: A CONVENIR

DATOS DEL PROVEEDOR
Nombre del Beneficiario: Luis Emilio Sanabria Rojas
Direccion: San Roque G. Nro 310 y Ftin. Toledo F.M.
RUC: 3637781-3
Direccion del Banco: Mcal. Lopez esq. Pikysyry Suc Nro 56

Emilio Sanabria
C.I. 3.637.781

INGENIERÍA

SOLICITUD DE PRECIOS

Luis Insfran

mié 20/11/2024 19:36

Para:es.ingenieria@hotmail.com <es.ingenieria@hotmail.com>;

Cc:Walter Lopez <wlopez@petropar.gov.py>; Fabiana Eloisa Mendoza Martinez <fmendoza@petropar.gov.py>;

1 archivos adjuntos (18 KB)

solicitud de precios Laboratorio Ad2.xlsx;

Buenas tardes, en atención a la obra **Construcción de Laboratorio de Control de Calidad** nos dirigimos a ustedes con el objeto de solicitar un presupuesto referencial para los rubros/ items remitidos en la planilla adjunta.

Observaciones:

- Anticipo financiero: no aplica.
- Forma de pago: contra certificaciones según avance de ejecución.
- Se entenderá que los precios del presupuesto incorporan todos los costos en que se tengan que incurrir para la ejecución conforme al alcance previsto.
- Considerar para la elaboración del presupuesto las pólizas de seguro, las retenciones del IVA, renta y DNCP, erogaciones usuales en las contrataciones públicas.
- Se puede realizar una cotización parcial, de acuerdo a vuestra área de competencia.

La solicitud es a los efectos de realizar una estimación de costos conforme la normativa vigente y establecida según la Resolución DNCP N°1890/20 y Anexo. Asimismo, nos encontramos a su disposición para consultas y/o aclaraciones.

En espera de su repuesta, nos despedimos de ustedes atentamente.

Ing. Luis Insfran
GPV/UGC
Gerencia de Planta Villa Elisa/ Unidad de Gestión y Control

Fw: SOLICITUD DE PRECIOS

Luis Insfran

jue 21/11/2024 09:10

Para:esingenieria@outlook.com <esingenieria@outlook.com>;

Cc:Walter Lopez <wlopez@petropar.gov.py>; Fabiana Eloisa Mendoza Martinez <fmendoza@petropar.gov.py>;

1 archivos adjuntos (18 KB)

solicitud de precios Laboratorio Ad2.xlsx;

Enviado desde Outlook Mobile

De: Luis Insfran <linsfran@petropar.gov.py>
Enviado: miércoles, noviembre 20, 2024 7:36:45 p. m.
Para: es.ingenieria@hotmail.com <es.ingenieria@hotmail.com>
Cc: Walter Lopez <wlopez@petropar.gov.py>; Fabiana Eloisa Mendoza Martinez <fmendoza@petropar.gov.py>
Asunto: SOLICITUD DE PRECIOS

Buenas tardes, en atención a la obra **Construcción de Laboratorio de Control de Calidad** nos dirigimos a ustedes con el objeto de solicitar un presupuesto referencial para los rubros/ items remitidos en la planilla adjunta.

Observaciones:

- Anticipo financiero: no aplica.
- Forma de pago: contra certificaciones según avance de ejecución.
- Se entenderá que los precios del presupuesto incorporan todos los costos en que se tengan que incurrir para la ejecución conforme al alcance previsto.
- Considerar para la elaboración del presupuesto las pólizas de seguro, las retenciones del IVA, renta y DNCP, erogaciones usuales en las contrataciones públicas.
- Se puede realizar una cotización parcial, de acuerdo a vuestra área de competencia.

La solicitud es a los efectos de realizar una estimación de costos conforme la normativa vigente y establecida según la Resolución DNCP N°1890/20 y Anexo. Asimismo, nos encontramos a su disposición para consultas y/o aclaraciones.

En espera de su repuesta, nos despedimos de ustedes atentamente.

Ing. Luis Insfran
GPV/UGC
Gerencia de Planta Villa Elisa/ Unidad de Gestión y Control

SENINTE
SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.

R.I.4 Curupayty 1297
Asunción-Paraguay
(021)329 24 97

PRESUPUESTO

FECHA: 22 de noviembre del 2024

CLIENTE: PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)

OBRA: ALBAÑILERÍA Y TERMINACIONESL DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

UBICACIÓN: PLANTA - VILLA ELISA

REF: CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN

ATENCIÓN: ING. LUIS INSFRAN

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DENOMINACION	PRECIO UNITARIO (c/ IVA)	PRECIO TOTAL (c/ IVA)
			ALBAÑILERÍA		
1	1,00	gl	CAMINERO DE LLEGADA A TECHO DE SALA DE CILINDROS (1,60x3,20m) CON PISO BALDOSON DE CEMENTO 40X40CM - INCLUYE REMOCION DE PASTO, EXCAVACION Y CONTRAPISO DE CASCOTE	3.600.000	3.600.000
2	2,00	UN	REVESTIDO CON CHAPA ANTIDESLIZANTE EN PELDAÑOS Y CON CHAPA LISA LAS CONTRAHUELLAS DE ESCALERAS METALICAS DE ACCESO A PB DESDE CALLE FRONTAL - INCLUYE SELLO BAJO ESCALERAS	23.800.000	47.600.000
3	12,00	Unidad	CÁMARAS DE INSPECCIÓN 60x60 ABIERTA CON REJILLA.	1.600.000	19.200.000
4	1,00	gl	Preparacion para la instalacion de hieleras en Sala de Recepcion de muestras y Kitchenette	1.950.000	1.950.000
5	20,00	Unidad	Perforaciones en mesadas de laboratorios para pasacables, incluye tapas en mesadas	165.000	3.300.000
6	1,00	gl	INSTALACION DE TANQUE DE AGUA DE 5,000 LTS CON MOTOBOMBA MONOFASICA DE 2HP, INCLUYE BASE DE APOYO, TANQUE TIPO VASO DE FIBRA DE VIDRIO Y SU CONEXIÓN ELECTRICA (CANALIZACION, ALIMENTADOR NYY 2X4 + 4T, GUARDAMOTOR)	27.350.000	27.350.000
7	2,00	un	PLOTEADO EN FACHADA VIDRIADA CON PLOTTER DE CORTE SEGÚN MUESTRA DE MATERIAL Y DISEÑO	1.850.000	3.700.000
8	810,01	Metro lineal	PINTURA: Aplicación de enduido cementicio exterior en Pilares y Vigas	48.000	38.880.480
9	35,00	UN	PINTURA sintetica para MARCOS DE PUERTAS, color a definir por la fiscalizacion	65.000	2.275.000
10	254,00	ML	PINTURA sintetica para BARANDAS Y ESCALERAS, color a definir por la fiscalizacion	65.000	16.510.000
11	2,00	UN	PINTURA sintetica para puertas EN SALA DE CILINDROS	620.000	1.240.000
12	1,00	UN	PINTURA sintetica para VENTANA EN SALA DE CILINDROS (incluye marco)	520.000	520.000
13	1,00	GL	PINTURA sintetica para PASARELA EN LOSA TECNICA SOBRE TECHO DE VIDRIO	2.860.000	2.860.000
14	54,82	m2	PINTURA al latex para CIELORRASO EN SALA DE ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS Y DEPOSITO	75.000	4.111.467
			TOTAL (Gs.)		173.096.947

SON GUARANÍES: CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE

OBS:

Precio: Los Precios incluyen IVA

A la espera de su conformidad, les saludamos muy atentamente

SENINTE S.R.L.
RUC: 80093167-0

Juan Galeano
Director
ventas@seninte. Com
021 3292497
0982 121 598

SOLICITUD DE PRECIOS

Luis Insfran

mié 20/11/2024 19:33

Para:juaner81@gmail.com <juaner81@gmail.com>;

Cc:Walter Lopez <wlopez@petropar.gov.py>; Fabiana Eloisa Mendoza Martinez <fmendoza@petropar.gov.py>;

1 archivos adjuntos (18 KB)

solicitud de precios Laboratorio Ad2.xlsx;

Buenas tardes, en atención a la obra **Construcción de Laboratorio de Control de Calidad** nos dirigimos a ustedes con el objeto de solicitar un presupuesto referencial para los rubros/ items remitidos en la planilla adjunta.

Observaciones:

- Anticipo financiero: no aplica.
- Forma de pago: contra certificaciones según avance de ejecución.
- Se entenderá que los precios del presupuesto incorporan todos los costos en que se tengan que incurrir para la ejecución conforme al alcance previsto.
- Considerar para la elaboración del presupuesto las pólizas de seguro, las retenciones del IVA, renta y DNCP, erogaciones usuales en las contrataciones públicas.
- Se puede realizar una cotización parcial, de acuerdo a vuestra área de competencia.

La solicitud es a los efectos de realizar una estimación de costos conforme la normativa vigente y establecida según la Resolución DNCP N°1890/20 y Anexo. Asimismo, nos encontramos a su disposición para consultas y/o aclaraciones.

En espera de su repuesta, nos despedimos de ustedes atentamente.

Ing. Luis Insfran
GPV/UGC
Gerencia de Planta Villa Elisa/ Unidad de Gestión y Control

OBRA/SERVICIO: CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD VILLA ELISA

LOCALIDAD: VILLA ELISA

UBICACION: PLANTA PETROPAR

CONTRATANTE: PETROLEOS PARAGUAYOS - **Ing. Luis Insfran**

FECHA: 22/11/2024

RUBRO: Construcciones Civiles

CONSTRUCTORA INTELPAR S.A.

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CAMINERO DE LLEGADA A TECHO DE SALA DE CILINDROS (1,60x3,20m) CON PISO BALDOSON DE CEMENTO 40X40CM - INCLUYE REMOCION DE PASTO, EXCAVACION Y CONTRAPISO DE CASCOTE	gl	1,00	3.100.000	3.100.000
2	REVESTIDO CON CHAPA ANTIDESLIZANTE EN PELDAÑOS Y CON CHAPA LISA LAS CONTRAHUELLAS DE ESCALERAS METALICAS DE ACCESO A PB DESDE CALLE FRONTAL - INCLUYE SELLO BAJO ESCALERAS	UN	2,00	25.380.000	50.760.000
3	CÁMARAS DE INSPECCIÓN 60x60 ABIERTA CON REJILLA.	Unidad	12,00	1.700.000	20.400.000
4	Preparacion para la instalacion de hieleras en Sala de Recepcion de muestras y Kitchenette	gl	1,00	1.950.000	1.950.000
5	Perforaciones en mesadas de laboratorios para pasacables, Incluye tapas en mesadas	Unidad	20,00	130.000	2.600.000
6	INSTALACION DE TANQUE DE AGUA DE 5,000 LTS CON MOTOBOMBA MONOFASICA DE 2HP, INCLUYE BASE DE APOYO, TANQUE TIPO VASO DE FIBRA DE VIDRIO Y SU CONEXIÓN ELECTRICA (CANALIZACION, ALIMENTADOR NYY 2X4 + 4T, GUARDAMOTOR)	gl	1,00	29.000.000	29.000.000
7	PLOTEADO EN FACHADA VIDRIADA CON PLOTTER DE CORTE SEGÚN MUESTRA DE MATERIAL Y DISEÑO	un	2,00	1.700.000	3.400.000
8	PINTURA: Aplicación de enduido cementicio exterior en Pilares y Vigas	Metro lineal	810,01	48.000	38.880.480
9	PINTURA sintetica para MARCOS DE PUERTAS, color a definir por la fiscalizacion	UN	35,00	65.000	2.275.000
10	PINTURA sintetica para BARANDAS Y ESCALERAS, color a definir por la fiscalizacion	ML	254,00	65.000	16.510.000
11	PINTURA sintetica para puertas EN SALA DE CILINDROS	UN	2,00	550.000	1.100.000
12	PINTURA sintetica para VENTANA EN SALA DE CILINDROS (incluye marco)	UN	1,00	550.000	550.000
13	PINTURA sintetica para PASARELA EN LOSA TECNICA SOBRE TECHO DE VIDRIO	GL	1,00	2.350.000	2.350.000
14	PINTURA al latex para CIELORRASO EN SALA DE ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS Y DEPOSITO	m2	54,82	85.000	4.659.662
	Total en guaraníes IVA Incluido				177.535.142

Son guaraníes:

Forma de pago: A CONVENIR

Plazo de entrega: A CONVENIR

Ing. Luis Funes
Representante Legal

Luis Funes
Constructora Intelpar

SOLICITUD DE PRECIOS

Luis Insfran

mié 20/11/2024 19:31

Para:constructora.intelpar@gmail.com <constructora.intelpar@gmail.com>;

Cc:Walter Lopez <wlopez@petropar.gov.py>; Fabiana Eloisa Mendoza Martinez <fmendoza@petropar.gov.py>;

1 archivos adjuntos (18 KB)

solicitud de precios Laboratorio Ad2.xlsx;

Buenas tardes, en atención a la obra **Construcción de Laboratorio de Control de Calidad** nos dirigimos a ustedes con el objeto de solicitar un presupuesto referencial para los rubros/ items remitidos en la planilla adjunta.

Observaciones:

- Anticipo financiero: no aplica.
- Forma de pago: contra certificaciones según avance de ejecución.
- Se entenderá que los precios del presupuesto incorporan todos los costos en que se tengan que incurrir para la ejecución conforme al alcance previsto.
- Considerar para la elaboración del presupuesto las pólizas de seguro, las retenciones del IVA, renta y DNCP, erogaciones usuales en las contrataciones públicas.
- Se puede realizar una cotización parcial, de acuerdo a vuestra área de competencia.

La solicitud es a los efectos de realizar una estimación de costos conforme la normativa vigente y establecida según la Resolución DNCP N°1890/20 y Anexo. Asimismo, nos encontramos a su disposición para consultas y/o aclaraciones.

En espera de su repuesta, nos despedimos de ustedes atentamente.

Ing. Luis Insfran
GPV/UGC
Gerencia de Planta Villa Elisa/ Unidad de Gestión y Control

SIPAR

0985 267 302
siparparaguay
Insp Romero C/ Salim Yubi
Luque - Paraguay

FECHA: 22/11/2024
SEÑORES: PETROLEOS PARAGUAYOS
ATTE: ING. LUIS INSFRAN
REF: COTIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS

INSTALACION ELECTRICA - LABORATORIO PETROPAR

ITEM	DESCRIPCION	CANT. TOTAL	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL
1	INSTALACION ELECTRICA: ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN TIPO SPOT	10	Unidad	119.350	1.193.500
2	TABLERO GENERAL: DISYUNTOR TERMOMAGNETICO 3X160 A	1,00	un	2.928.300	2.928.300
3	TABLERO GENERAL: DISYUNTOR TERMOMAGNETICO 3X40 A	1,00	un	281.328	281.328
4	TABLERO GENERAL: DISYUNTOR TERMOMAGNETICO 3X63 A	1,00	un	463.230	463.230
5	TABLERO ACONDICIONADORES DE AIRE PA (TAA): DISYUNTOR TERMOMAGNETICO 3X160 A	1,00	un	2.928.300	2.928.300
6	TABLERO ACONDICIONADORES DE AIRE PA (TAA): DISYUNTOR TERMOMAGNETICO 1X20 A	7,00	un	58.000	406.000
7	TABLERO ACONDICIONADORES DE AIRE CORTE PA: DISYUNTOR TERMOMAGNETICO 3X125 A	1,00	un	1.836.300	1.836.300
8	TABLERO LABORATORIO (TL): DISYUNTOR DIFERENCIAL 4X25 A	2,00	un	822.300	1.644.600
9	TABLERO ACONDICIONADORES DE AIRE PA (TAA): DISYUNTOR TERMOMAGNETICO 3X125 A	1,00	un	1.836.300	1.836.300
10	TABLERO EXTRACTORES (TEX): GUARDAMOTOR 8-12 A	16,00	un	869.350	13.909.600
11	ALIMENTADORES: ALIMENTADOR NYY 3X50 +25 N 16T MM2 DE TG A TAA	25,00	mts	344.618	8.615.450
12	ALIMENTADORES: ALIMENTADOR NYY 4X25 + 10T MM2 DE TAA A TAA CORTE PA	25,00	mts	235.618	5.890.450
13	INSTALACION ELECTRICA: ERECCION Y MONTAJE DE POSTE PARA AP DE CAÑO GALVANIZADO DE 4" de 7m	12,00	un.	3.763.200	45.158.400
14	PROVISION Y MONTAJE DE GABINETE METALICO EXTERNO PARA EMPALMES DE AP, INCLUYE LLAVE UNA TERMOMAGNETICA DE 16A Y UNA BORNERA	12,00	un.	799.320	9.591.840
15	PROVISION Y MONTAJE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS QUE INCLUYEN: ALIMENTACION NYY2X4MM2 PARA MANDO DE SISTEMA DE EXTRACCION/INYECCION Y TABLERO DE ARRANQUE PARADA CON DISPOSITIVOS DE PROTECCION Y MANIOBRA A PIE DE CAMPANA (INCLUYE CONTACTOR 12A Y UN RELE TERMICO) (segun EETT y plano)	1,00	gl	12.135.600	12.135.600
16	PROVISION Y MONTAJE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS ANTIEXPLOSIVAS PARA SALA DE RECEPCION DE MUESTRAS Y DEPOSITO	1,00	gl	10.446.320	10.446.320
17	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA ALUMBRADO PUBLICO: INCLUYE CABLE DE COBRE DESNUDO 16 MM2, EXCAVACION, JABALINA DE COBRE DE 5/8"X2,4 mts, CONJUNTO DE SOLDADURA EXOTERMICA (para 12 postes de alumbrados publicos)	1,00	gl	18.936.500	18.936.500
18	TABLERO ACONDICIONADORES DE AIRE CORTE PA: DISYUNTOR TERMOMAGNETICO 3X16A	7,00	un	184.320	1.290.240
19	TABLERO UPS (TU): DISYUNTOR TERMOMAGNETICO 1X16 A	1	un	58.000	58.000
20	TABLERO SALA DE MOTORES: DISYUNTOR DIFERENCIAL 4X63 A	1	un	1.130.625	1.130.625
21	TABLERO EXTRACTORES (TEX): DISYUNTOR TERMOMAGNETICO 1X16 A	16,00	un	58.000	928.000
22	TABLERO OFICINA LAB PB (TO1): DISYUNTOR TERMOMAGNETICO 1X16 A	1,00	un	58.000	58.000
23	ACONDICIONAMIENTO DE ALIMENTADORES DE OFICINAS, INCLUYE MURO DE CONTENCION DE HORMIGON Y PROTECCION MECANICA SOBRE DUCTOS ELECTRICOS (segun EETT)	1,00	GL	105.326.200	105.326.200
24	INSTALACION ELECTRICA: PROVISION Y MONTAJE DE RELE HORARIO PARA ALUMBRADOS PUBLICOS E ILUMINACION DE FACHADA	2	un	1.050.326	2.100.652
25	INSTALACION ELECTRICA: PROVISION Y MONTAJE DE CONTACTOR 16 A PARA ALUMBRADOS PUBLICOS E ILUMINACION DE FACHADA	2	un	1.326.240	2.652.480
26	INSTALACION ELECTRICA: READECUACION DE CONEXIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION TIPO AP PARA ALUMBRADOS PUBLICOS E ILUMINACION DE FACHADA	12	un	92.350	1.108.200
27	INSTALACION ELECTRICA: COLOCACION DE BANDEJAS METALICAS PARA REVESTIMIENTO DE CAÑERIAS DE AIRE ACONDICIONADOS EN SALA DE RECEPCION DE MUESTRAS	5	ML	435.620	2.025.633
28	RELOJ CON DESBLOQUEO FACIAL EN EL EXTERIOR PARA APERTURA DE PUERTA A PERSONAS AUTORIZADAS, PARA ACCESO DE PLANTA BAJA.	1,0	GL	38.628.300	38.628.300

TOTAL IVA INCLUIDO	**293.508.348**

OBSERVACIONES

EXCLUSIONES
Quedan excluidos materiales y trabajos no descriptos en este presupuesto.

CONDICIONES COMERCIALES
* **PLAZO DE ENTREGA:** a convenir
***FORMA DE PAGO:** 30% entrega y saldo contra certificaciones mensuales por avances de obra
* **VALIDEZ DE LA OFERTA:** 15 días

DPPTO. DE

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

SIPAR E.A.S.
RUC: 80140459-2

SOLICITUD DE PRECIOS

Luis Insfran

mié 20/11/2024 19:25

Para:tecnica@sipar.com.py <tecnica@sipar.com.py>;

Cc:Walter Lopez <wlopez@petropar.gov.py>; Fabiana Eloisa Mendoza Martinez <fmendoza@petropar.gov.py>;

1 archivos adjuntos (18 KB)

solicitud de precios Laboratorio Ad2.xlsx;

Buenas tardes, en atención a la obra **Construcción de Laboratorio de Control de Calidad** nos dirigimos a ustedes con el objeto de solicitar un presupuesto referencial para los rubros/ items remitidos en la planilla adjunta.

Observaciones:

- Anticipo financiero: no aplica.
- Forma de pago: contra certificaciones según avance de ejecución.
- Se entenderá que los precios del presupuesto incorporan todos los costos en que se tengan que incurrir para la ejecución conforme al alcance previsto.
- Considerar para la elaboración del presupuesto las pólizas de seguro, las retenciones del IVA, renta y DNCP, erogaciones usuales en las contrataciones públicas.
- Se puede realizar una cotización parcial, de acuerdo a vuestra área de competencia.

La solicitud es a los efectos de realizar una estimación de costos conforme la normativa vigente y establecida según la Resolución DNCP N°1890/20 y Anexo. Asimismo, nos encontramos a su disposición para consultas y/o aclaraciones.

En espera de su repuesta, nos despedimos de ustedes atentamente.

Ing. Luis Insfran
GPV/UGC
Gerencia de Planta Villa Elisa/ Unidad de Gestión y Control

A3 Ingeniería EAS
Ruc: 80136892-8
Servicios de Ingeniería
Virgen del Rosario c/ Sta. Teresa - Tel: 0981 272-2731
e-mail/skype: aldomancuello@hotmail.com

OBRA: PETROPAR VILLA ELISA

FECHA: 21/11/24

CLIENTE: ING. LUIS INFRAN

PLANILLA DE PRESUPUESTO					
	Descripcion de Items	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	INSTALACION ELECTRICA: ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN TIPO SPOT	Unidad	10	118.000	1.180.000
2	TABLERO GENERAL: DISYUNTOR TERMOMAGNETICO 3X160 A	un	1,00	2.450.000	2.450.000
3	TABLERO GENERAL: DISYUNTOR TERMOMAGNETICO 3X40 A	un	1,00	290.000	290.000
4	TABLERO GENERAL: DISYUNTOR TERMOMAGNETICO 3X63 A	un	1,00	435.000	435.000
5	TABLERO ACONDICIONADORES DE AIRE PA (TAA): DISYUNTOR TERMOMAGNETICO 3X160 A	un	1,00	2.450.000	2.450.000
6	TABLERO ACONDICIONADORES DE AIRE PA (TAA): DISYUNTOR TERMOMAGNETICO 1X20 A	un	7,00	58.000	406.000
7	TABLERO ACONDICIONADORES DE AIRE CORTE PA: DISYUNTOR TERMOMAGNETICO 3X125 A	un	1,00	1.830.000	1.830.000
8	TABLERO LABORATORIO (TL): DISYUNTOR DIFERENCIAL 4X25 A	un	2,00	840.000	1.680.000
9	TABLERO ACONDICIONADORES DE AIRE PA (TAA): DISYUNTOR TERMOMAGNETICO 3X125 A	un	1,00	1.830.000	1.830.000
10	TABLERO EXTRACTORES (TEX): GUARDAMOTOR 8-12 A	un	16,00	920.000	14.720.000
11	ALIMENTADORES: ALIMENTADOR NYY 3X50 +25 N 16T MM2 DE TG A TAA	mts	25,00	362.000	9.050.000
12	ALIMENTADORES: ALIMENTADOR NYY 4X25 + 10T MM2 DE TAA A TAA CORTE PA	mts	25,00	222.000	5.550.000
13	INSTALACION ELECTRICA: ERECCION Y MONTAJE DE POSTE PARA AP DE CAÑO GALVANIZADO DE 4" de 7m	un.	12,00	3.680.000	44.160.000
14	PROVISION Y MONTAJE DE GABINETE METALICO EXTERNO PARA EMPALMES DE AP, INCLUYE LLAVE UNA TERMOMAGNETICA DE 16A Y UNA BORNERA	un.	12,00	795.000	9.540.000
15	PROVISION Y MONTAJE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS QUE INCLUYEN: ALIMENTACION NYY2X4MM2 PARA MANDO DE SISTEMA DE EXTRACCION/INYECCION Y TABLERO DE ARRANQUE PARADA CON DISPOSITIVOS DE PROTECCION Y MANIOBRA A PIE DE CAMPANA (INCLUYE CONTACTOR 12A Y UN RELE TERMICO) (segun EETT y plano)	gl	1,00	13.230.000	13.230.000
16	PROVISION Y MONTAJE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS ANTIEXPLOSIVAS PARA SALA DE RECEPCION DE MUESTRAS Y DEPOSITO	gl	1,00	10.325.000	10.325.000
17	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA ALUMBRADO PUBLICO: INCLUYE CABLE DE COBRE DESNUDO 16 MM2, EXCAVACION, JABALINA DE COBRE DE 5/8"X2,4 mts, CONJUNTO DE SOLDADURA EXOTERMICA (para 12 postes de alumbrados publicos)	gl	1,00	18.320.000	18.320.000
18	TABLERO ACONDICIONADORES DE AIRE CORTE PA: DISYUNTOR TERMOMAGNETICO 3X16A	un	7,00	172.000	1.204.000
19	TABLERO UPS (TU): DISYUNTOR TERMOMAGNETICO 1X16 A	un	1	58.000	58.000
20	TABLERO SALA DE MOTORES: DISYUNTOR DIFERENCIAL 4X63 A	un	1	110.500	110.500
21	TABLERO EXTRACTORES (TEX): DISYUNTOR TERMOMAGNETICO 1X16 A	un	16,00	58.000	928.000
22	TABLERO OFICINA LAB PB (TO1): DISYUNTOR TERMOMAGNETICO 1X16 A	un	1,00	58.000	58.000
23	ACONDICIONAMIENTO DE ALIMENTADORES DE OFICINAS, INCLUYE MURO DE CONTENCION DE HORMIGON Y PROTECCION MECANICA SOBRE DUCTOS ELECTRICOS (segun EETT)	GL	1,00	112.300.000	112.300.000
24	INSTALACION ELECTRICA: PROVISION Y MONTAJE DE RELE HORARIO PARA ALUMBRADOS PUBLICOS E ILUMINACION DE FACHADA	un	2	1.005.000	2.010.000
25	INSTALACION ELECTRICA: PROVISION Y MONTAJE DE CONTACTOR 16 A PARA ALUMBRADOS PUBLICOS E ILUMINACION DE FACHADA	un	2	1.350.000	2.700.000
26	INSTALACION ELECTRICA: READECUACION DE CONEXIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION TIPO AP PARA ALUMBRADOS PUBLICOS E ILUMINACION DE FACHADA	un	12	93.500	1.122.000
27	INSTALACION ELECTRICA: COLOCACION DE BANDEJAS METALICAS PARA REVESTIMIENTO DE CAÑERIAS DE AIRE ACONDICIONADOS EN SALA DE RECEPCION DE MUESTRAS	ML	5	430.000	1.999.500
28	RELOJ CON DESBLOQUEO FACIAL EN EL EXTERIOR PARA APERTURA DE PUERTA A PERSONAS AUTORIZADAS, PARA ACCESO DE PLANTA BAJA.	GL	1,0	38.960.000	38.960.000
	PRESUPUESTO TOTAL				298.855.000
Son Gs.	DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL				

Observaciones:
El precio es IVA incluido.

Forma de Pago: A convenir

Duración del presupuesto: 30 días

A3 INGENIERIA E.A.S
RUC/ 80136892-8

SOLICITUD DE PRECIOS

Luis Insfran

mié 20/11/2024 19:23

Para:aldomancuello@hotmail.com <aldomancuello@hotmail.com>;

Cc:Walter Lopez <wlopez@petropar.gov.py>; Fabiana Eloisa Mendoza Martinez <fmendoza@petropar.gov.py>;

1 archivos adjuntos (18 KB)

solicitud de precios Laboratorio Ad2.xlsx;

Buenas tardes, en atención a la obra **Construcción de Laboratorio de Control de Calidad** nos dirigimos a ustedes con el objeto de solicitar un presupuesto referencial para los rubros/ items remitidos en la planilla adjunta.

Observaciones:

- Anticipo financiero: no aplica.
- Forma de pago: contra certificaciones según avance de ejecución.
- Se entenderá que los precios del presupuesto incorporan todos los costos en que se tengan que incurrir para la ejecución conforme al alcance previsto.
- Considerar para la elaboración del presupuesto las pólizas de seguro, las retenciones del IVA, renta y DNCP, erogaciones usuales en las contrataciones públicas.
- Se puede realizar una cotización parcial, de acuerdo a vuestra área de competencia.

La solicitud es a los efectos de realizar una estimación de costos conforme la normativa vigente y establecida según la Resolución DNCP N°1890/20 y Anexo. Asimismo, nos encontramos a su disposición para consultas y/o aclaraciones.

En espera de su repuesta, nos despedimos de ustedes atentamente.

Ing. Luis Insfran
GPV/UGC
Gerencia de Planta Villa Elisa/ Unidad de Gestión y Control

ACTA DE REUNION

Ref.: AS051124

En la Planta de ***Petróleos Paraguayos - PETROPAR***, sito en Avda. Defensores del Chaco y Américo Picco, ciudad de Villa Elisa, siendo las 14:00 horas del ***5 de noviembre de 2024***, en el marco del ***Contrato PR/PR N°008/22*** para la ***Construcción De Laboratorio De Control De Calidad En Planta De PETROPAR En Villa Elisa – ID N°410984***, se reúnen, por parte de ***PETROPAR***, el Ing. Walter López por la Gerencia de Planta Villa Elisa, el Ing. Luis Insfran por la Unidad de Gestión y Control de Planta Villa Elisa, por la fiscalizadora ***COARCO SACI*** el Ing. Néstor Colmán, y por parte de la firma proveedora ***Puntal Construcciones*** el Ing. Luis Bóveda y la Ing. Nadia Centurión.

En atención a la solicitud presentada por el ***Proveedor*** relativa a la suspensión de obra, ***PETROPAR*** manifiesta su parecer favorable debido a que ya fueron realizados los trabajos hasta donde lo permite la planilla del contrato, y que del resultado de las mediciones algunas cantidades deben ser disminuidas y otras ampliadas, así como es necesaria la inclusión de nuevos rubros y/o ítems por cambio de especificaciones y para la correcta terminación de las obras. Por lo cual, serán gestionados los trámites internos de aprobación para la formalización de un ***Convenio Modificatorio N°2*** sujeto a las disposiciones de la legislación vigente.

PETROPAR dispone la ***suspensión temporal de los trabajos***, a partir del ***05.11.2024***, determinándose la paralización del cronograma de obra, y con la reanudación del cómputo del plazo una vez levantada la suspensión temporal.

Se firma el presente ***ACTA***, por los representantes de la contratante, de la firma proveedora y de la fiscalización, en tres ejemplares de un mismo tenor y efecto.

Ing. Walter López
Gte. Planta Villa Elisa
PETROPAR

Gerencia de Planta Villa Elisa
Petróleos Paraguayos - PETROPAR

Proveedor
Puntal Construcciones
Ing. Luis Boveda
Representante Legal
Puntal Construcciones

Gerencia de Planta Villa Elisa
Petróleos Paraguayos - PETROPAR

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

Proveedor
Puntal Construcciones

Fiscalización
COARCO S.A.C.I.
Ing. NÉSTOR COLMÁN
Director Técnico

La Misión de PETROPAR es suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando racionalmente sus recursos con innovación y calidad, a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las políticas de Estado contribuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay.