Contrato 21/20121: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL.
SEGUNDA TANDA.
LOTE 05 - ALTO PARANA

saceem

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (Dias)	Total humedad (Dias)	Total lluvia+humedad (Dias)	Dias de lluvias consideradas normales en el mes	Total dias no laborables	Total laborables (Dias)	
2024	MARZO	B	B	40,0	0,4	B	B	40,5	B	B	B	B	B	B	B	B	0,4	15,0	3,0	B	B	16,0	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	7	0	7	0	7	24	Fuera del Plazo Contractual
	ABRIL	H	H	H	28,1	H	24,8	39,6	H	H	18,0	3,4	17,8	0,6	42,2	52,6	7,8	H	H	H	H	H	8,0	28,0	9,2	H	0,4	2,4	H	H	H		15	15	30	0	30	0	
	MAYO	H	42,4	44,0	H	H	H	H	11,0	38,0	H	H	H	4,0	H	H	2,0	H	26,0	H	H	H	0,1	H	0,2	H	0,7	H	H	H	H	H	10	21	31	0	31	0	
	JUNIO	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	3,0	48,0	9,4	2,4	3,0	H	H	H	18,2	7,5	H	H	H	5,8	H	H		8	22	30	0	30	0	
	JULIO	H	H	H	H	0,4	4,6	19,0	H	H	8,0	33,5	7,2	30,4	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	3,0	28,0	0,4	H	H	10	21	31	0	31	0	
	AGOSTO	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	87,4	B	B	B	B	B	B	B	B	B	1	14	15	0	15	16	

Obs.: Las casillas señaladas en color azul con referencia "H", se encuentran respaldadas según paginas del Libro de Obra Nº 000107, Nº 000108, Nº 000109, Nº 000110, Nº 000111, Nº 000112 correspondiente a los periodos de inundación registrados.

Miguel Angel Rivelli
Jefe UOC-EAE ONPLATA - DCV - MOPC

Ing. Alfredo García
Jefe del Dpto. de Ejecución
D.C.V. - M.O.P.C.

Ing. Eduardo Benítez
Fiscalización - MOPC

Ing. Adrian Sclavi
Consorcio Puentes Py.

PDF Scanner ACE Scanner