Nota UOC3 Nº 192/22
Asunción, 23 de Setiembre del 2.022

Señor
Abg. PABLO SEITZ ORTÍZ, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente:

En representación de la UOC Nº 3, de la Municipalidad de Asunción, me dirijo a usted a fin de contestar las observaciones comunicadas por Nota DNC Nº 8206/2022, que guarda relación con el procedimiento CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 al CONTRATO UOC3 N° 08/2020 para la Obra **"MEJORAMIENTO VIAL DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA CIUDAD DE ASUNCION – Lote N° 3"** Licitación Pública Nacional con ID Nº 376826, del siguiente modo:

OBSERVACION:

Reiteramos:

1. **Conforme al informe del fiscal de obras adjuntado a la nota de reparo N° 122/22 de fecha 28 de julio de 2022, se puede constatar que la obra se encuentra con recepción provisoria, al respecto, consultamos a la contratante, en qué periodo/plazo se ejecutaran la ampliación de referencia, considerando que el periodo de ejecución originalmente pactado ya se encuentra fenecido.**

   RESPUESTA: Se remite adjunto, la respuesta dada por el Administrador del Contrato a través del Memorándum N° 375/2022 – D.O.M. de la Dirección de Obras Municipales con V°B° de la Dirección General de Obras. Así como los documentos que se mencionan en el mismo: Memorándum N° 349/22 – D.O.M., asientos del libro de obras.

Atentamente,

Abg. RICARDO MEDINA, Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones UOC N° 3

Municipalidad de Asunción

Dirección General de Obras
Dirección de Obras Municipales

ASU Obras

MEMORANDUM N° 375/2022 – D.O.M.

A : ***ING. MIRTHA S. ACHA G.,*** *Directora General*
Dirección General de Obras

Ing. Antoliano Benitez
Director
Dirección de Obras Municipales

DE : ***ING. ANTOLIANO BENITEZ,*** *Director*
Dirección de Obras Municipales

REF. : MEMORANDUM UOC3 N° 637/2022 S/ NOTA DE OBSERVACIÓN DNC N° 8206/2022 DE LA DNCP SOBRE EL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO UOC3 N° 08/2020 "MEJORAMIENTO VIAL DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN" CONTRATISTA: ING. OSCAR MOREL OSES. LOTE N° 3. ID N° 376.826

FECHA : 19 de setiembre de 2022.-

Me dirijo a Usted con relación al tema de referencia y por su intermedio a la UOC3 a fin de dar respuesta a la Nota de Observación DNC N° 8206/2022.-

Antes que nada conviene precisar que dicha observación fue suficientemente respondida por Memorándum N° 349/2022 – D.O.M. de fecha 11 de agosto de 2022, la cual, fue mencionada como adjunta en la Nota UOC3 N° 138/2022 del 11 de agosto de 2022, sin embargo, al parecer la misma no fue considerada por la DNCP.-

Bajo tales circunstancias, venimos a reiterar cuanto sigue:

Al respecto, cabe mencionar que el contrato se encuentra vigente, En ese contexto, la disposición aplicable (artículo 62 de la Ley 2051/03) establece como única condición que, las circunstancias imprevistas deben darse durante la ejecución del contrato, es decir, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, lo cual es muy distinto al plazo de ejecución que cuenta la Contratista para terminar la obra, previsto en el artículo 37, inc d) de la Ley 2051/03.-

En efecto, fue solicitado 36 días calendarios para la ejecución de las obras a ser desarrolladas.

En este sentido, es menester señalar que el plazo de ejecución y el período de vigencia del contrato son dos conceptos totalmente distintos, por consiguiente, dado que el art. 62 de la Ley Nº 2051/03 y el art. 95 del Decreto Nº 2992/19 se limitan a requerir que el contrato se encuentre vigente (es decir, que la vigencia del mismo aún no hubiese fenecido) resulta perfectamente posible prorrogar la ejecución del contrato siempre que la prórroga quede subsumida dentro de la vigencia.-

Por otro lado, se adjuntan los respectivos asientos (Fojas 28, 29, 30, 31, 33 y 34) del Libro de Obra correspondiente, en los cuales se hace mención a las necesidades técnicas de ejecutar mayores cantidades que las incluidas en el contrato original, y que, a juicio de la Fiscalización, ameritaba mayor intervención en algunos sectores, cuya incorporación fue realizada dentro del plazo de ejecución de la obra.-

Municipalidad de Asunción
Dirección General de Obras

Recibido: Alexis

Fecha: 19 SEP 2022

Hora: 178 M - 18

19 SEP 2022

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION	
DIRECCION GRAL. DE OBRAS	
INTENDENCIA	D. CONTRALORIA
SEC. GRAL.	D. RR. HH.
D. G. G.	D. G. PLANIFICACION
D. G. A. F.	D. TRANSITO
D. G. A. S.	D. A. C
D. A. J.	D. PARTICIP. C.
D. G. G. A.	D. HACIENDA
D. G. C.C. C.	D. RECAUDACIONES
D. G. D. U.	D. ADQUISICIONES
DTI y C	D. SERV. ADM.
D. O. M.	U. O. C. 3
D. VIALIDAD	V. R. D.
D. G. P. M	D. CATASTRO
C. P. J.	D. S. U
T. O. A.	D. T. y ANTICORRUPCION
D. A. M. A.	D. G. R. R. D.
POLICLINICO	D. G. R. I y C. E.
CEMUPE	
OBS: Para su atención	

Ing. Mirtha C. Acha G.
Directora General
Dirección General de Obras

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3

RECIBIDO: Alonso

FECHA: 19 SEP 2022

HORA: 15:00

Municipalidad de Asunción

Dirección General de Obras
Dirección de Obras Municipales

ASU Obras

MEMORANDUM N° 349/2022 – D.O.M.

A : ***ING. MIRTHA S. ACHA G.,*** *Directora General*
Dirección General de Obras

DE : ***ING. ANTOLIANO BENITEZ,*** *Director*
Dirección de Obras Municipales

ING. ANTOLIANO BENITEZ M.
DIRECTOR
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

REF. : MEMORANDUM UOC3 N° 582/2022 S/ NOTA DE OBSERVACIÓN DNC N° 7810/2022 DE LA DNCP SOBRE EL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO UOC3 N° 08/2020 "MEJORAMIENTO VIAL DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN" LOTE N° 3. ID N° 376.826

FECHA : 11 de agosto de 2022

Me dirijo a Usted con relación al tema de referencia y por su intermedio a la UOC3 a fin de dar respuesta a la Nota de Observación DNC N° 7810/2022 de fecha 04 de agosto de 2022.-

Al respecto, cabe mencionar que el contrato se encuentra vigente, En ese contexto, la disposición aplicable (artículo 62 de la Ley 2051/03) establece como única condición que, las circunstancias imprevistas deben darse durante la ejecución del contrato, es decir, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, lo cual es muy distinto al plazo de ejecución que cuenta la Contratista para terminar la obra, previsto en el artículo 37, inc d) de la Ley 2051/03.

En efecto, fue solicitado 36 días calendarios para la ejecución de las obras a ser desarrolladas.

En este sentido, es menester señalar que el plazo de ejecución y el período de vigencia del contrato son dos conceptos totalmente distintos, por consiguiente, dado que el art. 62 de la Ley N° 2051/03 y el art. 95 del Decreto N° 2992/19 se limitan a requerir que el contrato se encuentre vigente (es decir, que la vigencia del mismo aún no hubiese fenecido) resulta perfectamente posible prorrogar la ejecución del contrato siempre que la prórroga quede subsumida dentro de la vigencia.

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCION GRAL. DE OBRAS

INTENDENCIA	D. CONTRALORIA
SEC. GRAL.	D. RR. HH.
D. G. G.	D. G. PLANIFICACION
D. G. A. F.	D. TRANSITO
D. G. A. S.	D. A. C.
D. A. J.	D. PARTICIP. C.
D. G. G. A.	D. HACIENDA
D. G. C. C.	D. RECAUDACIONES
D. G. D. U.	D. ADQUISICIONES
DTI y C	D. SERV. ADM.
D. O. M.	U. O. C. 3
D. [illegible]ALIDAD	R. D.
D. G. P. M.	[illegible]ASTRO
[illegible]	[illegible]
T. O. A.	[illegible]UPCION
D. [illegible] A.	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

OBS.: para su atención.

Ing. Mirtha S. Acha G.
Directora General
Dirección General de Obras

Municipalidad de Asunción
Dirección General de Obras
Recibido: Alexis
Fecha: 11 AGO 2022
Hora: 14:24

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES
Oscar Morel Oses
INGENIERO CIVIL
CONTRATISTA

#ASUNCIÓN #EN ORDEN

Municipalidad de Asunción

OBRA: " MEJORAMIENTO VIAL DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN"

LIBRO DE OBRA

Nº 0000034

PARA: CONTRATISTA FIRMA: OSCAR MOREL OSES Ingeniero Civil

DE: CONTRATANTE (FISCALIZACION) FIRMA: Ing. JOSE L. TORRES Fiscal de Obras

ASUNTO: MEJORAMIENTO VIAL TIPO EMPEDRADO DE LA CIUDAD DE ASUNCION

ID. 376826 LOTE 3

MARTES 01, MIERCOLES 02, JUEVES 03 y VIERNES 04 y SABADO 05 DE JUNIO 2021

TODOS LOS GRUPOS TRABAJAN EN LA CALLE TUMBÚ DEL BARRIO HIPODROMO

A LA NOCHE (LLUVIA !!!)

DOMINGO 06 JUNIO 2021

NO SE TRABAJA (LLUVIA !!!)

* OBS.: SE HA DETECTADO LA NECESIDAD DE AUTORIZAR CANTIDADES EN LAS CALLES: (BARRIO VILLA AURELIA)
- TTE. EDUARDO VERA E/ BOGGIANI Y TTE 1º JOSE LÓPEZ
- ENRIQUE MARES CLAVO E/ MAYOR ABICO AYALA Y TIMOTEO AGUIRRE

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL EN EL EFECTO DE TRAMITES MUNICIPALES
CONCEPCION VALDIVIEZO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

RECIBIDA POR: FIRMA:

CARGO: FIRMA:

1 TAL. 50 X 3 - DEL 0000001 AL 0000050 - 2021 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES
Oscar Morel Oses
INGENIERO CIVIL
CONTRATISTA

#ASUNCIÓN #EN ORDEN

Municipalidad de Asunción

OBRA: " MEJORAMIENTO VIAL DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN"

LIBRO DE OBRA

Nº 0000033

PARA: CONTRATISTA FIRMA: OSCAR MOREL OSES Ingeniero Civil

DE: CONTRATANTE (FISCALIZACION) FIRMA: Ing. JOSE M. TORRES Fiscal de Obras

ASUNTO: MEJORAMIENTO VIAL TIPO EMPEDRADO DE LA CIUDAD DE ASUNCION

ID. 376.626 LOTE 3

JUEVES 27, VIERNES 28 y SABADO 29 MAYO 2021

SE TRABAJA INTERNAMENTE POR LA CALLE TIMBÓ DEL BARRIO HIPODROMO P/ PREPARACION DE CUNETAS

DOMINGO 30 MAYO 2021

NO SE TRABAJA

LUNES 31 MAYO 2021

SE CARGA Hº ELABORADO P/ CUNETAS DE LA CALLE TIMBÓ DEL BARRIO HIPODROMO

* OBS.: SE DEJA CONSTANCIA DE LA NECESIDAD DE AUMENTAR LAS CANTIDADES EN LAS CALLES: (BARRIO VILLA AURELIA)

- Dr. BENJAMIN BANK e/ Dr. FERREIRA y PANCHA GARMENDIA
- TTE. HIPÓLITO MEDINA e/ CAP. PEDRO VILLAMAYOR y TIMOTEO MENDARE
- TTE. 1º CAYETANO RIVAROLA e/ HIPÓLITO MEDINA y TTE 1º JOSÉ LÓPEZ

RECIBIDA POR: FIRMA:

CARGO: FIRMA:

1 TAL. 50 X 3 - DEL 0000001 AL 0000050 - 2021 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES
Oscar Morel Oses
INGENIERO CIVIL
CONTRATISTA

#ASUNCIÓN #EN ORDEN

Municipalidad de Asunción

OBRA: " MEJORAMIENTO VIAL DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN"

LIBRO DE OBRA

Nº 0000031

PARA: CONTRATISTA FIRMA: OSCAR MOREL OSES Ingeniero Civil

DE: CONTRATANTE (FISCALIZACION) FIRMA: Ing. JOSE L. TORRES Fiscal de Obras

ASUNTO: MEJORAMIENTO VIAL TIPO EMPEDRADO DE LA CIUDAD DE ASUNCION

ID 378826 LOTE 3

JUEVES 20 MAYO 2021

EN LA CALLE HECTOR VELAZQUEZ SE CARGA HºE ELABORADO PARA LAS CUNETAS

SE CONTINUA TRABAJANDO EN BARRIO HIPODROMO

- PARAISO
- OSVALDO HEISECKE
- URUNDEY

VIERNES 21 MAYO 2021

SE CONTINUAN TRABAJOS EN EL BARRIO HIPODROMO

- HECTOR VELAZQUEZ
- PARAISO
- YBYRAPYTA
- URUNDEY

A LA NOCHE LLUVIA (!)

OBS.: SE HA DETECTADO LA NECESIDAD DE AUMENTAR LAS CANTIDADES EN LAS CALLES: (BARRIO HIPODROMO)

- TAJY SA'YJU c/ OSVALDO HEISECKE Y PARAISO
- YVYRAJO c/ GUARAYOS Y DE LA VICTORIA

RECIBIDA POR: FIRMA:

CARGO: FIRMA:

1 TAL. 50 X 3 - DEL 0000001 AL 0000050 - 2021 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES
Oscar Morel Oses
INGENIERO CIVIL
CONTRATISTA

#ASUNCIÓN #EN ORDEN

Municipalidad de Asunción

OBRA: " MEJORAMIENTO VIAL DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN"

LIBRO DE OBRA

Nº 0000030

PARA: CONTRATISTA FIRMA: OSCAR MOREL OSES Ingeniero Civil

DE: CONTRATANTE (FISCALIZACION) FIRMA: Ing. JOEL L. TORRES Fiscal de Obras

ASUNTO: MEJORAMIENTO VIAL TIPO EMPEDRADO DE LA CIUDAD DE ASUNCION

ID 376 826 LOTE 3

SABADO 15 y DOMINGO 16 MAYO 2021

NO HAY ACTIVIDAD (FERIADO !!!)

LUNES 17 MAYO 2021

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS EN EL BARRIO HIPODROMO

- GUAYAYOS
- HECTOR VELAZQUEZ
- OSVALDO HOSECKE

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS EN EL BARRIO SAN JORGE

- CLARO ESCOBAR

MARTES 18 y MIERCOLES 19 MAYO 2021

SIGUEN LOS TRABAJOS EN LAS CALLES SITUADAS DEL DIA ANTERIOR

* SE HA DETECTADO LA NECESIDAD DE AUMENTAR LAS CANTIDADES EN LAS CALLES: (BARRIO HIPODROMO)

- AYYRA c/ GUAYABO E YUAPOVO
- INCIENSO c/ GUAYABO Y DE LA VICTORIA

RECIBIDA POR: FIRMA:

CARGO: FIRMA:

1 TAL. 50 X 3 - DEL 0000001 AL 0000050 - 2021 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES
Oscar Morel Oses
INGENIERO CIVIL
CONTRATISTA

#ASUNCIÓN #EN ORDEN

Municipalidad de Asunción

OBRA: " MEJORAMIENTO VIAL DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN"

LIBRO DE OBRA

Nº 0000029

PARA: CONTRATISTA FIRMA: OSCAR MOREL OSES Ingeniero Civil

DE: CONTRATANTE (FISCALIZACION) FIRMA: Ing. JOSE L. TORRES Fiscal de Obras

ASUNTO: MEJORAMIENTO VIAL TIPO EMPEDRADO DE LA CIUDAD DE ASUNCION
ID 376 826 LOTE 3

MIERCOLES 12 MAYO 2021
SE CONTINUA TRABAJANDO EN EL BARRIO HIPODROMO
- CALLES, - GUARANYS
- SAMUHU
- MBOCAYA
- OSVALDO MERSCHKE
TAMBIEN SE CONTINUA TRABAJANDO EN EL BARRIO SAN JORGE
- ELADIO ESCOBAR

JUEVES 13 y VIERNES 14 MAYO 2021
SE CONTINUAN CON TRABAJOS EN LAS CALLES
- GUARANYS
- SE COMIENZA LA CALLE HECTOR VELAZQUEZ
- OSVALDO MERSCHKE
SE TRABAJA EN EL BARRIO SAN JORGE
- ELADIO ESCOBAR
* OBS: SE HA DETECTADO LA NECESIDAD DE AUMENTAR LAS CANTIDADES EN LAS CALLES: (BARRIO HIPODROMO)
- YBAPOVO e/ CONCEPCION y PILAR

RECIBIDA POR: FIRMA:
CARGO: FIRMA:

ADMINISTRATIVA

1 TAL. 50 X 3 - DEL 0000001 AL 0000050 - 2021 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES
Oscar Morel Oses
INGENIERO CIVIL
CONTRATISTA

#ASUNCIÓN #EN ORDEN

Municipalidad de Asunción

OBRA: " MEJORAMIENTO VIAL DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN"

LIBRO DE OBRA

Nº 0000028

PARA: CONTRATISTA FIRMA: OSCAR MOREL OSES Ingeniero Civil

DE: CONTRATANTE (FISCALIZACION) FIRMA: Ing. JOSE L. TORRES Fiscal de Obras

ASUNTO: MEJORAMIENTO VIAL DE TIPO EMPEDRADO DE LA CIUDAD DE ASUNCION
ID 376 828 LOTE 3

LUNES 10 MAYO 2021

SE TRABAJA EN LAS CALLES: (BARRIO HIPODROMO)
- GUARANYS
- SAMU MU
- DUDDO JAUREGUI TALAVERA
- MBOCAYA

TAMBIEN SE TRABAJA EN EL BARRIO SAN JORGE
- CLADIO ESCOBAR

A LA NOCHE LLUVIA!!!

MARTES 11 MAYO 2021

LLUVIA !!! (NO SE TRABAJA)

* OBS.: SE HA DETECTADO LA NECESIDAD DE AUMENTAR LAS CANTIDADES EN LAS CALLES: (BARRIO HIPODROMO)
- PARAISO
e/CONCEPCION y PILAR

RECIBIDA POR: FIRMA:

CARGO: FIRMA:

1 TAL. 50 X 3 - DEL 0000001 AL 0000050 - 2021 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO