MEMORANDUM CPI Nº 1356 / 2023

A: **Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones – UEPP-MEC**

De: **Zoilo Benítez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura – UEPP-MEC

Ref.: **Solicitud de prórrogas por inclemencias correspondientes a Septiembre'23**
En relación al Exp. UEPP MEC N° 10.939 – ENGINEERING SAECA

Fecha: 07/11/2023

Me dirijo a la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones, en el marco de la **LPN/SBE N° 02/2020 "**Construcciones, ampliaciones, reposiciones y terminación de **272** establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación" – **ID N° 360.254**; con el objeto de solicitar sus buenos oficios para que sean considerados los días de lluvias y sus afectaciones, correspondientes al mes de Septiembre 2023; solicitados por la firma **ENGINEERING SAECA** (Contrato N° 41/2020).

Al respecto, se remite adjunto el **MEMO INTERNO N° 571/2023**, emitido en el Dpto. de Supervisión y Certificación de Obras por los arquitectos Guillermo Godoy y Rubén Duarte.

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 11366
Recibido por: José R.

DIA	MES	AÑO	HORA
08	NOV	2023	08:07

Elaborado por: Marta Giménez

Revisado por: Zoilo Benítez

MEMO INTERNO Nº 571/2023

A: **Ing. Zoilo Benítez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura – UEPP-MEC

De: **Arq. Guillermo Godoy.** *Jefe*
Dpto. de Supervisión y Certificación de Obras – CPI-UEPP-MEC

Arq. Rubén Duarte. *Supervisor / Fiscal de Obras*
Dpto. de Supervisión y Certificación de Obras – CPI-UEPP-MEC

Ref.: **Respuesta al Expediente UEPP N° 10939**–Contrato N° 41/2020 – Empresa ENGINEERING S.A.E.C.A. – LPN/SBE N° 00/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN"– PLURIANUAL – ID N° 360.254 – LOTE N° 16 - MISIONES.

Fecha: 03/11/2023

Por la presente nos dirigimos a Ud., y por su intermedio a la Coordinación de Adquisición y Contrataciones, a efectos de tramitar el expediente de referencia, en la misma solicita prorrogas por inclemencias climáticas y sus afectaciones correspondientes al mes de septiembre de 2023 en los distritos de Villa Florida y Ayolas del Departamento de Misiones. 1

En este contexto, la fiscalización solicita sus buenos oficios para que sean considerados los días de lluvias y sus afectaciones correspondientes al mes de septiembre de 2023, según lo indicado para los procedimientos contractuales enmarcadas en el Pliego de Bases y Condiciones.

Conforme lo solicitado en el Expediente N° 10939 de fecha 26/10/2023, se detalla el cuadro con los días de lluvias y sus afectaciones con la mención de prórroga por inclemencias climáticas y sus afectaciones correspondientes al mes de septiembre de 2023 según Registro de Precipitación diaria de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil presentado y los registros de días de lluvias y sus incidencias en los libros de obras en ambas instituciones educativas a más de los registros fotográficos correspondientes y concedido por la fiscalización.

Se hace mención a los antecedentes de la presentación de pedido de prorroga por lluvias y sus incidencias correspondientes al mes de septiembre de 2023 en el Expediente Nº 10268 de fecha 06 de octubre de 2023 y devuelta por Nota UEPP/CPI N° 862/2023 de fecha 12 de octubre de 2023.

Las correcciones solicitadas fueron presentadas en el Expediente N° 10563 de fecha 16 de octubre de 2023 y devuelta por Nota UEPP/CPI N° 942/2023 de fecha 25 de octubre de 2023.

Elaborado por: Arq. Rubén Duarte **Revisado por:** Arq. Guillermo Godoy

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Juan E. O'Leary N° 1116 casi Jejuí (Planta alta)

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy

PERIODO CORRESPONDIENTE AÑO 2023									
MAR.	ABR.	MAY	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC

TIPO DE AFECTACIÓN		
TIPO DE AFECTACIÓN	**REGISTRO DE DIAS (FECHAS) – Mes: Septiembre/2023**	**CANTIDAD de días**
Días de lluvia en Misiones – Registro DINAC	01,03,04,07,09,11,12,13,17,18	10
Días de incidencias registrado en Libro de obras	02,05,06,08,14	5
A - DIAS AFECTADOS MES DE SEPTIEMBRE REGISTRO DINAC		10
B- DIAS DE AFECTACIONES LIBRO DE OBRAS		5
DIAS SOLICITADOS LLUVIAS - AFECTACCIÓN MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 (A+B)		**15**

Cuadro de corrimiento de plazo.

Orden de Servicio N° 2	Inicio de plazo de ejecución	Cantidad de días OS2	Vencimiento de plazo	Solicitud de prórroga	Corrimiento de plazo
03/07/2023	04/07/2023	150	01/12/2023	15 días	16/12/2023

Esta fiscalización **APRUEBA** los 15 días de prórroga por lluvias y sus incidencias del mes de septiembre de 2023.

Sin otro particular, atentamente.

Arq. Rubén Darío Duarte
Supervisión - Fiscalización
CPI - UEPP - MEC

Arq. Guillermo Godoy
Jefatura de Supervisión y Certificación
CPI - UEPP - MEC

Elaborado por: Arq. Rubén Duarte

Revisado por: Arq. Guillermo Godoy