PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL.
TRAMO: ACCESO CASILLA DOS, RAMAL 1 Y RAMAL 2 (DISTRITO RAUL A. OVIEDO)
CONTRATISTA: JONICA S.A.

Anexo 1: Lista de cantidades y sus precios - CONVENIO MODIFICATORIO N°1

N°	ÍTEM	UNID	Precio Unt. GS (iva incluido)	Cantidades			Monto Total (Iva incluido)		Obs.
				Cantidad	Convenio Modificatorio N° 1	Diferencia Convenio N° 1 y Contrato	Contrato	Convenio Modificatorio N° 1	
	MOVIMIENTO DE SUELO								
201	Desbosque, desbroce y despeje	ha	1.329.240	170,00	9,50	-160,50	225.970.800	12.627.780	
202	Excavación no clasificada	m3	28.181	3.500,00	3.500,00		98.633.500	98.633.500	
204	Excavación de bolsones	m3	29.310	1.000,00	3.177,00	2.177,00	29.310.000	93.117.870	
206	Terraplen	m3	35.038	10.581,10	75.719,75	65.138,65	370.740.582	2.653.068.601	
	PAVIMENTO						-		
701	Pavimento tipo empedrado	m2	49.658	66.080,00	57.610,00	-8.470,00	3.281.400.640	2.860.797.380	
701	Pavimento tipo empedrado cruce de calles	m2	49.658	700,00	700,00		34.760.600	34.760.600	
515	Construcción de Banquinas	m3	36.299	6.608,00	6.431,60	-176,40	239.863.792	233.460.648	
515	Construcción de Banquinas en cruces de cal	m3	36.299	80,00	80,00		2.903.920	2.903.920	
	OBRAS DE DRENAJE						-	-	
806	Alcantarilla tubulares de H°A°	ml					-	-	
	Alcantarillas Simples de H°A° de 0,80	ml	1.899.084	60,00	60,00		113.945.040	113.945.040	
	Alcantarillas Simples de H°A° de 1,00	ml	3.463.944	12,00	12,00		41.567.328	41.567.328	
806 B	Alcantarillas Celulares	ml					-		
	Alcantarilla Celular Simple de H°A° de 1,50x1,	ml	4.117.080	12,00	12,00		49.404.960	49.404.960	
	Alcantarilla Celular Doble de H°A° de 1,50x1,5	ml	6.012.897	52,00	52,00		312.670.644	312.670.644	
	Alcantarilla Celular Doble de H°A° de 2,00x2,0	ml	8.235.229	36,00	36,00		296.468.244	296.468.244	
	OBRAS COMPLEMENTARIAS						-		
1008	Baranda de defensa metálica	ml	259.380	280,00	280,00		72.626.400	72.626.400	
1108	Cordón de Hormigón	mi	45.520	15.320,00	15.420,00	100,00	697.366.400	701.918.400	
1108 B	Cordón Cuneta de Hormigón	ml	85.826	1.200,00	1.000,00	-200,00	102.991.200	85.826.000	
1108 B	Cordón Cuneta de Hormigón en cruces	ml	80.546	200,00	100,00	-100,00	16.109.200	8.054.600	
808	Cuneta revestida de Hormigón	ml	177.408	2.480,00	1.800,00	-680,00	439.971.840	319.334.400	
1001	Señalización vertical	m2	756.000	29,00	29,00		21.924.000	21.924.000	
1003	Revestimiento vegetal con tepes	m2	11.220	21.251,84	12.338,84	-8.913,00	238.445.645	138.441.785	
	REMOCION DE ESTRUCTURA EXISTENTE								
	Traslado de alambre existente	**ml**	**10.000**	**1.500,00**				**15.000.000**	
	Traslado de estructuras de tendido electrico	**un.**	**24**	**2.000.000,00**				**48.000.000**	
	MOVILIZACION						-		
101	Movilización	gl	198.000.000,00	1,00	1,00		198.000.000	198.000.000	
	INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS						-		
1201	Instalaciones y servicios especializados	gl	20.206.250	30,00	16,00	-14,00	606.187.500	323.300.000	
							-	-	
							7.491.262.235	**8.735.852.100**	**16.61%**

036 - (treinta y seis)