Entre, **MINISTERIO PÚBLICO** domiciliada en Chile y Jejuí, de la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, representada para este acto por el Fiscal General del Estado **Abg. Francisco Javier Díaz Verón**, con **Cédula de Identidad N° 1.364.380**, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 7715 en fecha 18 de noviembre de 2011, el **Econ. Guido Francisco Burgos Espínola**, con Cédula de Identidad N° **2.339.656, Director General de Administración y Finanzas** y el **Ing. Adalberto Benítez,** con Cédula de Identidad N° **595.637**, **Director de Obras y Proyectos**, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **LM CONSTRUCCIONES de Nelson Monges, con RUC N° 583272-1,** domiciliada en la Avda. Bonifacio Ovando N° 160 c/ Cacique Lambaré, de la Ciudad de Lambaré, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing. Nelson Rigoberto Monges Rodríguez,** con **Cédula de Identidad N° 583.272**, denominada en adelante **LA CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente Adenda N° 1 al Contrato N° 87/2016 para la **"CONSTRUCCIÓN DE MURALLA, VEREDA Y PLAZOLETA – SEGUNDO LLAMADO"**, la cual estará sujeta a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULAS ESPECIALES:

CLÁUSULA PRIMERA: AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 87/2016

LA CONTRATANTE, conforme a la Resolución FGE N° 2091 de fecha 11 de mayo de 2017, autoriza la suscripción del presente convenio modificatorio N° 1 del Contrato N° 87/2016, a fin de conceder a favor de **LA CONTRATISTA** la ampliación del contrato, por un monto de **Gs. 57.875.200 (guaraníes cincuenta y siete millones ochocientos setenta y cinco mil doscientos)**, para la ejecución de trabajos necesarios para la correcta culminación de la obra contratada, los cuales serán ejecutados en el presente Ejercicio Fiscal 2017, conforme al siguiente detalle:

Concepto	Monto
1. Rubros Nuevos o "no Contractuales"	24.280.000
2. Rubros con Mayores Cantidades	33.595.200
Total en Guaraníes	**57.875.200**

CLAUSULA SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS ADICIONALES

LA CONTRATANTE autoriza a **LA CONTRATISTA** la realización de los trabajos adicionales, descriptos y detallados en el **Anexo N° 1, "Planilla de Rubros Contractuales a ser ejecutados en mayor cantidad"** y en el cual se incluye además la **"Planilla de Rubros Nuevos a ejecutar".**

CLÁUSULA TERCERA: AMPLIACIÓN DE PLAZOS CONTRACTUALES

Además, de acuerdo a lo establecido en la Resolución FGE N° 2091, **LA CONTRATANTE** amplía a favor de **LA CONTRATISTA,** tanto el plazo para la recepción provisoria, así como para la recepción definitiva; en ambos casos por **24 (veinticuatro) días** más a lo estipulado inicialmente en el Contrato N° 87/2016 y conforme a la fecha del Acta de Inicio de Trabajos.

LM Construcciones
C.E. Ing. NELSON MONGES
RUC: 583272-1

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos E.
Dpto. Gral. Adm. y Finanzas
Ministerio Público

Abog. Francisco Javier Díaz Verón
Fiscal General del Estado

CLÁUSULA CUARTA: GARANTÍAS CONTRACTUALES

LA CONTRATISTA, deberá presentar en un **plazo no mayor a 10 (diez) días**, de firmada la presente adenda de ampliación, las garantías contractuales actualizadas y ampliadas, conforme a las exigencias de plazos y montos, establecidos en la presente Adenda N° 1.

EN FE DE LO CUAL, EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de su Representante, debidamente autorizados firman la presente, **Adenda N° 1** de modificación contractual, constituido por 2 (dos) páginas numeradas y el **ANEXO 1** el cual consta de 1 (una) página numerada, en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **16** días del mes de mayo de 2017.

Abg. Francisco Javier Díaz Verón
MINISTERIO PÚBLICO

Ing. Nelson Rigoberto Monges Rodríguez
LM CONSTRUCCIONES

LM Construcciones
E: Ing. NELSON MONGES
RUC: 583272-1

Econ. Guido Francisco Burgos Espínola
MINISTERIO PÚBLICO

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ing. Adalberto Benítez
MINISTERIO PÚBLICO

RUBROS CONTRACTUALES A SER EJECUTADOS EN MAYOR CANTIDAD							
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad Contractual**	**Cantidad Real**	**Diferencia a Certificar**	**Precio Unit.**	**Total Mayores Cantidades**
G	**PISO Y CONTRAPISO**						
17	Contrapiso apisonado de 0,10 para base de cantorodado colocado in situ y piso sintético (patio y vereda)	m2	1.130,00	1.175,00	45,00	33.600	1.512.000
18	Carpeta para base de cantorodado colocado in situ y piso sintético (patio y vereda)	m2	1.130,00	1.175,00	45,00	19.440	874.800
20	Piso césped artificial (colores y diseño según plano)	m2	205,00	250,00	45,00	63.600	2.862.000
B	**MAMPOSTERÍA**						
11	Mampostería armada de ladrillo común de 0,15	m2	270,00	309,00	39,00	150.000	5.850.000
F	**REVOQUE EXTERIOR**						
14	Revoque de muralla con hidrófugo	m2	600,00	678,00	78,00	19.800	1.544.400
I	**PINTURA EXTERIOR**						
23	Pintura acrílica texturada previo preparado de pared según recomendación del producto a utilizar. Incluye pared de muralla, canteros y paredes existentes.	m2	1.126,00	1.514,00	388,00	54.000,00	20.952.000
TOTAL RUBROS CONTRACTUALES A SER EJECUTADOS EN MAYOR CANTIDAD							**33.595.200**

RUBROS NUEVOS O NO CONTRACTUALES							
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad Contractual**	**Cantidad Real**	**Diferencia a Certificar**	**Precio Unit.**	**Total Rubros Nuevos**
1	Restauración de Rejas Recuperadas	UN.	0	3,00	3,00	1.033.000	3.099.000
2	Flete: Traslado de Pilares Metálicos Recuperados	GL.	0	1,00	1,00	1.550.000	1.550.000
3	Provisión y Colocación de Canillas de Patio Adaptando la Instalación existente	UN.	0	2,00	2,00	903.000	1.806.000
4	Provisión y Colocación de Cerco Perimetral (Según diseño previsto por la Dirección de Obras y Proyectos)	ML.	0	63,00	63,00	255.000	16.065.000
5	Cerramiento de Ductos con Ladrillos en Panderetes	ML.	0	16,00	16,00	110.000	1.760.000
TOTAL RUBROS NUEVOS A EJECUTAR O NO CONTRACTUALES							**24.280.000**

Total ampliación del Contrato; en Guaraníes	**57.875.200**

M Construcciones
E: Ing. NELSON MONGES
RUC: 583272-1

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Edson Guido B. Burgos E.
Dpto. Gral. Adm. y Finanzas
Ministerio Público

Abog. Francisco Javier Díaz Verón
Fiscal General del Estado