Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefa Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCION

ADENDA AL CONTRATO Nº 59/2.017, LCO 04/2017 ID Nº 333.544 "PROSECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE PASO BARRETO" SUSCRIPTO ENTRE LA C.S.J. – CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN Y LA FIRMA G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN DE JAVIER RODRIGO GONZÁLEZ SILVERO

La Circunscripción Judicial de Concepción de la República del Paraguay, con domicilio en Avda. Heriberto Colombino y Cap. Lezcano de la Ciudad de Concepción, representada por su Presidente el **Mg. LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR**, con Cédula de Identidad N° 1.252.844denominado en adelante el CONTRATANTE y la firma G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN, domiciliada en Nicanor Rios N° 1254 C/ Gregorio Cálcena, de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, , representada para este acto por el propietario, señor **JAVIER RODRIGO GONZÁLEZ SILVERO**, con Cédula de Identidad N° **2.299.187**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", teniendo en cuenta que el Contrato y la ley 2051/03 de Contrataciones Públicas establecen que cualquier modificación del mismo debe ser realizado por medio de una ADENDA debidamente firmada por los Representantes autorizados de ambas partes, que acuerdan aquí lo siguiente:

POR CUANTO: la empresa **G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN,** presentó oferta en respuesta a la Solicitud realizada en el marco del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas LCO 04/201 "**PROSECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE PASO BARRETO**" ID Nº 333.544 convocado por el Poder Judicial –Circunscripción Judicial de Concepción, resultando adjudicada en el marco de dicho proceso para la realización de la obra mencionada.----------

POR CUANTO: la Empresa **G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN**, en fecha **22 de** noviembre del año 2017, se firmó el acta de inicio de obras, recibiendo su pago por anticipo en fecha 12 de diciembre de año 2.017, dando inicio a las obras de construcción del Juzgado de Paz de Paso Barreto.----------

POR CUANTO: vista la nota remitida por la Empresa **G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN**, al Presidente el Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Concepción, en la que se expuso la situación que afectaron la ejecución normal de la Obra, incidiendo fundamentalmente en el cumplimiento de los plazos de ejecución de los trabajos establecidos en el Contrato, solicitando la prorroga de plazos así como al Informe Técnico del Supervisor de Obras, Arq. Javier Lorenzo Riveros, Técnico del Dpto. de Obras y Proyectos de la Dirección de Infraestructura Física de la Corte Suprema de Justicia, por la cual se han detectado algunas estructuras en mal estado; así como mediciones que arrojaron la necesidad de Adenda conforme a la Planilla de Trabajos Adicionales para la oportuna culminación de las obras.----------

POR CUANTO: En fecha 11 de abril del 2018 el Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Concepción, previa verificación de las situaciones expuestas por la Empresa Contratista y conforme al Dictamen Técnico, ha resuelto por Acta N° 5 autorizar la prórroga de Cuarenta y cinco (45) días calendario para "**PROSECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE PASO BARRETO**", como también el monto de guaraníes sesenta y siete millones doscientos cincuenta y un mil ciento setenta y ocho (Gs. 67.251.178) como ampliación del monto del contrato conforme a las necesidades para la culminación de la mencionada Obra.----------

POR CUANTO: Según Resolución N° 215/18, en su Artículo 2°, el Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Concepción resolvió: **APROBAR:** la prórroga de ejecución de obras de 45 (cuarenta y cinco) días calendarios para LCO N° 04/2017 "PROSECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE PASO BARRETO", como también el monto adicional de Gs. 67.251.178 (sesenta y siete millones doscientos cincuenta y un mil ciento setenta y ocho) IVA incluido. Atento a las previsiones de la Ley 2051/03 y decreto reglamentario Nº 21909/03, en la cual se establece la disposición de nuevos plazos de ejecución.----------

POR LO TANTO, la Contratante y la Contratista acuerdan suscribir una Adenda al Contrato Nº 59/2017, procediendo a enmendar: la Clausula 7° Plazo, Lugar y Condiciones de la Obra; la Cláusula 6°: precio unitario y el importe total a pagar por las obras: para que se lean de la siguiente manera:

7. El Plazo de vigencia de este Contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones, el plazo de ejecución de las Obra será de 45 (cuarenta y cinco) días calendario contados a partir de la suscripción de la presente Adenda.

Constructora-Civil
g-sil.constructora@outlook.com
Tel: 021 329 4650

Abg. Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente Circuns. Judic. de Concepción

Lic. Nelly Cruz Fernández R.
Jefa Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCION

ADENDA AL CONTRATO Nº 59/2.017, LCO 04/2017 ID Nº 333.544 "PROSECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE PASO BARRETO" SUSCRIPTO ENTRE LA C.S.J. – CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN Y LA FIRMA G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN DE JAVIER RODRIGO GONZÁLEZ SILVERO

TRABAJOS ADICIONALES

Obra: "PROSECUCION DE LA CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DE PASO BARRETO"

Ítem	Descripción de Rubros	Un.	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
12.0	AISLACION HIDROFUGA techo plano losas carpeta de regularización aplicación de emulcion acrilica especif p aislacion de losa 6 manos con refuerzo con manta de fibra de vidrios u otro para ese fin terminacion con piso de tejuelas (incl zócalos), terminacion pintura base silicona.	Metros cuadrados	4,00	207 759	831 036
15.0	REVOQUES-De pared interior 1 capa, terminación fratachado y filtrado	Metro lineal	20,00	29.086	581 720
16.0	REVOQUES-De pared exterior con hidrofugo a dos capas -1ra azotada 1:3 + hidrófugo 2da azotada 1:4:12 + hidrófugo - terminacion fratachado y fieltrado	Metros cuadrados	40,00	29.086	1 163 440
17.0	REVOQUES-Tipo azotada hidrofuga - cara exterior mamposteria de ladrillo común interior - con mortero 1:3 + hidrófugo	Metro lineal	15,00	16 621	249 315
20.0	TECHOS-Estruct metal vigas y correas angulos chapa doblada pintura base epoxi Cobert mat como cara sup chapas galv 24 prepintadas color aislante sec trapezoidal nucleo central de poliuretano expand y revest inferior placas de mineral malla de fibra vidrio fijación tornillos autoroscantes	Metros cuadrados	123,00	300 187	36 923 001
	Desmonte total del techo de chapas y estructura metalica de soporte de cobertura	Metros cuadrados	123,00	55 000	6 765 000
	Provision y colocacion de boquetas metalicas para desague pluvial de losa incluye desmonte de la boqueta existente	unidad	8,00	700 000	5 600 000
21.0	CIELORRASOS-En placas de yeso desmontables de 60.5cmx60.5cm estructura perfileria aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada	Metros cuadrados	6,00	126 964	761 784
22.0	REVESTIDOS-De mamposteria exterior ladrillo comun prensado con piedra natural - basaltica o arenisca - tipo zócalo, h= variable	Metros cuadrados	4,90	203 143	995 401
24.0	REVESTIDOS-De mamposteria con azulejos tipo piso pared calidad PI4 en sanitarios y lavadero	Metros cuadrados	5,00	87 722	438 610
28.0	PISOS-De porcelanato - masa unica - 45cmx45cm color a definir.	Metros cuadrados	5,00	129 273	646 365
63.0	Alimentacion electrica del TG al puesto de medición - cable tipo NYY 4x10mm + 1 # 16mm - bajo piso alojado en cañería con protección mecánica	unidad	13,70	75.716	1 037 309
72.0	PINTURA-Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa	unidad	40,00	18 467	738 680
73.0	PINTURA-De pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrilico	unidad	2,00	92 338	184 676
75.0	PINTURA-Tratamiento de revestido de piedra natural - limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa	unidad	12,00	23 085	277 020
79.0	MAMPARAS-Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural y revestimiento con placas carton prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural -	Metros cuadrados	8,00	226 227	1 809 816
102.0	De muros revocadas con látex acrilico	unidad	26,00	18 467	480 142
103.0	Cordon de vereda en bloques prefabricado de hormigón, dimensiones d bloques 0.10mx0.50mx0.50m, empotrado en la tierra	unidad	17,00	44 322	753 474
108.0	Cañería PVC roscable de 3/4"	unidad	18,00	20 315	365 670
109.0	Cañería PVC roscable de 1/2"	unidad	20,00	16 621	332 420
130.0	Revestido lateral de muro ladrillo común en piedra natural basaltica	global	5,00	230 844	1 154 220
131.0	Tapa muro de ladrillo común en planchas piedra natural de ancho 0.40m largo 0.80m y espesor 0.05m a junta tomada	Metro lineal	5,00	230 844	1 154 220
134.0	Excavacion y carga de dado Hº Ciclópeo para base de pilares metálicos - 0.60mx0,60mx1,00m -	Metro lineal	1,80	646 360	1 163 448
141.0	Revoque hidrófugo muro ladrillo común a dos capas -1ra azotada 1:3 + hidrófugo, 2da azotada 1:4:12 + hidrófugo- terminación fratachado y fieltrado	unidad	9,00	32 318	290 862
142.0	Revestido lateral de muro ladrillo comun en piedra natural a junta tomada	unidad	3,00	230 844	692 532
143.0	Tapa muro de ladrillo común en planchas piedra natural de ancho 0,40m largo 0.80m y espesor 0.05m a junta tomada	global	7,00	115 421	807 947
144.0	Tratamiento de revestido de piedra natural - limpieza con acido muriatico, lavado con agua y pintura con silicona acuosa	global	9,00	23 085	207 765
149.0	Movimiento de suelo con desnivel hacia desagues utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc	unidad	75,00	4 617	346 275
150.0	Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes	unidad	30,00	16 621	498 630
				Subtotal	67.251.178
				TOTAL	67.251.178

Constructora G-SIL
g-sil.constructora@outlook.com
Tel: 021 325 4350

Abg. Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente Circunscripción Judicial de Concepción

Jefa Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCION
ADENDA AL CONTRATO Nº 59/2.017, LCO 04/2017 ID Nº 333.544 "PROSECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE PASO BARRETO" SUSCRIPTO ENTRE LA C.S.J. – CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN Y LA FIRMA G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN DE JAVIER RODRIGO GONZÁLEZ SILVERO

El Contratante pagará el monto de la Adenda del Contrato especificado en la cláusula 6. El Contratista presentara la solicitud de pago ante la Administración de la Circunscripción por escrito y adjuntara a dicha solicitud la factura que deberá estar debidamente llenadas con los datos del Contratante, el concepto bien especificado, mencionar el número de Contrato y la modalidad de contratación.----------

16. La Supervisión de los Trabajos será ejercida por la Dirección de Planificación y Desarrollo a través del Proyecto PAR 97/021.----------

TODAS las demás disposiciones del contrato, excepto como enmendadas aquí, permanecerán inalteradas y con total aplicabilidad.----------

EN FE DE LO CUAL, EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes, debidamente autorizados, firman la presente Adenda del Contrato Original Nº 59/2.017, constituido por 3 (tres) páginas progresivamente numeradas, en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Concepción, República del Paraguay, a los doce días del mes de abril del año dos mil diez y ocho.

CONTRATANTE
Abg. Luis Alberto Ruiz Aguilar
Presidente Circuns. Judic. de Concepción

g-sil.com
Tel: 021 329 4650
CONTRATISTA