# MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Mesa de Entrada Unica (MEU) No. 40221

Fecha de Presentación: 31 / 10 / 2016

Recurrente: CONSORCIO CIALPA- ELECTROPAR

Referencia: CONVENIO MODIFICATORIO N 3

Año: 2016

55 (cincuenta y cinco)

Asunción, 21 de Octubre de 2016.-

**NOTA N°: 90/2014.OC.DM.16 .139**

A:
**Ing. Pedro Cardozo**
**Coordinador de la Unidad Ejecutora Costanera**
**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)**
Alberdi N° 456 - Edificio Cardinal 8°Piso.-

**Ref.:** LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MOPC Nº 90/2014
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL, PRIMERA ETAPA, EN LA BAHIA DE ASUNCIÓN
**Asunto:** Entrega del Borrador de Convenio Modificatorio Nº03 Contrato S.G. MINISTRO Nº 338/2014, de la empresa INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A...-

Tengo el agrado de dirigirme en mi carácter de Director de Proyecto del **CONSORCIO CIALPA ELECTROPAR**, en atención a la Nota presentada por la empresa contratista de fecha 12-10-16, en la que se ha remitido el legajo y antecedentes del Convenio Modificatorio Nº03, para la que esta consultora remite en adjunto cuatro ejemplares el mencionado documento a los efectos de proceder a la suscripción de la Addenda al Contrato.-

Para tal efecto esta Consultora ha procedido al análisis de la solicitud remitida por nota, y expone los siguientes puntos y antecedentes a consideración:

1.- Se han introducido adecuaciones en las cantidades comprometidas en el ítem **9.2 Construcción y alimentación de Puesto de Entrega ANDE en Parque Bicentenario**, aprobada en el Convenio Modificatorio Nº01, por pedido y aprobación de la ANDE Expediente Nº SG/DSME/09306/2016, en la que se han introducido modificaciones técnicas que atienden a la necesidad de ampliación de líneas de ductos previstas para media tensión inicialmente con otra configuración.-

Se han introducido nuevas cantidades de obra que fueron introducidas para mejor desarrollo de las actividades atendiendo que son desarrolladas dentro de zona urbana.-

Fueron confirmadas las cantidades de obra previstas en la planilla de cómputo previstas inicialmente dentro del Convenio Modificatorio Nº01, con la verificación de las cantidades efectivamente ejecutadas.-

2.- Ampliación del plazo contractual vigente contempla una prórroga de diez y seis (16) días calendario a los ya concedidos dentro del Convenio Modificatorio Nº02 (Plazo final de obras Convenio Modificatorio Nº 02 fecha 12-12-16) con lo que el nuevo plazo de terminación de las obras sería para el 28-12-16, cuyos motivos se justifican en el ANEXO 1 Justificación, numeral 6. Plazo de ejecución del legajo presentado para el presente convenio modificatorio.-



54 (cincuenta y cuatro)

Esta Consultora recomienda al Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, dar curso positivo al esta modificación de contrato, y se expide favorablemente en base a las justificaciones de los antecedentes y alegatos expuestos más arriba salvo mejor parecer de la Coordinación General de la MOPC UEP Franja Costera de la Ciudad de Asunción.-

| | |
|---|---|
| Contratante | MOPC |
| Adjudicatario | INGENIERIA DE TOPOGRAFIA DE CAMINOS S.A. |
| Objeto del Contrato | Contrato S.G. MINISTRO N°338/2014 - Construcción de la Construcción del Parque lineal - Primera Etapa, en la Bahía de Asunción, del Programa de desarrollo de la Franja Costera de Asunción, aprobado por Resolución de Adjudicación RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 1563/2014 de fecha 03 de Diciembre de 2.014.- |
| Monto del contrato original | 23.501.173.171 Gs. IVA incluido |
| Monto Revisado CM N° 01 | 27.877.892.729 Gs. IVA incluido |
| Monto Revisado CM N°02 | 27.877.892.729 Gs. IVA incluido (vigente) |
| Monto Revisado CM N°03 | 28.165.972.814 Gs. IVA incluido |
| Variación Financiera CM 03 con respecto al CM 02 | 288.080.085 Gs. IVA incluido |
| Variación porcentual con respecto al contrato original | 119,85% |
| Plazo Contrato Original | 18 MESES (fecha final de obras 20-08-16) |
| Plazo Revisado CM N°03 | 22 MESES (fecha final de obras revisado 28-12-16) |
| Fecha de Firma del Contrato original | 11 de Diciembre de 2.014 |
| Fecha de Orden de Proceder | 20 de Febrero de 2.015 - Nota UEP MOPC PL T&C N°03/2015 |
| Fecha de Finalización Contrato Original | 20 de Agosto de 2.016 |
| Fecha de Finalización CM N°02 | 12 de Diciembre de 2.016 |
| Fecha de Finalización CM N°03 | 28 de Diciembre de 2.016 (16 días de prórroga posteriores a la finalización de la fecha 12-12-16) |

540.P

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Amilcar Gaspar Troche
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CIALPA ELECTROPAR

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº: 40221
Fecha: 17 OCT. 2016
Firma: ..... Hora: .....