Cultura
Secretaría Nacional
Presidencia de la República

200 PARAGUAY BICENTENARIO

ADDENDA N° 2

CONTRATO N° 09/2010 – REF: LCO 03/2010

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA**, representado en este Acto por **S.E. LUIS MANUEL ESCOBAR ARGAÑA**, con domicilio legal en las calles Estados Unidos N° 284 esq. Mariscal Estigarribia de la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, en adelante denominado **EL CONTRATANTE** y por la otra la firma **ING. MARIO RAUL IBARROLA ADORNO** con **RUC N° 430285-0** a quien en adelante se le llamará la **CONTRATISTA**, con domicilio en Adela Speratti N° 1689 casi República Francesa de la Ciudad de Asunción, de común acuerdo convienen celebrar la presente **ADDENDA** al **Contrato N° 09/2010- Ref: LCO 03/2010 "RESTAURACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO NACIONAL."**, en el marco del proyecto **"FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA"**, Resolución de Adjudicación N° 725 de fecha 22 de diciembre de 2010.

Advirtiendo las partes la necesidad de realizar una ampliación **Contrato N° 09/2010- Ref: LCO 03/2010 "RESTAURACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO NACIONAL."**, en el marco del Proyecto "**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA"** conforme a las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera:

El cronograma de ejecución de la obra en cuanto a trabajos de jardinería establecido en el cómputo métrico contractual, será objeto de una interrupción, hasta tanto se concluyan trabajos anteriores en la zona afectada, los cuales una vez finalizados, la ejecución de las obras de jardinería proseguirá de acuerdo al cronograma establecido y a las disposiciones del **Numeral 7 "PLAZOS, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA".**

Cláusula Segunda:

LA SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA y la firma **ING. MARIO RAUL IBARROLA ADORNO**, amparados en el art. 62 "Convenios Modificatorios en Obras Públicas" de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" acuerdan el ajuste e incremento de la cantidad de servicios solicitados en la **Licitación por Concurso de Ofertas N° 03/2010 "RESTAURACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO NACIONAL."**

Cláusula Tercera:

Para los fines de esta Addenda, se conviene establecer que el valor del servicio en concepto de trabajos complementarios en las **RESTAURACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO NACIONAL**, sea incrementada por un monto total de **Gs. 9.092.641 (Guaraníes nueve millones noventa y dos mil seiscientos cuarenta y un)**, que incluye todo gasto, tasas e impuestos, según detalle del "**Anexo N° 1 Cómputo Métrico"** y que forma parte de la siguiente **Addenda N° 2.**

Cláusula Cuarta:

Esta **Addenda** tendrá vigencia desde su suscripción hasta el 04 de octubre de 2011.

Cláusula Quinta:

Para los demás puntos que afectan a este acuerdo regirá el Contrato original suscripto entre las partes.

EN FE DE LO CUAL, LA SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA Y LA FIRMA ING. MARIO RAUL IBARROLA ADORNO, firman la presente Addenda – **Contrato N° 09/2010- Ref: LCO 03/2010 "RESTAURACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO NACIONAL.", EN EL**

Ing. MARIO R. IBARROLA A.
Empresa Constructora

Cultura
Secretaría Nacional
Presidencia de la República

200 PARAGUAY BICENTENARIO

MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA" en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los...2.... días del mes de..JUNIO.....del año dos mil once.

ING. MARIO RAUL IBARROLA ADORNO
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. MARIO R. IBARROLA A.
Empresa Constructora

S.E. LUIS MANUEL ESCOBAR ARGAÑA
MINISTRO

Cultura
Secretaría Nacional
Presidencia de la República

200 PARAGUAY BICENTENARIO

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2010
PROYECTO: "Fortalecimiento Institucional de la Secretaria Nacional de Cultura"
OBRA: "REMODELACION Y RESTAURACION DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO NACIONAL"

ADDENDA N° 2

ANEXO N° 1

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Item	Código	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Precio Unitario IVA	Precio Total IVA INCLUIDO	Cantidad Adicional	Diferencia Unitaria	Diferencia costo
1	72131601-999	CONSOLIDACION O APUNTALAMIENTO DEL PISO PLANTA ALTA DEL ALA DERECHA							
		Desmonte del Cielorraso de madera machihembrada existente	m²	160,00	14.580	2.332.800	147,60	-12,40	-180.792
2	72131601-010	RESTAURACION DE ABERTURAS DE MADERA							
2.1		Puertas Vidrieras y Tableros Planta Baja y Entrepiso	un.	16,00	1.026.000	16.416.000	17	1,00	1.026.000
4	72131601-010	PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS							
4.2		Vidrios de 4 mm c/varillas de madera en muebles (bibliotecas)	m2	96,00	92.340	8.864.640	116,53	20,53	1.895.740
5	72101601-002	CIELORRASOS Y MOLDURAS							
5.1		Desmonte del Cielorraso de madera machihembrada existente Acceso y Recepción	m2	72,60	13.100	951.060	57,8	-14,80	-193.880
5.2		Cielorraso de yeso en placas con junta tomada y buña de borde borde perimetral en Recepción	m2	72,60	64.990	4.718.274	35,7	-36,90	-2.398.131
5.3		Restauración de Cielorraso de bovedilla con ladrillos y perfiles de hierro (Techo Sala Planta Baja Ala Derecha)	m2	160,00	130.950	20.952.000	172,5	12,50	1.636.875
7	72131601-009	TRABAJOS PARA CAMBIO DE PISO EN SALA PLANTA ALTA ALA DERECHA							
7.1		Demolicion de contrapiso y piso calcareo existente	m2	160,00	12.825	2.052.000	147,60	-12,40	-159.030
7.2		Carga y retiro de escombros de demolición	m3	50,00	70.500	3.525.000	60	10,00	705.000
7.3		Provisión y Colocacion de entramado de madera base	m2	160,00	48.735	7.797.600	147,60	-12,40	-604.314
7.4		Provisión y Colocacion de piso de madera de curupay	m2	160,00	230.850	36.936.000	147,60	-12,40	-2.862.540
7.5		Lijado de terminacion y Plastificado de piso de madera	m2	160,00	31.400	5.024.000	147,60	-12,40	-389.360
8	72131601-012	PINTURA							
8.1		Pintura de aberturas con material sintetico mate	m2	700,00	22.795	15.956.500	915,62	215,62	4.915.058
8.5		Pintura de paredes al latex paredes exteriores edificio antiguo (en altura con andamios metalicos y en	m2	1.600,00	24.250	38.800.000	1721,24	121,24	2.940.070
8.6		Pintura de paredes al latex sala de planta alta ala derecha	m2	300,00	14.350	4.305.000	492,47	192,47	2.761.945
		TOTAL EN GUARANIES CON I.V.A. INCLUIDO							[illegible]

Ing. MARIO R. IBARROLA A.
Empresa Constructora